

SETTORE 5 - SERVIZI TECNICI E LAVORI PUBBLICI
Servizio U.O. 5.1 Opere Pubbliche e Manutenzioni - Servizi Tecnici

DETERMINAZIONE N. 153 DEL 05/08/2022

OGGETTO: *Riqualificazione Impianto Sportivo Badia a Settimo con rifacimento del campo di calcio a 11 in erba sintetica. Approvazione SAL IV e quarto certificato di pagamento*

IL DIRIGENTE

Visti:

- il D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 smi Codice dei contratti pubblici;
- il D.L. 32 del 18/04/2019 “Sblocca-cantieri” convertito con modificazioni dalla L. 55 del 14/06/2019;
- il D.L. 76 del 16/07/2020 convertito dalla L. 120/2020;
- il D.P.R.207/2010 per le parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016;
- il D. Lgs. 81/2008 smi Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il D.Lgs. 267/2000 smi Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- il D.Lsg. 218/2012 smi Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- l'art. 69 dello Statuto Comunale vigente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 138 del 18.03.2014, relativo alle competenze dirigenziali;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 07/02/2019;
- la Delibera di Giunta Comunale n 1 del 04/01/2022 avente ad oggetto “PEG 2022. Indirizzi di gestione nella fase dell'esercizio provvisorio.”
- la disposizione del Sindaco atto n. 394 del 01/10/2020, con la quale è stato conferito all'Ing. Paolo Calastrini l'incarico di direzione del Settore 5 – Servizi tecnici e Lavori Pubblici”;

Premesso:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 14/12/2017 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo redatto dal Geom. Bruno Lepore per conto dell'Unione Sportiva Sporting Arno a.s.d. di Scandicci trasmesso con prot. n.37668 del 08/08/2017 successivamente integrato e modificato con prot. n. 43440 del 21/09/2017 prot. 54340 del 20/11/2017 e prot. n. 57718 del 07/12/2017 relativo all'opera "RIFACIMENTO CAMPO DI CALCIO A 11 IN ERBA SINTETICA DI ULTIMA GENERAZIONE - IMPIANTO SPORTIVO BADIA A SETTIMO" per un importo complessivo di euro 800.000,00, i cui elaborati sono allegati parte integrante e sostanziale della citata deliberazione;
- che il Comune di Scandicci con il suddetto progetto definitivo partecipato al bando del CONI per ottenere un finanziamento di cui al comma 3, art. 15 del DL 185/2015 recante "Misure urgenti per interventi nel territorio" convertito con modificazioni dalla Legge n. 9 del 23/01/2016 – Fondo Sport e Periferie" (G.U. 23/01/2016 n. 18);
- che l'intervento proposto dal Comune di Scandicci è ricompreso nel secondo Piano Pluriennale a valere sul Fondo Sport e Periferie, approvato con DPCM del 22/10/2018 ed è stato ammesso a finanziamento per un importo di € 800.000,00
- che il professionista incaricato dall'Unione Sportiva Sporting Arno a.s.d. di Scandicci, in continuità dell'incarico affidato in base all'allora vigente Regolamento, ha provveduto a sviluppare le successive fasi progettuali;
- che l'art. 3 del DPCM del 22/10/2018 prevede che il CONI ora Sport e Salute o un soggetto da esso delegato provveda alla verifica di congruità dei progetti e conseguentemente alla sottoscrizione di convenzioni con i singoli proponenti, nelle quali saranno definiti i termini e le modalità di esecuzione delle opere;
- che gli elaborati relativi al progetto esecutivo sono stati caricati sul portale del Coni al fine di ottenere la verifica e validazione prima della successiva approvazione in Giunta;
- che il Coni ora Sport e Salute ha comunicato con nota del 25/03/2020 che non saranno ammesse a contributo le spese per gli accertamenti di laboratorio verifiche e collaudi relativi all'omologazione Lega Nazionale Dilettanti, inserite nel quadro economico dell'opera, ma che le suddette somme non riconosciute possono essere utilizzate per eseguire delle lavorazioni complementari a quelle previste in progetto;
- che conseguentemente è stata fatta una rivalutazione del quadro economico dell'opera che passa da € 800.000,00 a € 815.000,00 di cui € 800.000,00 finanziati con entrate a destinazione vincolata (DPCM del 22/10/2018 e DPCM del 25/07/2019) ed € 15.000,00 con i proventi L. 10/1977;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 04/06/2020, alla quale integralmente si rimanda, è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'opera in oggetto redatto dal Geom. Bruno Lepore per conto dell'Unione Sportiva Sporting Arno a.s.d. di Scandicci, e il quadro economico dell'opera;
- che il Coni ora Sport e Salute S.p.a con propria pec assunta al prot. 37889 in data 05/10/2020 ha trasmesso lo schema di accordo, con cui Sport e Salute S.p.A. ed il Comune di Scandicci si impegnano a cooperare, ciascuno nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, per la realizzazione dell'intervento denominato "*Riqualificazione impianto sportivo Badia a Settimo con rifacimento del campo di calcio a undici in erba sintetica*", come meglio identificato nel progetto esecutivo ed al relativo verbale di validazione;
- che Sport e Salute S.p.A. con pec assunta al prot. 43767 in data 10/11/2020 ha trasmesso il suddetto accordo firmato digitalmente dal Presidente e Amministratore Delegato;
- che con pec prot.44100 del 11/11/2020 è stato trasmesso Sport e Salute S.p.A. l'accordo controfirmato digitalmente dal Sindaco il 10/11/2020;

- che per il progetto in oggetto sono stati acquisiti anche i seguenti pareri:
 - CONI, parere favorevole n. 20/2017 del 08/09/2017
 - Vigili del fuoco, parere favorevole a condizionato prot. n. 1349
 - LND SERVIZI SRL parere favorevole del 17/04/2019 prot. 442/AA/DSG (validità 1 anno)
- che il parere della LND SERVIZI SRL è stato rilasciato facendo riferimento al REGOLAMENTO "LND STANDARD" del 28 novembre 2013, nel frattempo è entrato in vigore il nuovo REGOLAMENTO "LND STANDARD".
- che con nota trasmessa in data 13/01/2021, il geom Bruno Lepore, incaricato dall'Unione Sportiva Sporting Arno asd per la redazione del progetto per il rifacimento del campo di calcio a 11 in erba artificiale di Badia a Settimo, ha dichiarato che le variazioni apportate dal nuovo regolamento LND non modificano le caratteristiche tecniche del campo da calcio in erba artificiale indicate nel progetto depositato, pertanto il computo metrico redatto ed allegato alla Deliberazione Giunta Comunale del 04/06/2020 n. 86 non è cambiato ed anche il quadro economico rimane invariato;

Dato atto:

- che con determinazione dirigenziale del Settore 5 Servizi Tecnici e Lavori Pubblici n. 31 del 10/02/2021 al cui contenuto integralmente si rimanda sono state avviate le procedure di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto e approvati i documenti di gara
- che con determinazione dirigenziale del Settore 5 Servizi Tecnici e Lavori Pubblici n. 98 del 23/04/2021, come risulta dal verbale di gara n 2 della seduta svoltasi in data 12/04/2021 ed aggiudicare i lavori in oggetto alla ditta GREEN POWER SERVICE srl con sede legale in Vergato (BO), Via Minghetti 39 , C.F. e P.I. 02127311203 che ha offerto un ribasso pari al 23,020% risultando la migliore offerta fra quelle ammesse , per un importo contrattuale € 464.057,79 oltre € 6.509,02 a titolo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi € 470.566,81 IVA del 22% e pertanto nuovo quadro economico dei lavori è risultato il seguente:

Art.	Descrizione	Sub totali	
	RIFACIMENTO CAMPO DI CALCIO A 11 IN ERBA SINTETICA DI ULTIMA GENERAZIONE - IMPIANTO SPORTIVO BADIA A SETTIMO		
A	LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 23,020%:		
A.1	LAVORI RISTRUTTURAZIONE CAMPO CALCIO A 11	€ 344.873,91	
A.2	LAVORI RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA SERVIZI	€ 119.183,88	
	ONERI SICUREZZA RIFERITI AD A.1	€ 4.339,34	
	ONERI SICUREZZA RIFERITI AD A.2	€ 2.169,68	
	IMPORTO CONTRATTUALE	€ 470.566,81	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:		
	Ribasso d'Asta	€ 169.300,92	
B.1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -----	
B.2	Rilievi accertamenti e indagini	€ -----	
B.3	Allacciamenti ai servizi pubblici	€ -----	
B.4	Imprevisti	€ 4.393,03	
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -----	
B.6	Accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 del codice	€ -----	
B.7a	Lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Com-		

	presa oneri previdenziali (5%) C.f.r. Calcolo parcella	€ 39.727,75	
B.7b	FONDO PER LA PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE di cui art. 93 co. 7Bis 7 ter e 7 quater del codice	€ 6.093,38	
B8	CODICE ASSICURAZIONE DIPENDENTI	€ -----	
B9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		
B10	Spese per pubblicità e ove previsto per opere d'arte		
B11	Spese di accertamento di laboratorio e verifiche e collaudi: Oneri per omologhe L.N.D.		
B12	Oneri per l'applicazione L RT 38/2007 art. 23 co. 2		
	IVA SUI LAVORI 22%	€ 103.524,70	
	IVA SULLE ALTRE VOCI 22%	€ 11.746,41	
	Contributo Anac	€ 375,00	
	Arrotondamento	€ ----	
B	SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 344.433,19	€ 344.433,19
	TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 815.000,00

Dato atto :

- in data 12/07/2021 sono stati consegnati parzialmente i lavori nelle more della stipula del contratto;
- in data 21/07/2021 rep.87 è stato stipulato il contratto tramite scrittura privata non autenticata;
- in data 27/07/2021 è stata ultimata la consegna dei lavori;
- che in data 21/07/2021 è stato stipulato il contratto d'appalto di cui all'oggetto, mediante scrittura privata non autenticata, con l'aggiudicataria Green Power Service srl., a cui è stato assegnato il n. di rep 87.
- che con nota presentata all'Amministrazione Comunale, ns prot. 30351 21/07/2021 l'impresa Green Power Service S.r.l. con sede legale in Vergato (BO), Via Minghetti 39 , C.F. e P.I. 02127311203 ha richiesto l'anticipazione dell'importo contrattuale pari al 20%;
- che Green Power Service S.r.l. ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 ha costituito polizza fidejussoria a garanzia dell'anticipazione contrattuale emessa dalla società Cattolica Assicurazioni SpA n.05101391000538 in data 28/07/2021 per l'importo di € 93.113,36 maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa (complessivi € 94.116,04) pervenuta all'Ente a mezzo pec in data 28/07/2021 prot.n. 31257;
- che con determinazione dirigenziale del Settore 5 Servizi Tecnici e Lavori Pubblici n. 182 del 30/07/21, alla quale integralmente si rimanda, è stata concessa l'anticipazione dell'importo contrattuale pari a € 94.113,36 oltre I.V.A. 22% per un importo complessivo di € 114.818,30
- che con determinazione dirigenziale del Settore 5 Servizi Tecnici e Lavori Pubblici n. 1 del 04/01/2, alla quale integralmente si rimanda, è stato approvato il primo Stato di Avanzamento ed il relativo Certificato di pagamento n.1;
- che con determinazione dirigenziale del Settore 5 Servizi Tecnici e Lavori Pubblici n. 32 del 25/02/22, alla quale integralmente si rimanda, è stato approvato il secondo Stato di Avanzamento ed il relativo Certificato di pagamento n.2;
- che con determinazione dirigenziale del Settore 5 Servizi Tecnici e Lavori Pubblici n. 54 del 28/03/2022, alla quale integralmente si rimanda, è stato approvato il terzo Stato di Avanzamento ed il relativo Certificato di pagamento n.3;
- che con determinazione dirigenziale del Settore 5 Servizi Tecnici e Lavori Pubblici n. 122

del 30/06/2022 è stata approvata la Variante 1, l'atto di Sottomissione ed il nuovo quadro economico dei lavori come di seguito riportato:

RIFACIMENTO CAMPO DI CALCIO A 11 IN ERBA SINTETICA DI ULTIMA GENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO BADIA A SETTIMO			
Art.	Descrizione	AGGIUDICAZIONE DET. DIR. N° 98 del 23/04/2011	QE VARIANTE_1
A	LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 23,020%		
A.1	LAVORI RISTRUTTURAZIONE CAMPO DI CALCIO A 11	€ 344.873,91	
A.2	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA SERVIZI	€ 119.183,88	
		€ 464.057,79	€ 553.499,38
	ONERI DELLA SICUREZZA		
	RIFERITI AD A.1	€ 4.339,34	
	RIFERITI AD A.2	€ 2.169,68	
		€ 6.509,02	€ 4.935,32
A	IMPORTO CONTRATTUALE	€ 470.566,81	€ 558.434,70
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:		
	ACCANTONAMENTO RIBASSO D'ASTA (IVA 22 % compresa)	€ 169.300,92	€ 155.012,04
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -	
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ -	
B.3	Allacciamenti ai servizi pubblici, spostamenti sottoservizi	€ -	€ 2.400,00
B.4	Imprevisti/ADEGUAMENTO PREZZI	€ 4.393,03	€ 1.592,84
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -	
B.6	Accantonamento di cui al D.Lgs 50/2016	€ -	
B.7.a	SPESE TECNICHE PROFESSIONISTI ESTERNI di cui agli articoli 24 e 113 del D.Lgs.50/2016 relative alla Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. (compresi oneri previdenziali al 5%) c.f.r. Calcolo parcella	€ 39.727,75	€ 41.270,00
B.7.b	Incentivi per le funzioni tecniche (Art.113 del D.Lgs.50/2016); Fondo per la progettazione e innovazione. (stimato pari al 1%)	€ 6.093,38	€ 7.239,52
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione	€ -	
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -	
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte	€ -	
B.11	Spese di accertamento di laboratorio e verifiche e collaudi: ONERI PER OMOLOGHE L.N.D.	€ 9.272,00	€ 13.000,00
B.12	Oneri per applicazione LRT 38/2007 art.23 c.2	€ -	
B.13	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:		
	Contributo ANAC:		

	I.V.A. SUI LAVORI PRINCIPALI 22%	€ 103.524,70	€ 122.855,63
	I.V.A. SULLE ALTRE VOCI 22% (eccetto B.7.b)	€ 11.746,41	€ 12.817,82
	Contributa ANAC	€ 375,00	€ 375,00
	Arrotondamento	€ -	€ 2,45
B	SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 344.433,19	€ 356.565,30
	TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 815.000,00	€ 915.000,00

Dando atto che a seguito della delibera del Consiglio Comunale N. 37 del 22/06/2022 ATTO PNRR_Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e variazione per contributi PNRR e della perizia di variante la copertura finanziaria della spesa complessiva € 915.000,00 per la realizzazione dell'appalto in oggetto è assicurata al Cap. 571202/23 "Impiantistica sportiva" Missione 6 Programma 1 - Codice di V livello 2020109016 ed è imputata nel seguente modo:

- € 375,00 a titolo di contributo ANAC finanziato mediante contributo Coni) – imp. 213/2021 sub 96/2021 (scadenza obbligazione giuridica 31/12/2021);
- € 114.818,30 a titolo di lavori (anticipazione) finanziato mediante contributo con imp.213/2021 sub 143/2021(scadenza obbligazione giuridica 31/12/2021)Beneficiario GREEN POWER SERVICE srl CF e P.IVA ;
- € 459.273,21 a titolo di lavori, finanziato mediante contributo Coni – imp 622/22 sub 63/2022 (ex imp. 213/2021 sub 143/21)GREEN POWER SERVICE srlCF e P.IVA (scadenza dell'obbligazione giuridica 31/12/2022)
- € 6.093,38 finanziato mediante contributo Coni a titolo Fondo per la progettazione e innovazione art. 93 co. 7 bis 7 ter 7 quater del D. Lgs. 50/2016 - imp 622/22 sub 64/2022(ex imp. 213/2021 sub 144/21)(scadenza dell'obbligazione giuridica 31/12/2022)
- € 44.835,00 finanziato mediante contributo Coni - incarico direzione lavori contabilità coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione imp 622/22 sub 65/2022 (ex imp 213/2021 sub 169/2021)Beneficiario Studio Tecnico associato Lepore Nistri CF e P IVA 0417270048(scadenza dell'obbligazione giuridica 31/12/2022)
- € 142.034,32 a titolo di lavori e somme a disposizione finanziato mediante, contributo Coni – imp 622/2022 (ex imp. 213/2021) (scadenza dell'obbligazione giuridica 31/12/2022)
- € 31.376,70 a titolo di lavori e IVA Beneficiario GREEN POWER SERVICE srlCF e P.IVA finanziato mediante, contributo Coni – imp 622/2022 sub 219/22 (scadenza dell'obbligazione giuridica 31/12/2022)
- € 334,09 a titolo Fondo per la progettazione e innovazione art. 93 co. 7 bis 7 ter 7 quater del D. Lgs. 50/2016 finanziato mediante contributo Coni - imp 622/22 sub 220/2022(scadenza dell'obbligazione giuridica 31/12/2022)
- € 860,00 a titolo di spese di omologa del campo , finanziato mediante contributo Coni – imp 622/2022 sub 162/2022(ex imp. 213/2021) Beneficiario LND Servizi Srl CF.eP.Iva: 09807131009 (scadenza dell'obbligazione giuridica 31/12/2022)
- € 3.660,00 a titolo spese collaudo sottofondo finanziato mediante FPV (legge 10/1977) – imp 623/2022 sub74/2022 Beneficiario LND Servizi Srl CF.eP.Iva: 09807131009(ex pren.imp. 214/2021)(scadenza dell'obbligazione giuridica 31/12/2022);
- € 11.340,00 a titolo di spese di omologa del campo finanziato mediante FPV (legge 10/1977) – imp 623/2022 sub 163/2022(ex pren.imp. 214/2021)Beneficiario LND Servizi Srl CF.eP.Iva: 09807131009(scadenza dell'obbligazione giuridica 31/12/2022);
- € 23.365,82 a titolo di somme a disposizione finanziato da avanzo vincolato da leggi e da principi contabili (parte investimenti) Imp 1269/2022 (scadenza dell'obbligazione giuridica

31/12/2022)

€ 75.822,13 a titolo di lavori oltre IVA per variante - finanziato da avanzo vincolato da leggi e da principi contabili (parte investimenti) Beneficiario GREEN POWER SERVICE srl CF e P.IVA 02127311203Imp 1269/2022 sub 217/2022(scadenza dell'obbligazione giuridica 31/12/2022)

€ 812,05 a titolo Fondo per la progettazione e innovazione art. 93 co. 7 bis 7 ter 7 quater del D. Lgs. 50/2016 – finanziato da avanzo vincolato da leggi e da principi contabili (parte investimenti) - imp 1269/2022 sub 218/2022(scadenza dell'obbligazione giuridica 31/12/2022)

- che il CIG per il presente appalto è : 8617172B48
- che il codice CUP è J18000090001
- che il Responsabile del procedimento l'Ing. Paolo Calastrini Dirigente del del Settore 5 - Servizi Tecnici e Lavori Pubblici ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90 e del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che supporto al Rup è l'Ing, Carlo Spagna – Specialista in attività tecniche e progettuali de Settore 5
- che le funzioni di Direttore dei lavori e Coordinamento della Sicurezza sono affidate allo Studio Bruno Lepore di Scandicci;

Rilevato:

- lo stato d'avanzamento n. 4 dei lavori in oggetto, eseguiti a tutto il 26/07/2022, redatto dal Direttore dei Lavori Bruno Lepore dell'importo complessivo di € 717.817,24 oltre IVA, costituito dai seguenti elaborati :
 - SAL n. 4
 - Registro Contabilità relativo al SAL n. 4
 - Libretto delle Misure relativo al SAL n. 4

Visto il certificato di pagamento n°4 dei lavori predetti, rilasciato in data 03/08/2022 dalla Direzione dei Lavori, dell'importo di € 87.905,00 oltre € 19.339,10 per I.V.A. 22% e così per complessivi € 107.244,10 relativi allo Stato Avanzamento n. 4 allegato come parte integrante e sostanziale al presente atto;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione dei sopracitati documenti;

—

Considerato che i documenti contabili sono stati sottoscritti dall'Impresa Green Power Service srl. senza riserve;

- **Dato atto** che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa esposte che si intendono integralmente richiamate

1. Di approvare il terzo stato d'avanzamento dei lavori di "*Riquilificazione Impianto Sportivo Badia a Settimo con rifacimento del campo di calcio a 11 in erba sintetica*" eseguiti a tutto il 15/03/2022, redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Bruno Lepore dell'importo com-

complessivo di € 717.817,24 oltre IVA, costituito dai seguenti elaborati allegati al presente provvedimento come parte integrante

- SAL n. 4
 - Registro Contabilità relativo al SAL n. 4
 - Libretto delle Misure relativo al SAL n. 4
2. Di approvare il certificato di pagamento n°4 dei lavori predetti, rilasciato in data 03/08/2022 dalla Direzione dei Lavori, dell'importo di € 87.905,00 oltre € 19.339,10 per I.V.A. 22% e così per complessivi € 107.244,10 relativi allo Stato Avanzamento n. 4 allegato come parte integrante e sostanziale al presente atto;
3. Di stabilire che con successivo atto sarà provveduto a liquidare l'importo del quarto certificato di pagamento dei lavori predetti;
- 4) Di dare atto:
- che il Responsabile Unico del procedimento è l'Ing. Paolo Calastrini;
 - che il CIG derivato per il presente appalto è il seguente: 8617172B48
 - che il codice CUP è G73J18000090001
 -
- 5) Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio on-line per la durata di quindici giorni.
- 6) Di dare atto che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013;

IL DIRIGENTE

Ing. Paolo Calastrini

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,
del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate