

SETTORE 5 - SERVIZI TECNICI E LAVORI PUBBLICI
Servizio U.O. 5.1 Opere Pubbliche e Manutenzioni - Servizi Tecnici

DETERMINAZIONE N. 49 DEL 06/03/2023

OGGETTO: *Ampliamento e Riqualificazione della scuola Pettini. Approvazione contabilità lavori fino al 31/12/2022 (rif. SAL 16 e 17).*

IL DIRIGENTE

Visto:

- il D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 smi "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016;
- il D. Lgs. 81/2008 smi Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il D.Lgs. 267/2000 smi "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D.Lgs. 218/2012 smi "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- l'art. 69 dello Statuto Comunale vigente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 138 del 18.03.2014, relativo alle competenze dirigenziali;
- il Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 07/02/2019;
- la deliberazione consiliare n. 18 del 07/04/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 08.04.2022 avente ad oggetto Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 (art.169 del D.Lgs. n. 267/2000) - parte finanziaria" e la successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 05/05/2022 relativa all'approvazione del PDO 2022 – Parte programmatica;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 30/06/2022 avente per oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2022-2024. Adozione"
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del 29/12/2022 avente per oggetto "PEG 2023. Indirizzi di gestione nella fase dell'esercizio provvisorio".

- la disposizione del Sindaco atto n. 394 del 01/10/2020, con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali ed attribuite le relative competenze e funzioni tra cui quella al Dott. Ing. Paolo Calastrini di direzione del Settore 5 “ Servizi Tecnici e Lavori Pubblici”;

Premesso:

- che con legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” è stato istituito per l’anno 2016 il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all’accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, allo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio civile, per l’inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con riferimento all’adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati;
- che con apposito Bando approvato con DPCM del 25 maggio 2016 sono state stabilite le modalità e la procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie a cura delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta;
- che con lo scopo di partecipare al bando di cui sopra, la CM ha invitato i comuni del proprio territorio ad individuare possibili interventi orientati su tre linee progettuali che riguardassero l’accrescimento della sicurezza territoriale, la mobilità sostenibile e progetti di manutenzione e riuso di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti, per finalità d’interesse pubblico (edilizia residenziale pubblica e scolastica);
- che dalla raccolta degli interventi di cui sopra la Città Metropolitana ha redatto una proposta progettuale complessiva integrata che è stata poi presentata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito della procedura concorsuale;
- che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 la proposta progettuale presentata dalla Città Metropolitana di Firenze è stata positivamente valutata e per la realizzazione della stessa è stato assegnato un finanziamento pari a euro 39.991.440,01;
- che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2017 ha modificato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016;
- che in data 6 marzo 2017 è stata stipulata apposita Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Città Metropolitana di Firenze al fine di disciplinare i reciproci impegni, le modalità di erogazione dei finanziamenti e di attuazione, rendicontazione e monitoraggio del progetto proposto;

- che la sopra citata convenzione è diventata efficace a decorrere dal giorno 4 aprile 2017;
- che in data 14/07/2017 è stato sottoscritto un accordo attuativo fra il Comune di Scandicci e la Città Metropolitana di Firenze, volto a regolare i rapporti fra i 2 Enti per gli adempimenti conseguenti al buon esito della partecipazione al bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie di cui al DPCM del 25 maggio 2016;

Premesso altresì:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 02/05/2017 è stato approvato il progetto definitivo relativo a “**Ampliamento e Riqualificazione della scuola Pettini**” costituito dagli elaborati depositati in atti nel fascicolo d’ufficio;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 02/10/2017 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a “**Ampliamento e Riqualificazione della scuola Pettini**” costituito dagli elaborati depositati in atti nel fascicolo d’ufficio;
- che con determinazione a contrattare e di approvazione degli atti di gara n. 337 del 18/12/2017 del Dirigente del Settore Opere Pubbliche e Ambiente è stato stabilito di espletare una procedura aperta, in modalità telematica, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 al fine di affidare i lavori aventi ad oggetto “Ampliamento e Riqualificazione della scuola Pettini”;
- che con determinazione dirigenziale del Settore OO.PP. Ambiente n. 121 del 03/07/2018, a seguito dell’espletamento di procedura di gara, è stata approvata l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di cui trattasi al CONSORZIO STABILE GALILEO Società Consortile a Responsabilità Limitata (C.F. e P.I.: 01310050883), con sede legale in via P. Mattarella n. 14 – 97019 Vittoria (RG), che ha ottenuto il punteggio complessivo di punti 93,660/100 ed ha offerto un ribasso del 25,517% sull’importo dei lavori posto a base di gara pari a € 4.301.730,58 oltre € 142.656,06 a titolo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo contrattuale di € **3.240.459,53** di cui € 142.656,06 a titolo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 10% e così per complessivi € **3.564.505,48**;
- che con la suddetta determinazione dirigenziale Settore OO.PP. Ambiente n. 121 del 03/07/2018 è stato approvato il quadro economico di aggiudicazione dei lavori per l’importo complessivo di € 5.088.400,00;

Preso atto:

- che in data 17/11/2018, rep. 13233, è stato stipulato il contratto di appalto dei lavori in oggetto con l’aggiudicataria CONSORZIO STABILE GALILEO Società Consortile a Responsabilità Limitata (C.F. e P.I.: 01310050883), con sede legale in via P. Mattarella n. 14 – 97019 Vittoria (RG), per un importo contrattuale di € 3.240.459,53 di cui € 142.656,06 a titolo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 10% e così per complessivi € 3.564.505,48;
- che in data 19/11/2018 è stato sottoscritto verbale di consegna dei lavori, la cui fine è prevista per il giorno 20/06/2020;

- che con determinazione dirigenziale del Settore 5 - Servizi Tecnici e Lavori pubblici del Comune di Scandicci n. 49 del 05/03/2019 è stata concessa e liquidata l'anticipazione dell'importo contrattuale pari al 20% richiesta con nota presentata all'Amministrazione Comunale via Pec, ns prot. n. 8934 del 21/02/2019 dal CONSORZIO STABILE GALILEO Società Consortile a Responsabilità Limitata;
- che con determinazione dirigenziale del Settore 5 - Servizi Tecnici e Lavori pubblici del Comune di Scandicci n. 175 del 05/07/2019 è stato approvato il SAL 1 e relativo primo certificato di pagamento per l'appalto in oggetto;
- che con determinazione dirigenziale del Settore 5 - Servizi Tecnici e Lavori pubblici del Comune di Scandicci n. 213 del 14/08/2019 è stato approvato il SAL 2 e relativo secondo certificato di pagamento per l'appalto in oggetto;
- che con determinazione dirigenziale del Settore 5 - Servizi Tecnici e Lavori pubblici del Comune di Scandicci n. 261 del 08/10/2019 è stato approvato il SAL 3 e relativo terzo certificato di pagamento per l'appalto in oggetto;
- che con determinazione dirigenziale del Settore 5 - Servizi Tecnici e Lavori pubblici del Comune di Scandicci n. 320 del 02/12/2019 è stato approvato il SAL 4 e relativo quarto certificato di pagamento per l'appalto in oggetto;
- che con determinazione dirigenziale del Settore 5 - Servizi Tecnici e Lavori pubblici del Comune di Scandicci n. 41 del 14/02/2020 è stato approvato il SAL 5 e relativo quinto certificato di pagamento per l'appalto in oggetto;
- che con determinazione dirigenziale del Settore 5 - Servizi Tecnici e Lavori pubblici del Comune di Scandicci n. 101 del 16/04/2020 è stato approvato il SAL 6 e relativo sesto certificato di pagamento per l'appalto in oggetto;
- che con determinazione dirigenziale del Settore 5 - Servizi Tecnici e Lavori pubblici del Comune di Scandicci n. 222 del 06/08/2020 è stato approvato il SAL 7 e relativo settimo certificato di pagamento per l'appalto in oggetto;
- che con determinazione dirigenziale del Settore 5 - Servizi Tecnici e Lavori pubblici del Comune di Scandicci n. 271 del 09/10/2020 è stato approvato il SAL 8 e relativo ottavo certificato di pagamento per l'appalto in oggetto;
- che con determinazione dirigenziale del Settore 5 - Servizi Tecnici e Lavori pubblici del Comune di Scandicci n. 330 del 25/11/2020 è stato approvato il SAL 9 e relativo nono certificato di pagamento per l'appalto in oggetto;
- che con determinazione dirigenziale del Settore 5 - Servizi Tecnici e Lavori pubblici del Comune di Scandicci n. 32 del 12/02/2021 è stato approvato il SAL 10 e relativo decimo certificato di pagamento per l'appalto in oggetto, provvedendo contestualmente anche alla ricognizione degli impegni e accertamenti dell'opera;
- che con determinazione dirigenziale del Settore 5 - Servizi Tecnici e Lavori pubblici del Comune di Scandicci n. 84 del 31/03/2021 è stato approvato il SAL 11 e relativo undicesimo certificato di pagamento per l'appalto in oggetto;

- che con determinazione dirigenziale del Settore 5 - Servizi Tecnici e Lavori pubblici del Comune di Scandicci n. 131 del 21/05/2021 è stato approvato il SAL 12 e relativo dodicesimo certificato di pagamento per l'appalto in oggetto;
- che con determinazione dirigenziale del Settore 5 - Servizi Tecnici e Lavori pubblici del Comune di Scandicci n. 181 del 29/07/2021 è stato approvato il SAL 13 e relativo tredicesimo certificato di pagamento per l'appalto in oggetto;
- che con determinazione dirigenziale del Settore 5 - Servizi Tecnici e Lavori pubblici del Comune di Scandicci n. 296 del 03/12/2021 è stato approvato il SAL 14 e relativo quattordicesimo certificato di pagamento per l'appalto in oggetto;
- che con determinazione dirigenziale del Settore 5 Servizi Tecnici e Lavori pubblici n. 296 del 03/12/2021 è stato approvato il SAL 15 e relativo quindicesimo certificato di pagamento per l'appalto in oggetto;

Preso atto:

- che in data 24/03/2020 è stato sottoscritto verbale di sospensione dei lavori e che in data 03/06/2020 è stato sottoscritto verbale di ripresa dei lavori;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 12/11/2020 è stata approvata perizia di modifica del contratto ai sensi dell'art.106 del D.Lgs.50/2016;
- che con la stessa delibera è stato individuato il termine ultimo per consegnare finiti tutti i lavori nel giorno 31/03/2021, prorogato successivamente al 31/12/2021 con determinazione dirigenziale del Settore 5 - Servizi Tecnici e Lavori pubblici del Comune di Scandicci n. 225 del 20/09/2021;
- che con determinazione dirigenziale del Settore 5 - Servizi Tecnici e Lavori pubblici del Comune di Scandicci n. 331 del 26/11/2020 sono stati assunti gli impegni conseguenti alla suddetta delibera;

Rilevato che con determinazione dirigenziale del Settore 5 - Servizi Tecnici e Lavori pubblici del Comune di Scandicci n. 221 del 15/09/2021 il quadro economico dell'appalto in oggetto è stato rideterminato nel modo seguente:

Ampliamento e riqualificazione della scuola Pettini QUADRO ECONOMICO			
A	Descrizione		
A	LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 25,517%:		
A	LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA		
O	OPERE STRUTTURALI	€ 2.435,521,36	
O	IMPIANTI IDRICO-SANITARI, IDRICI ANTINCENDIO E GAS	€ 99.998,19	

O	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE	€ 239.511,37	
O	OPERE ELETTRICHE E SPECIALI	€ 387.176,06	
A	ONERI SICUREZZA (CANTIERE, OPERE PROVVISORIALI, PONTEGGI)	€ 208.471,06	
	SOMMANO PER LAVORI	€ 3.370.678,04	€ 3.370.678,04
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
	Ribasso d'asta	€ 739.271,05	
B	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 27.481,78	
B	Rilievi, accertamenti e indagini BONIFICA BELLICA	€ 45.081,97	
I	Allacciamenti ai servizi pubblici	€ 7.000,00	
I	Imprevisti	€ 410,00	
B	Imprevisti finanziati dall'Amministrazione Comunale	€ 65.224,41	
B	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -	
I	Accantonamento di cui all'art.106 del d.Lgs.50/2016	€ -	
B	SPESE TECNICHE PROFESSIONISTI ESTERNI di cui agli articoli 24 e 113 del D.Lgs.50/2016 relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione.	€ 287.827,34	
B	Incentivi per funzioni tecniche (Art.113 del D.Lgs.50/2016): Fondo per la progettazione e per l'innovazione	€ 50.000,00	
I	Spese per pareri VVF e altri	€ 8.467,33	
B	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione	€ 14.971,04	
B	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		
B	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte	€ 11.000,00	
B	Spese di accertamento di laboratorio e verifiche e collaudi	€ 8.377,05	
B	Oneri per applicazione LRT 38/2007 art.23 c.2	€ -	
B	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:		
	I.V.A. SUI LAVORI PRINCIPALI 10%	€ 337.067,80	
	I.V.A. SUL RIBASSO 10%		
	I.V.A. SULLE ALTRE VOCI 22%	€ 115.542,19	
	Arrotondamento		
B	SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 1.717.721,96	€ 1.717.721,96
	TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 5.088.400,00

Preso atto che:

- il termine di esecuzione del contratto è venuto a scadere il 31/12/2021;
- con lettera acquisita al prot.comunale n. 55022 del 18/11/2021, il Consorzio Galileo ha presentato istanza di proroga del predetto termine, successivamente integrata con

la nota prot.n.25576 del 03/06/2022;

- con comunicazione pec, assunta al protocollo del Comune in data 11/04/2022 al n. 15867, il Consorzio Stabile Galileo Soc. Cons. A.R.L. ha comunicato la revoca dell'assegnazione dei lavori alla consorziata Kimissa Costruzioni srl;
- successivamente, su richieste dell'appaltatore e della ditta esecutrice (per passaggio consegne), è stata redatta contabilità dei lavori a tutto il 06/05/2022, denominata "Stato di Avanzamento dei Lavori n.16", senza emissione di certificato di pagamento, dalla quale si desume che dal SAL n.15 al 6/5/2022 l'importo netto dei lavori eseguiti è stato di € 40.590,51.

Considerato che:

- la mancata chiusura dell'involucro edilizio dell'ampliamento della scuola in oggetto è destinata a determinare danneggiamenti alle parti e alle lavorazioni già eseguite in quanto il fabbricato risulta esposto ormai da tempo ad eventi atmosferici;
- per completare la chiusura occorre la fornitura e posa in opera dei vetri e vetrate previste in progetto;
- questo Ente ha autorizzato il Consorzio Stabile Galileo srl a estendere il subappalto di tali elementi a favore dell'impresa Curtain & Windows srl, già subappaltatrice degli infissi e telai, inizialmente prevista a carico della ditta esecutrice del contratto Kimissa Costruzioni s.r.l., successivamente sostituita dal Consorzio ad aprile 2022;
- il Consorzio Stabile Galileo srl è subentrato direttamente quale esecutore da aprile 2022;
- in considerazione degli effetti del "caro materiale" e della guerra in Ucraina, il subappaltatore Curtain & Windows srl ha manifestato a più riprese (vedi ad es. lettere prot. 55135 del 31/12/2022 e prot. 2964 del 19/01/2023) la difficoltà operativa in termini di liquidità per l'acquisto delle suddette vetrerie chiedendo, per superarla, la corrispondenza delle somme relative agli infissi e loro parti fornite presso il cantiere;
- tale situazione, assieme ad altre, sta causando una fase di stallo delle attività del cantiere, deleteria per l'opera;

Tenuto conto che:

- sul piano formale, l'appaltatore risulta in penale in quanto è scaduto il tempo utile contrattuale, nelle more dell'eventuale concessione della proroga richiesta (che è ancora in istruttoria in quanto è stato richiesto il perfezionamento ed integrazione di alcuni elementi e l'adempimento ad un ordine di servizio);
- risulta preminente l'interesse a chiudere il volume del nuovo fabbricato in maniera da metterlo in sicurezza e ridurre eventuali danneggiamenti interni, anche dovuti all'esposizione agli agenti atmosferici;

Dato atto che, alla luce di quanto sopra, si ritiene di procedere all'erogazione delle somme dovute e riconoscibili relative alle sole voci di "infissi e serramenti" a favore del subappaltatore Curtain & Windows srl, sospendendo provvisoriamente le penali sulla contabilità, al fine di consentire allo stesso l'acquisto delle vetrerie occorrenti alla conclusione delle opere di chiusura trasparente del fabbricato;

Visto lo stato d'avanzamento dei lavori in oggetto, eseguiti a tutto il 06/05/2022, redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Pasquale Mastrullo dell'importo complessivo di € 2.271.323,65 costituito dai seguenti elaborati:

SAL n. 16
Registro Contabilità
Sommario Registro Contabilità relativo al SAL n. 16
Libretto delle Misure relativo al SAL n. 16, con allegati grafici
Libretto dei Sottocomputi n. 16

Visto lo stato d'avanzamento n. 17 dei lavori in oggetto, eseguiti a tutto il 31/12/2022, redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Pasquale Mastrullo dell'importo complessivo di € 2.412.919,72 costituito dai seguenti elaborati:

SAL n. 17
Registro Contabilità
Sommario Registro Contabilità relativo al SAL n. 17
Libretto delle Misure relativo al SAL n. 17, con allegati grafici
Libretto dei Sottocomputi n. 17

Visto il certificato di pagamento n° 16 dei lavori predetti, relativo alle sole voci contabilizzate riferite agli infissi, rilasciato in data 27/02/2022, pari a € 95.400,00 al netto delle ritenute e dell'anticipazione, oltre I.V.A. 10% ovvero € 104.940,00;

Riscontrata la regolarità contributiva:

- del Consorzio Stabile Galileo Scarl valida fino al 13/06/2023;
- della ditta CURTAIN & WINDOWS SRL valida fino al 10/05/2023;

Considerato che i documenti contabili sono stati sottoscritti dall'impresa senza riserve;

Preso atto:

- che il codice CUP dell'appalto è *G71E15000660001*;
- che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 è l'Ing. Paolo Calastrini – Dirigente del Settore 5 - Servizi Tecnici e Lavori pubblici del Comune di Scandicci;
- che il Direttore dei lavori è l'Arch. Pasquale Mastrullo, Esperto in attività Tecniche e Progettuali;
- che il Direttore operativo impianti è l'Ing. Gherardo Montano, professionista esterno incaricato con determinazione dirigenziale del settore OO.PP. e Ambiente n. 193 del 18/10/2016;
- che il Direttore operativo opere strutturali è l'Ing. Gabriele Passeri, Specialista in attività Tecniche e Progettuali;
- che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è l'ing. Giovanni Brachi, professionista esterno incaricato con determinazione dirigenziale del settore OO.PP. e Ambiente n. 208 del 17/10/2018;

- che il Collaudatore statico in corso d'opera e tecnico-amministrativo è l'ing. Giancarlo Mugnai, professionista esterno incaricato con determinazione dirigenziale del settore OO.PP. e Ambiente n. 280 del 25/10/2019;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa esposte che si intendono integralmente richiamate

1. Di approvare la contabilità dei lavori (denominata stato d'avanzamento n. 16), eseguiti a tutto il 06/05/2022, redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Pasquale Mastrullo dell'importo complessivo di € 2.271.323,65 costituito dai seguenti elaborati:

SAL n. 16
Registro Contabilità
Sommaro Registro Contabilità relativo al SAL n. 16
Libretto delle Misure relativo al SAL n. 16, con allegati grafici
Libretto dei Sottocomputi n. 16

2. Di approvare la contabilità dei lavori (denominata stato d'avanzamento n. 17), eseguiti a tutto il 31/12/2022, redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Pasquale Mastrullo dell'importo complessivo di € 2.412.919,72 costituito dai seguenti elaborati:

SAL n. 17
Registro Contabilità
Sommaro Registro Contabilità relativo al SAL n. 17
Libretto delle Misure relativo al SAL n. 17, con allegati grafici
Libretto dei Sottocomputi n. 17

3. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il sedicesimo certificato di pagamento degli interventi in oggetto dell'importo di € 95.400,00 al netto delle ritenute e dell'anticipazione, oltre I.V.A. 10% ovvero € 104.940,00;
3. Di stabilire che con successivo atto sarà provveduto a liquidare l'importo del suddetto certificato di pagamento;
4. Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio on Line per la durata di quindici giorni ai sensi della normativa vigente.

IL DIRIGENTE

Ing. Paolo Calastrini

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,
del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate