

## STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 30/07/2020

**OGGETTO:** PROGETTO ESECUTIVO SISTEMA INTEGRATO CICLOPISTA  
DELL'ARNO - CICLOPIANA  
STRALCIO FUNZIONALE A "DA VIA DELLA NAVE DI BADIA A VIA  
DELLE NAZIONI UNITE"


**COMMITTENTE:** Comune di Scandicci

**IMPRESA:** SCAVITEC di Pino Fusaro

Contratto in data di euro 268 808.25 e atto di sottomissione del 23/07/2020 per un incremento di € 53.023,02 per un importo complessivo di € 321.831,27 comprensivo di costi della sicurezza

IMPORTO DEL PROGETTO:	343 358.22
Importo per la Sicurezza:	10 620.11
IMPORTO DI VARIANTE	411 691.26
Somme a Disposizione (variante):	233 168.73
Importo per la Sicurezza (variante):	10 620.11
Anticipazione:	53 761.65

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<b>LAVORI A CORPO</b> <b>(PERIZIA di VARIANTE euro 321'831,27 - 100%)</b>			
1 V.001.002.00 3	FASE A - CO A2 Percorso ciclopeditonale in allargamento marciapiede Via San Colombano Sezione tipo C - SEZ C SOMMANO % aliquote	55,38	11'299,50 (3,511%)	6'257,66 (1,944%)
2 V.001.003.00 4	FASE A - CO A3 Corsia riservata, Parcheggio Falcone e allargamento marciapiede VIA LA COMUNE DI PARIGI SEZ D - SEZ D SOMMANO % aliquote	86,050	28'552,87 (8,872%)	24'569,75 (7,634%)
3 V.001.004.00 7	FASE A - CO A4 Percorso ciclopeditonale in allargamento marciapiede VIA DELLA PIEVE II - VIA DI PORTO, BORGO AI FOSSI SEZ H - SEZ H SOMMANO % aliquote	31,477	36'437,74 (11,322%)	11'469,51 (3,564%)
4 V.001.006.01 1	FASE A - CO A6 Pista ciclabile in affiancamento marciapiede in aiuola in congiunzione a pista ciclabile esistente Sezione tipo P - SEZ P SOMMANO % aliquote	97,400	6'732,71 (2,092%)	6'557,66 (2,038%)
5 V.001.007	FASE A - CO A7 Segnaletica orizzontale e verticale (SEGNALETICA) SOMMANO % aliquote	3,450	10'852,15 (3,372%)	374,40 (0,116%)
6 V.001.008.00 4	FASE A - CO A8 Opere a verde - SEZ D SOMMANO % aliquote	72,895	708,03 (0,220%)	516,12 (0,160%)
7 V.001.009.01 2	FASE A - CO A9 Integrazione Sottoservizi e spostamento caditoie - IMPIANTI SOMMANO % aliquote	3,949	7'189,71 (2,234%)	283,92 (0,088%)
8 V.001.010.01 2	FASE A - CO A10 Adeguamento e spostamento pali illuminazione pubblica - IMPIANTI SOMMANO % aliquote	22,194	49'619,95 (15,418%)	11'012,65 (3,422%)
9 V.002.013.00 4	FASE B - CO B2 Nuovo marciapiede in aiuola esistente VIA LA COMUNE DI PARIGI SEZ D (ESPROPRIO) - SEZ D SOMMANO % aliquote	96,648	8'197,04 (2,547%)	7'922,28 (2,462%)
10 V.002.014.00 5	FASE B - CO B3 Nuovo ciclopeditonale su area verde BOTTEGHINO ROTONDA SEZ F (ESPROPRIO) - SEZ F SOMMANO % aliquote	100,592	17'082,80 (5,308%)	17'183,93 (5,339%)
11 V.002.016.00 8	FASE B - CO B5 Realizzazione percorso ciclopeditonale e nuovi posti auto Pieve San Giuliano a Settimo Sezione PARCHEGGIO PIEVE - SEZ I (ESPROPRIO) - SEZ I SOMMANO % aliquote	106,734	13'468,64 (4,185%)	14'375,62 (4,467%)
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b> aliquota			100'523,50 (31,235%)
	<b>T O T A L E euro</b>			100'523,50
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<p align="center"><b><u>RIEPILOGO FINALE</u></b></p> <p>Tipologia Appalto: a Corpo Tipologia Offerta: Unico Ribasso Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso euro 3'317,17</p> <p><b>LAVORI A CORPO euro</b></p> <p align="right"><i>aliquota</i></p> <p align="right"><b>PER LAVORI A CORPO euro</b></p> <p align="right"><b>T O T A L E euro</b></p> <p><b><u>RIEPILOGO SAL</u></b></p> <p>SAL n.1 A TUTTO IL 08/05/2020 euro 47'328,05 - differenza SAL precedente euro SAL n.2 A TUTTO IL 30/07/2020 euro 100'523,50 - differenza SAL precedente euro</p> <p align="right"><b>T O T A L E euro</b></p> <p>Firenze, 30/07/2020</p> <p align="center"><b>L'Impresa</b> SCAVITEC di Fusaro Pino</p> <p align="center"><b>Il Direttore dei Lavori</b> Arch. Gianvito Alba</p> 			<p align="right">100'523,50 (31,235%)</p> <hr/> <p align="right">100'523,50</p> <hr/> <p align="right">100'523,50</p> <hr/> <p align="right">47'328,05</p> <p align="right">53'195,45</p> <hr/> <p align="right">100'523,50</p> <hr/>
	A R I P O R T A R E			