

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO SISTEMA INTEGRATO CICLOPISTA
DELL'ARNO - CICLOPIANA
STRALCIO FUNZIONALE A "DA VIA DELLA NAVE DI BADIA A VIA
DELLE NAZIONI UNITE"

COMMITTENTE: Comune di Scandicci

IMPRESA: SCAVITEC di Pino Fusaro

Registro di Contabilità n. 2 composto da n. 5 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Paolo Calastrini

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						47'328,05	91'387,45
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 268'808,25 - 100%)							
7 001.003.004 30/07/2020	FASE A - CO A3 Corsia riservata, Parcheggio Falcone e allargamento marciapiede VIA LA COMUNE DI PARIGI SEZ D - SEZ D SI DETRAGGONO % <i>aliquote</i>	2	2		96,000	15'900,01 (5,915%)	-15'264,01 (-5,678%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>						-15'264,01 (-5,678%)	
	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 321'831,27 - 100%)							
8 V.001.003.004 30/07/2020	FASE A - CO A3 Corsia riservata, Parcheggio Falcone e allargamento marciapiede VIA LA COMUNE DI PARIGI SEZ D - SEZ D SOMMANO % <i>aliquote</i>	2	2	53,459		28'552,87 (8,872%)	15'264,08 (4,743%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>						15'264,08 (4,743%)	
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 268'808,25 - 100%)							
9 002.013.004 30/07/2020	FASE B - CO B2 Nuovo marciapiede in aiuola esistente VIA LA COMUNE DI PARIGI SEZ D (ESPROPRIO) - SEZ D SI DETRAGGONO % <i>aliquote</i>	2	2		96,000	8'252,41 (3,070%)	-7'922,31 (-2,947%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>						-7'922,31 (-2,947%)	
	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 321'831,27 - 100%)							
10 V.002.013.004 30/07/2020	FASE B - CO B2 Nuovo marciapiede in aiuola esistente VIA LA COMUNE DI PARIGI SEZ D (ESPROPRIO) - SEZ D SOMMANO % <i>aliquote</i>	2	2	96,648		8'197,04 (2,547%)	7'922,28 (2,462%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>						7'922,28 (2,462%)	
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 268'808,25 - 100%)							
11 002.014.005 30/07/2020	FASE B - CO B3 Nuovo ciclopedonale su area verde BOTTEGHINO ROTONDA SEZ F (ESPROPRIO) - SEZ F SI DETRAGGONO % <i>aliquote</i>	2	2		100,000	16'733,31 (6,225%)	-16'733,31 (-6,225%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>						-16'733,31 (-6,225%)	
	A R I P O R T A R E						30'594,78	91'387,45

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						30'594,78	91'387,45
	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 321'831,27 - 100%)							
12 V.002.014.00 5 30/07/2020	FASE B - CO B3 Nuovo ciclopedonale su area verde BOTTEGHINO ROTONDA SEZ F (ESPROPRIO) - SEZ F SOMMANO % aliquote Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota	2	3	97,954		17'082,80 (5,308%)	16'733,29 (5,199%)	
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 268'808,25 - 100%)							
13 001.007 30/07/2020	FASE A - CO A7 Segnaletica orizzontale e verticale (SEGNALETICA) SI DETRAGGONO % aliquote Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota	2	3		3,000	7'185,24 (2,673%)	-215,56 (-0,080%)	
	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 321'831,27 - 100%)							
14 V.001.007 30/07/2020	FASE A - CO A7 Segnaletica orizzontale e verticale (SEGNALETICA) SOMMANO % aliquote Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota	2	3	1,986		10'852,15 (3,372%)	215,52 (0,067%)	
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 268'808,25 - 100%)							
15 001.008.004 30/07/2020	FASE A - CO A8 Opere a verde - SEZ D SI DETRAGGONO % aliquote Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota	2	3		100,000	516,11 (0,192%)	-516,11 (-0,192%)	
	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 321'831,27 - 100%)							
16 V.001.008.00 4 30/07/2020	FASE A - CO A8 Opere a verde - SEZ D SOMMANO % aliquote Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota	2	3	72,895		708,03 (0,220%)	516,12 (0,160%)	
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 268'808,25 - 100%)							
17	FASE A - CO A10 Adeguamento e spostamento pali illuminazione							
	A R I P O R T A R E						47'328,04	91'387,45

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						47'328,04	91'387,45
001.010.012 30/07/2020	pubblica - IIMPIANTI SI DETRAGGONO % <i>aliquote</i> Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>	2	4		54,470	12'257,66 (4,560%)	-6'676,75 (-2,484%)	
	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 321'831,27 - 100%)							
18 V.001.010.01 2 30/07/2020	FASE A - CO A10 Adeguamento e spostamento pali illuminazione pubblica - IIMPIANTI SOMMANO % <i>aliquote</i>	2	4	13,456		49'619,95 (15,418%)	6'676,86 (2,075%)	
19 V.001.002.00 3 30/07/2020	FASE A - CO A2 Percorso ciclopeditonale in allargamento marciapiede Via San Colombano Sezione tipo C - SEZ C SOMMANO % <i>aliquote</i>	2	4	55,38		11'299,50 (3,511%)	6'257,66 (1,944%)	
20 V.001.003.00 4 30/07/2020	FASE A - CO A3 Corsia riservata, Parcheggio Falcone e allargamento marciapiede VIA LA COMUNE DI PARIGI SEZ D - SEZ D SOMMANO % <i>aliquote</i>	2	4	32,591		28'552,87 (8,872%)	9'305,67 (2,891%)	
21 V.002.014.00 5 30/07/2020	FASE B - CO B3 Nuovo ciclopeditonale su area verde BOTTEGHINO ROTONDA SEZ F (ESPROPRIO) - SEZ F SOMMANO % <i>aliquote</i>	2	4	2,638		17'082,80 (5,308%)	450,64 (0,140%)	
22 V.002.016.00 8 30/07/2020	FASE B - CO B5 Realizzazione percorso ciclopeditonale e nuovi posti auto Pieve San Giuliano a Settimo Sezione PARCHEGGIO PIEVE - SEZ I (ESPROPRIO) - SEZ I SOMMANO % <i>aliquote</i>	2	4	106,734		13'468,64 (4,185%)	14'375,62 (4,467%)	
23 V.001.004.00 7 30/07/2020	FASE A - CO A4 Percorso ciclopeditonale in allargamento marciapiede VIA DELLA PIEVE II - VIA DI PORTO, BORGO AI FOSSI SEZ H - SEZ H SOMMANO % <i>aliquote</i>	2	5	31,477		36'437,74 (11,322%)	11'469,51 (3,564%)	
24 V.001.006.01 1 30/07/2020	FASE A - CO A6 Pista ciclabile in affiancamento marciapiede in aiuola in congiunzione a pista ciclabile esistente Sezione tipo P - SEZ P SOMMANO % <i>aliquote</i>	2	5	97,400		6'732,71 (2,092%)	6'557,66 (2,038%)	
25 V.001.007 30/07/2020	FASE A - CO A7 Segnaletica orizzontale e verticale (SEGNALETICA) SOMMANO % <i>aliquote</i>	2	5	1,464		10'852,15 (3,372%)	158,88 (0,049%)	
26 V.001.009.01 2 30/07/2020	FASE A - CO A9 Integrazione Sottoservizi e spostamento caditoie - IIMPIANTI SOMMANO % <i>aliquote</i>	2	5	3,949		7'189,71 (2,234%)	283,92 (0,088%)	
27 V.001.010.01 2 30/07/2020	FASE A - CO A10 Adeguamento e spostamento pali illuminazione pubblica - IIMPIANTI SOMMANO % <i>aliquote</i> Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>	2	5	8,738		49'619,95 (15,418%)	4'335,79 (1,347%)	59'872,21 (18,604%)
	A R I P O R T A R E						100'523,50	91'387,45

