

SETTORE OPERE PUBBLICHE E AMBIENTE
Servizio Manutenzione e LL.PP.

DETERMINAZIONE N. 204 DEL 27/10/2016

OGGETTO: *Adeguamento normativa antincendio asili Nido ammissibilità del CRE*

IL RESPONSABILE DELLA
P.O. OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI - SERVIZI TECNICI

Viste:

- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 30/5/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2016/2018 e Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018;
- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 30/05/2016 di approvazione del Programma Triennale dei lavori pubblici 2016/2018 ed elenco annuale 2016;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 31/05/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il PEG per il 2016: Piano Dettagliato degli Obiettivi, Piano della Performance e Obiettivi strategici anno 2016;
- Il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione Consiliare n. 138 del 17/12/2009;

Richiamata la disposizione del Sindaco atto n. 226 del 11/07/2016, con la quale è stato conferito all'Ing. Paolo Calastrini l'incarico di direzione del Settore "Opere pubbliche e Ambiente";

Visto:

- Il D.Lgs. 50/2016;
- Il D. Lgs. n. 267/2000
- Il vigente Statuto Comunale
- Il D.P.R. 207/2010 parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016

Preso atto:

- che con determinazione dirigenziale n. 116 del 11/07/2016 sono stati affidati alla ditta Landi Interni Srl Via Aretina, 102 Pontassieve Fraz. Le Sieci (Fi) C.F.: 06491650484, i lavori edili di adeguamento normativa prevenzione incendi Asili Nido Bianconiglio – Stacciaburatta e Scuole Infanzia comunali Makarenko e Ciari per complessivi Euro 27.027,96 al netto del ribasso d'asta del 15% oltre Euro 1000,00 per oneri della sicurezza ed iva ai sensi di legge;

- che in data 18/07/2016 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori e che pertanto l'ultimazione degli stessi è prevista per il giorno 20/09/2016;

Dato atto:

- che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 20/09/2016 e quindi entro il termine utile contrattuale, così come risulta da Certificato di avvenuta ultimazione dei lavori sottoscritto in pari data;
- che è stato redatto in data 20/10/2016 dal Direttore dei Lavori il Certificato di Regolare Esecuzione, sottoscritto per accettazione e senza riserve dall'Impresa Landi Interni s.r.l., attestante la corretta esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto e la liquidabilità degli importi dovuti;
- che in data 11/10/2016 è stata liquidata la fattura n.1/PA del 26/09/2016 a Landi Interni Srl per Euro 3.284,12 oltre iva 22% pari a Euro 722,51 ovvero per complessivi Euro 4.006,63 (Atto di liquidazione n. 822 del 11.10.2016);
- che in data 20/10/2016 è stata liquidata la fattura n.2/PA del 26/09/2016 a Landi Interni Srl per Euro 14.652,18 oltre iva 22% pari a Euro 3.223,48 ovvero per complessivi Euro 17.875,66 (Atto di liquidazione n. 858 del 20.10.2016);
- che il confronto fra la somma autorizzata per i lavori e quella spesa risulta il seguente:

Spese autorizzate per lavori	€ 28.027,96
Importo netto dei lavori eseguiti risultante dalla contabilità	€ 17.936,30

- che in relazione all'importo complessivamente assunto dei lavori appaltati all'impresa Landi Interni s.r.l. viene a determinarsi il seguente Quadro Economico finale:

Quadro economico finale	Euro	
Impegni spesa		€ 34.194,11
- A dedurre:		
Importo netto dei lavori allo stato finale	€ 23.598,09	
I.V.A. 22% su € 23.598,09	€ 5.191,58	
Sommano	€ 28.789,67	
Restano		€ 5.404,41

- che dalle risultanze del CRE, il credito residuo dell'impresa risulta il seguente:

Riepilogo CRE:

Totale lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 15,00%
compreso oneri per la sicurezza

€ 23.598,09

A DEDURRE acconti già corrisposti:

Atto di liquidazione n.822 del 11/10/2016

€ - 3.284,12

Atto di liquidazione n.858 del 20/10/2016 € -14.652,18
risulta il credito complessivo dell'Impresa € **5.661,79**
oltre € 1.245,59 per I.V.A. 22% e così per complessivi € 6.907,38;

- che responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 è l'Ing.Marco Calderini, posizione organizzativa tecnica dell'ufficio Tecnico Comunale;

Di dare atto che con successivo provvedimento sarà accertata l'economia di spesa relativa al presente appalto;

Considerato che con l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione si procederà al pagamento della rata di saldo, previa presentazione da parte dell'Impresa di polizza fideiussoria di pari importo, maggiorata degli interessi legali ai sensi dell'art. 124 del DPR 5/10/2010 n. 207;

Visto il certificato di regolarità contributiva dell'Impresa appaltatrice, emesso con esito positivo e depositato in atti nel fascicolo d'ufficio;

Viste le seguenti polizze fideiussorie prestate dall'Impresa a garanzia degli obblighi contrattuali:

- cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 147214935 di € 4.270,82 rilasciata dalla società assicuratrice UnipolSai Assicurazioni Spa in data 13/07/2016;
- polizza di assicurazione n. 1/2230/88/147214885 rilasciata dalla società assicuratrice UnipolSai Assicurazioni S.p.a. in data 13/07/2016 di € 28.027,96 per danni alle nuove opere (partita 1) di € 28.027,96 per danni alle opere preesistenti (partita 2) e € 500.000,00 per responsabilità civile verso terzi;

Rilevato che il codice CIG assegnato alla procedura di cui si tratta è **Z5E1A8F4BC**

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa esposte:

1. Di dichiarare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione relativo all'appalto in oggetto, rilasciato dal Direttore dei lavori in data 20/10/2016 depositato in atti nel fascicolo d'ufficio;
2. Di dare atto inoltre che al momento del deposito della polizza fideiussoria bancaria o assicurativa relativa alla rata di saldo, sarà provveduto a liquidare all'impresa Landi Interni s.r.l. l'importo dovuto a saldo di € **6.907,38** di cui € **5.661,79** per lavori e € **1.245,59** per IVA 22%;

3. Di autorizzare lo svincolo delle seguenti polizze fideiussorie prestate dall'Impresa a garanzia degli obblighi contrattuali:
- cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 147214935 di € 4.270,82 rilasciata dalla società assicuratrice UnipolSai Assicurazioni Spa in data 13/07/2016;
 - polizza di assicurazione n. 1/2230/88/147214885 rilasciata dalla società assicuratrice UnipolSai Assicurazioni S.p.a. in data 13/07/2016 di € 28.027,96 per danni alle nuove opere (partita 1) di € 28.027,96 per danni alle opere preesistenti (partita 2) e € 500.000,00 per responsabilità civile verso terzi;
4. Di approvare il Quadro Economico finale dei lavori in oggetto come segue:

Quadro economico finale	Euro	
Impegni spesa		€ 34.194,11
- A dedurre:		
Importo netto dei lavori allo stato finale	€ 23.598,09	
I.V.A. 22% su € 23.598,09	€ 5.191,58	
Sommano	€ 28.789,67	
Restano		€ 5.404,41

5. Di dare atto che ai sensi dell'art. 102 Dlgs.50/2016 il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 20/10/2016 dal direttore dei Lavori assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione, dando atto, inoltre, che decorsi i due anni il certificato si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine;
6. Di dare atto che l'importo della polizza a garanzia della rata di saldo maggiorata degli interessi legali ai sensi dell'art. 103 comma 7 del Dlgs.50/2016 ammonta a € 5.717,59;
7. Di disporre che le economie di spesa siano accertate con successivo e opportuno atto;
8. Di dare atto che responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 è l'Ing. Marco Calderini, posizione organizzativa tecnica dell'ufficio Tecnico Comunale;
9. Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio on -line per la durata di quindici giorni.

IL RESPONSABILE DELLA
P.O. OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI - SERVIZI
TECNICI

Ing. Marco Calderini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs.
82/2005, e norme collegate