

**SETTORE 5 - SERVIZI TECNICI E LAVORI  
PUBBLICI  
Servizio Manutenzione e LL.PP.**

**DETERMINAZIONE N. 33 DEL 18/02/2019**

**OGGETTO:** *Sistemazione di Via di Castelpulci - Il stralcio – CIG 7413503834  
- Approvazione SAL n. 1 e relativo primo certificato di pagamento*

**LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA**

**Visto:**

- la Delibera di Consiglio n. 30 del 15.03.2018 con cui è stato approvato il "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 15.03.2018 "Bilancio di Previsione 2018-2020 e piano degli incarichi 2018. Approvazione";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 20.03.2018 "Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020, Piano Dettagliato degli Obiettivi, Piano della Performance e Obiettivi strategici dei dirigenti- Anno 2018. Approvazione";
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2018 – pubblicato in G.U. n. 292 del 17/12/2018 con cui è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 al 28/02/2019 e che gli Enti Locali sono autorizzati all'esercizio provvisorio fino a tale data;
- il decreto legislativo n. 50/2016;
- il D.Lgs. n. 267/2000, art. 107 relative alle competenze dei dirigenti;
- l'art. 69 dello Statuto Comunale vigente relativo alle competenze dirigenziali;
- Delibera di Giunta n. 1 del 03/01/2019 con oggetto " PEG 2019. Indirizzi di gestione nella fase dell'esercizio provvisorio."
- l'atto sindacale n. 314 del 31/12/2018 con il quale sono state conferite le funzioni dirigenziali all'Ing. Paolo Calastrini, firmatario del presente atto;

**Richiamata** la determinazione dirigenziale n. 02 del 17/01/2018, con la quale è stato conferito all'Ing. Marco Calderini l'incarico di Posizione Organizzativa del Settore Tecnico;

**Premesso:**

- che con determinazione dirigenziale n. 37 del 13/03/2018 sono stati aggiudicati i lavori di cui trattasi all'impresa P.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL con sede legale in Minturno (LT) 04026, via Appia 1096 - P.IVA e C.F. 02285170599 - che ha presentato l'offerta con il maggior ribasso tra quelle valide, pari al 27,895% sull'importo a base di gara di € 473.272,80, e quindi per un importo di aggiudicazione pari a € 341.253,35 al netto degli oneri della sicurezza pari a € 20.982,16 non soggetti a ribasso e al netto di IVA pari al 22%;

- che sempre con suddetta determinazione dirigenziale n. 37 del 13/03/2018 è stato approvato il seguente quadro economico dei lavori:

| <b>SISTEMAZIONE DI VIA DI CASTELPULCI – II STRALCIO</b> |  |                     |                     |
|---|--|---------------------|---------------------|
|   | <b>Descrizione</b>   | <b>Subtotali</b>    | <b>Totali</b>       |
| <b>A</b>  | <b>LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 27,895%:</b>  |                     |                     |
| A.1   | Lavori a misura, a corpo, in economia  | € 341.253,35        |                     |
| A.2   | ONERI SICUREZZA (CANTIERE, OPERE PROVVISORIE)  | € 20.982,16         |                     |
|   | <b>SOMMANO PER LAVORI</b>  | <b>€ 362.235,51</b> | <b>€ 362.235,51</b> |
| <b>B</b>  | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>  |                     |                     |
| B.1   | Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi i rimborsi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura: oneri di spostamento quadro elettrico acquedotto privato | € 3.500,00          |                     |
| B.2   | Rilievi, accertamenti e indagini   | € -                 |                     |
| B.3   | Allacciamento all'acquedotto   | € 2.000,00          |                     |
| B.4   | Imprevisti   | € 132.294,45        |                     |
| B.4bis  | Contributo ANAC  | € 225,00            |                     |
| B.5   | Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi   | € -                 |                     |
| B.6   | Spese tecniche, assicurazione dipendenti   | € 3.000,00          |                     |
| B.7   | Fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016   | € 9.885,10          |                     |
| B.8   | Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, di verifica e validazione   | € -                 |                     |
| B.9   | Eventuali spese per commissioni giudicatrici   | € -                 |                     |
| B.10  | Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte   | € -                 |                     |
| B.11  | Spese di accertamento di laboratorio e verifiche e collaudi  | € -                 |                     |
| B.12  | I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:   |                     |                     |
|   | I.V.A. SU LAVORI PRINCIPALI 22%  | € 79.691,81         |                     |
|   | I.V.A. SULLE ALTRE VOCI 22%  | € 57.120,94         |                     |
| B.13  | Oneri per applicazione LRT 38/2007 art.23 c.2  | € -                 |                     |
|   | Arrotondamento   | € 47,19             |                     |
| <b>B</b>  | <b>SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>  | <b>€ 287.764,49</b> | <b>€ 287.764,49</b> |
|   | <b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>   |                     | <b>€ 650.000,00</b> |

**Precisato** che la copertura finanziaria del quadro economico sopra riportato è garantita come segue:

**annualità 2017**

- € 225,00 (voce B.4 bis del quadro economico) per contributo ANAC al Cap. 585500/23 "Manutenzione e sistemazione straordinaria strade" fin.to Legge 10/77 - Missione 10 "Trasporti e

diritto alla viabilità” – Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” - Codice di V livello 2020109012 – Impegno n. 2066/2017 - scadenza obbligazione giuridica 31/12/2017;

annualità 2018

- € 441.927,33 in favore dell'impresa P.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL al Cap. 585500/23 “Manutenzione e sistemazione straordinaria strade” fin.to Fondo Pluriennale Vincolato (Legge 10/77 accertata nell'anno 2017) Missione 10 “Trasporti e diritto alla viabilità” – Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” - Codice di V livello 2020109012 – Impegno n. 352/2018 sub 78/2018 - scadenza obbligazione giuridica 31/12/2018;

- € 9.885,10 a titolo di fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs.50/2016 al Cap. 585500/23 “Manutenzione e sistemazione straordinaria strade” fin.to Fondo Pluriennale Vincolato (Legge 10/77 accertata nell'anno 2017) Missione 10 “Trasporti e diritto alla viabilità” – Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” - Codice di V livello 2020109012 – Imp. 352/2018 sub 79/2018 - scadenza obbligazione giuridica 31/12/2018;

- € 197.962,57 per somme a disposizione al Cap. 585500/23 “Manutenzione e sistemazione straordinaria strade” fin.to Fondo Pluriennale Vincolato (Legge 10/77 accertata nell'anno 2017) Missione 10 “Trasporti e diritto alla viabilità” – Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” - Codice di V livello 2020109012 – Pren. Impegno n. 352/2018 - scadenza obbligazione giuridica 31/12/2018;

- che con l'Impresa P.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL è stata stipulata scrittura privata in formato elettronico in data 24/07/2018, Rep. n. 28 del 24/07/2018, per l'importo complessivo contrattuale di € 362.235,51 oneri inclusi, oltre IVA di legge;

- che i lavori in oggetto sono stati consegnati in data 01/08/2018, ai sensi dell'art. 23 del Capitolato Speciale di Appalto, dando atto che i lavori devono compiersi entro il giorno 28/11/2018;

- che Direttore dei Lavori fino alla data del 20/09/2018 è stato individuato il geom. Leonardo Viciani – Specialista in attività Tecniche e progettuali del Servizio Opere Pubbliche e Ambiente che poi, a seguito di infortunio dello stesso geom. Viciani e lunga degenza, è stato sostituito dall'ing. Carlo Spagna con nota del Dirigente del Settore 5 Servizi tecnici e Lavori Pubblici ing. Paolo Calastrini;

- che con determinazione dirigenziale n. 243 del 23/11/2018 è stata concessa proroga contrattuale sino al 31/01/2019;

- che con determinazione dirigenziale n. 19 del 31/01/2019 è stata concessa proroga contrattuale sino al 31/03/2019;

- che con determinazione dirigenziale n. 229 del 13/11/2018 è stata concessa l'anticipazione dell'importo contrattuale pari al 20% richiesta con nota del 02/11/2018, per l'importo di € 72.447,10 oltre I.V.A. 22% e così per complessivi € 88.385,46;

**Visto:**

- lo stato d'avanzamento n. 1 dei lavori in oggetto, eseguiti a tutto il 31/12/2018, redatto dal Direttore dei Lavori ing. Carlo Spagna dell'importo complessivo di € 104.760,60 al netto del ribasso d'asta del 27,895% costituito dai seguenti elaborati:

§ SAL n. 1

§ Registro Contabilità relativo al SAL n. 1

§ Libretto delle Misure relativo al SAL n. 1

**Visto:**

- il certificato di pagamento n°1 dei lavori predetti, rilasciato in data 14/02/2019 dalla Direzione dei Lavori, dell'importo di € 83.284,00 al netto delle ritenute dello 0,5% per infortuni, oltre € 18.322,48 per I.V.A. 22% e così per complessivi € 101.606,48 relativi allo Stato Avanzamento n. 1 depositato in atti nel fascicolo d'ufficio;

**Considerato** che i documenti contabili sono stati sottoscritti dall'Impresa P.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL senza riserve;

**Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa P.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL che risulta regolare;

**Dato atto** che il codice CIG assunto per l'appalto è **732464369D**

**Dato atto** che il codice CUP è **G77H17001530004**

## **DETERMINA**

1. Di approvare il primo stato d'avanzamento dei lavori di "*Sistemazione di Via di Castelpulci - Il stralcio*" redatto dal Direttore dei Lavori ing. Carlo Spagna sottoscritto dall'impresa senza riserve, dell'importo di € 104.760,60 al netto del ribasso d'asta del 27,895%, costituito dai seguenti elaborati, depositati in atti nel fascicolo d'ufficio:

§ SAL n. 1

§ Registro Contabilità relativo al SAL n. 1

§ Libretto delle Misure relativo al SAL n. 1

2. Di approvare conseguentemente il primo certificato di pagamento degli interventi di cui sopra nell'importo di € 83.284,00 al netto delle ritenute dello 0,5% per infortuni, oltre € 18.322,48 per I.V.A. 22% e così per complessivi € 101.606,48 relativo allo Stato Avanzamento n. 1 depositato in atti nel fascicolo d'ufficio;
3. Di stabilire che con successivo atto sarà provveduto a liquidare l'importo del primo certificato di pagamento pari a complessivi € 101.606,48 (Iva compresa) a favore dell'Impresa P.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL;
4. Di dare atto che Responsabile Unico del procedimento è l'Ing. Marco Calderini;
5. Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio on Line per la durata di quindici giorni.

**LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA**

*Ing. Marco Calderini*

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,  
del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate