

Comune di Scandicci


STATO DI AVANZAMENTO LAVORI

N. 2 A TUTTO IL 21/01/2022

OGGETTO: Riqualificazione Impianto Sportivo Badia a Settimo con rifacimento del campo di calcio a 11 in erba sintetica

COMMITTENTE: Comune di Scandicci - Piazzale della Resistenza n. 1 - 50018 Scandicci (FI)

IMPRESA: GREEN POWER SERVICE S.R.L. - Via Minghetti n. 39 - Vergato (Bo)



Contratto in data 21/07/2021 rep. n.87 di euro 470.566,81 + IVA


Data Offerta: 12/02/2021
Data Consegna:
Data Inizio Lavori:
Giorni Utili per Ultimazione:
Data Utile per Ultimazione:
Giorni di Sospensione:
Numero di Sospensioni:
Nuova Da Ultimazione:

IMPORTO DEL PROGETTO: euro 470.566,81 + IVA
Somme a Disposizione:
Importo per la sicurezza:
Importo per la Manodopera:
IMPORTO DI VARIANTE:
Somme a Disposizione (variante):
Importo per la sicurezza (variante):
Importo per la Manodopera (variante):

Anticipazione:


GREEN POWER SERVICE s.r.l.
www.greenpowerservice.it
Via Minghetti, 39 - 40038 VERGATO (BO)
Tel. 051 674 09 74 Fax: 051 674 64 33
C.C.I.A.A. P.Iva n. 02127311203 R.E.A. 415320

Num. ord Articolo Data	DESCRIZIONE SINTETICA	Quantita'	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 17.190,70 - 100 %)			
1	Allestimento cantiere	100,000		
S.A.01			1013,480	1013,480
19/11/2021			5,895%	5,895%
2	Smontaggio porte e panchine per futuro riutilizzo	100,000		
S.A.02	(voce pari a euro 910,88 - 5,299% dei lavori a corpo)		910,880	910,880
19/11/2021			5,299%	5,299%
3	Impianto irrigazione a battente	100,000		
S.A.12	(voce pari a euro 15.266,34 - 88,806% dei lavori a corpo)		15266,340	15266,340
21/01/2022			88,806%	88,806%
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota			17190,700 100,000%



GREEN POWER SERVICE s.r.l.
www.greenpowerservice.it
 Via Minghetti, 39 - 40038 VERGATO (BO)
 Tel. 051 674 09 74 - Fax 051 674 64 33
 C.C.I.A.A. P.R.A. 02127311203 - R.E.A. 415320

Num. ord Articolo Data	DESCRIZIONE SINTETICA	Quantita'	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	LAVORI A MISURA			
4 S.A.03 19/11/2021	Rimozione manto erboso	6.829,85	1,57	10.722,865
5 S.A.04 19/11/2021	Fresatura sottofondo e livellatura a 4 falde	6.829,85	0,54	3.688,119
6 S.A.05 19/11/2021	Collettore perimetrale diam. 160	337,90	51,17	17.290,343
7 S.A.06 21/01/2022	Canaletta grigliata B125	337,90	48,53	16.398,290
8 S.A.07 21/01/2022	Drenaggi trasversali	893,42	6,78	6.057,390
9 S.A.08 21/01/2022	Geotessile Mactex 45kN	6.829,86	1,65	11.269,270
10 TOS19_01.F06.010.002 21/01/2022	Pozzetti prefabbricati 40x40	32,00	59,31	1.897,920
11 TOS19_01.F06.010.008 21/01/2022	Pozzetto diaframmato 100 x 100	1,00	276,43	276,430
12 S.A.09 21/01/2022	Massicciata inerti	6.829,86	11,43	78.065,300
13 S.A.10 21/01/2022	Manto erba artificiale 50 mm NB	1.707,62	33,18	56.658,830
14 S.A.11 19/11/2021	Soletta cls basamento panchine h20cm	13,44	37,67	506,285
15 TOS19_01.A04.008.001 19/11/2021	Soletta cls basamento panchine h20cm	3,26	6,4	20,864
16 S.A.15 19/11/2021	Recinzione bassa lati corti grigliato 2x2 spessore 4 mm + montanti	118,20	54,59	6.452,538
17 S.A.16 19/11/2021	Recinzione bassa lati lunghi grigliato 2x2 spessore 4 mm + montanti	213,10	54,59	11.633,129
18 S.A.17 19/11/2021	Recinzione parapalloni Sostituzione rete esistente	357,55	35,33	12.632,240
19	Cancello pedonale 90 x h250			



GREEN POWER SERVICE s.r.l.
www.greenpowerservice.it
 Via Minghetti, 29 - 40038 VERGATO (BO)
 Tel. 051 674 49 74 Fax 051 674 64 33
 C.C.I.A.A. P.R.A. C.F. 02127311263 R.E.A. 415320

S.A.18 19/11/2021		2,00	732,44	1.464,880
20 S.A.19 19/11/2021	Cancello carrabile 240 x h250	2,00	1437,95	2.875,900
21 TOS19_02.A07.001.003 19/11/2021	Smaltimento manto con trasporto	341,49	29,07	9.927,114
22 I.D.M. 008 19/11/2021	Smaltimento manto con trasporto	120,00	100	12.000,000
23 S.A.20 19/11/2021	Rimozione eternit	549,72	36,44	20.031,797
24 S.A.21 19/11/2021	Nuovo manto di copertura pannelli sandwich	549,72	51,03	28.052,212
25 TOS19_02.A03.001.002 19/11/2021	Demolizione tramezzi spogliatoi	8,68	149,7	1.299,396
26 TOS19_02.A03.004.006 19/11/2021	Demolizione di muratura per apertura varco	1,13	42,15	47,630
27 TOS19_01.C01.014.001 19/11/2021	Realizzazione tramezzi in forati	63,21	39,57	2.501,220
28 TOS19_01.E01.001.001 19/11/2021	Realizzazione intonaco interno	126,43	23,65	2.990,070
29 TOS19_01.F04.004.002 21/01/2022	Tinteggiatura tre mani	126,43	3,49	441,240
30 S.A.22 19/11/2021	Realizzazione rampa disabili	13,65	155,97	2.128,991
31 S.A.24 19/11/2021	Realizzazione porzione marciapiede	2,94	192,4	565,656
32 TOS19_02.B10.022.001 19/11/2021	Realizzazione 2 cerchiature acciaio HEA	111,44	5,7	635,208
33 TOS19_01.C01.014.001 19/11/2021	Tramezzature in mattoni forati	42,63	39,57	1.686,869
34 TOS19_01.E01.001.001 21/01/2022	Realizzazione intonaco interno	115,66	23,65	2.735,360
35 TOS19_01.E03.014.009 21/01/2022	Posa in opera di rivestimento	73,98	21,15	1.564,680



GREEN POWER SERVICE s.r.l.
www.greenpowerservice.it
 Via Minghetti, 39 - 40058 VERGATO (BO)
 Tel. 051 674 89 74 - Fax 051 674 64 33
 C.C.I.A.A. P.IVA n. 02127311203 - R.E.A. 415328

36 TOS19_01.F04.004.003 21/01/2022	Tinteggiatura tre mani	41,68	3,49	145,450
37 TOS19_06.I01.004.002 21/01/2022	Inserimento lavabo da incasso	3,00	188,86	566,580
38 TOS19_06.I01.004.007 21/01/2022	Inserimento wc compreso cassetta	3,00	265,38	796,140
39 TOS19_01.F06.027.003 19/11/2021	Inserimento fossa biologica 6000l	0,30	1614,66	484,398
40 TOS19_01.A04.008.001 19/11/2021	Scavo a sezione ristretta	19,36	6,41	124,110
41 TOS19_01.F06.001.029 21/01/2022	Inserimento tubazione pvc diam 160 mm	14,88	22,53	335,250
42 TOS19_06.I01.003.003 21/01/2022	Inserimento tubazione multistrato adduzione acqua diam 26 mm	21,90	11,53	252,510
43 TOS19_06.I01.008.004 21/01/2022	Inserimento tubazione in polietilene scarico acque chiare diam 63 mm	21,70	20,81	451,580
44 TOS19_06.I01.008.006 21/01/2022	Inserimento tubazione in polietilene scarico acque nere diam 90 mm	15,70	28,23	443,210
45 TOS19_01.A04.008.001 21/01/2022	Scavo a sezione ristretta per tubazione acqua dal pozzo ai bagni	6,20	6,41	39,740
46 TOS19_06.I01.007.010 21/01/2022	Inserimento tubazione in polietilene diam 250 mm	128,52	67,18	8.633,970
47 TOS19_06.I01.004.002 21/01/2022	Inserimento lavabo da incasso	1,00	188,86	188,860
48 TOS19_06.I01.004.007 21/01/2022	Inserimento wc compreso cassetta	1,00	265,38	265,380
49 TOS19_06.I01.003.003 21/01/2022	Inserimento tubazione multistrato adduzione acqua diam 26 mm	8,00	11,53	92,240
50 TOS19_06.I01.008.004 21/01/2022	Inserimento tubazione in polietilene scarico acque chiare diam 63 mm	13,00	20,81	270,530
51 TOS19_06.I01.008.006 21/01/2022	Inserimento tubazione in polietilene scarico acque nere diam 90 mm	13,00	28,23	366,990
Parziale LAVORI A MISURA euro		337.974,971		


GREEN POWER SERVICE s.r.l.
 www.greenpowerservice.it
 Via Minghetta 39 - 40038 ZERGATO (BO)
 Tel. 051 674 09 74 Fax 051 674 64 33
 C.C.I.A.A./Pwac.I. 02127311203 R.E.A. 415320