



Comune di Scandicci
Provincia di Firenze

SETTORE OO.PP., MANUTENZIONI, AMBIENTE, PARCHI E VERDE
SERVIZIO MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N. 96 DEL 28-03-2014

OGGETTO: *Manutenzione straordinaria strade piazze fognature e resedi comunali anno 2013. Approvazione SAL n. 3 e relativo terzo certificato di pagamento. Rettifica quadro economico*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
OO.PP., MANUTENZIONI, AMBIENTE, PARCHI E VERDE

Visto l'art. 67 dello Statuto Comunale vigente

Visto l'art. 192 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000

Vista la Deliberazione n. 218 del 30/12/2013 con la quale è stata approvata la gestione provvisoria del PEG per il 2014 nei limiti e con le modalità previste dall'art. 163 c. 1 del D. Lgs. n. 167/2000;

Richiamata la disposizione del Sindaco atto n. 128 prot. n. 50932 del 19/12/2013, con la quale è stato conferito all'Arch. Andrea Martellacci l'incarico di direzione del Settore "OO.PP., Manutenzioni Ambiente Parchi e Verde";

Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione Consiliare n. 138 del 17/12/2009

Premesso:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 18/12/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria strade piazze fognature e resedi comunali anno 2013 per un importo complessivo di € 1.149.444,60
- che sempre con delibera di Giunta Comunale n. 215 del 18/12/2012 è stato individuato direttore dei lavori il geom. Leonardo Viciani Specialista in attività tecniche e progettuali
- che con determinazione dirigenziale n. 52 del 21/02/2013, a seguito di procedura negoziata, è stata approvata l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di cui trattasi alla Ditta "Pace Strade srl con sede in con sede in Fucecchio – Via Samminiatese, 174b - che ha presentato la migliore offerta tra quelle valide con un ribasso del 22,73% sull'elenco prezzi posto a base di gara;

- che sempre con determinazione dirigenziale n. 52 del 21/02/2013 è stato approvato il seguente quadro economico dei lavori:

Quadro Economico di Progetto		Quadro economico di aggiudicazione	
	Euro		Euro
1) Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	860.812,80	Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 22,73%	665.150,05
Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	34.473,97	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	34.473,97
Importo totale a base di gara (inclusi oneri per la sicurezza) 1+2	895.286,77	Importo contrattuale	699.624,02
Somme a disposizione		Somme a disposizione:	
IVA 21 % su totale 3)	188.010,22	IVA 21%	146.921,04
Incentivo ex art. 92 D. Lgs. 163/2006 1,73% (95%)	14.714,04	Incentivo ex art- 92 D. lgs. 163/2006 1,73 (95%)	14.714,04
Imprevisti, tassa autorità vigilanza contratti pubblici, contenzioso, spese tecniche di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, spese di pubblicazione, accordo bonario e arrotondamenti I.V.A. compresa	51.433,57	Imprevisti, tassa autorità vigilanza contratti pubblici, contenzioso, spese tecniche di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, spese di pubblicazione, accordo bonario e arrotondamenti I.V.A. compresa	84.700,90
Totale somme a disposizione	254.157,83	Totale somme a disposizione	246.335,98
TOTALE OPERA (3+4)	1.149.444,60	TOTALE OPERA	945.960,00

- che a seguito dell'aggiudicazione, la spesa complessiva di € 945.960,00 è stata imputata come segue:

€ 375,00 a titolo di contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, Servizi e forniture, in ragione di quanto indicato nella deliberazione in data 21/12/2011 pubblicata nella G.U. n. 30 del 06/02/2012, per l'appalto "manutenzione straordinaria strade piazze fognature e resedi comunali anno 2013" mediante imputazione al Cap. 585500/41 int. 2080101 "Manutenzione e sistemazione straordinaria strade-finanziato prov. Alienazione" imp. 2008/2203 sub. 2012/210;

€ 14.714,04 a titolo di incentivo alla progettazione per la manutenzione straordinaria strade piazze fognature e resedi comunali anno 2013 mediante imputazione al Cap. 585500/41 int. 2080101 "Manutenzione e sistemazione straordinaria strade-finanziato prov. Alienazione" imp. 2008/2203 sub. 2012/211;

- € 930.870,96 a titolo di lavori, Imprevisti, contenzioso, spese tecniche di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, spese di pubblicazione, accordo bonario e arrotondamenti I.V.A., per la manutenzione straordinaria strade piazze fognature e resedi comunali anno 2013 come segue:

- Cap. 585800/23 int. 2080101 "Manutenzione straordinaria strade-fin.terzi privati" imp. 2012/1667 per € 681.295,68 a titolo quota parte lavori e oneri IVA compresa, beneficiario "PACE STRADE S.R.L."

- Cap. 585500/41 int. 2080101 “Manutenzione e sistemazione straordinaria strade-finanziato prov. Alienazione” imp. 2008/2203 sub. 205/2012 per € 62.616,9 a titolo quota parte lavori e oneri IVA compresa, beneficiario “PACE STRADE S.R.L.”
- Cap. 585600/19 “Manutenzione straordinaria strade – fin. L. 10/1977 “ Imp. 2012/1668 sub. 2013/52 per € 102.632,48 a titolo quota parte lavori e oneri IVA compresa, beneficiario “PACE STRADE S.R.L.”
- Cap. 585600/19 “Manutenzione straordinaria strade – fin. L. 10/1977 “ Imp. 2012/1668 sub. 2013/53 per € 47.317,52, a titolo Imprevisti, contenzioso, spese tecniche di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, spese di pubblicazione, accordo bonario e arrotondamenti I.V.A. compresa,

Cap. 585600/19 “Manutenzione straordinaria strade – fin. L. 10/1977 imp. 2008/1074 sub. 231/2011 per € 37.008,38 a titolo Imprevisti, contenzioso, spese tecniche di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, spese di pubblicazione, accordo bonario e arrotondamenti I.V.A. compresa;

- che con l'Impresa Pace Strade s.r.l. è stato stipulato in data 16/04/2013 il contratto d'appalto di rep. 13155 fasc. 1020 registrato all'Agenzia delle Entrate di Firenze in data 30/04/2013 al n. 146 per l'importo complessivo di € **699.624,02**

- che i lavori in oggetto sono stati consegnati in data 13/05/2013 e il tempo contrattuale è stato stimato in 270 (duecentosettanta) giorni per cui l'ultimazione è prevista per il giorno 06/02/2014

- Che con determinazione dirigenziale n. 139 del 14/05/2013 è stato affidato all'arch. Giuseppe Tattolo con studio in Firenze via Ciseri 9, l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

Preso atto

- che durante il corso dei lavori sono stati autorizzati i seguenti subappalti:

- A favore della Società Italscavi di Pratelli Alvaro e C. s.a.s.” le opere della categoria prevalente 0G3 “pavimentazioni stradali” per un importo di € 135.650,97 comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza pari a € 6.683,16, giusta la determinazione dirigenziale n. 145 del 16/05/2013
- A favore Edilvie s.r.l. le opere della categoria scorporabile OS35 (interventi a basso impatto ambientale” e precisamente: “trivellazione orizzontale” per l'importo di € 13.000,00 comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza pari a € 716,55, giusta la determinazione dirigenziale n. 148 del 16/05/2013;
- A favore di “Italvernici s.r.l.” le opere della categoria scorporabile OS10 e precisamente “fornitura e posa in opera di segnaletica stradale” per l'importo di € 4.190,33 di cui € 336,09 per oneri della sicurezza, giusta la determinazione dirigenziale n. 283 del 08/10/2013

- che sono stati liquidati per i lavori in oggetto i seguenti pagamenti in acconto per un importo complessivo **I.V.A. compresa di € 535.893,54**e precisamente:

- 1° certificato di acconto del 31/10/2013 di € 266.594,00 al netto delle ritenute dello 0,5% per infortuni oltre € 58.650,68 per I.V.A. 22% e così per complessivi € 325.244,68, giusta la determinazione dirigenziale n. 330 del 12/11/2013 e atto di liquidazione n. 760 del 20/11/2013

- 2° certificato di acconto del 05/12/2013 di € 172.663,00 al netto delle ritenute dello 0,5% per infortuni oltre € 37.985,86 per I.V.A. 22% e così per complessivi € 210.648,86, giusta la determinazione dirigenziale n. 382 del 06/12/2013 e atto di liquidazione n. 833 del 09/12/2013

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 313 del 28/10/2013, con la quale, a seguito dell'affidamento alla ditta Co.Imp s.r.l. dei lavori di rifacimento parziale dell'illuminazione pubblica in via E. Fermi per un importo di € 8.189,21, e a seguito dell'aumento dell'aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22% è stato rideterminato il quadro economico dei lavori;

- che nel quadro economico di cui alla determinazione dirigenziale n. 313 del 28/10/2013 le somme a disposizione per mero errore materiale sono state individuate in € 176.706,49 anziché in € 238.146,77;

- che pertanto il quadro economico a seguito di quanto sopra risulta come segue:

Quadro economico di aggiudicazione		Quadro Economico rideterminato
		Euro
Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 22,73%	665.150,05	665.150,05
Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	34.473,97	34.473,97
Importo contrattuale	699.624,02	699.624,02
Somme a disposizione:		
IVA 21%	146.921,04	
IVA 22%		153.917,29
Incentivo ex art- 92 D. lgs. 163/2006 1,73 (95%)	14.714,04	14.714,04
Tassa Autorità		375,00
Spese di pubblicazione		1.079,24
Lavori propedeutici ENEL		648,80
Incarico coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione		5.972,12
Imprevisti, contratti pubblici contenzioso accordo bonario e arrotondamenti I.V.A. compresa	84.700,90	61.440,28
Totale somme a disposizione	246.335,98	238.146,77
TOTALE OPERA	945.960,00	937.770,79

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 26 del 27/01/2014 con la quale è stata concessa una proroga di gg. 60 sull'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto: pertanto la nuova scadenza contrattuale avrà luogo in data 07/04/2014

Visto:

- lo stato d'avanzamento n. 3 dei lavori in oggetto, eseguiti a tutto il 21/03/2014, redatto dal Direttore dei Lavori geom. Leonardo Viciani dell'importo complessivo di € 674.217,44 al netto del ribasso d'asta del 22,73% costituito dai seguenti elaborati ;
 - SAL n. 3
 - Registro Contabilità relativo al SAL n. 3
 - Libretto delle Misure relativo al SAL n. 3
 - Liste operai e/o mezzi d'opera (dal n. 21 al n. 46)

- Verbali materiali (dal n. 7 al n. 13)
- Allegati contabili (dal n. 12 al n. 13)
- Allegati contabili (dal n. 14 al n. 19)
- Allegati contabili (dal n. 20 al n. 23)

Visto:

- il certificato di pagamento n° 3 dei lavori predetti, rilasciato in data 21/03/2014 dalla Direzione dei Lavori

Considerato che i documenti contabili sono stati sottoscritti dall'Impresa Pace Strade s.r.l. senza riserve

DETERMINA

1) Di rettificare, per le motivazioni espresse in narrativa, il quadro economico dei lavori di manutenzione straordinaria strade piazze fognature e resedi comunali anno 2013, approvato con determinazione dirigenziale n. 313 del 28/10/2013 come di seguito riportato:

Quadro economico di aggiudicazione		Quadro Economico rideterminato
		Euro
Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 22,73%	665.150,05	665.150,05
Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	34.473,97	34.473,97
Importo contrattuale	699.624,02	699.624,02
Somme a disposizione:		
IVA 21%	146.921,04	
IVA 22%		153.917,29
Incentivo ex art- 92 D. lgs. 163/2006 1,73 (95%)	14.714,04	14.714,04
Tassa Autorità		375,00
Spese di pubblicazione		1.079,24
Lavori propedeutici ENEL		648,80
Incarico coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione		5.972,12
Imprevisti, contratti pubblici contenzioso accordo bonario e arrotondamenti I.V.A. compresa	84.700,90	61.440,28
Totale somme a disposizione	246.335,98	238.146,77
TOTALE OPERA	945.960,00	937.770,79

2) - Di approvare il terzo stato d'avanzamento dei lavori relativo alla manutenzione straordinaria strade, piazze, fognature e resedi comunali anno 2013, redatto dai Direttore dei Lavori geom. Leonardo Viciani, sottoscritto dall'impresa senza riserve, dell'importo di € 674.217,44 al netto del ribasso d'asta del 22,73%, costituito dai seguenti elaborati, depositati in atti nel fascicolo d'ufficio;

- SAL n. 3
- Registro Contabilità relativo al SAL n. 3
- Libretto delle Misure relativo al SAL n. 3
- Liste operai e/o mezzi d'opera (dal n. 21 al n. 46)

- Verbali materiali (dal n. 7 al n. 13)
- Allegati contabili (dal n. 12 al n. 13)
- Allegati contabili (dal n. 14 al n. 19)
- Allegati contabili (dal n. 20 al n. 23)

3) - Di approvare conseguentemente il terzo certificato di pagamento degli interventi di cui sopra nell'importo di € 231.589,00 al netto delle ritenute dello 0,5% per infortuni oltre € 50.949,58 per I.V.A. 22% e così per complessivi € 282.538,58 relativi allo Stato Avanzamento n. 3 depositato in atti nel fascicolo d'ufficio.

4) - Di stabilire che con successivo atto sarà provveduto a liquidare l'importo del terzo certificato di pagamento pari a complessivi 282.538,58 (I.V.A. compresa) a favore dell'Impresa "Pace Strade s.r.l." una volta acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva delle imprese presenti in cantiere.

5) Di dare atto

che il Responsabile Unico del procedimento è l'Ing. Marco Calderini

che il codice CIG assunto per l'appalto è **4819464B7F**

che il codice CUP assunto per l'appalto è **G77H12000690004**

6) Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio on-line per la durata di quindici giorni.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
OO.PP., MANUTENZIONI, AMBIENTE, PARCHI
E VERDE**

Arch. Andrea Martellacci

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate.