

**SETTORE 5 - SERVIZI TECNICI E LAVORI
PUBBLICI
Servizio U.O. 5.3 Ambiente e Verde**

DETERMINAZIONE N. 151 DEL 09/06/2020

OGGETTO: *Riqualficazione Giardino di Via ML King Approvazione SAL 2*

IL DIRIGENTE

Visti:

- il D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 smi "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R.207/2010 per le parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016;
- il D. Lgs. 81/2008 smi Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il D.Lgs. 267/2000 smi "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D.Lgs. 218/2012 smi "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- l'art. 69 dello Statuto Comunale vigente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 138 del 18.03.2014, relativo alle competenze dirigenziali;
- il Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 07/02/2019;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 26/09/2019 di approvazione del "Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2020/2022 Discussione e conseguente deliberazione (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)".
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 04/02/2020 di "Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) – Periodo 2020/2022 (Art. 170, COMMA 1, del D.Lgs. n. 267/2000)"
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 04/02/2020 di "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (Art.151 del D.Lgs.N.267/2000 e art.10 D.Lgs.118/2011) e Piano triennale degli incarichi di collaborazione 2020-2022 (art.3 c.55 L.24 dicembre 2007, n.244)";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 07/02/2020 di "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 (art.169 del D.Lgs.267/2000) - parte finanziaria -";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 17/04/2020 Rendiconto 2019. Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019 ex art.3 c.4 del D.Lgs. 118/2011."

Richiamato l'Atto del Sindaco n. 340 del 29/05/2019, con la quale sono state attribuite le funzioni di Dirigente del Settore 5 Servizi tecnici e lavori pubblici all'Ing. Paolo Calastri-
ni;

Premesso:

- che con Determinazione dirigenziale del Settore Opere pubbliche e Ambiente n. 170 del 11/09/2018 è stato affidato il servizio di aggiornamento alla progettazione esecutiva, Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di riqualificazione del giardino di Via M.L. King. all'Ing. Gianpiero Marrone per € 5.637,10 (Cap. 569000 art. 41 Imp n. 370/2019);

- che con Determinazione dirigenziale n. 81 del 10/04/2019 sono stati aggiudicati i lavori di cui trattasi all'impresa Amato Costruzioni Srl, con Sede Legale in San Vittore Del Lazio (FR), 03040 S.S.6 Casilina Km 150+1 0, C.F. e P.I. 02575500604, che ha presentato l'offerta con il maggior ribasso tra quelle valide, pari al 22,17% sull'importo a base di gara di € 125.170,88, e quindi per un importo di aggiudicazione pari a € 97.420,49 al netto degli oneri della sicurezza pari a € 3.020,16 non soggetti a ribasso e al netto di IVA di legge;

- che con Determinazione dirigenziale n. 345 del 16/12/2019 è stata approvata la Variante in Corso d'Opera n° 1 che trova copertura finanziaria nella seguente maniera: € 23.717,86 Cap. 569000 art. 41 "Manutenzione e sistemazione straordinaria di parchi giardini ed aree a verde attrezzato" Finanziato da Fondo pluriennale vincolato (avanzo applicato anno 2018) Missione 09 Programma 02 Livello V 2020109999 Imp n. 388/2019 sub imp. 167/2019 scadenza obbligazione giuridica: 31/12/2019 Beneficiario Ditta Amato Costruzioni Srl, con Sede Legale in San Vittore Del Lazio (FR), 03040 S.S.6 Casilina Km 150+1 0, C.F. e P.I. 02575500604

- sulla base di quanto sopra riportato, il nuovo quadro economico dei lavori risulta il seguente:

Quadro Economico Comparativo GIARDINO VIA M. L. KING				
Art.	Descrizione	FASE PROGETTO		
		APPROVATO	AGGIUDICATO	VARIATO
A	LAVORI A BASE D'APPALTO al netto del ribasso pari al 22,17%:			
A.1	LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA			
	OPERE EDILI STRADALI, DI ILLUMINAZIONE E VERDE	€ 125.170,88	€ 97.420,49	€ 97.420,49
A.2	ONERI SICUREZZA (CANTIERE, OPERE PROVVISORIALI, PONTEGGI)	€ 3.020,16	€ 3.020,16	€ 3.020,16
A.Var	Importo V.C.O. OPERE VARIE			€ 16.301,37
A.Var	Importo V.C.O. Oneri Sicurezza			€ 3.139,50
A	SOMMANO PER LAVORI	€ 128.191,04	€ 100.440,65	€ 119.881,52
	dei quali:			
A1	somme soggette a ribasso d'asta	€ 125.170,88		
A2	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.020,16		
	Sub Totale Importo V.C.O. n° 1 (solo esplicativo)			€ 19.440,87
	Incidenza percentuale V.C.O. n° 1 sul totale (solo esplicativo)			19,36%
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:			
	Ribasso d'asta comprensivo di IVA 22%	€ 0,00	€ 33.855,47	€ 10.137,61
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini BONIFICA BELLICA			
B.3	Allacciamenti ai servizi pubblici	€ 1.000,00	€ 1.934,84	€ 1.934,84
B.4	Imprevisti	€ 2.929,65	€ 1.994,81	€ 1.994,81
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.6	Accantonamento di cui all'art.106 del d.Lgs.50/2016	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.7.a	SPESE TECNICHE PROFESSIONISTI ESTERNI di cui agli articoli 24 e 113 del D.Lgs.50/2016 relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione	€ 4.620,57	€ 4.620,57	€ 4.620,57
B.7.b	Incentivi per funzioni tecniche (Art.113 del D.Lgs.50/2016): Fondo per la progettazione e per l'innovazione	€ 2.563,82	€ 2.563,82	€ 2.563,82
B.7.c	Spese per pareri VVF e altri			
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione			
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici			
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte			
B.11	Spese di accertamento di laboratorio e verifiche e collaudi			
B.12	Oneri per applicazione LRT 38/2007 art.23 c.2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.13	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:			
	I.V.A. SUI LAVORI PRINCIPALI 22%	€ 28.202,03	€ 22.096,94	€ 22.096,94
	I.V.A. SULLE ALTRE VOCI 22%	€ 2.445,09	€ 2.445,09	€ 2.445,09
	I.V.A. V.C.O. n° 1	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.276,99
	Arrotondamento	€ 44,94	€ 44,95	€ 44,95
B	SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 41.806,10	€ 69.556,49	€ 50.115,62
	TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 169.997,14	€ 169.997,14	€ 169.997,14

- che con Determinazione dirigenziale n. 118 del 07/05/2020 si è provveduto all'approvazione del riepilogo impegni a seguito di riaccertamento ordinario;

Precisato che la copertura finanziaria del quadro economico sopra riportato per un totale complessivo di € 169.997,14 è definita come segue:

€ 30,00 (contributo ANAC gara revocata)

Missione 09 Programma 02 Livello V 2020109999

Cap. 569000 art. 41 "Manutenzione e sistemazione straordinaria di parchi giardini ed aree a verde attrezzato" Finanziato con avanzo investimenti

Imp n. 1737/2018

scadenza obbligazione giuridica: 31/12/2018

€ 30,00 (contributo ANAC nuova gara)

Missione 09 Programma 02 Livello V 2020109999

Cap. 569000 art. 41 "Manutenzione e sistemazione straordinaria di parchi giardini ed aree a verde attrezzato" Fondo pluriennale vincolato (avanzo applicato anno 2018)

Imp n. 388/2019 Sub Imp n. 52/2019

scadenza obbligazione giuridica: 31/12/2019

€ 5.637,10 (Servizio di aggiornamento alla progettazione esecutiva, Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione)

Missione 09 Programma 02 Livello V 2020109999

Cap. 569000 art. 41 "Manutenzione e sistemazione straordinaria di parchi giardini ed aree a verde attrezzato" Finanziato FPV con avanzo investimenti

Imp n. 370/2019

scadenza obbligazione giuridica: 31/12/2019

Beneficiario Ing. Gianpiero Marrone, viale Ungheria, 24/8 CAP 82020 Pesco Sannita (BN) C.F.: MRRGPR71S10G494E e P.I.: 01296150624

€ 2.128,32 (Riqualificazione Giardino M.L.King)

Missione 09 Programma 02 Livello V 2020109999

Cap. 569000 art. 41 "Manutenzione e sistemazione straordinaria di parchi giardini ed aree a verde attrezzato" Fondo pluriennale vincolato (avanzo applicato anno 2018)

Imp n. 388/2019 sub imp n. 139/2019

scadenza obbligazione giuridica: 31/12/2019

Beneficiario Publiacqua spa con sede legale in Firenze 50126 Via Villamagna 90/c C.F. e P.I. 05040110487

€ 122.189,15 (Riqualificazione Giardino M.L.King)

Missione 09 Programma 02 Livello V 2020109999

Cap. 569000 art. 41 "Manutenzione e sistemazione straordinaria di parchi giardini ed aree a verde attrezzato" Fondo pluriennale vincolato (avanzo applicato anno 2018)

Imp n. 388/2019 Sub Imp. n 96/2019

scadenza obbligazione giuridica: 31/12/2019

Beneficiario Ditta Amato Costruzioni Srl, con Sede Legale in San Vittore Del Lazio (FR), 03040 S.S.6 Casilina Km 150+1 0, C.F. e P.I. 02575500604

€ 23.599,27 (Riqualificazione Giardino M.L.King)

Missione 09 Programma 02 Livello V 2020109999

Cap. 569000 art. 41 "Manutenzione e sistemazione straordinaria di parchi giardini ed aree a verde attrezzato" Fondo pluriennale vincolato (avanzo applicato anno 2018)

Imp n. 388/2019 sub imp. 167/2019

scadenza obbligazione giuridica: 31/12/2019

Beneficiario Ditta Amato Costruzioni Srl, con Sede Legale in San Vittore Del Lazio (FR), 03040 S.S.6 Casilina Km 150+1 0, C.F. e P.I. 02575500604

€ 13.352,45 (Somme a disposizione)

Missione 09 Programma 02 Livello V 2020109999

Imp. 1056/2020 (ex Imp n. 388/2019)

Cap. 569000 art. 41 "Manutenzione e sistemazione straordinaria di parchi giardini ed aree a verde attrezzato" Fondo pluriennale vincolato (avanzo applicato anno 2018)

scadenza obbligazione giuridica: 31/12/2020

€ 348,44 (Riqualificazione Giardino M.L.King)

Missione 09 Programma 02 Livello V 2020109999

Cap. 569000 art. 41 "Manutenzione e sistemazione straordinaria di parchi giardini ed aree a verde attrezzato" Fondo pluriennale vincolato (avanzo applicato anno 2018)
Imp n. 1056/2020 Sub Imp. n. 119/2020 (ex Imp n. 388/2019 Sub Imp. n. 96/2019)

scadenza obbligazione giuridica: 31/12/2020

Beneficiario Ditta Amato Costruzioni Srl, con Sede Legale in San Vittore Del Lazio (FR), 03040 S.S.6 Casilina Km 150+1 0, C.F. e P.I. 02575500604

€ 2.563,82 (Incentivi)

Missione 09 Programma 02 Livello V 2020109999

Cap. 569000 art. 41 "Manutenzione e sistemazione straordinaria di parchi giardini ed aree a verde attrezzato" Fondo pluriennale vincolato (avanzo applicato anno 2018)

Imp n. 1056/2020 Sub Imp. n. 120/2020 (ex Imp n. 388/2019 Sub Imp. n. 97/2019)

scadenza obbligazione giuridica: 31/12/2020

€ 118,59 (Riqualficazione Giardino M.L.King)

Missione 09 Programma 02 Livello V 2020109999

Cap. 569000 art. 41 "Manutenzione e sistemazione straordinaria di parchi giardini ed aree a verde attrezzato" Fondo pluriennale vincolato (avanzo applicato anno 2018)

Imp n. 1056/2020 Sub Imp. n. 121/2020 (ex Imp n. 388/2019 sub imp. 167/2019)

scadenza obbligazione giuridica: 31/12/2020

Beneficiario Ditta Amato Costruzioni Srl, con Sede Legale in San Vittore Del Lazio (FR), 03040 S.S.6 Casilina Km 150+1 0, C.F. e P.I. 02575500604

Considerato:

- che con l'Impresa Amato Costruzioni Srl è stata stipulata scrittura privata in formato elettronico in data 05/07/2019;

- che i lavori in oggetto sono stati consegnati in data 09/09/2019, ai sensi dell'art. 23 del Capitolato Speciale di Appalto, definendo il tempo utile in giorni 60 naturali e consecutivi (salvo n. 1 giorni di festa nazionale) per l'esecuzione dei lavori e, quindi, con ultimazione di tali lavori per il giorno 08 del mese di novembre dell'Anno 2019;

- che con Atto n. 850 del 22/10/2019 è stato liquidato l'importo di € 2.926,94 all'Ing. Gianpiero Marrone per il servizio di aggiornamento alla progettazione esecutiva, Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di riqualficazione del giardino di Via M.L. King.;

- in data 31/10/2019 il D.L. ha disposto la sospensione dell'intervento ai sensi dell'art.107;

- in data 15/11/2019 il D.L. ha disposto la ripresa dell'intervento ai sensi dell'art.107 con nuovo termine contrattuale spostato al 23/11/2019;

- che con determinazione dirigenziale n. 310 del 25/11/2019 è stato prorogato il nuovo termine dei lavori per le opere in oggetto al giorno 23/12/2019;

- che con Atto di liquidazione n. 1053 del 11/12/2019 è stato liquidato il SAL n.1 per l'importo di € 43.319,53 oltre I.V.A. 22% e così per complessivi € 52.849,83;

- che con determinazione dirigenziale n. 366 del 30/12/2019 è stato prorogato il nuovo termine dei lavori per le opere in oggetto al giorno 31/12/2019;

- che Direttore dei Lavori è stato individuato il geom. Paolo Bellocci;

Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. 234 del 18/11/2018 è stato autorizzato il subappalto a favore dell'impresa G.A. srl con sede in Cassino (FR), via Cimarosa, n. 73/75 – CF/PI 03510920618;

Dato atto altresì che la liquidazione dell'importo dei lavori eseguiti in subappalto verrà effettuata esclusivamente all'impresa G.A. srl, per l'importo risultante dalla contabilità oggetto della presente;

Visto lo stato d'avanzamento n. 2 finale dei lavori in oggetto, eseguiti a tutto il 31/12/2019, redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Paolo Bellocchi dell'importo complessivo di € 70.998,04 al netto del ribasso d'asta del 22,17% costituito dai seguenti elaborati:

1. Libretto Misure SAL 2 Opere varie
2. Registro Contabilità SAL 2 finale Opere Varie
3. Stato Avanzamento Lavori SAL 2 finale Opere Varie
4. Libretto Misure SAL 2 finale Oneri Sicurezza
5. Registro Contabilità SAL 2 finale Oneri Sicurezza
6. Stato Avanzamento Lavori SAL 2 finale Oneri Sicurezza
7. Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione SAL 2 finale
8. Certificato di Pagamento SAL 2 Finale

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione SAL 2 finale dei lavori predetti, rilasciato in data 05/06/2020 dalla Direzione dei Lavori, dell'importo di € 70.998,04 al netto delle ritenute dello 0,5% pari ad € 0, oltre € 15.619,57 per I.V.A. 22% e così per complessivi € 86.617,60 relativi al SAL 2 finale depositato in atti nel fascicolo d'ufficio;

Considerato che i documenti contabili sono stati sottoscritti dall'Impresa Amato Costruzioni Srl senza riserve in data 05/06/2020;

Visti i Documenti Unici di Regolarità Contributiva dell'Impresa Amato Costruzioni Srl che risultano regolari;

Dato atto che il codice CIG assunto per l'appalto è 79117907A5

Dato atto che il codice CUP è G75H10000030004

DETERMINA

1. Di approvare lo Stato d'Avanzamento dei Lavori 2 finale di "Riqualificazione Giardino di Via M.L. King" redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Paolo Bellocchi sottoscritto dall'impresa senza riserve, dell'importo di € 70.998,04 al netto del ribasso d'asta del 22,17%, costituito dai seguenti elaborati, depositati in atti nel fascicolo d'ufficio:

1. Libretto Misure SAL 2 finale Opere varie
2. Registro Contabilità SAL 2 finale Opere Varie
3. Stato Avanzamento Lavori SAL 2 finale Opere Varie
4. Libretto Misure SAL 2 finale Oneri Sicurezza
5. Registro Contabilità SAL 2 finale Oneri Sicurezza
6. Stato Avanzamento Lavori SAL 2 finale Oneri Sicurezza
7. Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione SAL 2 finale
8. Certificato di Pagamento SAL 2 Finale

2. Di approvare conseguentemente il Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione SAL 2 finale degli interventi di cui sopra dell'importo di € 70.998,04, oltre € 15.619,57 per I.V.A. 22% e così per complessivi € 86.617,60 relativi allo Stato Avanzamento dei Lavori 2 finale depositato in atti nel fascicolo d'ufficio;
3. Di stabilire che con successivo atto sarà provveduto a liquidare l'importo del Certificato di Regolare Esecuzione SAL 2 finale pari a complessivi € 86.617,60 (Iva compresa) a favore dell'Impresa Amato Costruzioni Srl;
4. Di dare atto che Responsabile Unico del procedimento è l'Ing. Paolo Calastrini;

5. Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio on Line per la durata di quindici giorni.

IL DIRIGENTE

Ing. Paolo Calastrini

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,
del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate