

SETTORE 5 - SERVIZI TECNICI E LAVORI PUBBLICI
Servizio U.O. 5.1 Opere Pubbliche e Manutenzioni - Servizi Tecnici

DETERMINAZIONE N. 150 DEL 03/07/2023

OGGETTO: *Opere di manutenzione e sistemazione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione all'interno dell'area sportiva di San Giusto e nei giardini di Via della Pace Mondiale e sostituzione quadri elettrici di Pubblica Illuminazione - Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione.*

IL DIRIGENTE

Visto:

- il D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 smi Codice dei contratti pubblici;
- il D.L. 32 del 18/04/2019 "Sblocca-cantieri" convertito con modificazioni dalla L. 55 del 14/06/2019;
- il D.L. 76 del 16/07/2020 convertito dalla L. 120/2020;
- il D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016;
- il D. Lgs. 81/2008 smi Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il D.Lgs. 267/2000 smi Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- il D.Lgs. 218/2012 smi Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- l'art. 69 dello Statuto Comunale vigente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 138 del 18.03.2014, relativo alle competenze dirigenziali;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 07/02/2019;

Richiamate:

- Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 30/03/2023 ad oggetto: "Approvazione Programma Triennale Opere Pubbliche 2023/2025";
- Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 30/03/2023 ad oggetto: "Approvazione nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) – Periodo 2023/2024";
- Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 30/03/2023 ad oggetto: "Bilancio di Previsione 2023-2025. Approvazione";

- Delibera di Giunta Comunale n. 36 del 31/03/2023 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (art. 169 del D.Lgs. 267/2000) – parte finanziaria";
- Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 13/04/2023 ad oggetto: "PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) 2023-2025. Adozione";
- Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 30/03/2023 con la quale è stato approvato il Programma Triennale OO,PP, 2023-2025 ,successivamente variato con variazione n. 1 approvata dal Consiglio Comunale in data 13/06/2023 con deliberazione n. 45 ;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 13/06/2023 con la quale è stato approvato "Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000)"
- Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 13/06/2023 ad oggetto: "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2022 ai sensi dell'art.227 del D.Lgs. 267/2000";
- Delibera della Giunta Comunale n.93 del 15/06/2023 con la quale è stata approvato "Peg 2023/2025 Modifica assegnazioni ai Dirigenti;

Richiamata la disposizione del Sindaco atto n. 394 del 01/10/2020, con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali ed attribuite le relative competenze e funzioni tra cui quella al Dott. Ing. Paolo Calastrini di direzione del Settore 5 " Servizi Tecnici e Lavori Pubblici";

Vista la proposta di determina del Responsabile del Procedimento, ing. Gabriele Passeri titolare di Posizione Organizzativa Tecnica come individuato dal proprio dirigente, formulata in esito all'istruttoria dallo stesso condotta ai sensi dell'art.6 della Legge n. 241/1990, trasmessa al sottoscritto dirigente e di seguito trascritta;

Premesso che:

con propria determinazione dirigenziale n. 97 del 25/05/2022 è stato approvato il progetto esecutivo completo dal verbale di validazione sottoscritto in data 22/4/2022 dal Rup e dal Progettista, relativo ai lavori "Opere di manutenzione e sistemazione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione all'interno dell'area sportiva di San Giusto e nei giardini di Via della Pace Mondiale e sostituzione quadri elettrici di Pubblica Illuminazione " redatto dall'Ing. Roberto Giberti ed il relativo quadro economico per un importo complessivo di € 235.548,91;

con il citato atto è stata contestualmente approvata la determina a contrarre e indetta la procedura di gara aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016;

con determinazione dirigenziale del settore 5 Servizi Tecnici e Lavori Pubblici n. 152 del 04/08/2022, sono stati approvati i verbali di gara n.1 del 27/06/2022, n. 2 del 28/06/2022 e n. 3 del 05/07/2022 e conseguentemente sono stati aggiudicati i lavori in oggetto all'impresa Zumpano Impianti s.r.l. con sede legale in Cassano all'Jonio (CS) Via Perugia 14 C.F. P.IVA. 03539930788, che ha presentato l'offerta con il maggior ribasso tra quelle valide, pari al 23,898% sull'importo lavori a base di gara di € 166.977,87 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 3.690,35, e quindi per un importo di aggiudicazione pari a € 127.073,50 al netto degli oneri della sicurezza pari a € 3.690,35, e quindi per un importo contrattuale pari a € 130.763,85, oltre IVA al 22%;

con suddetto atto è stato approvato il quadro economico dei lavori come riportato di seguito:

Opere di manutenzione e sistemazione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione all'interno dell'area sportiva di San Giusto e nei giardini di Via della Pace Mondiale e sostituzione quadri elettrici di Pubblica Illuminazione			
Art.	Descrizione	Sub totali	Totali
A	LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA pari al 23,898%:		
A.1	LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA		
	OG3 Strade e relative opere complementari	€ 20.219,65	
	OG10 Impianti di pubblica illuminazione	€ 106.853,85	

A.2	COSTI DELLA SICUREZZA (CANTIERE, OPERE PROVVISORIALI, PONTEGGI)	€ 3.690,35	
	SOMMA LAVORI	€ 127.073,50	
A	SOMMANO PER LAVORI	€ 130.763,85	€ 130.763,85
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:		
	Ribasso d'asta iva inclusa	€ 48.683,33	
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -	
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ -	
B.3	Allacciamenti ai servizi pubblici	€ 2.000,00	
B.4	Imprevisti	€ 2.500,00	
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -	
B.6	Accantonamento di cui all'art.106 del d.Lgs.50/2016	€ -	
B.7.a	SPESE TECNICHE PROFESSIONISTI ESTERNI di cui agli articoli 24 e 113 del D.Lgs.50/2016 relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, compreso cassa previdenziale	€ 14.872,00	
B.7.b	FONDO PER FUNZIONI TECNICHE (Art.113 c. 3 del D.Lgs.50/2016) 80% del 2%:	€ 2.730,69	
B.7.c	FONDO PER L'INNOVAZIONE (Art.113 c. 4 del D.Lgs.50/2016) 20% del 2%:	€ 682,67	
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione	€ -	
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -	
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte	€ -	
B.11	Spese di accertamento di laboratorio e verifiche e collaudi	€ -	
B.12	Oneri per applicazione LRT 38/2007 art.23 c.2	€ -	
B.13	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:		
	Contributo Anac (se dovuto)	€ 225,00	
	I.V.A. SUI LAVORI PRINCIPALI 22%	€ 28.768,05	
	I.V.A. SULLE ALTRE VOCI 22% (eccetto B.7b-c)	€ 4.261,84	
	Arrotondamento	€ 61,48	
B	SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 104.785,06	€ 104.785,06
	TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 235.548,91

che con determinazione dirigenziale del settore 5 Servizi Tecnici e Lavori Pubblici n. 86 del 14/04/2023 è stato rimodulato il quadro economico dei lavori Luca con provvedimento dirigenziale n. 185 del 20/09/2022, dando atto che l'importo complessivo del quadro economico non subisce variazioni come qui di seguito riportato:

Opere di manutenzione e sistemazione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione all'interno dell'area sportiva di San Giusto e nei giardini di Via della Pace Mondiale e sostituzione quadri elettrici di Pubblica Illuminazione			
Art.	Descrizione	Sub totali	Totali
A	LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA pari al 23,898%:		
A.1	LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA		
	OG3 Strade e relative opere complementari	€ 20.219,65	

	OG10 Impianti di pubblica illuminazione	€ 106.853,85	
A.2	COSTI DELLA SICUREZZA (CANTIERE, OPERE PROVVISORIALI, PONTEGGI)	€ 3.690,35	
	SOMMA LAVORI	€ 127.073,50	
A	SOMMANO PER LAVORI	€ 130.763,85	€ 130.763,85
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:		
	Ribasso d'asta iva inclusa	€ 48.683,33	
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -	
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ -	
B.3	Allacciamenti ai servizi pubblici	€ 0,00	
B.4	Imprevisti	€ 1.949,71	
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -	
B.6	Accantonamento di cui all'art.106 del d.Lgs.50/2016	€ -	
B.7.a	SPESE TECNICHE PROFESSIONISTI ESTERNI di cui agli articoli 24 e 113 del D.Lgs.50/2016 relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, compreso cassa previdenziale	€ 17.472,68	
B.7.b	FONDO PER FUNZIONI TECNICHE (Art.113 c. 3 del D.Lgs.50/2016) 80% del 2%:	€ 2.730,69	
B.7.c	FONDO PER L'INNOVAZIONE (Art.113 c. 4 del D.Lgs.50/2016) 20% del 2%:	€ 682,67	
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione	€ -	
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -	
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte	€ -	
B.11	Spese di accertamento di laboratorio e verifiche e collaudi	€ -	
B.12	Oneri per applicazione LRT 38/2007 art.23 c.2	€ -	
B.13	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:		
	Contributo Anac (se dovuto)	€ 225,00	
	I.V.A. SUI LAVORI PRINCIPALI 22%	€ 28.768,05	
	I.V.A. SULLE ALTRE VOCI 22% (eccetto B.7b-c)	€ 4.272,93	
	Arrotondamento	€ 0,00	
B	SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 104.785,06	€ 104.785,06
	TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 235.548,91

La cui copertura finanziaria è garantita come segue:
anno 2021

€ 18.143,84 a titolo di spese tecniche incarico di progettazione definitiva esecutiva sul capitolo 587000/23 "Manutenzione e sistemazione straordinaria degli impianti della pubblica illuminazione" missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" Codice V livello: 2020109012 fin. con avanzo - imp. 1554/2021 Beneficiario Roberto Giberti P.I. 05093060480 e C.F. GBRRRT64B17E463B (scadenza dell'obbligazione giuridica 31/12/2021) - liquidato;

anno 2022

€ 225,00 per contributo ANAC sul capitolo 587000/23 "Manutenzione e sistemazione straor-

dinaria degli impianti della pubblica illuminazione” missione 10 programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” Codice V livello: 2020109012 mediante FPV (avanzo) - imp. 670/2022 sub 200/2022;

€ 863,35 a titolo di spese tecniche incarico coordinatore sicurezza sul capitolo 587000/23 “Manutenzione e sistemazione straordinaria degli impianti della pubblica illuminazione” missione 10 programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” Codice V livello: 2020109012 mediante FPV (avanzo) - imp.n. 670/2022 sub 308/2022 – Beneficiario ing. Luca Bari, con studio in via Andrea del Sarto nc 24 – 50135 Firenze – C.F. BRALCU64B10C608H - liquidato;

anno 2023

€ 2.309,48 a titolo di spese tecniche incarico coordinatore della sicurezza sul capitolo 587000/23 “Manutenzione e sistemazione straordinaria degli impianti della pubblica illuminazione” missione 10 programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” Codice V livello: 2020109012 mediante FPV (avanzo) - imp.n. 768/2023 sub 111/2023 (ex imp. 670/2022 sub 308/2022) Beneficiario ing. Luca Bari, con studio in via Andrea del Sarto nc 24 – 50135 Firenze – C.F. BRALCU64B10C608H (SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2023);

€ 3.413,36 a titolo di fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione (ex art. 113 D.Lgs 50/2016) sul capitolo 587000/23 “Manutenzione e sistemazione straordinaria degli impianti della pubblica illuminazione” missione 10 programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” Codice V livello: 2020109012 mediante FPV (avanzo) - imp.n. 768/2023 sub 181/2023 (ex imp.n. 670/2022)(SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2023);

€ 159.531,90 a titolo lavori e IVA sul capitolo 587000/23 “Manutenzione e sistemazione straordinaria degli impianti della pubblica illuminazione” missione 10 programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” Codice V livello: 2020109012 mediante FPV (avanzo) - imp.n.768/2023 sub110/2023 (ex imp. n. 670/2022 sub 225/2022)Beneficiario Zumpano Impianti s.r.l. con sede legale in Cassano all'Jonio (CS) con sede legale in Cassano all'Jonio (CS) Via Perugia,14 C.F. P.IVA. 03539930788(SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2023);

€ 51.061,98 a titolo di somme a disposizione sul capitolo 587000/23 “Manutenzione e sistemazione straordinaria degli impianti della pubblica illuminazione” missione 10 programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” Codice V livello: 2020109012 mediante FPV (avanzo) – imp. n.768/2023 (ex imp.n.670/2022)(SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2023);

- che in data 02/12/2022 è stato stipulato il Contratto di appalto, Rep. n. 130 del 02/12/2022;
- che in data 16/01/2023 sono stati consegnati i lavori come da Verbale Consegna lavori di pari data;
- che Direttore dei Lavori è stato individuato il P.I. Andrea Lari – Istruttore del Settore 5 - Servizi Tecnici e Lavori Pubblici;
- che con determinazione dirigenziale del Settore 5 - Servizi Tecnici e Lavori Pubblici, n. 86 del 14/04/2023 è stato approvato il SAL n.1 ed il relativo Certificato di pagamento n.1;

Dato atto che in data 29/05/2023 sono stati ultimati i lavori di che trattasi come da Certificato di Ultimazione dei Lavori di pari data, sottoscritto dalle parti senza alcuna riserva;

Rilevato che è stato redatto dal Direttore dei lavori P.I. Andrea Lari il SAL 2 e Finale in data 12/06/2023 per l'importo complessivo di € 130.589,45 di cui € 3.683,70 per oneri della sicurezza e risulta composto dai seguenti documenti contabili:

Stato Finale dei Lavori
Registro di Contabilità
Libretto delle Misure

- che i documenti contabili sono stati sottoscritti dall'impresa appaltatrice senza riserve;
- che dalle risultanze del Conto Finale, il credito residuo dell'impresa risulta il seguente:

Riepilogo Conto finale:

Lavori (lordi)	€ 166.769,27
Totale lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 27,70%	€ - 39.854,52
Lavori a misura (netti)	€ 126.914,75
Oneri della sicurezza	€ 3.683,70
TOTALE AL NETTO DEI LAVORI	€ 130.598,45

A DEDURRE acconti già corrisposti:

anticipazione	€ 0,00
certificato di pagamento n. 1 – 04/04/2023	€ - 97.080,84
SOMMANO	€ - 97.080,84

risulta un credito per l'Impresa di **€ 33.517,61**

oltre IVA al 22% e così per un importo complessivo di **€ 40.891,48** che trova copertura finanziaria sul capitolo 587000/23 "Manutenzione e sistemazione straordinaria degli impianti della pubblica illuminazione" missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" Codice V livello: 2020109012 mediante FPV (avanzo) - imp.n.768/2023 sub110/2023 (ex imp. n. 670/2022 sub 225/2022)(SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2023);

Rilevato che in data 14/06/2023 è stato redatto dal direttore dei lavori P.I. Andrea Lari il Certificato di Regolare Esecuzione e sottoscritto per accettazione senza riserve dall'Impresa appaltatrice attestante la corretta esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto e la liquidabilità degli importi dovuti a saldo che conferma nella sostanza le risultanze del Conto Finale;

Considerato che i documenti contabili sono stati sottoscritti dall'impresa Zumpano Impianti s.r.l. senza riserve;

Viste le seguenti polizze fidejussorie prestate dall'Impresa a garanzia degli obblighi contrattuali:

- cauzione definitiva per l'importo di € 18.174,00 mediante polizza fidejussoria n° 2022/50/2650108 rilasciata da REALE MUTUA ASSICURAZIONI emessa in data 30/09/2022;
- polizza di assicurazione n° 2022/06/2112423 rilasciata da REALE MUTUA ASSICURAZIONI emessa in data 30/09/2022 e con scadenza al 30/09/2023, alla cui Sezione A prevede l'assicurazione per danni alle nuove opere (partita 1) di € 130.763,85 e per danni alle opere preesistenti (partita 2) di € 120.506,33 e comprensiva di responsabilità civile terzi di € 500.000,00 alla Sezione B e relativa appendice di precisazione;

Considerato che con l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione si procederà al pagamento della rata di saldo, previa presentazione da parte dell'Impresa di polizza fidejussoria di importo pari a **€ 36.869,37** come espressamente dichiarato nel Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritto dalle parti;

Preso atto:

- ☐ che il CIG derivato per il presente appalto è il seguente: 9251472C33
- ☐ che il codice CUP per il presente appalto è il seguente: G74E21005190004
- ☐ che la regolarità contributiva del DURC dell'impresa Zumpano Impianti s.r.l. ha validità fino al 09/06/2023;

- ☐ che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Gabriele Passeri P.O. UO 5.1 ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90 e del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.;
- ☐ che il Gruppo della Direzione dei lavori è così individuato:
- ☐ Direttore dei Lavori, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i è il P.I. Andrea Lari, esperto in attività tecnico progettuali;
- ☐ Direttori operativi: P.I. Paolo Consigli, Specialista in attività tecniche e progettuali;
- ☐ Coordinatore per la sicurezza è l'ing. Luca Bari, professionista incaricato con atto n. 185 del 20/09/2022;

Preso atto che, in relazione alla proposta in oggetto, il RUP non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dell'art.6bis della Legge n. 241/1990;

Ritenuto che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal predetto responsabile del procedimento;

Riscontrata regolarità contributiva del DURC dell'impresa Zumpano Impianti s.r.l. validità fino al 07/10/2023;

Dato atto che non è stato necessario effettuare l'Avviso Ad Opponendum, in quanto trattasi di lavori eseguiti all'interno di strutture di proprietà dell'Ente;

Visto il D.Lgs 267/2000

Visto il DPR 5/10/2010 n. 207

Visto il D. Lgs. 163/2006

DETERMINA

1_Di approvare la Relazione sul SAL 2 Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori eseguiti a tutto il **29/05/2023** redatta dal Direttore dei lavori P.I. Andrea Lari in data 14/06/2023 per l'importo complessivo di € 33.517,61 e risulta composto dai seguenti documenti contabili:

- Stato Finale dei Lavori
- Registro di Contabilità
- Libretto delle Misure

2_Di dichiarare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione relativo all'appalto in oggetto, rilasciato dal direttore dei lavori P.I. Andrea Lari in data 14/06/2023 depositato in atti nel fascicolo d'ufficio;

3_Di dare atto, approvando, che l'importo complessivo dei lavori appaltati al CONSORZIO STABILE F2B, risulta di € 130.598,45 comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza, IVA esclusa;

4_Di dare atto che il credito complessivo per l'impresa come in premessa riportato, ammonta a € 33.517,61 oltre IVA al 22% e così per un importo complessivo di € 40.891,48 che trova copertura finanziaria sul capitolo 587000/23 "Manutenzione e sistemazione straordinaria degli impianti della pubblica illuminazione" missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" Codice V livello: 2020109012 mediante FPV (avanzo) - imp.n.768/2023

sub110/2023 (ex imp. n. 670/2022 sub 225/2022)(SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2023);

5_Di autorizzare lo svincolo delle seguenti polizze fideiussorie prestate dall'Impresa a garanzia degli obblighi contrattuali:

- cauzione definitiva per l'importo di € 18.174,00 mediante polizza fidejussoria n° 2022/50/2650108 rilasciata da REALE MUTUA ASSICURAZIONI emessa in data 30/09/2022;
- polizza di assicurazione n° 2022/06/2112423 rilasciata da REALE MUTUA ASSICURAZIONI emessa in data 30/09/2022 e con scadenza al 30/09/2023, alla cui Sezione A prevede l'assicurazione per danni alle nuove opere (partita 1) di € 130.763,85 e per danni alle opere preesistenti (partita 2) di € 120.506,33 e comprensiva di responsabilità civile terzi di € 500.000,00 alla Sezione B ;

6_Di dare atto che ai sensi dell'Art. 141 c. 3 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 229 del DPR 207/2010 il Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritto in data 14/06/2023 dal direttore dei Lavori e dall'impresa appaltatrice assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione, dando atto, inoltre, che decorsi i due anni il certificato si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine

7_Di dare atto che l'importo della polizza a garanzia della rata di saldo maggiorata degli interessi legali ai sensi dell'art. 124 del DPR 5/10/2010 n. 207 ammonta a € 36.869,37;

8_Di dare atto:

- che il CIG derivato per il presente appalto è il seguente: 9251472C33
- che il codice CUP per il presente appalto è il seguente: G74E21005190004
- che la regolarità contributiva del DURC dell'impresa Zumpano Impianti s.r.l. ha validità fino al 09/06/2023;
- che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Gabriele Passeri P.O. UO 5.1 ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90 e del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che il Gruppo della Direzione dei lavori è così individuato:

Direttore dei Lavori, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i è il P.I. Andrea Lari, esperto in attività tecnico progettuali;

Direttori operativi: P.I. Paolo Consigli, Specialista in attività tecniche e progettuali;

Coordinatore per la sicurezza è l'ing. Luca Bari, professionista incaricato con atto n. 185 del 20/09/2022;

9_Di dare atto che con successivo atto verranno dichiarate le economie risultanti dall'appalto;

10_Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio on-line per la durata di quindici giorni.

IL DIRIGENTE

Ing. Paolo Calastrini

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,
del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate