

SETTORE 5 - SERVIZI TECNICI E LAVORI PUBBLICI
Servizio U.O. 5.1 Opere Pubbliche e Manutenzioni - Servizi Tecnici

DETERMINAZIONE N. 210 DEL 06/09/2021

OGGETTO: *Adeguamento normativo e messa in sicurezza sala server Ced – Approvazione Conto Finale e Certificato di Regolare esecuzione*

IL DIRIGENTE

Visto:

- il D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 smi "Codice dei contratti pubblici";
- il D.L 32 del 18/04/2019 convertito con modificazioni dalla L. 55 del 14/06/2019;
- il D.P.R.207/2010 per le parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016;
- il D. Lgs. 81/2008 smi Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il D.Lgs. 267/2000 smi "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D.Lsg. 218/2012 smi "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- l'art. 69 dello Statuto Comunale vigente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 138 del 18.03.2014, relativo alle competenze dirigenziali;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 07/02/2019;
- l'art.3 della L.n.136/2010 così come modificato dalla L.n.217/20100, che prevede l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;
- la delibera di Giunta Comunale n.1 del 07/01/2021 ad oggetto: "PEG 2021. Indirizzi di gestione nella fase dell'esercizio provvisorio " (rif. PDGC-226-2020);
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 01/04/2021 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 (art. 151 del D.Lgs. 267/2000 art. 10 del D.Lgs. 118/2011) e Piano Triennale degli incarichi di collaborazione (art. 3 c. 55 L.26 dicembre 2007, n. 244)";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 06/04/2021 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 (art. 169 del D.Lgs. 267/2000) parte finanziaria";
- la disposizione del Sindaco atto n. 394 del 01/10/2020, con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali ed attribuite le relative competenze e funzioni tra cui quella al Dott. Ing. Paolo Calastrini di direzione del Settore 5 " Servizi Tecnici e Lavori Pubblici";

Premesso che:

- che con determinazione dirigenziale n.5 del 11/01/2021 del Dirigente del Settore 5 “Servizi Tecnici e Lavori Pubblici” è stato approvato l'affidamento dei lavori per l' "Adeguamento normativo e messa in sicurezza sala server CED all'ATI **RAVEGGI S.R.L.** (mandataria) con sede legale in Firenze, via Duca D'Aosta, 16 (C.F. E P.IVA 03391310483 **E PROGET IMPIANTI SRL** (mandante) con sede legale in Sesto Fiorentino (FI) via E. Tarantelli, 21/23 C.F. P.IVA. 05005090484 per un importo di € 186.197,60 al netto del ribasso, comprensivo di oneri della sicurezza, IVA inclusa e quindi per un importo complessivo di € 227.161,07 suddiviso come segue:
- - RAVEGGI S.R.L. 100% opere ricadenti in OG1 e pari ad € 37.328,66
- - PROGET IMPIANTI S.R.L. 100% opere ricadenti in OG11 e pari ad € 189.778,41;
- che con suddetto atto è stato approvato il presente quadro economico:

PALAZZO COMUNALE: “Adeguamento normativo e messa in sicurezza della sala server CED”			
Art.	Descrizione	Sub totali	Totali
A	LAVORI a seguito del ribasso del 15,19%:		
A.1	LAVORI A MISURA		
	OG1	€ 29.778,75	
	OG11	€ 151.177,17	
A.2	ONERI SICUREZZA (cantiere, opere provvisionali)	€ 5.241,68	
	SOMMANO PER LAVORI	€ 186.197,60	€ 186.197,60
	dei quali:		
A1	somme soggette a ribasso d'asta	€ 180.955,92	
A2	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 5.241,68	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:		
	Ribasso d'asta (compreso IVA)	€ 39.540,60	
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	6.000,00 €	
B.3	Rilievi, accertamenti e indagini	0,00 €	
B.4	Allacciamenti ai servizi pubblici	0,00 €	
B.5	Imprevisti	13.845,53 €	
B.6	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00 €	
B.7	Accantonamento di cui all'art.106 del d.Lgs.50/2016	0,00 €	
B.8.a	SPESE TECNICHE PROFESSIONISTI ESTERNI di cui agli articoli 24 e 113 del D.Lgs.50/2016 relative alla progettazione definitiva, esecutiva ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, comprese spese per cassa professionale e per oneri previdenziali ed IVA 22% se dovuta	19.489,61 €	
B.8.b	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (Art.113 del D.Lgs.50/2016): FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE (stimato pari al 2%)	€ 4.372,16	
B.9	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione	0,00 €	
B.10	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00 €	

B.11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte		
B.12	Spese di accertamento di laboratorio, verifiche e collaudi	0,00 €	
B.13	Oneri per applicazione LRT 38/2007 art.23 c.2	0,00 €	
B.14	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:		
	Somme a disposizione	225,00 €	
	I.V.A. SUI LAVORI PRINCIPALI 22%	€ 40.963,47	
	I.V.A. SULLE ALTRE VOCI 22% (Eccetto B.8a/b e ribasso)	€ 4.366,02	
	Arrotondamento	€ 0,00	
B	SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 128.802,40	€ 128.802,40
	TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 315.000,00

- Che la copertura finanziaria è assicurata come segue:
- *annualità 2020*
- - € 10.719,29 per incarico professionale sul capitolo 481600/23 “Ristrutturazione Palazzo Comunale” (FPV - alienazioni) Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali” codice di V livello 2020109019 in favore di Pace & Partners srl C.F. 05827051219 Mandataria (Imp. 464/2020 sub n. 36/2020)(scadenza obbligazione giuridica 31/12/2020);
- - € 8.770,32 per incarico professionale sul capitolo 481600/23 “Ristrutturazione Palazzo Comunale” (FPV - alienazioni) Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali” codice di V livello 2020109019 in favore di Studio Progettazioni d’Ingegneria SPI srl (mandante) C.F. 04873791216 (Imp. 464/2020 sub n. 65/2020)(scadenza obbligazione giuridica 31/12/2020);
- *annualità 2021*
- € 37.382,66 per lavori e iva sul capitolo 481600/23 “Ristrutturazione Palazzo Comunale” (FPV – alienazioni 2019) Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali” codice di V livello 2020109019 in favore di RAVEGGI S.R.L. mandataria dell’ATI RAVEGGI S.R.L. (mandataria) (C.F. P.IVA 03391310483) e PROGET IMPIANTI SRL (mandante) C.F. P.IVA. 05005090484 (Imp. 440/2021 sub 70/2021 ex pren.imp.465/2020) (scadenza obbligazione giuridica 31/12/2021);
- € 189.778,41 per lavori e iva sul capitolo 481600/23 “Ristrutturazione Palazzo Comunale” (FPV – alienazioni 2019) Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali” codice di V livello 2020109019 in favore di PROGET IMPIANTI SRL mandante dell’ATI RAVEGGI S.R.L. (mandataria) (C.F. P.IVA 03391310483) e PROGET IMPIANTI SRL (mandante) C.F. P.IVA. 05005090484 (Imp. 440/2021 sub 71/2021 ex pren.imp.465/2020) (scadenza obbligazione giuridica 31/12/2021);
- € 4.372,16 a titolo di incentivo sul capitolo 481600/23 “Ristrutturazione Palazzo Comunale” (FPV – alienazioni 2019) Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali” codice di V livello 2020109019(Imp. 440/2021 sub 72/2021 ex pren.imp.465/2020) (scadenza obbligazione giuridica 31/12/2021);
- € 43.381,98 per imprevisti ed altre spese sul capitolo 481600/23 “Ristrutturazione Palazzo Comunale” (FPV – alienazioni 2019) Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di

gestione" Programma 05 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali" codice di V livello 2020109019 (Imp. 440/2021 sub 73/2021 ex pren.imp.465/2020) (scadenza obbligazione giuridica 31/12/2021);

- € 15.595,18 somme a disposizione sul capitolo 481600/23 "Ristrutturazione Palazzo Comunale" (FPV - alienazioni 2019) Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 05 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali" codice di V livello 2020109019 (Pren.Imp. 441/2020)(scadenza obbligazione giuridica 31/12/2021);
- che in data 24/03/2021 è stata sottoscritta la scrittura privata n. 77 con l'ATI **RAVEGGI S.R.L.** (mandataria) e **PROGET IMPIANTI SRL** (mandante);
- che in data 26/01/2021 sono stati consegnati i lavori come da verbale di pari data firmato senza riserve;
- che per l'esecuzione dei lavori sono stati accordati 150 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna e quindi entro il 25/06/2021;

Dato atto:

- che i lavori sono stati ultimati in data 25/06/2021 come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori dello stesso giorno nel quale la Direzione dei lavori accerta e certifica l'ultimazione degli stessi e assegna il termine di ulteriori 60 gg naturali e consecutivi per il completamento di lavorazioni di piccola entità e pertanto in tempo utile;
- che in data 11/08/2021 è stato emesso il Conto Finale dalla Direzione dei Lavori dell'importo complessivo netto di € 186.197,60 oltre iva e Certificato di Regolare Esecuzione;
- che l'ATI RAVEGGI S.R.L. (mandataria) e PROGET IMPIANTI SRL (mandante) in data 11/08/2021 ha firmato senza riserva il Certificato di regolare esecuzione dei Lavori;

Considerato che, pertanto, dalle risultanze del Conto Finale ammontante a € 186.197,60 al netto del ribasso del 15,19%, di cui € 5.241,68 costi della sicurezza, il credito residuo dell'impresa risulta il seguente:

Per lavori al netto del ribasso d'asta del 15,19%	€ 180.955,92
Oneri della sicurezza	€ 5.241,68
TOTALE NETTO DEI LAVORI	€ 186.197,60
Acconti corrisposti e Anticipazione	- € 0,00
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA	€ 186.197,60

CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA:

1. SPESE AUTORIZZATE PER LAVORI	€ 186.197,60
2. Importo netto dei lavori eseguiti (come da Conto Finale)	€ 186.197,60
MINORE SPESA (confronto 1-2)	€ 0,00

Dato atto che:

- il credito residuo dell'Impresa in nette € **186.197,60** sarà corrisposto all'ATI RAVEGGI S.R.L. (mandataria) e PROGET IMPIANTI SRL (mandante) in misura del 90% (€ **167.577,84**) e del 10% (€ **18.619,76**) con polizza fidejussoria a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi dell'importo di € 18.623,48;
- il pagamento della rata di saldo succitata, avverrà previa presentazione da parte dell'impresa di polizza fideiussoria per l'importo sopraindicato, maggiorata degli interessi legali ai sensi dell'art. 103 comma 6 D.Lgs. 50/16;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 11/08/2021 e sottoscritto dalle parti senza riserva alcuna che conferma le risultanze del Conto Finale;

Vista le seguenti polizze fideiussorie prestate dall'appaltatore a garanzia degli obblighi contrattuali:

- cauzione definitiva di € 14.142,00 mediante Appendice n. 2 alla polizza n. 1615.00.27.2799798051, rilasciata da Sace BT SpA – Agenzia Gisabele Srl;
- polizza di assicurazione n. 1689318 – Appendice - rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A. - Agenzia Gisabele di Scandicci – in data 02/02/2021 e con scadenza il 31/08/2021 alla cui Sezione A – Danni materiali diretti - prevede alla Partita 1 – Opere, il massimale di € 1.956.056,75; alla Partita 2 – Opere preesistenti, il massimale di € 1.956.056,75; e alla cui Sezione B – Danni da Responsabilità civile verso terzi – Massimale R.C.T. prevede il massimale di € 500.000,00;

Rilevato che per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare proprietà private, né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati prodotti danni di sorta alle medesime, e che pertanto è stata omessa la pubblicazione dell'Avviso ad Opponendum prescritto dall'art.218 del DPR 207/2010;

Preso atto che il presente provvedimento non è soggetto al parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del provvedimento;

Visti i certificati di regolarità contributiva dell'ATI appaltatrice emessi con esito positivo e depositati in atti nel fascicolo d'ufficio, valido per RAVEGGI S.R.L. fino al 28/10/2021 e valido per PROGET IMPIANTI SRL fino al 14/10/2021;

Dato atto che:

- il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi art. 37 del D. Lgs. 33/2013;
- ufficio della direzione dei lavori per le opere di "Adeguamento normativo e messa in sicurezza sala server ced" è così composto:
 - Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori l'Ing. Gabriele Passeri, Specialista in attività Tecniche e Progettuali;
 - Direttore operativo opere edili l'Arch. Sabrina Merlo, Esperto in attività Tecniche e Progettuali;
 - Direttore operativo impianti il P.I. Paolo Consigli, Specialista in attività Tecniche e Progettuali, e il P.I. Andrea Lari Esperto in attività Tecniche e Progettuali;

- Responsabile del Procedimento è l'Ing. Paolo Calastrini Dirigente del Settore 5 – Servizi Tecnici e lavori Pubblici ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90 e del D. Lgs. 50/2016;
-
- il sottoscritto, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 42, D.Lgs. 50/2016, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell'art. 5 del Codice di comportamento del Comune di Scandicci approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 32/2014, né ha comunicato di essere in situazione di conflitto di interesse alcuno del personale intervenuto nello svolgimento della presente procedura di affidamento;
-

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa esposte che si intendono integralmente richiamate

1) Di approvare lo Stato finale, il Conto Finale e il Certificato di regolare esecuzione dei lavori costituiti dai seguenti elaborati, redatti dal D.L. e firmati dall'appaltatore senza riserve, allegati al presente atto:

- Stato Finale
- Registro Contabilità
- Sommario Registro di Contabilità
- Libretto delle Misure
- Relazione per conto finale
- Certificato di regolare esecuzione

2) Di dare atto che:

- il credito residuo dell'appaltatore ATI RAVEGGI S.R.L. (mandataria) e PROGET IMPIANTI SRL (mandante) dei lavori di "Adeguamento normativo e messa in sicurezza sala server Ced" a tutto il 11/08/2021 è determinato nel Conto finale dei lavori ammonta a € 180.955,92 oltre oneri della sicurezza per € 5.241,68 ovvero complessivi € 186.197,60 oltre iva, al netto del ribasso d'asta del 15,19% ;

3) Di dichiarare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione relativo all'appalto in oggetto che conferma nella sostanza le risultanze del Conto Finale, rilasciato dal Direttore dei lavori in data 15/01/2021, sottoscritto senza riserve ed attestante la corretta esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto e la liquidabilità degli importi dovuti, depositato in atti nel fascicolo d'ufficio sottoscritto per accettazione e senza riserve all'ATI RAVEGGI S.R.L. (mandataria) e PROGET IMPIANTI SRL (mandante);

4) Di dare atto:

- che l'importo per la polizza a garanzia della rata di saldo ammonta a € **18.619,76** maggiorata degli interessi legali ai sensi dell'art.103 co.6 D. Lgs. 50/2016 ammonta a €

18.623,48;

- che al momento del deposito della polizza fideiussoria bancaria o assicurativa relativa alla rata di saldo, sarà provveduto alla liquidazione del 10% previsto ovvero € **18.619,76** oltre IVA 22% ovvero € 22.716,11;

5) Di autorizzare lo svincolo delle seguenti polizze fideiussorie prestate dall'appaltatore a garanzia degli obblighi contrattuali:

- cauzione definitiva di € 14.142,00 mediante Appendice n. 2 alla polizza n. 1615.00.27.2799798051, rilasciata da Sace BT SpA – Agenzia Gisabele Srl;

- polizza di assicurazione n. 1689318 – Appendice - rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A. - Agenzia Gisabele di Scandicci – in data 02/02/2021 e con scadenza il 31/08/2021 alla cui Sezione A – Danni materiali diretti - prevede alla Partita 1 – Opere, il massimale di € 1.956.056,75; alla Partita 2 – Opere preesistenti, il massimale di € 1.956.056,75; e alla cui Sezione B – Danni da Responsabilità civile verso terzi – Massimale R.C.T. prevede il massimale di € 500.000,00;

6) Di dare atto altresì:

- che ai sensi dell'Art. 102 c. 3 del D. Lgs. 50/2016 il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 25/06/2021 dal direttore dei Lavori e sottoscritto per accettazione e senza riserve dall'Impresa Società Italiana Costruzioni Strade s.r.l. assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data del protocollo di accettazione, dando atto, inoltre, che decorsi i due anni il certificato si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine;

- che codice CIG è 8178887710 e codice CUP è G75H18000330004;

7) Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio on-line per la durata di quindici giorni.

8) Di dare atto che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013;

IL DIRIGENTE

Ing. Paolo Calastrini

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,
del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate