

SETTORE OPERE PUBBLICHE E AMBIENTE
Servizio Manutenzione e LL.PP.

DETERMINAZIONE N. 253 DEL 30/11/2018

OGGETTO: *Scuola primaria G.Marconi Interventi di riqualificazione antincendio. Concessione ulteriore proroga lavori per montaggio infissi*

IL DIRIGENTE

Visto:

- il D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 smi "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R.207/2010 per le parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016;
- il D. Lgs. 81/2008 smi Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il D.Lgs. 267/2000 smi "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D.Lsg. 218/2012 smi "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- l'art. 69 dello Statuto Comunale vigente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 138 del 18.03.2014, relativo alle competenze dirigenziali;
- il Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 138 del 17/12/2009;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 15/03/2018 ad oggetto "Bilancio di previsione 2018/2020 e Piano degli incarichi 2018 successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 13/06/2018" Bilancio di previsione 2018-2020. Variazione di bilancio" e n. 88 del 26/07/2018;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 20/03/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il PEG per il 2018/2020, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano della Performance e Obiettivi strategici dei Dirigenti anno 2018 successivamente modificata con deliberazioni della Giunta Comunale n.57 del 17/4/2018, n. 97 del 14/06/2018 n. 127 del 27/7/2018;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 15/03/2018 di approvazione del "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 15/03/2018 di approvazione programma triennale OO.PP. 2018/2020 successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 13/06/2018 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 26/07/2018;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 15/03/2018 di approvazione programma annuale dei contratti di forniture e di servizi per l'anno 2018;
- **Richiamata** la disposizione del Sindaco atto n. 226 del 11/07/2016, con la quale è stato conferito all'Ing. Paolo Calastrini l'incarico di direzione del Settore "Opere pubbliche e Ambiente";

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale n. 338 del 18/12/2017 l'appalto dei lavori di cui all'oggetto è stato affidato alla ditta CLP Costruzioni Srl con sede legale in Pomigliano D'Arco (NA) Via V.Emanuele, 41 C.F. e P.Iva: 06025851210, che ha offerto un ribasso del 26,777% sull'importo posto a base di gara pari a € 60.656,85 oltre € 3.386,12 a titolo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo contrattuale di € 44.414,77 oltre € 3.386,00 a titolo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA del 22% e così per complessivi € 58.316,94;
- che in data 23/03/2018, rep. 14 in pari data, è stato stipulato il contratto di appalto dei lavori in oggetto con l'aggiudicataria **CLP Costruzioni Srl con sede legale in Pomigliano D'Arco (NA) Via V.Emanuele, 41 C.F. e P.Iva: 06025851210**, per l'importo contrattuale di € 44.414,77 oltre € 3.386,00 a titolo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA del 22% e così per complessivi € 58.316,94;
- che in data 16/07/2018 si è proceduto alla consegna dei lavori il cui termine è previsto per il 01/09/2018;
- che con nota presentata all'Amministrazione Comunale via Pec, ns prot 37656 del 23.07.2018 l'impresa **CLP Costruzioni Srl** ha richiesto l'anticipazione dell'importo contrattuale pari al 20% e presentata la relativa polizza fideiussoria a garanzia dell'anticipazione contrattuale ha ottenuto quanto richiesto ovvero € 11.663,42 I.V.A. Compresa mediante determinazione dirigenziale del Settore OO.PP. Ambiente n. 143 del 24/07/2018
- che con determinazione dirigenziale n. 159 del 16/08/2018 è stato approvato il SAL n.1 dei lavori in oggetto, eseguiti a tutto il 10/08/2018, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Carlo Spagna, dell'importo complessivo netto di € 35.628,13 ed il certificato di pagamento n° 1 dei lavori predetti, dell'importo di € 28.324,00 oltre IVA 22% e così per complessivi € 34.555,28, rilasciato in data 10/08/2018 dalla Direzione dei Lavori dal quale si evince il recupero dell'anticipazione corrisposta e delle ritenute

- per infortuni;
- che l'impresa CLP Costruzioni srl con propria nota del 09/08/2018 trasmessa via PEC ed assunta al prot. n. 41065 del 11/08/2018 ha chiesto una proroga del termine contrattuale dei lavori fino al 30/10/2018 per le motivazioni riportate nella citata nota al cui contenuto integralmente si rinvia e riassunte come segue “ *impossibilità di reperimento del materiale causa chiusura per ferie estive degli stabilimenti di produzione dei serramenti e dei sistemi antifuoco*”;
 - che con la medesima determinazione dirigenziale n. 159 del 16/08/2018 è stata concessa la proroga del termine contrattuale dei lavori richiesta fino al 30/10/2018;

Preso atto:

- che in data 30/10/2018 è pervenuta ulteriore richiesta di proroga dei lavori a questo ente mediante protocollo pec n.55733;
- che la succitata richiesta è motivata dalla mancata disponibilità degli infissi che risultano in fase di ultimazione e pertanto che il loro montaggio è previsto nei primi giorni del mese di dicembre;

Vista

- la nota positiva emessa dal Direttore dei Lavori Ing. Carlo Spagna, allegata al presente provvedimento e conservata agli atti nel fascicolo d'ufficio, che valuta le lavorazioni da effettuare sulle scale interne del plesso scolastico, nelle aule e nella palestra con interventi ulteriori di verniciatura di finitura e la possibilità di intervenire in concomitanza con il periodo di chiusura della scuola per le vacanze natalizie

Ritenuto di accogliere favorevolmente le motivazioni addotte per la richiesta di proroga fissando quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il 31/12/2018;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa esposte che si intendono integralmente richiamate

1. Di concedere all'impresa CLP Costruzioni s.r.l. una proroga del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori dal 30/10/2018 al 31/12/2018;
2. Di dare atto
 - che il Responsabile Unico del procedimento è l'Ing. Paolo Calastrini
 - che il codice CUP è: **G74H17000870004** mentre il CIG è **72288625A2** ;
3. Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio online per la durata di quindici giorni.

IL DIRIGENTE

Ing. Paolo Calastrini

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,
del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate