

Comune di SCANDICCI
Città metropolitana di Firenze

pag. 1

SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Adeguamento alle norme di sicurezza, antincendio ed efficientamento energetico del plesso scolastico Donatello Gabbrielli

COMMITTENTE: Comune di Scandicci

IMPRESA: Fedra Costruzioni di Drago geom. Francesco

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 2

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. sabrina Merlo



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	LAVORIA CORPO (Progetto euro 188'607,67 - 100%)					
1 001.001.001	OG1 - strutture - scavi rinterri movimenti terra	1 1	1 3	99,990 0,010 100,000		880,71 0,09 880,80 (0,467%)
	al S.A.L. n. 1 aliquota	2	19	-100,000		-880,80
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquota			0,000	880,80 (0,467%)	0,00 (0,000%)
2 001.001.002	OG1 - strutture - calcestruzzo casseri armature solai	1 1	2 5	65,960 65,960 100,000		3'835,42 3'835,42 (2,034%)
	al S.A.L. n. 1 aliquota	2	21	-65,960		-3'835,42
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquota			0,000	5'814,77 (3,083%)	0,00 (0,000%)
3 001.001.004	OG1 - strutture - demolizioni rimozioni	1 1	4 5	99,950 0,050 100,000		510,87 0,26 511,13 (0,271%)
	al S.A.L. n. 1 aliquota	2	23	-100,000		-511,13
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquota			0,000	511,13 (0,271%)	0,00 (0,000%)
4 001.001.010	OG1 - strutture - intonaci rivestimenti esterni tinteggiate	1 1	6 5	70,000 70,000 100,000		22'341,33 22'341,33 (11,845%)
	al S.A.L. n. 1 aliquota	2	25	-70,000		-22'341,33
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquota			0,000	31'916,19 (16,922%)	0,00 (0,000%)
5 001.002.004	OG1 - finiture - demolizioni rimozioni	1 1	7 5	67,830 67,830 100,000		32'571,63 32'571,63 (17,270%)
	al S.A.L. n. 1 aliquota	2	27	-67,830		-32'571,63
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquota			0,000	48'019,51 (25,460%)	0,00 (0,000%)
6 001.002.007	OG1 - finiture - cartongessi	1 1	8 5	70,000 70,000 100,000		2'022,63 2'022,63 (1,072%)
	al S.A.L. n. 1 aliquota	2	29	-70,000		-2'022,63
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquota			0,000	2'889,47 (1,532%)	0,00 (0,000%)
7 001.002.010	OG1 - finiture - intonaci rivestimenti esterni tinteggiate	1 1	9 5	59,320 59,320 100,000		4'998,89 4'998,89 (2,650%)
	al S.A.L. n. 1 aliquota	2	31	-59,320		-4'998,89
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquota			0,000	8'426,99 (4,468%)	0,00 (0,000%)
8 001.002.011	OG1 - finiture - tinteggiate interne	1 1	10 5	70,000 70,000 100,000		2'404,19 2'404,19 (1,275%)
	al S.A.L. n. 1 aliquota					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
9 001.002.015	OG1 - finiture - opere esterne	2	33	-70,000		-2'404,19
				0,000	3'434,55 (1,821%)	0,00 (0,000%)
		1	11	50,390 50,390		251,85 251,85 (0,134%)
		2	35	-50,390		-251,85
10 001.005.016	OG1 - impianti meccanici - impianto idrico antincendio			0,000	499,81 (0,265%)	0,00 (0,000%)
		1	13	41,500 41,500		1'214,78 1'214,78 (0,644%)
		2	39	-41,500		-1'214,78
				0,000	2'927,19 (1,552%)	0,00 (0,000%)
11 002.006.017	OS30 - impianti elettrici - impianto illuminazione	1	12	41,500 41,500		3'015,05 3'015,05 (1,599%)
		2	37	-41,500		-3'015,05
				0,000	7'265,17 (3,852%)	0,00 (0,000%)
		1	14	41,500 41,500		3'311,70 3'311,70 (1,756%)
12 002.006.019	OS30 - impianti elettrici - impianto antintrusione	2	41	-41,500		-3'311,70
				0,000	7'979,99 (4,231%)	0,00 (0,000%)
		1	15	41,500 41,500		2'899,20 2'899,20 (1,537%)
		2	43	-41,500		-2'899,20
13 002.006.020	OS30 - impianti elettrici - allarme antincendio			0,000	6'986,03 (3,704%)	0,00 (0,000%)
		1	16	41,500 41,500		1'729,03 1'729,03 (0,917%)
		2	45	-41,500		-1'729,03
				0,000	4'166,34 (2,209%)	0,00 (0,000%)
14 002.006.022	OS30 - impianti elettrici - Impianto comunicazione bidirezionale	1	17	41,500 41,500		9'703,40 9'703,40 (5,145%)
		2	47	-41,500		-9'703,40
				0,000	23'381,69 (12,397%)	0,00 (0,000%)
						0,00 (0,000%)
15 002.006.023	OS30 - impianti elettrici - Assistenze ai lavori di antisfondamento dei solai					
		1	17	41,500 41,500		9'703,40 9'703,40 (5,145%)
		2	47	-41,500		-9'703,40
				0,000	23'381,69 (12,397%)	0,00 (0,000%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota					0,00 (0,000%)

COMMITTENTE: Comune di Scandicci

SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA' N. 2

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 216'145,06 - 100%)						
16 V1.001.001.0 01	OG1 - strutture - scavi rinterri movimenti terra	al S.A.L. n. 1 aliquota		0,000		0,00 (0,000%)
		2	20	100,120		880,77
		2	67	-0,120		-1,06
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquota			100,000	879,71 (0,407%)	879,71 (0,407%)
17 V1.001.001.0 02	OG1 - strutture - calcestruzzo casseri armature solai	al S.A.L. n. 1 aliquota		0,000		0,00 (0,000%)
		2	22	65,970		3'835,69
		2	49	34,040		1'979,19
		2	68	-0,010		-0,58
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquota			100,000	5'814,30 (2,690%)	5'814,30 (2,690%)
18 V1.001.001.0 03	OG1 - strutture - carpenterie metalliche	al S.A.L. n. 1 aliquota		0,000		0,00 (0,000%)
		2	50	80,000		10'651,63
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquota			80,000	13'314,54 (6,160%)	10'651,63 (4,928%)
19 V1.001.001.0 04	OG1 - strutture - demolizioni rimozioni	al S.A.L. n. 1 aliquota		0,000		0,00 (0,000%)
		2	24	100,200		511,12
		2	69	-0,200		-1,02
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquota			100,000	510,10 (0,236%)	510,10 (0,236%)
20 V1.001.001.0 05	OG1 - strutture - murature tramezzi	al S.A.L. n. 1 aliquota		0,000		0,00 (0,000%)
		2	51	100,000		663,57
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquota			100,000	663,57 (0,307%)	663,57 (0,307%)
21 V1.001.001.0 10	OG1 - strutture - intonaci rivestimenti esterni tinteggiature	al S.A.L. n. 1 aliquota		0,000		0,00 (0,000%)
		2	26	60,850		22'342,03
		2	52	30,460		11'183,86
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquota			91,310	36'716,56 (16,987%)	33'525,89 (15,511%)
22 V1.001.002.0 03	OG1 - finiture - carpenterie metalliche	al S.A.L. n. 1 aliquota		0,000		0,00 (0,000%)
		2	53	100,000		568,46
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquota			100,000	568,46 (0,263%)	568,46 (0,263%)
23 V1.001.002.0 04	OG1 - finiture - demolizioni rimozioni	al S.A.L. n. 1 aliquota		0,000		0,00 (0,000%)
		2	28	67,830		32'571,15
		2	54	32,170		15'447,64
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquota			100,000	48'018,79 (22,216%)	48'018,79 (22,216%)

COMMITTENTE: Comune di Scandicci

SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA' N. 2

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
24 V1.001.002.0 07	OG1 - finiture - cartongessi					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,000		0,00 (0,000%)
		2	30	70,040		2'022,55
		2	55	30,000		866,31
		2	70	-0,040		-1,16
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquote			100,000	2'887,70 (1,336%)	2'887,70 (1,336%)
25 V1.001.002.0 08	OG1 - finiture - pavimenti rivestimenti					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,000		0,00 (0,000%)
		2	56	80,000		3'755,74
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquote			80,000	4'694,67 (2,172%)	3'755,74 (1,738%)
26 V1.001.002.0 10	OG1 - finiture - intonaci rivestimenti esterni tinteggiature					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,000		0,00 (0,000%)
		2	32	59,320		4'999,19
		2	57	40,670		3'427,46
		2	71	0,010		0,84
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquote			100,000	8'427,50 (3,899%)	8'427,49 (3,899%)
27 V1.001.002.0 11	OG1 - finiture - tinteggiature interne					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,000		0,00 (0,000%)
		2	34	9,470		2'403,26
		2	58	86,470		21'944,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquote			95,940	25'377,59 (11,741%)	24'347,26 (11,264%)
28 V1.001.002.0 15	OG1 - finiture - opere esterne					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,000		0,00 (0,000%)
		2	36	50,440		251,85
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquote			50,440	499,30 (0,231%)	251,85 (0,117%)
29 V1.001.003.0 04	OG1 - infissi - demolizioni rimozioni					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,000		0,00 (0,000%)
		2	72	100,000		268,02
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquote			100,000	268,02 (0,124%)	268,02 (0,124%)
30 V1.001.005.0 16	OG1 - impianti meccanici - impianto idrico antincendio					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,000		0,00 (0,000%)
		2	40	41,510		1'214,83
		2	59	48,500		1'419,40
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquote			90,010	2'926,60 (1,354%)	2'634,23 (1,219%)
31 V1.002.006.0 17	OS30 - impianti elettrici - impianto illuminazione					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,000		0,00 (0,000%)
		2	38	41,500		3'014,83
		2	60	48,500		3'523,35
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquote			90,000	7'264,64 (3,361%)	6'538,18 (3,025%)
32	OS30 - impianti elettrici - impianto antintrusione					

COMMITTENTE: Comune di Scandicci

SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA' N. 2

