

**SETTORE 5 - SERVIZI TECNICI E LAVORI
PUBBLICI**
**Servizio U.O. 5.1 Opere Pubbliche e Manu-
tenzioni - Servizi Tecnici**

DETERMINAZIONE N. 314 DEL 28/11/2019

OGGETTO: *Sistemazione di via di Castelpulci 2° stralcio – CIG 77413503834
– Approvazione Conto Finale - Ammissibilità del Certificato di
Regolare Esecuzione. Accertamento economie di spesa.*

IL DIRIGENTE

Visto:

- il D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 smi “Codice dei contratti pubblici”;
- il D.P.R.207/2010 per le parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016;
- il D. Lgs. 81/2008 smi Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il D.Lgs. 267/2000 smi “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- il D.Lsg. 218/2012 smi “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- l’art. 69 dello Statuto Comunale vigente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 138 del 18.03.2014, relativo alle competenze dirigenziali;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 07/02/2019;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 21/03/2019 ad oggetto “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e Piano triennale degli incarichi di collaborazione 2019-2021”;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 21/03/2019, ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 21/03/2019 di approvazione del “Do-

cumento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 21/03/2019 di approvazione programma triennale OO.PP. 2019/2021;
- le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 35 del 10/04/2019, 58 del 11/07/2019 e 62 del 30/07/2019 con le quali è stato variato il Programma Triennale OO.PP. 2019/2021;
- l'atto sindacale n. 314 del 31/12/2018 con il quale sono state conferite le funzioni dirigenziali all'Ing. Paolo Calastrini, firmatario del presente atto;

Ricordato che:

- che con determinazione dirigenziale n. 37 del 13/03/2018 sono stati aggiudicati i lavori di cui trattasi all'impresa P.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL con sede legale in Minturno (LT) 04026, via Appia 1096 - P.IVA e C.F. 02285170599, per un importo contrattuale pari a € 341.253,35 al netto degli oneri della sicurezza pari a € 20.982,16 non soggetti a ribasso e al netto di IVA pari al 22% e così per complessivi € 362.235,51, che è risultata impresa ad aver presentato migliore offerta tra quelle valide con un ribasso del 27,895% da applicare sull'importo posto a base di gara ed è stato approvato il seguente quadro economico dei lavori:

SISTEMAZIONE DI VIA DI CASTELPULCI – II STRALCIO			
	Descrizione	Subtotali	Totali
A	LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 27,895%:		
A.1	Lavori a misura, a corpo, in economia	€ 341.253,35	
A.2	ONERI SICUREZZA (CANTIERE, OPERE PROVVISORIALI)	€ 20.982,16	
	SOMMANO PER LAVORI	€ 362.235,51	€ 362.235,51
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi i rimborsi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura: oneri di spostamento quadro elettrico acquedotto privato	€ 3.500,00	
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ -	
B.3	Allacciamento all'acquedotto	€ 2.000,00	
B.4	Imprevisti	€ 132.294,45	
B.4bis	Contributo ANAC	€ 225,00	
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -	
B.6	Spese tecniche, assicurazione dipendenti	€ 3.000,00	
B.7	Fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016	€ 9.885,10	
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, di verifica e validazione	€ -	
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -	
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte	€ -	
B.11	Spese di accertamento di laboratorio e verifiche e collaudi	€ -	
B.12	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:		
	I.V.A. SU LAVORI PRINCIPALI 22%	€ 79.691,81	
	I.V.A. SULLE ALTRE VOCI 22%	€ 57.120,94	
B.13	Oneri per applicazione LRT 38/2007 art.23 c.2	€ -	
	Arrotondamento	€ 47,19	
B	SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE DEL-		

	L'AMM.NE	€ 287.764,49	€ 287.764,49
	TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 650.000,00

Precisato che la copertura finanziaria del quadro economico sopra riportato veniva garantita come segue:

annualità 2017

- € 225,00 (voce B.4 bis del quadro economico) per contributo ANAC al Cap. 585500/23 "Manutenzione e sistemazione straordinaria strade" fin.to Legge 10/77 - Missione 10 "Trasporti e diritto alla viabilità" – Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" - Codice di V livello 2020109012 – Impegno n. 2066/2017 - scadenza obbligazione giuridica 31/12/2017;

annualità 2018

- € 441.927,33 in favore dell'impresa P.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL al Cap. 585500/23 "Manutenzione e sistemazione straordinaria strade" fin.to Fondo Pluriennale Vincolato (Legge 10/77 accertata nell'anno 2017) Missione 10 "Trasporti e diritto alla viabilità" – Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" - Codice di V livello 2020109012 – Impegno n. 352/2018 sub 78/2018 - scadenza obbligazione giuridica 31/12/2018;

- € 9.885,10 a titolo di fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs.50/2016 al Cap. 585500/23 "Manutenzione e sistemazione straordinaria strade" fin.to Fondo Pluriennale Vincolato (Legge 10/77 accertata nell'anno 2017) Missione 10 "Trasporti e diritto alla viabilità" – Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" - Codice di V livello 2020109012 – Imp. 352/2018 sub 79/2018 - scadenza obbligazione giuridica 31/12/2018;

- € 197.962,57 per somme a disposizione al Cap. 585500/23 "Manutenzione e sistemazione straordinaria strade" fin.to Fondo Pluriennale Vincolato (Legge 10/77 accertata nell'anno 2017) Missione 10 "Trasporti e diritto alla viabilità" – Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" - Codice di V livello 2020109012 – Pren. Impegno n. 352/2018 - scadenza obbligazione giuridica 31/12/2018;

- con determinazione dirigenziale n. 146 del 30/07/2018 è stato affidato l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di "Sistemazione di via di Castelpulci – Il stralcio" all'arch. Cappellini Andrea Guido Francesco per un importo totale di € 5.537,01 oneri e IVA inclusa;

- che con l'Impresa P.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL è stata stipulata in data 24/07/2018 scrittura privata in formato elettronico, Rep. n. 28 del 24/07/2018, per l'importo complessivo contrattuale di € 362.235,51 oltre IVA di legge;

- che i lavori in oggetto sono stati consegnati in data 01/08/2018, ai sensi dell'art. 23 del Capitolato Speciale di Appalto, dando atto che i lavori devono compiersi entro il giorno 28/11/2018;

- che Direttore dei Lavori fino alla data del 20/09/2018 è stato individuato il geom. Leonardo Viciani – Specialista in attività Tecniche e progettuali del Servizio Opere Pubbliche e Ambiente che poi, a seguito di infortunio dello stesso geom. Viciani e lunga degenza, è stato sostituito dall'ing. Carlo Spagna con nota del Dirigente del Settore 5 Servizi tecnici e Lavori Pubblici ing. Paolo Calastrini;

- che con determinazione dirigenziale n. 207 del 16/10/2018 è stato autorizzato il subappalto richiesto dall'Impresa P.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL, a favore dell'impresa G.A. s.r.l. con sede in Cassino (FR), via Cimarosa, n. 73/75 – CF/PI 03510920618 per un importo di € 69.034,57 al netto del ribasso d'asta comprensivo di oneri della sicurezza, conforme con quanto stabilito dal c.14 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, e conforme al contratto di subappalto;

- che con determinazione dirigenziale n. 229 del 13/11/2018 è stata concessa l'anticipazione dell'importo contrattuale pari al 20% richiesta con nota del 02/11/2018, per l'importo di € 72.447,10 oltre I.V.A. 22% e così per complessivi € 88.385,46;
- che con determinazione dirigenziale n. 243 del 23/11/2018 è stata concessa proroga contrattuale sino al 31/01/2019;
- che con determinazione dirigenziale n. 19 del 31/01/2019 è stata concessa proroga contrattuale sino al 31/03/2019;
- che con determinazione dirigenziale n. 75 del 01/04/2019 è stata concessa proroga contrattuale sino al 20/04/2019;
- che con determinazione dirigenziale n. 178 del 10/07/2019 è stata concessa proroga contrattuale sino al 17/09/2019;
- che con determinazione dirigenziale n. 62 del 22/03/2019 è stato autorizzato il subappalto richiesto dall'Impresa P.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL, a favore dell'impresa a favore dell'impresa LA TERRA SRL con sede in Anagni (FR), via Belvedere Vascale n. 4 – CF/PI 02610940609 per un importo di € 7.150,00 al netto del ribasso d'asta comprensivo di oneri della sicurezza, conforme con quanto stabilito dal c. 14 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, e conforme al contratto di subappalto;
- che con determinazione dirigenziale n. 101 del 26/04/2019, a seguito di nota del Settore Settore 5 - Servizi Tecnici e Lavori Pubblici, poiché il collaudo dei lavori è espletato nell'anno 2019, con Determinazione dirigenziale n. 295 del 20/12/2018 del Settore Finanziario si è provveduto allo spostamento per esigibilità 2019 delle somme residue relative all'appalto in oggetto come segue:

annualità 2017

- € 225,00 (voce B.4 bis del quadro economico) per contributo ANAC al Cap. 585500/23 "Manutenzione e sistemazione straordinaria strade" fin.to Legge 10/77 - Missione 10 "Trasporti e diritto alla viabilità" – Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" - Codice di V livello 2020109012 – Impegno n. 2066/2017 - scadenza obbligazione giuridica 31/12/2017;

annualità 2018

- € 190.000,00 in favore dell'impresa P.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL al Cap. 585500/23 "Manutenzione e sistemazione straordinaria strade" fin.to Fondo Pluriennale Vincolato (Legge 10/77 accertata nell'anno 2017) Missione 10 "Trasporti e diritto alla viabilità" – Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" - Codice di V livello 2020109012 – Imp. n. 352/2018 sub 78/2018 - scadenza obbligazione giuridica 31/12/2018;

annualità 2019

- € 251.927,33 in favore dell'impresa P.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL al Cap. 585500/23 "Manutenzione e sistemazione straordinaria strade" fin.to Fondo Pluriennale Vincolato (Legge 10/77 accertata nell'anno 2017) Missione 10 "Trasporti e diritto alla viabilità" – Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" - Codice di V livello 2020109012 – Imp.n. 497/2019 sub 102/2019 ex Imp. n. 352/2018 sub 78/2018 - scadenza obbligazione giuridica 31/12/2019;
- € 9.885,10 a titolo di fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs.50/2016 al Cap. 585500/23 "Manutenzione e sistemazione straordinaria strade" fin.to Fondo Pluriennale Vincolato (Legge 10/77 accertata nell'anno 2017) Missione 10 "Trasporti e diritto alla viabilità" – Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" - Codice di V livello 2020109012 – Imp.n. 497/2019 sub 103/2019 ex Imp. 352/2018 sub 79/2018 - scadenza obbligazione giuridica 31/12/2019;
- € 5.537,01 per incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori al-

l'arch. Cappellini Andrea Guido Francesco sul Cap. 585500/23 "Manutenzione e sistemazione straordinaria strade" fin.to Fondo Pluriennale Vincolato (Legge 10/77 accertata nell'anno 2017) Missione 10 "Trasporti e diritto alla viabilità" – Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" - Codice di V livello 2020109012 – Imp.n. 497/2019 sub 104/2019 ex Imp. 352/2018 sub 79/2018 - scadenza obbligazione giuridica 31/12/2019;

- € 192.425,56 per somme a disposizione al Cap. 585500/23 "Manutenzione e sistemazione straordinaria strade" fin.to Fondo Pluriennale Vincolato (Legge 10/77 accertata nell'anno 2017) Missione 10 "Trasporti e diritto alla viabilità" – Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" - Codice di V livello 2020109012 – Imp.n. 497/2019 ex imp.n. 352/2018 - scadenza obbligazione giuridica 31/12/2019;

- che con determinazione dirigenziale n. 178 del 10/07/2019 è stata approvata la perizia suppletiva e la variata distribuzione di spesa a seguito di aggiustamenti operativi necessari, per un importo pari a € 34.049,26, IVA esclusa, per un totale di € 41.540,10, che trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico di progetto approvato con determinazione dirigenziale 37 del 13/03/2018 e rimodulato con determinazione dirigenziale n.101 del 26/04/2019, alle voci "imprevisti di progetto" e "imprevisti da ribasso d'asta" ed è stato approvato il nuovo quadro economico dei lavori come di seguito riportato:

SISTEMAZIONE DI VIA DI CASTELPULCI – II STRALCIO				
	Descrizione	Subtotali	Totali da gara	Totali da variante
A	LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 27,895%:			
A.1	Lavori a misura, a corpo, in economia	€ 341.253,35		€ 375.302,61
A.2	ONERI SICUREZZA (CANTIERE, OPERE PROVVISORIALI)	€ 20.982,16		€ 20.982,16
	SOMMANO PER LAVORI	€ 362.235,51	€ 362.235,51	€ 396.284,77
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi i rimborsi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura: oneri di spostamento quadro elettrico acquedotto privato	€ 3.500,00		€ 3.500,00
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ -		€ -
B.3	Allacciamento all'acquedotto	€ 2.000,00		€ 2.000,00
B.4	Imprevisti di progetto	€ 12.425,23		€ 0,00
B.4	Imprevisti da ribasso d'asta	€ 132.019,45		€ 110.395,42
B.4bis	Contributo ANAC	€ 225,00		€ 225,00
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -		€ -
B.6	Spese tecniche, assicurazione dipendenti	€ 10.457,92		€ 10.457,92
B.7	Fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016	€ 9.885,10		€ 9.885,10
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, di verifica e validazione	€ -		€ -
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -		€ -
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte	€ -		€ -
B.11	Spese di accertamento di laboratorio e verifiche e collaudi	€ -		€ -

B.12	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:			
	I.V.A. SU LAVORI PRINCIPALI 22%	€ 79.691,81		€ 87.182,65
	I.V.A. Su imprevisti da ribasso d'asta	€ 29.044,28		€ 24.286,99
	I.V.A. SULLE ALTRE VOCI 22%	€ 8.468,51		€ 5.734,96
B.13	Oneri per applicazione LRT 38/2007 art.23 c.2	€ -		€ -
	Arrotondamento	€ 47,19		€ 47,19
B	SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 287.764,49	€ 287.764,49	€ 253.715,23
	TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 650.000,00	€ 650.000,00

E di stabilire che l'importo complessivo di € 41.540,10 in favore di P.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL trova copertura finanziaria sul Cap. 585500/23 "Manutenzione e sistemazione straordinaria strade" fin.to Fondo Pluriennale Vincolato (Legge 10/77 accertata nell'anno 2017) Missione 10 "Trasporti e diritto alla viabilità" – Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" - Codice di V livello 2020109012 – Imp.n. 497/2019 sub n.127/2019 (ex imp.n. 352/2018) - scadenza obbligazione giuridica 31/12/2019 dando atto che l'impegno n. 497/2019 ex imp.n.352/2018 passa da € 192.425,56 a € 150.885,46;

- con determinazione dirigenziale n. 186 del 19/07/2019 è stato autorizzato il subappalto richiesto dall'Impresa P.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL, a favore dell'impresaa favore dell'impresa BITUMVIE SRL con sede in Scandicci (FI), via dell'Acciolo n. 40/C – CF/PI 04879780486 per un importo di 31.425,73 al netto del ribasso d'asta comprensivo di oneri della sicurezza, conforme con quanto stabilito dal c. 14 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, e conforme al contratto di subappalto;

- che i lavori di cui sopra sono stati ultimati in data 16/09/2019 come accertato con verbale redatto in data 06/03/2019 quindi entro il tempo utile contrattuale;

- che lo Stato Finale dei lavori eseguiti a tutto il 16/09/2019 redatto dal Direttore dei lavori ing. Carlo Spagna risulta composto dai seguenti documenti contabili:

- Stato Finale dei Lavori
- Registro di Contabilità
- Libretto delle Misure

- che i documenti contabili sono stati sottoscritti dall'impresa appaltatrice senza riserve;

- che dalle risultanze del Stato Finale, il credito residuo dell'impresa risulta il seguente:

Riepilogo Stato finale:

Totale lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 27,895%
compreso oneri per la sicurezza

€ 395.969,14

A DEDURRE acconti già corrisposti:

anticipazione	€ - 72.447,10
certificato di pagamento n. 1 – 14/02/2019	€ - 83.284,00
certificato di pagamento n. 2 – 01/04/2019	€ - 76.616,00
certificato di pagamento n. 3 – 11/06/2019	€ - 73.716,00
certificato di pagamento n. 4 – 02/09/2019	€ - 54.361,00
risulta il credito complessivo dell'Impresa	€ 35.545,04

oltre € 7.819,91 per I.V.A. 22% e così per complessivi € 43.364,95

Rilevato che in data 12/11/2019 è stato redatto dal direttore dei lavori ing. Carlo Spagna il Certificato di Regolare Esecuzione e sottoscritto per accettazione senza riserve dall'Impresa appaltatrice attestante la corretta esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto e la liquidabilità degli importi dovuti a saldo;

- che tale Certificato di Regolare Esecuzione conferma nella sostanza le risultanze dello Stato Finale;

- che il confronto fra la somma autorizzata per i lavori e quella spesa risulta il seguente:

Spese autorizzate per lavori	€	396.284,77
Importo netto dei lavori eseguiti risultante dallo Stato Finale	€	- 395.969,14
Minore spesa per lavori	€	315,63

Dato atto che in relazione all'importo complessivamente assunto per i lavori appaltati all'impresa P.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL viene a determinarsi il seguente Quadro Economico definitivo:

SISTEMAZIONE DI VIA DI CASTELPULCI – II STRALCIO			
	Descrizione	Subtotali	Totali
A	LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 27,895%:		
A.1	Lavori a misura, a corpo, in economia	€ 375.504,00	€ 375.504,00
A.2	ONERI SICUREZZA (CANTIERE, OPERE PROVVISORIALI)	€ 20.465,14	€ 20.465,14
	SOMMANO PER LAVORI	€ 395.969,14	€ 395.969,14
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi i rimborsi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura: oneri di spostamento quadro elettrico acquedotto privato	€ -	
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ -	
B.3	Allacciamento all'acquedotto	€ -	
B.4	Imprevisti di progetto	€ 0,00	
B.4	Imprevisti da ribasso d'asta	€ -	
B.4bis	Contributo ANAC	€ 225,00	
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -	
B.6	Spese tecniche, assicurazione dipendenti	€ 5.537,01	
B.7	Fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016	€ 9.885,10	
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, di verifica e validazione	€ -	
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -	
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte	€ -	
B.11	Spese di accertamento di laboratorio e verifiche e collaudi	€ -	
B.12	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:		
	I.V.A. SU LAVORI PRINCIPALI 22%	€ 87.113,21	
B.13	Oneri per applicazione LRT 38/2007 art.23 c.2	€ -	
B	SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 102.760,32	€ 102.760,32
	TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 498.729,46

Stabilito che, per quanto sopra, sul capitolo 585500/23 “Manutenzione e sistemazione straordinaria strade” fin.to Fondo Pluriennale Vincolato (Legge 10/77 accertata nell'anno 2017) Missione 10 “Trasporti e diritto alla viabilità” – Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” - Codice di V livello 2020109012 si realizza una economie di spesa pari a € 151.270,54:

€ 150.885,46 per somme a disposizione al Cap. 585500/23 “Manutenzione e sistemazione straordinaria strade” fin.to Fondo Pluriennale Vincolato (Legge 10/77 accertata nell'anno 2017) Missione 10 “Trasporti e diritto alla viabilità” – Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” - Codice di V livello 2020109012 – Imp.n. 497/2019 ex imp.n. 352/2018;

€ 377,02 in favore dell'impresa P.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL al Cap. 585500/23 “Manutenzione e sistemazione straordinaria strade” fin.to Fondo Pluriennale Vincolato (Legge 10/77 accertata nell'anno 2017) Missione 10 “Trasporti e diritto alla viabilità” – Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” - Codice di V livello 2020109012 – Imp.n. 497/2019 sub 127/2019 ex Imp. n. 352/2018

€ 8,06 in favore dell'impresa P.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL al Cap. 585500/23 “Manutenzione e sistemazione straordinaria strade” fin.to Fondo Pluriennale Vincolato (Legge 10/77 accertata nell'anno 2017) Missione 10 “Trasporti e diritto alla viabilità” – Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” - Codice di V livello 2020109012 – Imp. n. 352/2018;

Viste le seguenti polizze fidejussorie prestate dall'Impresa a garanzia degli obblighi contrattuali:

- cauzione definitiva per l'importo di € 64.822,00 mediante polizza fidejussoria n. 00A0723188 rilasciata da Groupama Assicurazioni – Agenzia di Falzarano Intermediazioni Assicurative S.a.s., emessa in data 03/04/2018;
- polizza di assicurazione n. IENC000124 rilasciata da AIG - Agenzia Olimpia Agency S.p.A., emessa in data 12/04/2018 alla cui Sezione A prevede l'assicurazione per danni alle nuove opere (partita 1) di € 362,235,51 e per danni alle opere preesistenti (partita 2) di € 362,235,51 e comprensiva di responsabilità civile terzi di € 500.000,00 alla Sezione B;

Considerato che con l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione si procederà al pagamento della rata di saldo, previa presentazione da parte dell'Impresa di polizza fidejussoria di pari importo, maggiorata degli interessi legali ai sensi dell'art. 124 del DPR 5/10/2010 n. 207;

Visto il certificato di regolarità contributiva dell'Impresa appaltatrice, emesso con esito positivo e depositato in atti nel fascicolo d'ufficio;

Rilevata la pubblicazione dell'Avviso ad Opponendum presso l'Albo Pretorio del Comune senza che sia pervenuto alcun reclamo;

Visto il D.Lgs 267/2000

Visto il DPR 5/10/2010 n. 207

Visto il D. Lgs. 163/2006

DETERMINA

- 1) **Di approvare** lo Stato Finale dei lavori eseguiti a tutto il 16/09/2019 redatto dal Direttore dei

lavori ing. Carlo Spagna risulta composto dai seguenti documenti contabili:
 Stato Finale dei Lavori
 Registro di Contabilità
 Libretto delle Misure

- 2) **Di dichiarare** l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione relativo all'appalto in oggetto, rilasciato dal direttore dei lavori ing. Carlo Spagna in data 12/11/2019 depositato in atti nel fascicolo d'ufficio;
- 3) **Di dare atto**, approvando, che l'importo complessivo dei lavori appaltati all'Impresa P.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL, risulta di € 395.969,14 comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza, IVA esclusa;
- 4) **Di dare atto** inoltre che al momento del deposito della polizza fideiussoria bancaria o assicurativa relativa alla rata di saldo, sarà provveduto a liquidare all'Impresa P.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL, l'importo dovuto a saldo di € 43.364,95 di cui € 35.545,04 per lavori e € 7.819,91 per I.V.A. 22%;
- 5) **Di autorizzare** lo svincolo delle seguenti polizze fideiussorie prestate dall'Impresa a garanzia degli obblighi contrattuali:
 - cauzione definitiva per l'importo di € 64.822,00 mediante polizza fideiussoria n. 00A0723188 rilasciata da Groupama Assicurazioni – Agenzia di Falzarano Intermediazioni Assicurative S.a.s., emessa in data 03/04/2018;
 - polizza di assicurazione n. IENC000124 rilasciata da AIG - Agenzia Olimpia Agency S.p.A., emessa in data 12/04/2018 alla cui Sezione A prevede l'assicurazione per danni alle nuove opere (partita 1) di € 362,235,51 e per danni alle opere preesistenti (partita 2) di € 362,235,51 e comprensiva di responsabilità civile terzi di € 500.000,00 alla Sezione B;
- 6) **Di approvare** il Quadro Economico Definitivo dei lavori in oggetto come segue:

SISTEMAZIONE DI VIA DI CASTELPULCI – II STRALCIO			
	Descrizione	Subtotali	Totali
A	LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 27,895%:		
A.1	Lavori a misura, a corpo, in economia	€ 375.504,00	€ 375.504,00
A.2	ONERI SICUREZZA (CANTIERE, OPERE PROVVISORIALI)	€ 20.465,14	€ 20.465,14
	SOMMANO PER LAVORI	€ 395.969,14	€ 395.969,14
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi i rimborsi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura: oneri di spostamento quadro elettrico acquedotto privato	€ -	
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ -	
B.3	Allacciamento all'acquedotto	€ -	
B.4	Imprevisti di progetto	€ 0,00	
B.4	Imprevisti da ribasso d'asta	€ -	
B.4bis	Contributo ANAC	€ 225,00	
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -	
B.6	Spese tecniche, assicurazione dipendenti	€ 5.537,01	
B.7	Fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016	€ 9.885,10	
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, di verifica e validazione	€ -	

B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -	
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte	€ -	
B.11	Spese di accertamento di laboratorio e verifiche e collaudi	€ -	
B.12	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:		
	I.V.A. SU LAVORI PRINCIPALI 22%	€ 87.113,21	
B.13	Oneri per applicazione LRT 38/2007 art.23 c.2	€ -	
B	SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 102.760,32	€ 102.760,32
	TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 498.729,46

- 7) **Di dare mandato** ai servizi finanziari di accertare la seguente economia di spesa € 151.270,54 come segue:

€ 150.885,46 per somme a disposizione al Cap. 585500/23 "Manutenzione e sistemazione straordinaria strade" fin.to Fondo Pluriennale Vincolato (Legge 10/77 accertata nell'anno 2017) Missione 10 "Trasporti e diritto alla viabilità" – Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" - Codice di V livello 2020109012 – Imp.n. 497/2019 ex imp.n. 352/2018;

€ 377,02 in favore dell'impresa P.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL al Cap. 585500/23 "Manutenzione e sistemazione straordinaria strade" fin.to Fondo Pluriennale Vincolato (Legge 10/77 accertata nell'anno 2017) Missione 10 "Trasporti e diritto alla viabilità" – Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" - Codice di V livello 2020109012 – Imp.n. 497/2019 sub 127/2019 ex Imp. n. 352/2018

€ 8,06 in favore dell'impresa P.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL al Cap. 585500/23 "Manutenzione e sistemazione straordinaria strade" fin.to Fondo Pluriennale Vincolato (Legge 10/77 accertata nell'anno 2017) Missione 10 "Trasporti e diritto alla viabilità" – Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" - Codice di V livello 2020109012 – Imp. n. 352/2018;

- 8) **Di dare atto** che ai sensi dell'Art. 141 c. 3 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 229 del DPR 207/2010 il Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritto in data 12/11/2019 dal direttore dei Lavori e dall'impresa appaltatrice assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione, dando atto, inoltre, che decorsi i due anni il certificato si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine
- 9) **Di dare atto** che l'importo della polizza a garanzia della rata di saldo maggiorata degli interessi legali ai sensi dell'art. 124 del DPR 5/10/2010 n. 207 ammonta a € 36.398,12;
- 10) **Di dare atto:**
che codice CUP assegnato alla procedura di cui trattasi è: **G77H17001530004**
che codice CIG assegnato alla procedura di cui si tratta è: **77413503834**
- 11) **Di trasmettere** il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio on -line per la durata di quindici giorni.

IL DIRIGENTE

Ing. Paolo Calastrini

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,
del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate