

SETTORE 5 - SERVIZI TECNICI E LAVORI PUBBLICI
Servizio U.O. 5.2. Opere pubbliche e Manutenzioni - Servizi Amministrativi

DETERMINAZIONE N. 133 DEL 27/05/2021

OGGETTO: *REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN P.ZA TOGLIATTI" Approvazione Conto finale e CRE*

IL DIRIGENTE

Visti:

- il D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 smi Codice dei contratti pubblici;
- il D.L. 32 del 18/04/2019 "Sblocca-cantieri" convertito con modificazioni dalla L. 55 del 14/06/2019;
- il D.L. 76 del 16/07/2020 convertito dalla L. 120/2020;
- il D.P.R.207/2010 per le parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016;
- il D. Lgs. 81/2008 smi Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il D.Lgs. 267/2000 smi Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- il D.Lsg. 218/2012 smi Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- l'art. 69 dello Statuto Comunale vigente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 138 del 18.03.2014, relativo alle competenze dirigenziali;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 07/02/2019;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 01.04.2021 avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (Art.151 del D.Lgs.N.267/2000 e art.10 D.Lgs.118/2011) e Piano triennale degli incarichi di collaborazione 2021-2023 (art.3 c.55 L.24 dicembre 2007, n.244).";

- Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 6.04.2021 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 (art.169 del D.Lgs. n. 267/2000) parte finanziaria"
- la disposizione del Sindaco atto n. 394 del 01/10/2020, con la quale è stato conferito all'Ing. Paolo Calastrini l'incarico di direzione del Settore 5 – Servizi tecnici e Lavori Pubblici";

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.186 del 28/11/2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di "Piazza Togliatti- Nuovo impianto di distribuzione dell'energia elettrica per il commercio su aree pubbliche" redatto dai Tecnici del Settore 5 – SERVIZI TECNICI E LAVORI PUBBLICI ed è stato individuato il gruppo di progettazione interno per l'opera come segue:
- Responsabile Unico del Procedimento Ing. Marco Calderini Specialista in attività tecniche del Settore 5 Opere Pubbliche e Manutenzioni ed incaricati del progetto dell'opera sono i tecnici interni del Settore 5 – Servizi Tecnici e Lavori Pubblici P.I. Paolo Consigli e Andrea Lari;
- con determinazione a contrattare e di approvazione degli atti di gara n.97 del 14/04/2020 del Dirigente del Settore 5 "Servizi Tecnici e Lavori Pubblici" è stato stabilito di espletare una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse e successivo sorteggio di n. 20 operatori economici che hanno manifestato l'interesse a partecipare, con il criterio del minor prezzo, in modalità telematica, mediante la piattaforma START, per l'esecuzione di lavori di **"REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN PZA TOGLIATTI"** "in base ai criteri esplicitati nel suddetto atto;
- con Determinazione Dirigenziale del Settore 5 – SERVIZI TECNICI E LAVORI PUBBLICI n.183 del 03/07/2020 è stato aggiudicato l'appalto dei lavori in oggetto all'impresa Alfaterna Impianti Srl con sede legale in Nocera Inferiore (NA) Via Matteotti, 30 C.F. P.IVA. 04810140659 che ha offerto un ribasso del 27,681% risultando l'offerta con minor scostamento rispetto alla soglia di anomalia, tra quelle valide per complessivi € 62.531,45 oltre iva 22% ovvero € € 76.288,37e pertanto il nuovo quadro economico complessivo dei lavori risulta il seguente:

"PIAZZA TOGLIATTI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE LOTTO 1			
Art.	Descrizione	Sub totali	Totali
A	LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA pari al 27,681%:		
A.1	LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA		
	OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE	€ 59.306,85	
	OPERE IN ECONOMIA		
A.2	ONERI SICUREZZA (CANTIERE, OPERE	€ 3.224,60	

	PROVVISIONALI, PONTEGGI)		
	SOMMANO PER LAVORI	€ 62.531,45	€ 62.531,45
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:		
	Ribasso d'asta	22.700,43	
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 2.000,00	
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 1.000,00	
B.3	Allacciamenti ai servizi pubblici	€ 2.200,00	
B.4	Imprevisti	€ 2.000,00	
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -	
B.6	Accantonamento di cui all'art.106 del d.Lgs.50/2016	€ -	
B.7. a	SPESE TECNICHE PROFESSIONISTI ESTERNI di cui agli articoli 24 e 113 del D.Lgs.50/2016 relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	€ 2.000,00	
B.7. b	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (Art.113 del D.Lgs.50/2016): FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE (stimato pari al 2%)	€ 1.704,64	
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione	€ -	
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -	
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte	€ -	
B.11	Spese di accertamento di laboratorio e verifiche e collaudi	€ 2.500,00	
B.12	Oneri per applicazione LRT 38/2007 art.23 c.2	€ -	
B.13	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:		
	Contributo Anac (se dovuto)	€ 30,00	

	I.V.A. SUI LAVORI PRINCIPALI 22%	€ 13.756,92	
	I.V.A. SULLE ALTRE VOCI 22%	€ 7.568,09	
	Arrotondamento	€ 8,47	
B	SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 36.143,54	€ 36.143,54
	TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 120.000,00

- Che la copertura finanziaria della spesa complessiva € 120.000,00 per la realizzazione dell'appalto in oggetto è assicurata ed imputata nel seguente modo:

-- € 30,00 relativa al contributo ANAC al Cap. 589000/23 "Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi" missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" Codice V livello: 2020109012 fin. FPV (L.10/1977) (Pren.Imp. n. _376_/2020 Sub Impegno 82/2020) (SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2020)

-- € 76.288,36 per lavori ed IVA al Cap. 589000/23 "Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi" missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" Codice V livello: 2020109012 fin. FPV (L.10/1977) (Pren.Imp. n. _376_/2020 Sub _177_/2020 (SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2020) a favore Alfaterna Impianti Srl con sede legale in Nocera Inferiore (NA) Via Matteotti, 30 C.F. P.IVA. 04810140659 ;

- € 43.681,64 a titolo di somme a disposizione al Cap. 589000/23 "Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi" missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" Codice V livello: 2020109012 fin. FPV (L.10/1977) (Pren.Imp. n. 376/2020) (SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2020);

- che in data 22/12/2020 rep. 72, è stato stipulato il contratto di cui all' oggetto con l'aggiudicataria;
- che in data 01/02/2021 è stato sottoscritto verbale di consegna dei lavori, la cui fine è prevista per il giorno 03/03/2021;
- che con nota del 10/12/2020 a firma del Dirigente del Settore 5 – Servizi Tecnici e Lavori Pubblici è stata richiesta la variazione del fondo pluriennale vincolato e stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. B), d.Lgs. n. 267/2000);
- che con determinazione dirigenziale del Settore Finanziario n. 343 del 28/12/2020 l'Ufficio Servizi Finanziari ha adempiuto a quanto richiesto con la suddetta nota;
- che con nota presentata all'Amministrazione Comunale, ns prot.4779 del 03/02/2021 l'impresa Alfaterna Impianti Srl con sede legale in Nocera Inferiore (NA) Via Matteotti, 30 C.F. P.IVA. 04810140659 ha richiesto l'anticipazione dell'importo contrattuale pari al 20%;
- che l'anticipazione contrattuale è stata espressamente prevista nel capitolato speciale di appalto – come previsto dalla normativa in essere D.Lgs.50/2016 all'art. 35, comma 18 e pertanto concessa con Determinazione Dirigenziale del Settore 5 – SERVIZI TECNICI E LAVORI PUBBLICI n.57 del 05/03/2021;

- come con la medesima determinazione dirigenziale n. 57 del 05/03/2021 è stata eseguita la ricognizione degli impegni, pertanto la copertura finanziaria della spesa pari a € 120.000,00 necessaria per la realizzazione dell'appalto risulta imputata nel seguente modo:
 - € 30,00 relativa al contributo ANAC al Cap. 589000/23 "Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi" missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" Codice V livello: 2020109012 fin. FPV (L.10/1977) (Pren.Imp. n. _376_/2020 Sub Impegno 82/2020) (SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2020)
 - € 76.288,36 per lavori ed IVA al Cap. 589000/23 "Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi" missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" Codice V livello: 2020109012 fin. FPV (L.10/1977) Imp n.432 / 2021 sub 97/2021 (ex Pren.Imp. n. _376_/2020 Sub _177_/2020) (SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2021) a favore Alfaterna Impianti Srl con sede legale in Nocera Inferiore (NA) Via Matteotti, 30 C.F. P.IVA. 04810140659;
 - € 43.681,64 a titolo di somme a disposizione al Cap. 589000/23 "Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi" missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" Codice V livello: 2020109012 fin. FPV (L.10/1977) Pren.imp. 432/2021 (ex Pren.Imp. n. 376/2020) (SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2021);
- che in data 20/02/2021 è stato sottoscritto il verbale di sospensione dei lavori della durata di 75 giorni ovvero dal 20/02/2021 fino al giorno 06/05/2021 incluso che prevedono la nuova scadenza contrattuale al 18/05/2021;
- con Determinazione Dirigenziale del Settore 5 – SERVIZI TECNICI E LAVORI PUBBLICI n.126 del 19/05/2021 è stato approvato lo stato d'avanzamento n. 1 dei lavori in oggetto, eseguiti a tutto il 07/05/2021, redatto dal Direttore dei Lavori Per.Ind. Paolo Consigli dell'importo complessivo di € 61.693,948 ed il relativo certificato di pagamento n° 1 dei lavori predetti, rilasciato in data 07/05/2021, relativo alle somme da corrispondere a Alfaterna Impianti Srl con sede legale in Nocera Inferiore (NA) Via Matteotti, 30 C.F. P.IVA. 04810140659 pari a € 36.179,00 al netto delle ritenute, oltre I.V.A. 22% ovvero € 44.138,38;

Dato atto:

- che i lavori sono stati ultimati in data 14/05/2021 come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori del 14/05/2021 nel quale la Direzione dei lavori accerta e certifica l'ultimazione degli stessi come sopra indicato;
- che in data 14/05/2021 è stato emesso il Conto Finale dalla Direzione dei Lavori dell'importo complessivo netto di € 62.531,436 oltre iva ;
- L'impresa Alfaterna Impianti Srl in data 14/05/2021 ha firmato senza riserva il Certificato di regolare esecuzione dei Lavori;

Considerato

- che, pertanto, dalle risultanze del Conto Finale ammontante a € 62.531,436 al netto del

ribasso del 27,681%, di cui € 3.224,60 costi della sicurezza, il credito residuo dell'impresa risulta il seguente:

LAVORI:

Riepilogo Conto finale:

Per lavori a misura, a corpo, in economia (netti)	€ 59.306,84
Oneri della sicurezza	€ 3.224,60
TOTALE NETTO DEI LAVORI	€ 62.531,44

Acconti corrisposti:

I Certificato di pagamento del 07/05/2021	- € 36.179,00
---	---------------

RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA € 26.352,44

CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA:

1. SPESE AUTORIZZATE PER LAVORI € 62.531,45

2. Importo netto dei lavori eseguiti (come da Conto Finale) € 62.531,44

MINORE SPESA(confronto 1-2) € 0,01

Dato atto che:

- il credito residuo dell'Impresa in nette € 26.352,44 sarà corrisposto all'Impresa Alfaterna Impianti Srl

- il pagamento della rata di saldo succitata, avverrà previa presentazione da parte dell'impresa di polizza fideiussoria per l'importo sopraindicato, maggiorata degli interessi legali ai sensi dell'art. 103 comma 6 D.Lgs. 50/16;

Vista le seguenti polizze fideiussorie prestate dall'appaltatore a garanzia degli obblighi contrattuali:

- cauzione definitiva di € 11.057,00 mediante polizza n. 40010291014690 rilasciata da TUA Assicurazioni SpA in data 09/09/2020 e con scadenza il 08/09/2021.

- polizza di assicurazione n.ITCSRQ71072 rilasciata da CHUBB EASY SOLUTIONS SpA emessa in data 21.12.2020 alla cui sez. A prevede l'assicurazione di € 62.531,45 per danni

alle nuove opere (partita 1) e danni alle opere preesistenti (partita 2) ed alla cui Sezione B prevede per responsabilità civile verso terzi copertura per € 500.000,00;

Rilevato che per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare proprietà private, né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati prodotti danni di sorta alle medesime, e che pertanto è stata omessa la pubblicazione dell'Avviso ad Opponendum prescritto dall'art.218 del DPR 207/2010;

Preso atto che il presente provvedimento non è soggetto al parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del provvedimento;

Visto il certificato di regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice, valido fino al 09/06/2021, emesso con esito positivo e depositato in atti nel fascicolo d'ufficio;

Dato atto che:

- il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi art. 37 del D. Lgs. 33/2013;
- Direttore dei lavori è il Per. Ind. Consigli Paolo Esperto in attività tecniche e progettuali del Settore 5 del Comune di Scandicci;
- che Responsabile del Procedimento è l'Ing. Marco Calderini Specialista in attività tecniche e progettuali del Settore 5 del Comune di Scandicci ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90 e del D. Lgs. 50/2016;
- il sottoscritto, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 42, D.Lgs. 50/2016, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell'art. 5 del Codice di comportamento del Comune di Scandicci approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 32/2014, né ha comunicato di essere in situazione di conflitto di interesse alcuno del personale intervenuto nello svolgimento della presente procedura di affidamento;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa esposte che si intendono integralmente richiamate

1) Di dare atto:

- approvandolo, che l'importo netto del conto finale dei lavori eseguiti dalla aggiudicataria Alfaterna Impianti Srl dei lavori di **“REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN P.ZA TOGLIATTI “** a tutto il 14/05/2021 firmato senza riserve, redatto dalla Direzione dei Lavori ammonta a € 59.306,84 oltre oneri della sicurezza per € 3.224,00 ovvero complessivi **€ 62.531,44** oltre iva, al netto del ribasso d'asta del 27,681% ed è costituito dai seguenti elaborati:

- Stato Finale
- Registro Contabilità relativo al SAL Finale

- Libretto delle Misure relativo al SAL Finale
- Relazione per conto finale e Certificato di Regolare esecuzione

2) Di dare, inoltre atto che:

- il credito residuo dell'impresa risulta il seguente:

LAVORI:

Riepilogo Conto finale:

Per lavori a misura, a corpo, in economia (netti)	€ 59.306,84
Oneri della sicurezza	€ 3.224,00
TOTALE NETTO DEI LAVORI	€ 62.531,44

Acconti corrisposti:

I Certificato di pagamento del 07/05/2021	- € 36.179,00
---	---------------

RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA € 26.352,44

CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA:

1. SPESE AUTORIZZATE PER LAVORI € 62.531,45

2. Importo netto dei lavori eseguiti (come da Conto Finale) € 62.531,44

MINORE SPESA(confronto 1-2) € 0,01

3)Di dichiarare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione relativo all'appalto in oggetto che conferma nella sostanza le risultanze del Conto Finale, rilasciato dal Direttore dei lavori in data 14/05/2021, sottoscritto senza riserve ed attestante la corretta esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto e la liquidabilità degli importi dovuti, depositato in atti nel fascicolo d'ufficio sottoscritto per accettazione e senza riserve dall'Impresa Alfaterna Impianti Srl

4) Di stabilire che con successivo atto sarà determinato il quadro economico definitivo dei lavori in oggetto dando mandato all'Ufficio Servizi finanziari di accertare le eventuali economie di spesa;

5) Di dare atto:

- che l'importo della polizza a garanzia della rata di saldo di € **26.352,44** oltre IVA 22% ovvero € 32.149,98 maggiorata degli interessi legali ai sensi dell'art.103 co.6 D. Lgs. 50/2016 ammonta a € **26.357,71**;

- che al momento del deposito della polizza fideiussoria bancaria o assicurativa relativa alla rata di saldo, sarà provveduto alla liquidazione di € **26.352,44** oltre IVA 22% ovvero € 32.149,98 come segue: Alfaterna Impianti Srl con sede legale in Nocera Inferiore (NA) Via Matteotti, 30 C.F. P.IVA. 04810140659

6) Di autorizzare lo svincolo delle seguenti polizze fideiussorie prestate dall'appaltatore a garanzia degli obblighi contrattuali:

- cauzione definitiva di € 11.057,00 mediante polizza n. 40010291014690 rilasciata da TUA Assicurazioni SpA in data 09/09/2020 e con scadenza il 08/09/2021.

- *polizza di assicurazione n.ITCSRQ71072 rilasciata da CHUBB EASY SOLUTIONS SpA emessa in data 21.12.2020 alla cui sez. A prevede l'assicurazione di € 62.531,45 per danni alle nuove opere (partita 1) e danni alle opere preesistenti (partita 2) ed alla cui Sezione B prevede per responsabilità civile verso terzi copertura per € 500.000,00;*

7) Di dare atto altresì:

- che ai sensi dell'Art. 102 c. 3 del D. Lgs. 50/2016 il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 14/05/2021 dal direttore dei Lavori e sottoscritto per accettazione e senza riserve dall'Impresa Alfaterna Impianti Srl assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data del protocollo di accettazione, dando atto, inoltre, che decorsi i due anni il certificato si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine;

- che il Responsabile Unico del procedimento è l'Ing. Marco Calderini Specialista in attività tecniche e progettuali del Settore 5 del Comune di Scandicci ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90 e del D. Lgs. 50/2016

- che il codice CUP assegnato alla procedura di cui si tratta è: G73J20000040004

- che il CIG derivato per il presente appalto è il seguente: 826444863C

8) Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio on-line per la durata di quindici giorni.

9) Di dare atto che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013;

IL DIRIGENTE

Ing. Paolo Calastrini

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,
del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate

