

SETTORE OPERE PUBBLICHE E AMBIENTE
Servizio Manutenzione e LL.PP.

DETERMINAZIONE N. 1 DEL 02/01/2018

OGGETTO: *Realizzazione di due Rotatorie stradali Turri-Oder e Rialdoli-Donizzetti, parcheggio pubblico e cassonetti interrati. Approvazione Conto finale*

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE OPERE PUBBLICHE E AMBIENTE

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 31/03/2017 ad oggetto "Bilancio di previsione 2017/2019 e Piano degli incarichi 2017. Approvazione;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 04/04/2017, ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019, Piano Dettagliato degli Obiettivi, Piano della Performance e Obiettivi strategici dei dirigenti. Anno 2017. Approvazione" e successive modifiche ;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 31/03/2017 di approvazione del "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 31/03/2017 di approvazione programma triennale OO.PP. 2017/2019 successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 87 del 20/6/2017 e n. 113 del 18/07/2017;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 31/03/2017 di approvazione programma annuale dei contratti di forniture e di servizi per l'anno 2017;

Visto il decreto legislativo n.267/2000;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 138 del 17/12/2009;

Vista la determinazione dirigenziale del Settore OO.PP. Ambiente n. 76 del 03/04/2017 avente ad oggetto "Riaccertamento dei residui attivi e passivi" e la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 11/04/2017 relativa al riaccertamento dei residui attivi e passivi;

Richiamata la disposizione del Sindaco atto n. 226 del 11/07/2016, con la quale è stato conferito all' Ing. Paolo Calastrini l'incarico di direzione del Settore "Opere pubbliche e Ambiente" ;

Premesso:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 23/5/2014 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo/esecutivo relativo alla realizzazione delle due rotatorie stradali Turri-Oder e Rialdoli-Donizzetti , parcheggio pubblico e cassonetti interrati per la raccolta rifiuti ;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 178 del 18/11/2015 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo validato provvedendo alla sostituzione di alcuni elaborati grafici relativamente alla "Realizzazione di due nuove rotatorie stradali Turri-Oder e Rialdoli-Donizzetti, parcheggio pubblico e cassonetti interrati per la raccolta rifiuti";
- che con disposizione del Dirigente del Settore Opere Pubbliche e Ambiente in data 13/11/2015, depositata agli atti nel fascicolo d'ufficio è stata formalizzata l'attribuzione degli incarichi relativi al progetto in oggetto e successive modifiche da cui risulta che l'ufficio lavori è così costituito:

- Direttore dei lavori : Ing. Calderini
- Direttore operativo: Geom. Andrea Manichi
- Direttore operativo illuminazione pubblica: P.I. Andrea Lari

- che con determinazione dirigenziale n. 148 del 25/08/2016, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti D.Lgs 50/2016 che disciplina le procedure di gara avviate successivamente alla data del 18/04/2016, è stato necessario procedere ad approvare nuovamente alcuni elaborati sulla base della nuova normativa che non alterano la sostanza del progetto e neppure l'importo economico;

Dato atto che, dal punto di vista contabile:

- l'opera è finanziata mediante mutuo per l'importo di € 466.000,00, pari al quadro economico del progetto e l'iniziale stanziamento era previsto sul capitolo di spesa 589000/23 "Manutenzione e sistemazione straordinarie di vie e piazze";

- la Cassa depositi e prestiti ha accolto favorevolmente la richiesta di prestito per il finanziamento dell'appalto in oggetto con accettazione del contratto con protocollo n. 2075268/15 in data 16/12/2015 e successiva delega al pagamento con protocollo n. 2083097/15 in data 23/12/2015 attribuendo al mutuo la pos. N. 6022832, come da nostro protocollo 2015-58048 del 23/12/2015;
- per motivi tecnici non imputabili alla stazione appaltante non è stata approvata la determinazione a contrattare e conseguentemente non sono stati assunti prenotazioni/impegni di spesa nell'anno 2015 e quindi la somma di € 466.000,00, a seguito di riaccertamento di residui è stata imputata al medesimo capitolo 589000/23 "Manutenzione e sistemazione straordinarie di vie e piazze- fin. avanzo di amm.ne";

Dato atto altresì:

- che con determinazione dirigenziale del Settore Opere Pubbliche e Ambiente n. 148 del 25/08/2016 è stato approvato l'avviso di manifestazione di interesse per i lavori di Realizzazione di due rotatorie stradali Turri-Oder e Rialdoli Donizzetti, parcheggio pubblico e cassonetti interrati, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D.lgs 50/2016 in base ai criteri stabiliti nell'avviso stesso;

- che con determinazione dirigenziale Opere Pubbliche e Ambiente n. 160 del 16/09/2016 è stata approvata la determinazione a contrattare relativa ai lavori in oggetto e all'assunzione dell'impegno di spesa a favore di Anac ;
- che con determinazione dirigenziale Opere Pubbliche e Ambiente n. 191 del 14/10/2016 è stata approvata la proposta di aggiudicazione a favore della **IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI S.R.L.** " con sede legale in Rizziconi (RC) 89016 – Contrada Spina 1, P.IVA e C.F. 02046880809 che ha presentato l'offerta con il maggior ribasso, tra quelle valide, pari al 32,710% per un importo di € 219.299,84 sull'importo a base di gara di € 325.902,57 al netto degli oneri della sicurezza pari a € 15.441,08 non soggetti a ribasso e al netto di Iva pari al 22%;
- che la sopra citata aggiudicazione è diventata efficace, ai sensi dell'art. 32 c.7 del D.Lgs n. 50/2016 dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti ;
- che il contratto tra le parti è stato firmato in forma pubblica autenticata in data 13222 in data 01/03/2017;
- che con determinazione dirigenziale Opere Pubbliche e Ambiente n. 33 del

09/02/2017 è stato nominato il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nella persona dell'Ing. Diego Di Franco;

Preso atto

- che con verbale di consegna dei lavori in data 30/03/2017, Il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'impresa Guerrisi e Tripodi s.r.l. " ha dato avvio alla fase realizzativa, fissando il termine ultimo dei lavori sulla base del cronoprogramma pari a 103 giorni con scadenza 13/07/2017;
- che con comunicazione prot. 33298 in data 11/07/2017 trasmessa tramite PEC ed assunta in pari data al Comune di Scandicci, l'Impresa Edilizia Guerrisi e Tripodi s.r.l. ha presentato richiesta tesa ad ottenere una proroga dei termini contrattuali indicando le principali motivazioni a supporto della richiesta per un totale complessivo di giorni 30
- che con determinazione dirigenziale del Settore Opere Pubbliche e Ambiente n. 149 del 12/07/2017 è stato ritenuto di poter concedere la proroga richiesta in 30 gg dalla data di scadenza contrattuale;
- che con determinazione Dirigenziale del Settore Opere Pubbliche e Ambiente n. 155 del 28/07/2017, a seguito di istanza trasmessa via Pec in data 18/07/2017, ns prot. 35114 del 22/07/201, l'Impresa Guerrisi e Tripodi Srl è stata autorizzata a subappaltare alla ditta Boni Aldo & snc con sede in Vicchio -50039 (FI) Via Vespignano 104 – PI 00516280484 le tipologie di lavoro dettagliate nella richiesta corrispondenti alle voci 28, 39, 52 e 55 del computo metrico e che a seguito di controllo del Responsabile del procedimento per le categorie indicate risulta un importo di € 51.490,01;

Preso atto inoltre

- che con comunicazione prot. 37076 in data 03/08/2017 trasmessa tramite PEC ed assunta in pari data al Comune di Scandicci, l'Impresa Guerrisi e Tripodi Srl ha presentato ulteriore richiesta di proroga fino alla data del 15/10/2017 a causa delle problematiche oggettive relative al reperimento dei materiali di illuminazione pubblica;
- che con verbale di sospensione in data 09/08/2017 ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 50/2017 si è provveduto alla sospensione dei lavori per procedere alla verifica puntuale della contabilità delle opere finora eseguite fino a data da determinarsi con successivo verbale .
- che in data 23/10/2017 sono cessate le ragioni per le sospensioni dei lavori ed è stata concessa un'ulteriore proroga dei lavori di giorni 15, e sono stati firmati con riserva dalla ditta Guerrisi e Tripodi l'atto di sottomissione e il Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- che con determinazione dirigenziale n.288 del 08/11/2017 è stata approvata la perizia di variata distribuzione di spesa in diminuzione redatta dalla D.L. relativamente all'appalto di "Realizzazione di due rotatorie stradali Turri-Oder e Rialdoli Donizzetti, parcheggio pubblico e cassonetti interrati" e che a seguito della suddetta variante:

- *l'importo contrattuale della variante in diminuzione risulta essere pari a € 11.723,07 oltre Iva pari al 22% per un totale di € 14.302,15;*
- *in data 23/10/2017 è stato redatto il Verbale di ripresa dei lavori firmato anch'esso dall'impresa con riserva;*
- *approvati l'atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi, sopra citati , firmati con riserva dall'impresa;*
- *per l'esecuzione delle lavorazioni previste, come previsto nell'atto di sottomissione, sono concessi ulteriori 15 gg sul tempo contrattuale con un scadenza prevista per il giorno 09/11/2017;*
- *è stato approvato un nuovo Quadro Economico Complessivo dei lavori*

Dato atto che con determinazione n. 183 del 29/08/2017 si è proceduto all'approvazione del 1° SAL dei lavori in oggetto, eseguiti a tutto il 09/08/2017, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Marco Calderini per l'importo di € 136.367,53 al netto del ribasso d'asta ed approvato il

certificato di pagamento rilasciato in data 17/08/2017 firmato dal Responsabile unico del Procedimento , Ing. Marco Calderini, per l'importo di € 135.685,00 al netto delle ritenute dello 0,5% per infortuni e al netto di I.V.A. pari al 22% e regolarmente liquidato con atto n. 812 del 07/09/2017;

Dato atto :

- che i lavori di cui sopra sono stati ultimati in data 07/11/2017 come è stato accertato con verbale redatto in pari data ed entro il tempo utile contrattuale, pur concedendo ai sensi del comma 2 dell'art.199 del D.P.R. 207/2010, un ulteriore termine di 45 gg. naturali e consecutivi dalla medesima data al fine di completare le lavorazioni di cui sopra

- che il Conto Finale dei lavori eseguiti redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Marco Calderini in data 06/12/2017 è composto dai seguenti documenti contabili:

- *Conto Finale dei lavori*
- *Registro di Contabilità relativo all'ultimo SAL*
- *Libretto delle Misure relativo all'ultimo SAL*
- *Lista operai e/o mezzi d'opera e provviste e/o forniture a fattura*
- *Relazione sul conto finale*

-che tutti i sopra citati documenti contabili sono stati sottoscritti in data 20/12/2017 dall'Impresa **Guerrisi e Tripodi srl** con riserva e che l'esplicazione delle stesse sono state allegate al conto finale dei lavori e Registro di contabilità composte entrambe da 33 pagine e depositati in copia conforme nel fascicolo del presente atto ;

- che dalle risultanze del Conto Finale il credito residuo dell'impresa risulta il seguente:

Importo netto dei lavori eseguiti	€ 222.191,42
Acconti già corrisposti	- € 135.685,00
Credito netto dell'impresa	€ 86.506,42

oltre € 19.031,41 per I.V.A. 22% e così per complessivi € 105.537,83

- che deve essere ancora redatto il certificato di regolare esecuzione e/o collaudo delle opere realizzate che da titolo al pagamento delle somme a saldo;

Viste le seguenti attestazioni di regolarità contributiva emesse a seguito di interrogazione svolta da questo Ufficio presso il sito informatico dello Sportello Unico Previdenziale, depositata in atti nel fascicolo del presente provvedimento:

- Guerrisi e Tripodi Srl in data 21/10/2017 con scadenza il 18/02/2017
- Boni Aldo & C. e SNC in data 06/11/2017 con scadenza il 06/03/2017

Vista la L. 136/2010 in vigore dal 07/09/2010 e s.m.i. che si richiama integralmente;

Vista la nota interpretativa del Ministero dell'Interno, n. 13001/118/Gab del 09/09/2010;

Vista la Circolare della Prefettura di Firenze Prot. n. 4061/2010 del 22 settembre 2010;

Vista la Determinazione 07/07/2011 n. 4 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Preso atto

- che il codice CUP per l'intervento oggetto del presente atto è : CUP **G71B15000370004**
- che ai sensi della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei pagamenti il codice Cig dell'intervento ai fini dei pagamenti è il n. **6835521260**,
- che questo Ufficio ha comunicato alla ditta affidataria i citati codici identificativi in sede di gara;
- che la ditta **Guerrisi e Tripodi Srl** ha prodotto il modulo di autocertificazione richiesto contenente gli estremi identificativi necessari ai sensi dell'art. 3 comma 7 della L. 136/2010 e s.m.i. e che lo stesso è agli atti dell'Ufficio;
- che il medesimo modello di autocertificazione, agli atti dell'ufficio, è stato prodotto anche dalla impresa subappaltatrice sopra citata : **Boni Aldo & snc**

Dato atto che si è proceduto alla pubblicazione dei dati nella apposita sezione del sito web denominata "Trasparenza, valutazione e merito" ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D.Lgs 14/03/2013 n. 33;

Preso atto che il presente provvedimento non è soggetto al parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del provvedimento;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa esposte che si intendono integralmente richiamate

- 1) **Di approvare** il lo stato d'avanzamento finale dei lavori relativi alla "Realizzazione di due rotatorie stradali Turri-Oder e Rialdoli Donizzetti, parcheggio pubblico e cassonetti interrati" eseguiti a tutto il 06/12/2017, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Marco Calderini per l'importo di € 86.506,42 oltre I.V.A. pari al 22% e così per complessivi € 105.537,83 e costituito dai seguenti elaborati ;
 - *Conto Finale dei lavori*
 - *Registro di Contabilità relativo all'ultimo SAL*
 - *Libretto delle Misure relativo all'ultimo SAL*
 - *Lista operai e/o mezzi d'opera e provviste e/o forniture a fattura*
 - *Relazione sul conto finale*
- 2) **Di dare atto** che tutti i sopra citati documenti contabili sono stati sottoscritti in data 20/12/2017 dall'Impresa **Guerrisi e Tripodi srl** con riserva e che l'esplicazione delle stesse sono state allegate al conto finale dei lavori e Registro di contabilità composte entrambe da 33 pagine e depositati in copia conforme nel fascicolo del presente atto ;
- 3) **Di dare atto** che deve essere ancora redatto il certificato di regolare esecuzione e/o collaudo delle opere realizzate che da titolo al pagamento delle somme a saldo;
- 4) **Di trasmettere** il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio on-line per la durata di quindici giorni.

IL DIRIGENTE DEL

**SETTORE OPERE PUBBLICHE E
AMBIENTE**

Ing. Paolo Calastrini

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,
del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate