

SETTORE 5 - SERVIZI TECNICI E LAVORI PUBBLICI
Servizio U.O. 5.1 Opere Pubbliche e Manutenzioni - Servizi Tecnici

DETERMINAZIONE N. 23 DEL 05/02/2021

OGGETTO: *Manutenzione straordinaria strade con tecnica del riciclaggio a freddo dello strato di base e stabilizzazione della fondazione stradale -Concessione proroga-approvazione verbale concordamento nuovi prezzi - Approvazione SAL 1*

IL DIRIGENTE

Visti:

- il D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 smi "Codice dei contratti pubblici";
 - il D.P.R.207/2010 per le parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016;
 - il D. Lgs. 81/2008 smi Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - il D.Lgs. 267/2000 smi "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
 - il D.Lgs. 218/2012 smi "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136";
 - l'art. 69 dello Statuto Comunale vigente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 138 del 18.03.2014, relativo alle competenze dirigenziali;
 - il Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 07/02/2019;
 - la delibera di Giunta Comunale n.1 del 07/01/2021 ad oggetto: "PEG 2021. Indirizzi di gestione nella fase dell'esercizio provvisorio " (rif. PDGC-226-2020).
- la disposizione del Sindaco atto n. 394 del 01/10/2020, con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali ed attribuite le relative competenze e funzioni tra cui quella al Dott. Ing. Paolo Calastrini di direzione del Settore 5 " Servizi Tecnici e Lavori Pubblici";

Premesso che:

- che con determinazione dirigenziale n. 168 del 25/06/2020 sono stati aggiudicati i lavori di

cui trattasi all'impresa LA CALENZANO ASFALTI SPA con sede legale in Calenzano (FI) Via di Le Prata, 93/95/97 C.F. P.IVA. 01944720489 che ha offerto un ribasso del 28,960% risultando l'offerta con minor scostamento rispetto alla soglia di anomalia, tra quelle valide;

- che con la stessa determinazione dirigenziale n. 168/2020 è stato approvato il seguente quadro economico dei lavori:

Manutenzione straordinaria strade con tecnica del riciclaggio a freddo dello strato di base e stabilizzazione della fondazione stradale progetto esecutivo			
	Descrizione	Subtotali	Totali
A	LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA pari al 28,960%:		
A.1	Lavori a misura, a corpo, in economia		
	Opere edili e affini	€ 257.688,88	
A.2	ONERI SICUREZZA (CANTIERE, OPERE PROVVISORIALI, PONTEGGI)	€ 9.274,68	
	SOMMANO PER LAVORI	€ 266.963,56	€ 266.963,56
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
	Ribasso d'asta	€ 105.048,85	
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi i rimborsi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ ----	
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 2.000,00	
B.3	Allacciamento ai servizi pubblici	€ ----	
B.4	Imprevisti	€ 1.500,00	
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ ----	
B.6	Accantonamento di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016	€ ----	
B.7.a	SPESE TECNICHE PROFESSIONISTI ESTERNI di cui agli articoli 24 e 113 del D.Lgs. 50/2016 relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità (IVA compresa)	€ 5.000,00	
B.7.b	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (Art.113 del D.Lgs.50/2016): FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE (stimato pari al 2%)	€ 7.440,25	
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, di verifica e validazione	€ -	
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -	
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte	€ -	
B.11	Spese di accertamento di laboratorio e verifiche e collaudi	€ 3.000,00	
B.12	Oneri per l'applicazione L. R.T. 38/2007 art. 23 co.2	€- --	
B.13	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		
	Contributo Anac	€ 225,00	
	IVA al 22% sui lavori principali	€ 58.731,98	
	IVA al 22% sulle altre voci	€ 25.640,75	
	Arrotondamento	€ 49,61	
B	SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 208.636,44	€ 208.636,44
	TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 475.600,00

- che con l'Impresa LA CALENZANO ASFALTI SPA è stata stipulata scrittura privata in formato elettronico Rep. n. 67 del 02/10/2020, per l'importo complessivo contrattuale di € 266.963,56 oneri inclusi, oltre IVA di legge;

- che i lavori in oggetto sono stati consegnati in data 13/11/2020 dando atto che i lavori devono compiersi entro il giorno 31/01/2021;

- che Direttore dei Lavori è stato individuato il Geom. Andrea Manichi – Esperto in attività tecniche e progettuali del Settore 5;

Vista la nota dell'impresa LA CALENZANO ASFALTI Spa del 26/01/2021 (Pec.n. 3556) con la quale si richiede quanto segue:

- proroga di 90 (novanta) giorni per la relizzazione dei lavori in oggetto in condizioni favorevoli alla buona riuscita degli stessi, viste le cattive e persistenti condizioni meteorologiche dell'ultimo periodo e la particolare delicatezza dei materiali utilizzati;
- l'emissione anticipata del SAL n.1 in deroga all'art. 32 del Cptolato Speciale di Appalto facente parte integrante e sostanziale del Contratto principale al fine di provvedere ai pagamenti esposti;

Preso atto:

- del nulla osta concesso dal Responsabile del Procedimento che, sentito il direttore dei lavori, concedere all'impresa esecutrice una proroga al termine dei lavori come richiesto e valutato dall'impresa di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi con conseguente spostamento del limite ultimo per la **fine dei lavori al giorno 01/05/2021**, precisando che la proroga non comporta aggravii economici per l'amministrazione comunali, non variando di fatto l'importo contrattuale;
- di non rilevare alcun motivo ostativo all'emissione anticipata del SAL per le motivazioni addotte dall'impresa;

Preso atto del Verbale di concordamento nuovi prezzi n.1 con l'allegato Contabile sottoscritti senza alcuna riserva dall'impresa esecutrice LA CALENZANO ASFALTI SPA e dal Direttore dei lavori Geom. Andrea Manichi e approvato ai sensi dell'art. 36 del CSA dal RUP ing. Marco Calderini, con cui si dichiara, tra l'altro, che l'introduzione di tali nuovi prezzi non alterano l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto principale;

Preso atto della relazione a firma del Direttore dei lavori Geom. Andrea Manichi e del RUP ing. Maco Calderini in cui si dichiara che lo Stato di avanzamento n.1 è relativo ai lavori eseguiti al tutto il 21/12/2020 e che i documenti contabili sono stati redatti in data 26/01/2021;

Visto lo Stato d'Avanzamento n.1 dei lavori eseguiti a tutto il 21/12/2020 redatto dal Direttore dei lavori Geom. Andrea Manichi dell'importo di € 119.683,05 al netto del ribasso del 28,96% risulta composto dai seguenti documenti contabili:

- Stato d'Avanzamento dei Lavori
- Registro di Contabilità
- Libretto delle Misure

Visto il certificato di pagamento n°1 dei lavori predetti dell'importo di € 119.084,00 al netto delle ritenute dello 0,5% per infortuni, oltre € 26.198,48 per I.V.A. 22% e così per complessivi € 145.282,48 relativi allo Stato Avanzamento n. 1 depositato in atti nel fascicolo d'ufficio;

Considerato che i documenti contabili sono stati sottoscritti dall'Impresa LA CALENZANO ASFALTI SPA senza riserve;

Dato atto che:

. con nota del Dirigente del Settore 5 del 26/11/2020 sono state richieste al Dirigente del Settore 3 variazioni fondo pluriennale vincolato e stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. b), D.Lgs. n. 267/2000) per le motivazioni riportate nella citata nota e nel relativo prospetto allegato;

. con determinazione dirigenziale del Settore 3 "Risorse" n. 343 del 28/12/2020 si è provveduto allo spostamento per esigibilità 2021 delle somme residue relative all'appalto principale "Manutenzione straordinaria strade con tecnica del riciclaggio a freddo dello strato di base e stabilizzazione della fondazione stradale";

. per quanto sopra la copertura finanziaria del quadro economico complessivo è garantita come segue:

annualità 2020

□

- € 225,00 relativa al contributo ANAC sul Cap. 589000/23 "Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi" missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" Codice V livello: 2020109012 fin. FPV (avanzo spesa c/capitale) (Imp. n. 1011/2020 SubImp.n. 80/2020) (SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2020);

□

- € 173.240,00 per lavori ed IVA sul Cap. 589000/23 "Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi" missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" Codice V livello: 2020109012 fin. FPV (avanzo spesa c/capitale) (Imp. n. 1011/2020 Sub 149/2020) (SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2020) in favore di LA CALENZANO ASFALTI SPA;

•

annualità 2021

- € 7.440,25 a titolo di incentivo sul Cap. 589000/23 "Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi" missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" Codice V livello: 2020109012 fin. FPV (avanzo spesa c/capitale) (Imp. 437/2021 sub89/2021 ex Imp. n. 1011/2020 sub 175/2020) (SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2021);

- € 152.455,54 per lavori ed IVA sul Cap. 589000/23 "Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi" missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" Codice V livello: 2020109012 fin. FPV (avanzo spesa c/capitale) (Imp. 437/2021 sub90/2021 ex Imp. n. 1011/2020 Sub 149/2020) (SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2021) in favore di LA CALENZANO ASFALTI SPA;

- € 142.239,21 a titolo di somme a disposizione sul Cap. 589000/23 "Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi" missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" Codice V livello: 2020109012 fin. FPV (avanzo spesa c/capitale) (Pren.Imp. 437/2021 ex Pren.Imp. n. 1011/2020) (SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2021);

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa LA CALENZANO ASFALTI SPA che risulta regolare;

Dato atto che:

- il codice CIG assunto per l'appalto è **82510841EB**;
- il codice CUP assunto per l'appalto è **G77H20000150004**;

DETERMINA

1. Di concedere, per quanto in premessa esposto, all'impresa esecutrice una proroga al termine dei lavori come richiesto di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi con conseguente spostamento del limite ultimo per la **fine dei lavori al giorno 01/05/2021**, precisando che la proroga non comporta aggravii economici per l'amministrazione comunali, non variando di fatto l'importo contrattuale;
2. di approvare il Verbale di concordamento nuovi prezzi n.1 con l'allegato Contabile sot-

toscritti senza alcuna riserva dall'impresa esecutrice LA CALENZANO ASFALTI SPA e dal Direttore dei lavori Geom. Andrea Manichi e approvato ai sensi dell'art. 36 del CSA dal RUP ing. Marco Calderini, dando atto che l'introduzione di tali nuovi prezzi non alterano l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto principale;

3. di dare atto per quanto sopra, che la copertura finanziaria del quadro economico complessivo degli interventi di "Manutenzione straordinaria strade con tecnica del riciclaggio a freddo dello strato di base e stabilizzazione della fondazione stradale", a seguito dello spostamento per esigibilità 2021 delle somme residue relative all'appalto principale (DD del Settore 3 "Risorse" n. 343 del 28/12/2020) , è garantita come segue:

annualità 2020

□

- € 225,00 relativa al contributo ANAC sul Cap. 589000/23 "Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi" missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" Codice V livello: 2020109012 fin. FPV (avanzo spesa c/capitale) (Imp. n. 1011/2020 SubImp.n. 80/2020) (SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2020);

□

- € 173.240,00 per lavori ed IVA sul Cap. 589000/23 "Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi" missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" Codice V livello: 2020109012 fin. FPV (avanzo spesa c/capitale) (Imp. n. 1011/2020 Sub 149/2020) (SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2020) in favore di LA CALENZANO ASFALTI SPA;

•

annualità 2021

- € 7.440,25 a titolo di incentivo sul Cap. 589000/23 "Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi" missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" Codice V livello: 2020109012 fin. FPV (avanzo spesa c/capitale) (Imp. 437/2021 sub89/2021 ex Imp. n. 1011/2020 sub 175/2020) (SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2021);

- € 152.455,54 per lavori ed IVA sul Cap. 589000/23 "Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi" missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" Codice V livello: 2020109012 fin. FPV (avanzo spesa c/capitale) (Imp. 437/2021 sub90/2021 ex Imp. n. 1011/2020 Sub 149/2020) (SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2021) in favore di LA CALENZANO ASFALTI SPA;

- € 142.239,21 a titolo di somme a disposizione sul Cap. 589000/23 "Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi" missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" Codice V livello: 2020109012 fin. FPV (avanzo spesa c/capitale) (Pren.Imp 437/2021 ex Pren. Imp. n. 1011/2020) (SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2021);

4. Di approvare lo Stato d'Avanzamento n.1 dei lavori eseguiti a tutto il 21/12/2020 redatto dal Direttore dei lavori Geom. Andrea Manichi dell'importo di € 119.683,05 al netto del ribasso del 28,96% risulta composto dai seguenti documenti contabili:

- Stato d'Avanzamento dei Lavori
- Registro di Contabilità
- Libretto delle Misure

5. Di approvare conseguentemente il Certificato di Pagamenti n.1 dei lavori predetti del-

l'importo di € 119.084,00 al netto delle ritenute dello 0,5% per infortuni, oltre € 26.198,48 per I.V.A. 22% e così per complessivi € 145.282,48 relativi allo Stato Avanzamento n. 1 depositato in atti nel fascicolo d'ufficio;

6. Di stabilire che con successivo atto sarà provveduto a liquidare l'importo del primo certificato di pagamento pari a complessivi € 145.282,48 (Iva compresa) a favore dell'Impresa LA CALENZANO ASFALTI SPA;

7. **Dato atto** che:

il codice CIG assunto per l'appalto è **82510841EB**;

il codice CUP assunto per l'appalto è **G77H20000150004**;

8. Di dare atto che Responsabile Unico del procedimento è l'Ing. Marco Calderini;

9. Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio on Line per la durata di quindici giorni.

IL DIRIGENTE

Ing. Paolo Calastrini

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,
del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate