

**SETTORE 5 - SERVIZI TECNICI E LAVORI PUBBLICI**  
**Servizio U.O. 5.1 Opere Pubbliche e Manutenzioni - Servizi Tecnici**

**DETERMINAZIONE N. 29 DEL 17/02/2022**

**OGGETTO:** *"Riqualificazione Impianto Sportivo Badia a Settimo con rifacimento del campo di calcio a 11 in erba sintetica" . Concessione Proroga termini contrattuali.*

**IL DIRIGENTE**

**Visti:**

- il D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 smi Codice dei contratti pubblici;
- il D.L. 32 del 18/04/2019 "Sblocca-cantieri" convertito con modificazioni dalla L. 55 del 14/06/2019;
- il D.L. 76 del 16/07/2020 convertito dalla L. 120/2020;
- il D.P.R.207/2010 per le parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016;
- il D. Lgs. 81/2008 smi Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il D.Lgs. 267/2000 smi Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- il D.Lsg. 218/2012 smi Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- l'art. 69 dello Statuto Comunale vigente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 138 del 18.03.2014, relativo alle competenze dirigenziali;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 07/02/2019;
- la Delibera di Giunta Comunale n 1 del 04/01/2022 avente ad oggetto "PEG 2022. Indirizzi di gestione nella fase dell'esercizio provvisorio."
- la disposizione del Sindaco atto n. 394 del 01/10/2020, con la quale è stato conferito all'Ing. Paolo Calastrini l'incarico di direzione del Settore 5 – Servizi tecnici e Lavori Pubblici";

**Premesso:**

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 14/12/2017 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo redatto dal Geom. Bruno Lepore per conto dell'Unione Sportiva Sporting Arno a.s.d. di Scandicci trasmesso con prot. n.37668 del 08/08/2017 successivamente integrato e modificato con prot. n. 43440 del 21/09/2017 prot. 54340 del 20/11/2017 e prot. n. 57718 del 07/12/2017 relativo all'opera "RIFACIMENTO CAMPO DI CALCIO A 11 IN ERBA SINTETICA DI ULTIMA GENERAZIONE - IMPIANTO SPORTIVO BADIA A SETTIMO" per un importo complessivo di euro 800,000,00, i cui elaborati sono allegati parte integrante e sostanziale della citata deliberazione;
- che il Comune di Scandicci con il suddetto progetto definitivo ha partecipato al bando del CONI per ottenere un finanziamento di cui al comma 3, art. 15 del DL 185/2015 recante "Misure urgenti per interventi nel territorio" convertito con modificazioni dalla Legge n. 9 del 23/01/2016 – Fondo Sport e Periferie" (G.U. 23/01/2016 n. 18);
- che l'intervento proposto dal Comune di Scandicci è ricompreso nel secondo Piano Pluriennale a valere sul Fondo Sport e Periferie, approvato con DPCM del 22/10/2018 ed è stato ammesso a finanziamento per un importo di 800.000,00
- che il professionista incaricato dall'Unione Sportiva Sporting Arno a.s.d. di Scandicci, in continuità dell'incarico affidato in base all'allora vigente Regolamento, ha provveduto a sviluppare le successive fasi progettuali;
- che l'art. 3 del DPCM del 22/10/2018 prevede che il CONI ora Sport e Salute o un soggetto da esso delegato provveda alla verifica di congruità dei progetti e conseguentemente alla sottoscrizione di convenzioni con i singoli proponenti, nelle quali saranno definiti i termini e le modalità di esecuzione delle opere;
- che gli elaborati relativi al progetto esecutivo sono stati caricati sul portale del Coni al fine di ottenere la verifica e validazione prima della successiva approvazione in Giunta;
- che il Coni ora Sport e Salute ha comunicato con nota del 25/03/2020 che non saranno ammesse a contributo le spese per gli accertamenti di laboratorio verifiche e collaudi relativi all'omologazione Lega Nazionale Dilettanti, inserite nel quadro economico dell'opera, ma che le suddette somme non riconosciute possono essere utilizzate per eseguire delle lavorazioni complementari a quelle previste in progetto;
- che conseguentemente è stata fatta una rivalutazione del quadro economico dell'opera che passa da € 800.000,00 a € 815.000,00 di cui € 800.000,00 finanziati con entrate a destinazione vincolata (DPCM del 22/10/2018 e DPCM del 25/07/2019) ed € 15.000,00 con i proventi L. 10/1977;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 04/06/2020, alla quale integralmente si rimanda, è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'opera in oggetto redatto dal Geom. Bruno Lepore per conto dell'Unione Sportiva Sporting Arno a.s.d. di Scandicci, e il quadro economico dell'opera;
- che il Coni ora Sport e Salute S.p.a con propria pec assunta al prot. 37889 in data 05/10/2020 ha trasmesso lo schema di accordo, con cui Sport e Salute S.p.A. ed il Comune di Scandicci si impegnano a cooperare, ciascuno nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, per la realizzazione dell'intervento denominato "*Riquilificazione impianto sportivo Badia a Settimo con rifacimento del campo di calcio a undici in erba sinteti-*

ca", come meglio identificato nel progetto esecutivo ed al relativo verbale di validazione;

- Che Sport e Salute S.p.A. con . pec assunta al prot. 43767 in data 10/11/2020 ha trasmesso il suddetto accordo firmato digitalmente dal Presidente e Amministratore Delegato;
- che con pec prot.44100 del 11/11/2020 è stato trasmesso Sport e Salute S.p.A. l'accordo controfirmato digitalmente dal Sindaco il 10/11/2020;
- che per il progetto in oggetto sono stati acquisiti anche i seguenti pareri:
  - CONI, parere favorevole n. 20/2017 del 08/09/2017
  - Vigili del fuoco, parere favorevole a condizionato prot. n. 1349
  - LND SERVIZI SRL parere favorevole del 17/04/2019 prot. 442/AA/DSG (validità 1 anno)
- che il parere della LND SERVIZI SRL è stato rilasciato facendo riferimento al REGOLAMENTO "LND STANDARD" del 28 novembre 2013, nel frattempo è entrato in vigore il nuovo REGOLAMENTO "LND STANDARD".
- che con nota trasmessa in data 13/01/2021, il geom Bruno Lepore, incaricato dall'Unione Sportiva Sporting Arno asd per la redazione del progetto per il rifacimento del campo di calcio a 11 in erba artificiale di Badia a Settimo, ha dichiarato che le variazioni apportate dal nuovo regolamento LND non modificano le caratteristiche tecniche del campo da calcio in erba artificiale indicate nel progetto depositato, pertanto il computo metrico redatto ed allegato alla Deliberazione Giunta Comunale del 04/06/2020 n. 86 non è cambiato ed anche il quadro economico rimane invariato;

**Dato atto:**

- che l'appalto in oggetto è stato inserito nel piano triennale delle OO.PP. 2020/2022 approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 04/02/2020 successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28/05/2020 per un importo di € 815.000,00 di cui 800.000,00 finanziato con entrate a destinazione vincolata (DPCM del 22/10/2018 e DPCM del 25/07/2019) ed 15.000,00 con i proventi L. 10/1977 con imputazione al Cap. 571202/23 "Impiantistica sportiva;
- che con nota del Dirigente del Settore 5 in data 11/11/2020 è stata richiesta al Dirigente del Settore 3 la variazione del fondo pluriennale vincolato e stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. B), d.Lgs. n. 267/2000) per l'opera in oggetto con allegato il relativo cronoprogramma;
- che con determinazione dirigenziale n. 296 del 16/11/2020 del Settore 3 è stato adempiuto a quanto richiesto con la citata nota;
- che con determinazione dirigenziale del Settore 5 Servizi Tecnici e Lavori Pubblici n. 31 del 10/02/2021 al cui contenuto integralmente si rimanda sono state avviate le procedure di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto e approvati i documenti di gara
- che con determinazione dirigenziale del Settore 5 Servizi Tecnici e Lavori Pubblici n. 98 del 23/04/2021, come risulta dal verbale di gara n 2 della seduta svoltasi in data 12/04/2021 ed aggiudicare i lavori in oggetto alla ditta **GREEN POWER SERVICE srl** con sede legale in Vergato (BO), Via Minghetti 39 , C.F. e P.I.

02127311203 che ha offerto un ribasso pari al **23,020%** risultando la migliore offerta fra quelle ammesse , per un importo contrattuale € 464.057,79 oltre € 6.509,02 a titolo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi € 470.566,81 oltre IVA del 22% e pertanto il nuovo quadro economico dei lavori è risultato il seguente:

Art.	Descrizione	Sub totali	
	<b>RIFACIMENTO CAMPO DI CALCIO A 11 IN ERBA SINTETICA DI ULTIMA GENERAZIONE - IMPIANTO SPORTIVO BADIA A SETTIMO</b>		
<b>A</b>	<b>LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 23,020%:</b>		
A.1	LAVORI RISTRUTTURAZIONE CAMPO CALCIO A 11	€ 344.873,91	
A.2	LAVORI RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA SERVIZI	€ 119.183,88	
	ONERI SICUREZZA RIFERITI AD A.1	€ 4.339,34	
	ONERI SICUREZZA RIFERITI AD A.2	€ 2.169,68	
	<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>	<b>€ 470.566,81</b>	
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:</b>		
	Ribasso d'Asta	€ 169.300,92	
B.1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -----	
B.2	Rilievi accertamenti e indagini	€ -----	
B.3	Allacciamenti ai servizi pubblici	€ -----	
B.4	Imprevisti	€ 4.393,03	
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -----	
B.6	Accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 del codice	€ -----	
B.7a	Lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Compresa oneri previdenziali (5%) C.f.r. Calcolo parcella	€ 39.727,75	
B.7b	FONDO PER LA PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE di cui art. 93 co. 7Bis 7 ter e 7 quater del codice	€ 6.093,38	
B8	CODICE ASSICURAZIONE DIPENDENTI	€ -----	
B9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -----	
B10	Spese per pubblicità e ove previsto per opere d'arte	€ -----	
B11	Spese di accertamento di laboratorio e verifiche e collaudi: Oneri per omologhe L.N.D.	€ 9.272,00	
B12	Oneri per l'applicazione L RT 38/2007 art. 23 co. 2	€ -----	
	IVA SUI LAVORI 22%	€ 103.524,70	
	IVA SULLE ALTRE VOCI 22%	€ 11.746,41	
	Contributo Anac	€ 375,00	
	Arrotondamento	€ ----	
<b>B</b>	<b>SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>	<b>€ 344.433,19</b>	<b>€ 344.433,19</b>
	<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>		<b>€ 815.000,00</b>

E la copertura finanziaria della spesa di € 815.000,00 è imputata al Cap. 571202/23 "Impiantistica sportiva" Missione 6 Programma 1 - Codice di V livello 2020109016 come segue:

- € 375,00 a titolo di contributo ANAC finanziato mediante contributo Coni) – imp. 213/2021 sub 96/2021 (ex pren,imp, 1766/2020) (scadenza obbligazione giuridica 31/12/2021);
- € 574.091,51 a titolo di lavori, finanziato mediante contributo Coni – imp. 213/2021 (ex pren imp 1766/2020) sub .143/2021 Beneficiario GREEN POWER SERVICE srl CF e P.IVA 02127311203 (scadenza dell'obbligazione giuridica 31/12/2021)
- € 6.093,38 a titolo Fondo per la progettazione e innovazione art. 93 co. 7 bis 7 ter 7 quater del D. Lgs. 50/2016 imp. 213/2021 (ex pren imp 1766/2020) sub .144/2021
- € 219.440,11 a titolo di lavori e somme a disposizione, finanziato mediante contributo Coni – imp. 213/2021 (ex pren imp 1766/2020) (scadenza dell'obbligazione giuridica 31/12/2021);
- € 15.000,00 a titolo di somme a disposizione finanziato mediante FPV (legge 10/1977) – pren,imp. 214/2021 (ex pren, imp, 1768/2020)(scadenza dell'obbligazione giuridica 31/12/2021);
- l'entrata derivante dal Contributo Coni pari ad € 800.000,00 è allocata al Cap. 227900/23 "Contributo Coni per impiantistica sportiva" Titolo 4 "Entrate in conto capitale" - Tipologia 40200 "Contributi agli investimenti" - Codice di V livello 4020101999 acc. 18/2021 (ex acc. 544/2020)

**Dato atto :**

- in data 12/07/2021 sono stati consegnati parzialmente i lavori nelle more della stipula del contratto;
- in data 21/07/2021 rep.87 è stato stipulato il contratto tramite scrittura privata non autenticata;
- in data 27/07/2021 è stata ultimata la consegna dei lavori;
- che in data 21/07/2021 è stato stipulato il contratto d'appalto di cui all'oggetto, mediante scrittura privata non autenticata, con l'aggiudicataria Green Power Service srl., a cui è stato assegnato il n. di rep 87.
- che con nota presentata all'Amministrazione Comunale, ns prot. 30351 21/07/2021 l'impresa Green Power Service S.r.l. con sede legale in Vergato (BO), Via Minghetti 39 , C.F. e P.I. 02127311203 ha richiesto l'anticipazione dell'importo contrattuale pari al 20%;
- che Green Power Service S.r.l. ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 ha costituito polizza fideiussoria a garanzia dell'anticipazione contrattuale emessa dalla società Cattolica Assicurazioni SpA n.05101391000538 in data 28/07/2021 per l'importo di € 93.113,36 maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa (complessivi € 94.116,04) pervenuta all'Ente a mezzo pec in data 28/07/2021 prot.n. 31257;
- che con determinazione dirigenziale del Settore 5 Servizi Tecnici e Lavori Pubblici n. 182 DEL 30/07/21, alla quale integralmente si rimanda, è stata concessa l'anticipazione dell'importo contrattuale pari a € 94.113,36 oltre I.V.A. 22% per un importo complessivo di € 114.818,30
- che con determinazione dirigenziale del Settore 5 Servizi Tecnici e Lavori Pubblici n. 01 del 04/01/2022 è stato approvato lo Stato di Avanzamento

n.1 dei lavori in oggetto, eseguiti a tutto il 03/01/2022, redatto dal Direttore dei Lavori Bruno Lepore“ dell'importo complessivo di € 136.571,23 oltre IVA ed il relativo Certificato di pagamento n°1 dei lavori predetti, rilasciato in data 04/01/2022 dalla Direzione dei Lavori, dell'importo di € 108.547,00 al netto delle ritenute dello 0,5% per infortuni di € 682,86, del recupero anticipazione del 20% di € 27.314,25 oltre € 23.886,28 per I.V.A. 22% e così per complessivi €132.460,28;

- che il CIG per il presente appalto è : 8617172B48
- che il codice CUP è G73J18000090001
- che il Responsabile del procedimento l'Ing. Paolo Calastrini Dirigente del del Settore 5 - Servizi Tecnici e Lavori Pubblici ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90 e del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che supporto al Rup è l'Ing, Carlo Spagna – Specialista in attività tecniche e progettuali de Settore 5
- che le funzioni di Direttore dei lavori e Coordinamento della Sicurezza sono affidate allo Studio Bruno Lepore di Scandicci;

#### **Vista:**

- la richiesta di proroga dei termini contrattuali presentata via PEC in data 26/01/2022 ed assunta al protocollo generale del Comune in pari data al n.3691 da parte dell'impresa Green Power Service s.r.l. di cui si riporta il testo: *“chiede ulteriore proroga dei tempi contrattuali fino al 31/03/2022.”*

**Considerato che** lo Studio Tecnico Associato Lepore- Nistri, in qualità di progettista e direttore dei lavori, in riferimento alla richiesta di proroga per l'ultimazione dei lavori presentata dall'impresa esecutrice, esprime parere favorevole e propone che la stessa sia concessa in quanto a causa delle condizioni atmosferiche sfavorevoli, i lavori del sottofondo non possono essere ultimati nei tempi previsti;

**Preso atto che** nella richiesta dell'impresa vengono esposti gli impedimenti oggettivi che motivano e giustificano la richiesta di proroga e che, gli stessi, sono condivisi dallo Studio Tecnico Associato Lepore- Nistri, progettista e direttore dei lavori;

#### **Ritenuto che:**

- la richiesta di proroga è stata formulata nel rispetto di quanto previsto dall'art.159 comma 10 del DPR 207/2010;
- che i lavori non sono proseguiti utilmente in modo da poter essere ultimati entro i termini contrattuali a causa di sopraggiunte cause impreviste ed imprevedibili;
- la motivazione risulta imprevedibile e non imputabile all'impresa;
- le succitate motivazioni sono oggetto di nulla osta emesso dalla direzione dei lavori ed accettato dal Responsabile Unico del Procedimento in data 15/02/2022;

**Ritenuto** opportuno concedere la proroga richiesta dalla suddetta ditta fino al 31/03/2022;

### **DETERMINA**

**Per le motivazioni in premessa esposte che si intendono integralmente richiamate**

1. Di approvare una proroga sull'esecuzione dei lavori per cause di forza maggiore non imputabili né alla stazione appaltante né all'impresa esecutrice, così come risulta dalla richiesta avanzata dall'impresa Green Power Srl in data 26/01/2022 assunta al protocollo generale del Comune in pari data al n. 3691 e depositata in atti nel fascicolo del presente provvedimento.

2. Di dare atto che la nuova scadenza contrattuale, in considerazione della proroga avrà luogo in data 31/03/2022.

3. Di dare atto che responsabile unico del procedimento è l'Ing. Paolo Calastrini Dirigente Settore 5 - Servizi Tecnici e Lavori Pubblici del Comune di Scandicci;

4. che il CIG derivato per il presente appalto è il seguente: 8617172B48 ed il codice CUP è: G73J18000090001

5. Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio on-line per la durata di quindici giorni ai sensi della normativa vigente.

**IL DIRIGENTE**

*Ing. Paolo Calastrini*

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,  
del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate