



Scandicci, 16/02/2023

Al            *Dirigente del Settore 5*  
              *Servizi Tecnici e Lavori Pubblici*  
              *Ing. Paolo Calastrini*  
              *SEDE*

**OGGETTO:** Accordo quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 per l'esecuzione di lavori di "Manutenzione straordinaria strade e riqualificazione della rete viaria e dei resedi comunali per il triennio 2021-2022-2023" - Contratto Applicativo n. 2.

Proroga termini contrattuali

Visto l'appalto in oggetto in corso d'esecuzione i cui lavori sono stati consegnati con verbale redatto in data 07/09/2022;

Considerato che la durata complessiva dei lavori era stabilita dal capitolato in giorni 182 e conseguentemente il termine dei lavori è fissato per il giorno 07/03/2023;

Vista la richiesta pervenuta in data 13/02/2023 tramite pec con prot. n. 6839, con la quale il Consorzio Stabile F2B ha richiesto una proroga del termine dei lavori per i seguenti motivi:

*"Durante lo svolgimento dei lavori sono sopraggiunti delle emergenze dovute alle copiose piogge dei giorni passati, che hanno causato lo sprofondamento della sede stradale in Via Borgo Fosso, altezza rotatoria, e tramite apposito ODS N.02 del 20/01/2023 siamo intervenuti per la risoluzione della problematica emersa ; In via Delle Fonti sono sopraggiunti dei lavori aggiuntivi, richiesti con apposito ODS N.01 del 16/12/2022 e che sono in corso di esecuzione; Che le rigide temperature non consentono la posa in opera di asfalto".*

Viste inoltre le copiose piogge nei mesi di novembre e dicembre che hanno comportato un rallentamento dei lavori in via delle Fonti;

Quanto sopra premesso, si ritiene congruo di concedere alla ditta appaltatrice una proroga al termine dei lavori quantificabile in **90 (novanta)** giorni naturali e consecutivi per il completamento delle opere previste nel contratto applicativo in corso di esecuzione e delle



COMUNE DI  
**SCANDICCI**

Settore 5 - SERVIZI TECNICI E LAVORI PUBBLICI  
U.O. Opere Pubbliche e Manutenzioni

maggiori opere richieste con gli ordini di servizio n. 1 del 16/12/2022 e n. 2 del 20/01/2023,  
con conseguente spostamento del limite ultimo per la fine dei lavori al giorno **05/06/2023** .

Cordiali saluti

Il Direttore dei Lavori  
Geom. Leonardo Viciani

Il Responsabile P.O.  
U.O. 5.1 "Opere Pubbliche e Manutenzioni -  
Servizi Tecnici"  
*Ing. Gabriele Passeri*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del  
D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate