

SETTORE 5 - SERVIZI TECNICI E LAVORI PUBBLICI
Servizio U.O. 5.1 Opere Pubbliche e Manutenzioni - Servizi Tecnici

DETERMINAZIONE N. 233 DEL 28/09/2021

OGGETTO: *Manutenzione straordinaria strade anno 2020- Proroga termini contrattuali*

IL DIRIGENTE

Visti

- il D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 smi "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R.207/2010 per le parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016;
- il D. Lgs. 81/2008 smi testo unico sulla sicurezza;
- il D.Lgs. 267/2000 smi "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D.Lgs. 218/2012 smi "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- l'art. 69 dello Statuto Comunale vigente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 138 del 18.03.2014, relativo alle competenze dirigenziali;
- il Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 07/02/2019;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 01.04.2021 avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (Art.151 del D.Lgs.N.267/2000 e art.10 D.Lgs.118/2011) e Piano triennale degli incarichi di collaborazione 2021-2023 (art.3 c.55 L.24 dicembre 2007, n.244)";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 6.04.2021 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 (art.169 del D.Lgs. n. 267/2000) - parte finanziaria -"
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 01/04/2021 con la quale è stata approvata la "Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) – Periodo 2021/2023 (Art. 170, COMMA 1, del D.Lgs. n. 267/2000)
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 01/04/2021 di approvazione programma triennale OO.PP. 2021/2023 ;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 31/03/2021 di approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza [PTPCT] 2021-2023.

-la Delibera della Giunta Comunale n. 56 del 29/04/2021 con la quale è stato approvato il "Rendiconto 2020. Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2020 ex art.3 c.4 del D.Lgs. n. 118/2011"

Richiamata la disposizione del Sindaco atto n. 394 del 01/10/2020, con la quale è stato conferito all'Ing. Paolo Calastrini l'incarico di direzione del Settore 5 "Servizi tecnici e Lavori pubblici";

Premesso che:

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 01/04/2020 è stato approvato il progetto definitivo relativo all'opera in oggetto **"Manutenzione straordinaria strade, piazze, resedi stradali e fognature Anno 2020"**, redatto dai tecnici della U.O. 5.1

Preso atto

- che l'opera in oggetto è stata inserita nel programma triennale delle OO.PP. 2019/2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 21/03/2019 e successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 35 del 10/04/2019, n. 58 del 11/07/2019, n. 62 del 30/07/2019, n. 100 del 31/10/2019 e n. 108 del 28/11/2019 ed è compreso all'interno dell'opera "Manutenzione straordinaria strade";

- che il D.M. 1° marzo 2019 n.71 pubblicato in GU il 25 marzo 2019 stabilisce che il Fondo Pluriennale Vincolato può essere attivato anche in presenza solo di una progettazione che abbia raggiunto uno dei livelli successivi al minimo e purché siano state formalmente avviate le relative procedure di affidamento se trattasi di incarico esterno di progettazione o di individuazione del gruppo di progettazione se trattasi di progettazione interna, affinché si possa procedere allo spostamento degli stanziamenti all'interno Fondo Pluriennale Vincolato anno 2020;

- che conseguentemente con determinazione dirigenziale del Settore 5 "Servizi Tecnici e Lavori Pubblici" n. 284 del 30/10/2019 è stato individuato il gruppo di progettazione interno per l'opera "Manutenzione straordinaria Strade"

Considerato:

- che l'Amministrazione non dispone dei mezzi e del personale necessario per svolgere i lavori oggetto del presente atto;

- che da quanto esposto è conseguita la necessità di ricorrere all'intervento di ditte esterne

- che ai sensi del decreto n. 32/2019 "Sblocca cantieri", pubblicato il 18 aprile in Gazzetta Ufficiale, che ha modificato l'art. 23 comma 3 bis del D.Lgs 50/2016 dando la possibilità per i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, (che non prevedono interventi strutturali e/o impiantistici), e tra i quali rientra il presente appalto, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso, dando così atto che per l'esecuzione dei predetti lavori si può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo fino alla data del 31/12/2020 ;

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 dell' 01/04/2020 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "Manutenzione straordinaria strade, piazze, resedi stradali e fognature anno 2020";

- che la somma necessaria per l'appalto **Manutenzione straordinaria strade, piazze, resedi stradali e fognature Anno 2020** il cui quadro economico ammonta € 531.308,49 è imputata sotto la voce "Manutenzione straordinaria strade" con imputazione al Cap. 589000/23

“Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi” missione 10 programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” Codice V livello: 2020109012 fin. FPV (avanzo spesa c/capitale);

- che con determinazione a contrattare n. 112 del 05/05/2020 si è proceduto all'indizione della procedura di gara tramite una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. C bis, D.Lgs. n. 50/2016, previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, per un importo a base di gara è pari a € 415.961,15 di cui € 404.835,85 per lavori soggetti a ribasso ed € 11.125,30 per oneri di sicurezza;

- che si dava atto che la Stazione Appaltante si riservava di affidare le opere supplementari descritte negli elaborati approvati e nell'elaborato 5 CLOS Computo Opere Supplementari – Lavori, 16 CSOS Computo Opere Supplementari - Sicurezza, - approvati con delibera di G.C. n. 59 del 01/04/2020- per un importo di € 72.323,49 al lordo del ribasso oltre oneri della sicurezza per € 2.178,74 non soggetti a ribasso, al contraente principale, agli stessi patti e condizioni dell'appalto principale ai sensi degli artt. 106 c.1 e 63 c.5 del D.Lgs 50/2016, qualora fossero reperite le risorse economiche per la copertura finanziaria delle stesse;

- che l'Amministrazione Comunale ha aderito a carattere permanente, al sistema di appalti telematici degli Enti RTRT - Rete Telematica Regionale Toscana e, conseguentemente, al contratto “per l'affidamento del ruolo di gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START-

- che la selezione dell'operatore economico sarebbe avvenuta mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. C bis) del Dlgs 50/2016, previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse con il criterio di aggiudicazione del minore prezzo sull'importo posto a base di gara (art. 95 co.4 D.Lgs. 50/2016);

- che, a seguito dell'espletamento della selezione, con determinazione dirigenziale 209 del 27/07/2020 si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori all'impresa **Cafissi Alvaro**, con sede legale in Prato (PO), 59100 via Zelindo Mannelli 23, C.F. 02287830976, e P.I. 02287830976., che ha presentato la migliore offerta tra quelle valide con un ribasso del 22,13% sull'importo a base di gara pari a € 404.835,85 oltre a oneri di sicurezza pari € 11.125,30 al netto di Iva a cui corrisponde un importo ribassato pari a € 315.245,68 al netto di oneri di sicurezza pari a € 11.125,30 per un totale di € 326.370,98 e al netto di IVA al 22% per € 71.801,62 per un totale complessivo di € 398.172,60;1;

Preso atto

- che in data 02/09/2020 rep. 63/2020 è stata stipulata scrittura privata tra la ditta Caffissi Alvaro srl e l'amministrazione comunale per l'appalto ad oggetto **Manutenzione straordinaria strade, piazze resedi stradali e fognature -anno 2020”**

- che con istanza trasmessa via PEC assunta al prot. 36232- in data 23/09/2020 la ditta **Cafissi Alvaro** ha chiesto l'autorizzazione a concedere in subappalto all'Impresa ITALSCAVI S.R.L con sede legale in VIA DEL CHESE 12 SCANDICCI FI 50018 C.F./P.IVA 00524560489, una parte di lavori della categoria OG3 per un importo di € 110.900,00 di cui € 2.900,00 per oneri di sicurezza , come meglio dettagliato nel contratto presentato , il tutto conformemente alle prescrizioni progettuali e che l'autorizzazione è stata concessa con determinazione dirigenziale n. 262 del 05/10/2020;

- che con determinazione dirigenziale n. 270 del 09/10/2020 è stato affidato l'incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D. Lgs 81/08 per la realizzazione dei lavori previsti Manutenzione straordinaria strade, piazze, resedi stradali e fognature Anno 2020 del Comune di Scandicci" all'Arch. Mario Villani;

- che la consegna dei lavori è avvenuta il giorno 12/10/2020 e che gli stessi sono in corso di esecuzione

- che con istanza trasmessa via PEC assunta al prot. 6472 - in data 13/02/2021 la ditta **Cafissi Alvaro** ha chiesto l'autorizzazione a concedere in subappalto all'Impresa Ballotti Giardini Srl con sede legale in Via della Villa , 29 – Cantagallo (P.O.) C.F./P.IVA 01942090976, i lavori per opere

a verde cat. OS 240 per un importo di € 9.000,00 al lordo del ribasso di cui € 400,00 per oneri di sicurezza, come meglio dettagliato nel contratto presentato, il tutto conformemente alle prescrizioni progettuali e che l'autorizzazione è stata concessa con determinazione dirigenziale n. 39 del 22/02/2021;

—che con istanza trasmessa via PEC dalla ditta **Cafissi Alvaro** assunta al prot. 10525 - in data 12/03/2021 con la quale l'azienda chiede l'autorizzazione a concedere in subappalto all'Impresa Ni.ma di Tito Nicola & C sas con sede legale in VIA Campolmi, 4, 59100 Prato C.F./P.IVA 01734900978, i lavori si segnaletica stradale cat. OS 10 per un importo di € 12.000,00 al lordo del ribasso di cui € 500,00 per oneri di sicurezza, come meglio dettagliato nel contratto presentato, il tutto conformemente alle prescrizioni progettuali e che l'autorizzazione è stata concessa con determinazione dirigenziale n. 66 del 15/03/2021;

Ricordato che con determinazione dirigenziale n.29 del 10/02/2021 si è proceduto all'affidamento delle opere aggiuntive alla ditta Cafissi Alvaro Srl la cui scrittura privata è in corso di esecuzione per un importo complessivo compreso Iva pari a € 71.366,39 provvedendo ad approvare l'ultimo quadro economico e determinando da cronoprogramma un tempo di lavorazione pari a 45 gironi;

Dato atto

-che con scrittura privata del 02/04/2021 regolarmente agli atti dell'ufficio contratti è stato stipulato il contratto delle opere aggiuntive che comprendeva anche la proroga contrattuale concessa con determinazione n. n. 81 del 29/03/2021;

- che con istanza trasmessa via PEC assunta al prot. 18128- in data 05/05/2021 la ditta **Cafissi Alvaro** ha chiesto l'autorizzazione a concedere in subappalto all'Impresa ITALSCAVI S.R.L con sede legale in VIA DEL CHESE 12 SCANDICCI FI 50018 C.F./P.IVA 00524560489, una parte di lavori della categoria OG3 per un importo di € 20.300,00 di cui € 500,00 per gli oneri della sicurezza, iva esclusa, , come meglio dettagliato nel contratto presentato, il tutto conformemente alle prescrizioni progettuali – che costituisce estensione del precedente subappalto affidato a Italascavi, in virtù dell'aumento dell'importo delle opere dovute alle opere aggiuntive e così per un importo complessivo di subappalto al netto del ribasso d'asta di € 131.200,00 di cui € 3.400,00 per gli oneri della sicurezza, iva esclusa e la stessa è stata concessa con determinazione dirigenziale n. 120 del 21/07/2021;

Vista la richiesta presentata dalla ditta Cafissi Alvaro srl di proroga dei termini della durata contrattuale presentata con PEC del 18/03/2021 ed assunta al ns. protocollo in pari data al n. 11302, conservata agli atti di questo ufficio, tesa ad ottenere una proroga dei termini contrattuali di 30 giorni che è stata concessa con determinazione del dirigente del Settore 5 “Servizi Tecnici e Lavori pubblici” n. 81 del 29/03/2021, disponendo una proroga dei termini contrattuali dei lavori principali, che includono anche i lavori delle opere aggiuntive, che porta la nuova scadenza contrattuale al 23/06/2021.

Vista la richiesta presentata dalla ditta Cafissi Alvaro srl di proroga dei termini della durata contrattuale presentata con PEC del 07/06/2021 ed assunta al ns. protocollo in pari data al n. 22842 conservata agli atti di questo ufficio, tesa ad ottenere una proroga dei termini contrattuali di 30 giorni che è stata concessa con determinazione del dirigente del Settore 5 “Servizi Tecnici e Lavori pubblici” n. 148 del 17/06/2021 disponendo una proroga dei termini contrattuali dei lavori principali, che includono anche i lavori delle opere aggiuntive, che porta la nuova scadenza contrattuale al 23/07/2021.

Visto il verbale di Sospensione dei lavori redatto in data 28/06/2021

Visto il verbale di Ripresa dei lavori redatto in data 06/09/2021 in quanto “...sono venute a cessare le cause che hanno determinato la precedente Sospensione dei lavori ...”, con l'indicazione del nuovo tempo utile contrattuale con ultimazione per il giorno 01/10/2021;

Considerato che:

- ad oggi i lavori previsti dall'appalto principale e dalle opere aggiuntive sono sostanzialmente ultimati, salvo l'esecuzione di alcune opere complementari quali il rialzamento dei chiusini, il comple-

tamento della segnaletica verticale/orizzontale e l'installazione della pavimentazione tattilopiantare Loges;

durante l'esecuzione dei lavori sono state ridotte alcune lavorazioni previste nel progetto in quanto, trattandosi di interventi di manutenzione, sono state ritenute non necessarie al momento della loro esecuzione;

- pertanto i lavori eseguiti e da eseguire ammontano ad un importo inferiore rispetto a quello contrattuale incrementato con le opere aggiuntive;

Preso atto che:

- la corsia di via Pisana con direzione Lastra a Signa nel tratto compreso tra via Nazioni Unite e via Pisana Interno loc. Olmo (oggetto dei lavori) non si presenta in buono stato manutentivo;

- si ritiene opportuno estendere l'intervento di asfaltatura anche in questo tratto di strada, in continuità con l'intervento eseguito in via Pisana Interno, rientrando tali opere nella stessa categoria dei lavori di quelli non eseguiti e rimanendo nei limiti dell'importo contrattuale incrementato con le opere aggiuntive.

Ritenuto opportuno sulla base di quanto sopra premesso, di concedere alla ditta appaltatrice una proroga al termine dei lavori di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione dei lavori di asfaltatura di un tratto di via Pisana, corsia con direzione Lastra a Signa, nel tratto compreso tra via Nazioni Unite e via Pisana Interno, con conseguente spostamento del limite ultimo per la fine dei lavori al giorno **21/10/2021**, così come da relazione del RUP depositata al presente atto;

Dato atto:

- che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Marco Calderini ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90 e del D. Lgs. 50/2016;

- che l'ufficio di direzione dei lavori è costituito nel seguente modo:

- Direttore dei lavori – Specialista tecnico Leonardo Viciani

- Direttore Operativo - Istruttore Tecnico Alessio Paladini

- Coordinatore della sicurezza : Arch. Mario Villani

-che il supporto amministrativo è costituito dal personale amministrativo afferente l'Ufficio Tecnico, in particolare nella figura della D.ssa Marianna Qualità

-che il codice CUP dell'appalto è il seguente: **G77H20000170004**;

- che il CIG per il presente appalto è il seguente:**82875942EC**

Dato atto che il sottoscritto, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 42, D.Lgs. 50/2016, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell'art. 5 del Codice di comportamento del Comune di Scandicci approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 32/2014, né ha comunicato di essere in situazione di conflitto di interesse alcuno del personale intervenuto nello svolgimento della presente procedura ;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016

Visto il D.P.R. 207 del 05.10.2010 e s.m.i. per le parti non abrogate dal D. Lgs. 50/2016

Visto il decreto legislativo n. 267/00;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa esposte che si intendono integralmente richiamate:

1.Di approvare una proroga sull'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria strade anno 2020, per le motivazioni descritte nella relazione del RUP, depositata in atti nel presente provve-

dimento;

2. Di concedere, per quanto in premessa esposto, all'impresa esecutrice una proroga al termine dei lavori come richiesto di 20 giorni naturali e consecutivi che, tenuto conto della ripresa dei lavori al 01/10/2021 determina lo spostamento del limite ultimo per la fine dei lavori al giorno **21/10/2021** precisando che la proroga non comporta aggravii economici per l'amministrazione comunali, non variando di fatto l'importo contrattuale;

3. Di dare atto che dalla presente determinazione non derivano maggiori oneri e spese a carico dell'Amministrazione Comunale né alcuna modifica all'importo dei lavori appaltati,

4. Di dare atto:

--che il codice CUP dell'appalto è il seguente: **G77H20000170004**;

- che il CIG per il presente appalto è il seguente: **82875942EC**

- che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Marco Calderini ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90 e del D. Lgs. 50/2016;

- che l'ufficio di direzione dei lavori è costituito nel seguente modo:

- Direttore dei lavori – Specialista tecnico Leonardo Viciani

- Direttore Operativo - Istruttore Tecnico Alessio Paladini

- Coordinatore della sicurezza : Arch. Mario Villani

-che il supporto amministrativo è costituito dal personale amministrativo afferente l'Ufficio Tecnico, in particolare nella figura della D.ssa Marianna Qualità

5. Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio on Line per la durata di quindici giorni ai sensi della normativa vigente.

IL DIRIGENTE

Ing. Paolo Calastrini

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,
del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate