

COMUNE DI SCANDICCI

Città Metropolitana di Firenze

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO BADIA A SETTIMO CON RIFACIMENTO DEL CAMPO DI CALCIO A 11 IN ERBA SINTETICA

CIG n.8617172B48 - CUP n.G73J18000090001

COMMITTENTE: COMUNE DI SCANDICCI, piazza della Resistenza 1

IMPRESA: GREEN POWER SERVICE S.R.L., via Minghetti, 39 VERGATO (BO)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 2 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N° 2 DI € 113.111,00 + iva

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n°	data	importo
1		€ 108.574,00
TOTALE € 108.574,00		
anticipazione € -		
ASSICURAZIONE OPERAI		
L'Impresa GREENPOWER presenta un DURC regolare con scadenza 22.02.2022 – Impresa SOS Amianto DURC regolare scadenza 4.3.2022		
Il Direttore dei Lavori		

IL SOTTOSCRITTO, Ing. Paolo Calastrini, in qualità di RUP

VISTO: il Contratto in data 21/07/2021 rep. n.87 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'importo di € 470.566,81 + iva;

Vista l'anticipazione concessa con determina n.182 del 30/07/2021 per € 94.113,36 oltre IVA22%

RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato

Lavori e somministrazioni	€	355.165,67
a detrarre ribasso d'asta del 23,02%	-€	81.759,14
costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	5.442,05
SOMMANO importi soggetti a ritenute	€	278.848,58
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute	€	-
DETRAZIONI		
Ritenuta per infortuni 0.5%	€	1.394,24
Recupero anticipazione 20%	€	55.769,72
Ammontare dei certificati precedenti	€	108.574,00
SOMMANO LE DETRAZIONI	€	165.737,96
CREDITO Impresa arrotondato a 1 euro	€	113.111,00
CREDITO Impresa Certificato n.2	€	113.111,00
per IVA al 22%	€	24.884,42
TOTALE GENERALE	€	137.995,42

CERTIFICA

che, visto l'art.32 del Capitolato Speciale d'appalto, il certificato di pagamento in acconto

Del presente SAL, ai termini del contratto, determina un **Credito verso l'Impresa** pari a **€ 113.111,00**

oltre *I.V.A. del 22% pari a € 24.884,42* per un ammontare complessivo di **€ 137.995,42**

(Diconsi euro centotrentaduemilaquattrocentosessanta/28 iva inclusa)

Scandicci, 16 Febbraio 2022

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Paolo Calastrini