



Comune di Scandicci
Provincia di Firenze

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE
del 29-11-2011 n. 209**

Oggetto: *Lavori di manutenzione straordinaria strade piazze fognature e resedi comunali anno 2010 -Modifica termini contrattuali.*

L'anno Duemilaundici (2011), il giorno Ventinove (29) del mese di Novembre, alle ore 15:15 nella Sala delle Adunanze, posta nella sede comunale, convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

PRESENTI i Sigg.ri:

Simone Gheri , Alessandro Baglioni , Agostina Mancini , Gianni Borgi , Marco Pagani , Sandro Fallani , Simona Bonafe' , Andrea Giorgi

ASSENTI i Sigg.ri:

Partecipa il Segretario Generale Dott. **Rocco Lauletta**

Il Sindaco **Simone Gheri**, assunta la presidenza e riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la Seduta, invitando la Giunta a trattare l'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 25/05/2010, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria strade piazze fognature e resedi comunali anno 2010 redatto dai tecnici dell'Ufficio Manutenzione Strade per l'importo complessivo di € 843.326,91
- che sempre con deliberazione di Giunta Comunale n. 139/2010 è stato nominato direttore dei lavori il geom. Leonardo Viciani Specialista in attività tecniche e progettuali
- Che con determinazione dirigenziale n. 251 del 15/06/2010 sono stati assunti i seguenti impegni spesa:
 - cap. 585800/23 int. 2080101 "Manutenzione straordinaria strade-fin.terzi privati"
 - Imp. 2010/1063 € 674.925,48
 - Imp. 2008/1319 sub. 2010/175 € 76.213,03
 - imp. 2008/1319 sub. 2010/176 € 92.188,40
- che con determinazione dirigenziale n. 314 del 10/08/2010, a seguito di espletamento di procedura ristretta semplificata ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. 163/2006, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'Impresa. "Menconi s.r.l." con sede in Montepulciano (SI) Strada per Chianciano 44, ed è stato approvato il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO di aggiudicazione	EURO
A) Importo lavori al netto del ribasso del 17,7070%	542.583,97
B) Importo non soggetto a ribasso d'asta per oneri relativi alla sicurezza art 131 d. Lgs. 163/2006	20.366,37
IMPORTO CONTRATTUALE	562.950,34
I.V.A. 20%	112.590,07
Incentivo art. 92 co.5 e 6 D. Lgs. 163/2006 1,83% (67%)	11.170,84
Contributo Autorità Vigilanza Lavori Pubblici	250,00
Imprevisti, spese tecniche di	156.365,66

coordinamento della sicurezza in esecuzione, spese di pubblicazione.	
Importo complessivo	843.326,91

- che con determinazione dirigenziale n. 427 del 08/11/2010 l'Impresa "Menconi s.r.l.". è stata autorizzata subappaltare a favore dell'Impresa Italscavi di Pratelli Alvaro & C. S.a.s. con sede in Scandicci – Badia a Settimo via Caduti di Nassirya n. 56, per l'importo complessivo presunto di € 140.645,00 di cui € 5.000,00 per oneri della sicurezza opere della categoria prevalente OG3 (noli a caldo e posa di conglomerato bituminoso);
- che con determinazione dirigenziale n. 439 del 10/11/2010 è stata impegnata la somma di € 3.782,16 al Cap. 585800 art. 23 int. 2080101 "Manutenzione straordinaria strade fin.to terzi privati" Imp. n. 2010/1063 sub. 281/2010 relativamente all'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, affidato all'Arch. Angela Montuoro Esposito;
- che con l'impresa Menconi srl è stato stipulato il contratto relativo all'appalto in oggetto rep. 13120/985 del 22/10/2010, per un importo contrattuale di € 562.950,34;
- che in data 06/12/2010 sono stati consegnati i lavori in oggetto, la cui durata è prevista in giorni 180 per cui si intendono cessanti il giorno 03/06/2011;
- Che in data 04/03/2011 u.s. si è tenuta presso la sede comunale una riunione con i tecnici dell'Impresa Menconi srl;
- Che durante il suddetto incontro sono state illustrate le nuove disposizioni legislative in materia finanziaria intervenute dopo la stipula del contratto, manifestando la necessità di modificare in alcune parti il contratto in oggetto;
- Che con lettera prot. n. 10676 del 21/03/2011 l'Amministrazione Comunale ha richiesto all'Impresa Menconi srl la disponibilità a variare il cronoprogramma dei lavori e conseguentemente il termine massimo per la loro esecuzione attualmente stabilito per il giorno 03/06/2011;
- Che l'Impresa Menconi srl con propria nota n. 14120 del 08/04/2011 si è resa disponibile a concordare un nuovo cronoprogramma dei lavori e conseguentemente il termine massimo per la loro esecuzione;

- Che il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è stato fissato nel 30/11/2011, giusta la deliberazione della G.C. n. 82/2011 e l'atto di sottomissione sottoscritto il 27/04/2011;

Visto:

- gli, obblighi di cui al patto di stabilità interno ai sensi dell'art. 1 commi 88 e seguenti della L. n. 220/2010 del 13/12/2010 ne consegue l'impossibilità da parte dell'Amministrazione comunale di poter ottemperare in tutte le parti al contenuto del contratto rep. 13120/985 del 22/10/2010 e dell'atto di sottomissione sottoscritto in data 27/04/2011;
- Che ad oggi sussistono ancora le stesse motivazioni che hanno indotto alla predetta modifica dei termini contrattuali;
- Che il R.U.P. ha contattato l'impresa Menconi srli illustrando la necessità di procedere ad una ulteriore variazione del cronoprogramma dei lavori per le stesse motivazioni illustrate durante l'incontro del 4/3/2011;
- che l'Impresa Menconi srl si è dichiarata disponibile a variare ulteriormente il cronoprogramma dei lavori;

Ritenuto per le suddette motivazioni di variare il cronoprogramma dei lavori stabilendo in gg. 540 la durata complessiva degli stessi, determinando quale termine ultimo per l'esecuzione il giorno 28/05/2012;

Visto in proposito l'atto di sottomissione stipulato con l'Impresa Menconi Srl in data 24/11/2011;

Considerata la necessità di realizzare tempestivamente gli interventi in oggetto, si ritiene opportuno dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c.4 del D. Lgs. 267/2000;

- Visto il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

- Visto il D.P.R n. 207/2010 e s.m.i.

Visto il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell' art. 49 D.Lgs. 267/2000;

- Con votazione unanime

DELIBERA

- 1) Di approvare, per i motivi in premessa esposti, il nuovo cronoprogramma dei lavori di manutenzione straordinaria strade piazze fognature e resedi comunali anno 2010, stabilendo in gg. 540 la durata complessiva degli stessi, determinando quale termine ultimo per l'esecuzione il giorno 28/05/2012;
- 2) Di dare atto che i suddetti lavori saranno effettuati da "Menconi s.r.l." con sede in Montepulciano (SI) Strada per Chianciano 44, aggiudicataria dei lavori principali, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto oggetto rep. 13120/985 del 22/10/2010 e dell'atto di sottomissione del 27/04/2011, tranne quanto deliberato al punti 1);
- 3) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Marco Calderini – Responsabile P.O. Servizio Manutenzioni.
- 4) Di dare atto che Direttore dei Lavori è il Geom. Leonardo Viciani - Specialista in attività tecniche e progettuali.

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Con votazione unanime,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Rocco Lauletta

IL SINDACO
F.to Simone Gheri

La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo

per IL SEGRETARIO GENERALE

Scandicci, lì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il a seguito della decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione All'albo Pretorio senza reclami, ai sensi dell'art. 134, III comma D. Lgs 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE

Scandicci, lì