

**Comune di Scandicci**  
Provincia di Firenze

pag. 4

# REGISTRO DI CONTABILITA'


**OGGETTO:** Palestra di Casellina. Manutenzione Straordinaria della Copertura

**COMMITTENTE:** Comune di scandicci

**IMPRESA:** ISOMEK GREEN srl

**Registro di Contabilità n. 2 composto da n. 5 pagine**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						70'254,07	66'988,11
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
13 OS1 28/09/2023	Oneri della sicurezza in partita provvisoria determinata in misura del 50% di quelli di gara SI DETRAGGONO a corpo	1	6		0,50	31'000,00	-15'500,00	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						-15'500,00	
14 01 28/09/2023	Fornitura e posa in opera di profili di supporto da realizzare con elementi pressopiegati in acciaio zincato, spessore 15/10 (1,50 mm), da fissare al sottostante supporto con idone ... no compresi accessori, sfridi, minuteria e quant'altro necessario per rendere l'opera compiuta e finita a regola d'arte. SOMMANO mq	1	6	354,24		15,09	5'345,48	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						5'345,48	
15 TOS22_17.N 06.005. 28/09/2023	WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile SOMMANO cadauno	1	6	3,00		126,27	378,81	
16 TOS22_17.N 05.009. 28/09/2023	Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza fino a 20 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali, incluso nolo per il primo mese. SOMMANO mq	1	6	965,94		16,11	15'561,29	
17 TOS22_17.N 05.009.0 28/09/2023	Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5cm a tutti i ripiani, di altezza fino a 20m e da 20 a 40m, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. SOMMANO mq	1	6	965,94		1,71	1'651,76	
18 TOS22_17.N 05.009.001 28/09/2023	Smontaggio ponteggio metallico in tubi giunti verticale esterno di altezza fino a 20 m con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani SOMMANO mq	1	6	965,94		7,75	7'486,04	
19 TOS22_17.N 05.002.014 28/09/2023	Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese SOMMANO cadauno	1	6	20,00		16,51	330,20	
20 TOS22_02.A 03.060.0 28/09/2023	Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali, per solai in profilati metallici e laterizi SOMMANO cadauno	1	7	107,50		29,85	3'208,88	
21 TOS22_17.N 05.003.0 28/09/2023	Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, compreso ancoraggio della str ... misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese. SOMMANO mq	1	7	45,90		15,00	688,50	
22 TOS22_17.N 003.001 28/09/2023	Smontaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico ... SOMMANO mq	1	7	45,90		6,43	295,14	
23 TOS22_17.N 05.003. 28/09/2023	Noleggio oltre il primo mese di castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, compres ... r perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. SOMMANO mq	1	7	45,90		1,28	58,75	
24 TOS22_AT. N10.006.	Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri.							
	A RIPORTARE						89'758,92	66'988,11

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						89'758,92	66'988,11
28/09/2023	SOMMANO m	1	7	39,80		22,98	914,60	
25 TOS22_A.T. N10.006	Smontaggio struttura fuori ponte per ponteggio ad elementi prefabbricati SOMMANO m	1	7	39,80		9,85	392,03	
28/09/2023	Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di struttura fuori ponte in elementi prefabbricati, calcolato al m per ogni mese di utilizzo.							
26 TOS22_A.T. N10.006	SOMMANO m	1	7	39,80		3,42	136,12	
28/09/2023	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich au ... zzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio.-adibito ad ufficio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile							
27 13 TOS22_17.N 06.004.	SOMMANO cadauno	1	7	2,00		208,80	417,60	
28/09/2023	Parziale LAVORI A MISURA euro						31'519,72	
28 05 28/09/2023	Sollevamento e calo per il corretto posizionamento delle lastre e materiali vari in copertura da effettuare a più riprese con idonea autogrù. SOMMANO al giorno	1	8	3,00		1'392,27	4'176,81	
29 06 28/09/2023	Fornitura e posa in opera di colmeria da realizzare con elementi pressopiegati in alluminio preverniciato poliestere "effetto rame inverdito", spessore 10/10, sviluppo max mm 1000, comprese staffe di supporto, profili chiudigrecia, fissaggi, rivettatura e siliconatura a vista. SOMMANO ml	1	8	21,73		90,67	1'970,26	
30 08 28/09/2023	Fornitura e posa in opera di imbocchi per discendenti da applicare nei canali di gronda e realizzare con elementi pressopiegati in alluminio preverniciato poliestere, spessore 8/10, diametro mm 100-120, compresi fissaggi, rivettatura e siliconatura a vista. SOMMANO cadauno	1	8	2,00		34,56	69,12	
31 12 28/09/2023	Fornitura e posa in opera di scossalina rivestimento verticale trave rovescia da realizzare con elementi pressopiegati in alluminio preverniciato poliestere "effetto rame inverdito", spessore 10/10, sviluppo max mm 1000, compresi fissaggi, rivettatura e siliconatura a vista. SOMMANO ml	1	8	313,46		49,76	15'597,77	
32 13 28/09/2023	Fornitura e posa in opera di scossalina di raccordo fra trave rovescia e copertura da realizzare con elementi pressopiegati in alluminio preverniciato poliestere "effetto rame inverdito", spessore 10/10, sviluppo max mm 750, compresi fissaggi, rivettatura e siliconatura a vista. SOMMANO ml	1	8	313,46		40,72	12'764,09	
33 14 28/09/2023	Fornitura e posa in opera di copertina trave rovescia da realizzare con elementi pressopiegati in alluminio preverniciato poliestere "effetto rame inverdito", spessore 10/10, sviluppo max mm 1000, compresi fissaggi, rivettatura e siliconatura a vista. SOMMANO ml	1	8	179,12		49,76	8'913,01	
34 15 28/09/2023	Fornitura e posa in opera di strato separatore costituito da "stuoia" avente funzione di "antirombo", realizzata con monofilamenti in poliammide termosaldati tra loro nei punti di contatto, stabilizzati ai raggi UV, con struttura superiore tridimensionale. Posa a secco sul sottostante supporto. SOMMANO ml	1	8	179,12		10,38	1'859,27	
35 16 28/09/2023	Fornitura e posa in opera di raccordi impermeabili ai pali della linea vita esistente da realizzare con elementi pressopiegati in alluminio preverniciato poliestere "effetto rame inverdito", spessore 10/10, compresi fissaggi, rivettatura e siliconatura a vista. SOMMANO cadauno	1	9	10,00		226,06	2'260,60	
36	Smontaggio, accatastamento provvisorio e rimontaggio della scaletta							
	A R I P O R T A R E						139'230,20	66'988,11





