

Comune di Scandicci

Comune di Scandicci Città Metropolitana di Firenze

pag. 14

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: ACCORDO QUADRO
PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PIAZZE
TRIENNIO 2020-2021-2022 - Contratto applicativo n° 5

COMMITTENTE: Comune di Scandicci

IMPRESA: Società Italiana Costruzioni Strade srl, Scarperia e San Piero (FI)

Registro di Contabilità n. 2 composto da n. 21 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Marco Calderini




Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						67'335,13	22'930,63
	LAVORI A MISURA							
	Via di Naiale, sovrappasso SGC FI-PI-LI (20/04/2022) (Cat 8)							
59 002.01.002 29/07/2022	Furgonc della portata fino a 35 q con ribaltabile, compreso conducente e consumi. SOMMANO ora	2	14	2,00		47,53	95,06	
60 002.02.011.0 02 29/07/2022	Miniescavatore con motore fino a 30 hp, a ruote o cingoli gommati e con braccio per profondita' di lavoro di almeno 2 m, completo di benna; compreso conducente consumi. SOMMANO ora	2	14	8,00		50,46	403,68	
61 001.01 29/07/2022	Operaio specializzato. SOMMANO ora	2	14	8,00		36,38	291,04	
	Parziale Via di Naiale, sovrappasso SGC FI-PI-LI (20/04/2022) (Cat 8) euro						789,78	
	Via dei Rossi 277 (02/05/2022 - 06/05/2022) (Cat 9)							
62 002.01.002 29/07/2022	Furgonc della portata fino a 35 q con ribaltabile, compreso conducente e consumi. SOMMANO ora	2	14	8,00		47,53	380,24	
63 002.03.002.0 03 29/07/2022	Fresa a motore a scoppio, per taglio conglomerati bituminosi e cementizi. SOMMANO ora	2	14	8,00		3,46	27,68	
64 002.02.011.0 02 29/07/2022	Miniescavatore con motore fino a 30 hp, a ruote o cingoli gommati e con braccio per profondita' di lavoro di almeno 2 m, completo di benna; compreso conducente consumi. SOMMANO ora	2	14	32,00		50,46	1'614,72	
65 001.01 29/07/2022	Operaio specializzato. SOMMANO ora	2	14	32,00		36,38	1'164,16	
66 005.04.002.0 04 29/07/2022	Canaletta prefabbricata in cls. sezione int. cm 16x16, con griglia in acciaio zincato pesante carrabile. SOMMANO m	2	14	1,00		77,63	77,63	
67 005.03.001.0 04 29/07/2022	Pozzetto di ispezione senza lapide in calcestruzzo, dim. int. cm 60x60x60. SOMMANO cad	2	15	1,00		48,42	48,42	
68 009.04.001.0 01 29/07/2022	Chiusini e griglie stradali in ghisa sferoidale. SOMMANO kg	2	15	19,00		3,06	58,14	
69 014.03.002 29/07/2022	Tubazione in PVC rigido per fognatura conforme alle norme UNI EN 1401-1 serie SN 8, con giunto a borchiere ed anello elastomerico, del diametro di mm 160 spessore 4,7 mm. SOMMANO m	2	15	12,00		10,21	122,52	
70 003.04.001.0 01 29/07/2022	Calcestruzzo C12/15 : S3 . SOMMANO mc	2	15	2,22		124,20	275,72	
71 090.08.007.0 02 29/07/2022	Fondazione stradale - come voce 090.08.007.001 - ma con dosaggio di cemento a 120 kg/mc e con inerti provenienti da impianti autorizzati al riciclaggio compreso la deferizzazione, ... ficazione, le caratteristiche e le norme di accettazione dei materiali vedi la tabella CNR-UNI 10006 Appendice A, B e C. SOMMANO mc	2	15	1,92		62,35	119,71	
72	Conglomerato bituminoso a caldo, granulometria media per tappeti,							
	A R I P O R T A R E						72'013,85	22'930,63

COMMITTENTE: Comune di Scandicci
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 2

SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L.
Via Massorondinaio n. 12/a
50038 SCARPERIA E SAN PIERO (FI)
Cod. Fisc. e P. Iva: 03183200488

Il Direttore dei Lavori



Il R.U.P.

[Handwritten signature]

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						72'013,85	22'930,63
003.05.003 29/07/2022	pezzatura max mm 10, contenente il 5-6% in peso di bitume puro, impastato con macchine automatiche. SOMMANO q	2	15	15,00		10,57	158,55	
	Parziale Via dei Rossi 277 (02/05/2022 - 06/05/2022) (Cat 9) euro						4'047,49	
	Scavi archeologici TR04c - Del. G.C. 51/2022 (09/05/2022 - 12/05/2022) (Cat 10)							
73 002.01.002 29/07/2022	Furgone della portata fino a 35 q con ribaltabile, compreso conducente e consumi. SOMMANO ora	2	16	8,00		47,53	380,24	
74 002.01.006 29/07/2022	Autocarro della portata di oltre 200 q con ribaltabile, compreso conducente e consumi. SOMMANO ora	2	16	6,00		76,72	460,32	
75 002.02.001.0 03 29/07/2022	Escavatore cingolato con benna con motore fino a 150 hp, compreso conducente e consumi. SOMMANO ora	2	16	32,00		74,78	2'392,96	
76 001.01 29/07/2022	Operaio specializzato. SOMMANO ora	2	16	32,00		36,38	1'164,16	
	Parziale Scavi archeologici TR04c - Del. G.C. 51/2022 (09/05/2022 - 12/05/2022) (Cat 10) euro						4'397,68	
	Via Poccianti (23/05/2022 - 24/05/2022) (Cat 11)							
77 002.01.002 29/07/2022	Furgone della portata fino a 35 q con ribaltabile, compreso conducente e consumi. SOMMANO ora	2	16	4,00		47,53	190,12	
78 090.05.002.0 01 29/07/2022	Demolizione mediante fresatura a freddo del piano viabile in conglomerato bituminoso con l'impiego di macchina specifica per la profondita' richiesta e comunque non superiore a cm ... senza mezzi e personale a terra per l'individuazione di manufatti, chiusini ecc. e la fresatura attorno agli stessi. SOMMANO mq	2	16	405,65		2,04	827,53	
79 090.05.001.0 01 29/07/2022	Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata o di massetto di sottofondo dei marciapiedi, eseguita con mezzi meccanici o manuali compreso il trasporto a rifiuto o in aree indicate dalla D.L. fino alla profondita' max di cm 10. SOMMANO mq	2	16	80,00		3,55	284,00	
80 090.09.001.0 04 29/07/2022	Sovrapprezzo alla voce 90.09.01.3 per ogni cm in piu' o in meno rispetto allo spessore di cm 8, calcolato con massa volumica minima di 2,44 t/mc o come determinata con prove di laboratorio. SOMMANO cm*mq	2	17	640,00		2,51	1'606,40	
81 090.09.002.0 01 29/07/2022	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso a caldo, pezzatura mm. O/10, steso e sagomato con macchina vibrofinitrice, previa mano di attacco di emulsione bituminosa al 55% in raga ... vibrante equivalente, in modo da ottenere uno strato dallo spessore compreso 3 cm con massa volumica minima 2,38 t/mc. SOMMANO mq	2	17	405,65		9,13	3'703,58	
82 110.01.001.0 03 29/07/2022	Conferimento di rifiuto specifico C.E.R. 170302 (miscele bituminose diverse da 170301 - asfalto non contenente catrame). SOMMANO ton	2	17	26,82		14,55	390,23	
	A R I P O R T A R E						83'571,94	22'930,63

COMMITTENTE: Comune di Scandicci
 REGISTRO DI CONDOTTA
SOGETTA ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L.
 Via Marsoradinaio n. 12/a
 50038 SCARPERIA E SAN PIERO (FI)
 Cod. Fisc. e P.Iva: 03183200488

Il Direttore dei Lavori

Il R.U.P.

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						83'571,94	22'930,63
	Parziale Via Poccianti (23/05/2022 - 24/05/2022) (Cat 11) euro						7'001,86	
	Piazza Cannicci e rappezzo Poccianti/Bagnese (25/05/2022) (Cat 12)							
83 002.01.002 29/07/2022	Furgone della portata fino a 35 q con ribaltabile, compreso conducente e consumi. SOMMANO ora	2	17	2,00		47,53	95,06	
84 090.05.002.0 01 29/07/2022	Demolizione mediante fresatura a freddo del piano viabile in conglomerato bituminoso con l'impiego di macchina specifica per la profondita' richiesta e comunque non superiore a cm ... tenza con mezzi e personale a terra per l'individuazione di manufatti, chiusini ecc. e la fresatura attorno agli stessi. SOMMANO mq	2	17	182,14		2,04	371,57	
85 090.09.002.0 01 29/07/2022	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso a caldo, pezzatura mm. O/10, steso e sagomato con macchina vibrofinitrice, previa mano di attacco di emulsione bituminosa al 55% in ragi ... vibrante equivalente, in modo da ottenere uno strato dallo spessore compreso 3 cm con massa volumica minima 2,38 t/mc. SOMMANO mq	2	17	182,14		9,13	1'662,94	
86 090.09.002.0 02 29/07/2022	Sovrapprezzo alla voce 90.09.02.1 per ogni cm in piu' o in meno rispetto allo spessore di cm 3 calcolato con massa volumica minima di 2,38 t/mc o come determinata per mezzo di prove di laboratorio. SOMMANO cm*mq	2	18	626,42		2,70	1'691,33	
87 110.01.001.0 03 29/07/2022	Conferimento di rifiuto specifico C.E.R. 170302 (miscele bituminose diverse da 170301 - asfalto non contenente catrame). SOMMANO ton	2	18	11,38		14,55	165,58	
	Parziale Piazza Cannicci e rappezzo Poccianti/Bagnese (25/05/2022) (Cat 12) euro						3'986,48	
	Via Amendola (26/05/2022) (Cat 13)							
88 002.01.002 29/07/2022	Furgone della portata fino a 35 q con ribaltabile, compreso conducente e consumi. SOMMANO ora	2	18	2,00		47,53	95,06	
89 090.05.007 29/07/2022	Taglio di pavimentazione bituminosa eseguito con uso di apposita macchina taglia asfalti con disco diamantato o con tagli asfalto idraulico semovente a martello singolo o multiplo fino alla profondita' di cm 15. SOMMANO m	2	18	28,00		3,13	87,64	
90 090.05.001.0 01 29/07/2022	Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata o di massetto di sottofondo dei marciapiedi, eseguita con mezzi meccanici o manuali compreso il trasporto a rifiuto o in aree indicate dalla D.L. fino alla profondita' max di cm 10. SOMMANO mq	2	18	28,00		3,55	99,40	
91 090.05.001.0 02 29/07/2022	Sovrapprezzo alla voce scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, per ogni cm in piu' o in meno rispetto a 10 cm. SOMMANO cm*mq	2	18	280,00		0,20	56,00	
92 090.09.001.0 01 29/07/2022	F.p.o. di conglomerato bituminoso a caldo con pezzatura mm O/30, steso e sagomato con macchina vibrofinitrice, previa mano d'attacco di emulsione bituminosa al 55% in ragione di Kg ... ivalente in modo da ottenere un conglomerato dello spessore compreso di 10 cm con massa volumica minima di 2,47 t/mc. SOMMANO mq	2	18	28,00		25,67	718,76	
93	Sovrapprezzo alla voce 90.09.01.1 per ogni cm in piu' o in meno rispetto							
	A R I P O R T A R E						88'615,28	22'930,63

COMMITTENTE: Comune di Scandicci

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 2

SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L.
Via Massorondinato n. 12/a
50038 SCARPERIA E SAN PIERO (FI)
Cod. Fisc. e P. Iva: 03183200488

Il Direttore dei Lavori

Il R.U.P.



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						88'615,28	22'930,63
090.09.001.0 02 29/07/2022	allo spess. cm 10, calcolato con massa volumica minima di 2,47 t/mc o come determinata con prove di laboratorio. SOMMANO cm*mq	2	19	84,00		2,45	205,80	
94 090.09.002.0 01 29/07/2022	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso a caldo, pezzatura mm. O/ IO, steso e sagomato con macchina vibrofinitrice, previa mano di attacco di emulsione bituminosa al 55% in raga ... vibrante equivalente, in modo da ottenere uno strato dallo spessore compreso 3 cm con massa volumica minima 2,38 t/mc. SOMMANO mq	2	19	28,00		9,13	255,64	
95 090.09.002.0 02 29/07/2022	Sovrapprezzo alla voce 90.09.02.1 per ogni cm in piu' o in meno rispetto allo spessore di cm 3 calcolato con massa volumica minima di 2,38 t/mc o come determinata per mezzo di prove di laboratorio. SOMMANO cm*mq	2	19	168,00		2,70	453,60	
96 110.01.001.0 02 29/07/2022	Conferimento di rifiuto specifico C.E.R. 170904 (rifiuti misti da costruzioni e demolizioni). SOMMANO ton	2	19	28,25		11,64	328,83	
	Parziale Via Amendola (26/05/2022) (Cat 13) euro						2'300,73	
	Via Pascoli / Piazza Togliatti, stalli sosta (26/05/2022) (Cat 14)							
97 090.05.002.0 01 29/07/2022	Demolizione mediante fresatura a freddo del piano viabile in conglomerato bituminoso con l'impiego di macchina specifica per la profondita' richiesta e comunque non superiore a cm ... senza con mezzi e personale a terra per l'individuazione di manufatti, chiusini ecc. e la fresatura attorno agli stessi. SOMMANO mq	2	19	75,00		2,04	153,00	
98 090.09.002.0 01 29/07/2022	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso a caldo, pezzatura mm. O/ IO, steso e sagomato con macchina vibrofinitrice, previa mano di attacco di emulsione bituminosa al 55% in raga ... vibrante equivalente, in modo da ottenere uno strato dallo spessore compreso 3 cm con massa volumica minima 2,38 t/mc. SOMMANO mq	2	20	75,00		9,13	684,75	
	Parziale Via Pascoli / Piazza Togliatti, stalli sosta (26/05/2022) (Cat 14) euro						837,75	
	Via Ciliegi e traccia Via Fanfani (27/05/2022) (Cat 15)							
99 002.01.002 29/07/2022	Furgonc della portata fino a 35 q con ribaltabile, compreso conducente e consumi. SOMMANO ora	2	20	2,00		47,53	95,06	
100 090.05.001.0 01 29/07/2022	Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata o di massetto di sottofondo dei marciapiedi, eseguita con mezzi meccanici o manuali compreso il trasporto a rifiuto o in aree indicate dalla D.L. fino alla profondita' max di cm 10. SOMMANO mq	2	20	135,25		3,55	480,14	
101 090.09.002.0 01 29/07/2022	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso a caldo, pezzatura mm. O/ IO, steso e sagomato con macchina vibrofinitrice, previa mano di attacco di emulsione bituminosa al 55% in raga ... vibrante equivalente, in modo da ottenere uno strato dallo spessore compreso 3 cm con massa volumica minima 2,38 t/mc. SOMMANO mq	2	20	228,89		9,13	2'089,77	
102 090.09.002.0 02	Sovrapprezzo alla voce 90.09.02.1 per ogni cm in piu' o in meno rispetto allo spessore di cm 3 calcolato con massa volumica minima di 2,38 t/mc o come determinata per mezzo di prove di laboratorio.							
	A R I P O R T A R E						93'361,87	22'930,63

COMMITTENTE: Comune di Scandicci
 REGISTRO DI CONTABILITA' N. 12/a
 50038 SCANDICCI - SAN PIERO (FI)
 Cod. Fisc. e P.Iva: 03183200488

Il Direttore dei Lavori

Il R.U.P.



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						93'361,87	22'930,63
29/07/2022	SOMMANO cm*mq Parziale Via Ciliegi e traccia Via Fanfani (27/05/2022) (Cat 15) euro	2	20	433,33		2,70	1'169,99	
	Ponte 28 febbraio e traccia Via Poccianti (30-31/05/2022) (Cat 16)						3'834,96	
103 002.01.002 29/07/2022	Furgone della portata fino a 35 q con ribaltabile, compreso conducente e consumi. SOMMANO ora	2	21	4,00		47,53	190,12	
104 090.05.004.0 01 29/07/2022	Scarificazione superficiale del tappeto in conglomerato bituminoso dei marciapiedi, spessore medio 2-3 cm, eseguita con mezzi manuali e meccanici, compreso pulizia finale e trasporto a discarica dei materiali di risulta. SOMMANO mq	2	21	92,00		5,30	487,60	
105 090.05.002.0 01 29/07/2022	Demolizione mediante fresatura a freddo del piano viabile in conglomerato bituminoso con l'impiego di macchina specifica per la profondita' richiesta e comunque non superiore a cm ... senza con mezzi e personale a terra per l'individuazione di manufatti, chiusini ecc. e la fresatura attorno agli stessi. SOMMANO mq	2	21	295,20		2,04	602,21	
106 090.09.002.0 08 29/07/2022	Tappeto in conglomerato bituminoso pezzatura 0/5 dello spessore compresso e finito di 2 cm. per marciapiedi di nuova realizzazione o preventivamente scarificati, posto in opera a m ... eso compattazione e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Peso specifico 2,36 t/mc. SOMMANO mq	2	21	92,00		13,43	1'235,56	
107 090.09.002.0 01 29/07/2022	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso a caldo, pezzatura mm. O/ IO. steso e sagomato con macchina vibrofinitrice, previa mano di attacco di emulsione bituminosa al 55% in ragi ... vibrante equivalente, in modo da ottenere uno strato dallo spessore compresso 3 cm con massa volumica minima 2,38 t/mc. SOMMANO mq	2	21	295,20		9,13	2'695,18	
108 090.09.002.0 02 29/07/2022	Sovrapprezzo alla voce 90.09.02.1 per ogni cm in piu' o in meno rispetto allo spessore di cm 3 calcolato con massa volumica minima di 2,38 t/mc o come determinata per mezzo di prove di laboratorio. SOMMANO cm*mq	2	21	295,20		2,70	797,04	
	Parziale Ponte 28 febbraio e traccia Via Poccianti (30-31/05/2022) (Cat 16) euro						6'007,71	
	Via San Bartolo in Tuto (27-30/06/2022 - 06-07/07/2022) (Cat 17)							
109 002.01.002 29/07/2022	Furgone della portata fino a 35 q con ribaltabile, compreso conducente e consumi. SOMMANO ora	2	22	8,00		47,53	380,24	
110 090.05.001.0 01 29/07/2022	Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata o di massetto di sottofondo dei marciapiedi, eseguita con mezzi meccanici o manuali compreso il trasporto a rifiuto o in arce indicate dalla D.L. fino alla profondita' max di cm 10. SOMMANO mq	2	22	28,70		3,55	101,89	
111 090.05.001.0 02 29/07/2022	Sovrapprezzo alla voce scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, per ogni cm in piu' o in meno rispetto a 10 cm. SOMMANO cm*mq	2	22	143,50		0,20	28,70	
112 090.05.004.0 01	Scarificazione superficiale del tappeto in conglomerato bituminoso dei marciapiedi, spessore medio 2-3 cm, eseguita con mezzi manuali e meccanici, compreso pulizia finale e trasporto a discarica dei materiali di							
	A R I P O R T A R E						101'050,40	22'930,63

COMMITTENTE: Comune di Scandicci

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 2

SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L.
Via Massorondinaio n. 12/a
50038 SCARPERIA E SAN PIERO (FI)
Cod. Fisc. e P. Iva: 03183200488

Il Direttore dei Lavori




Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						101'050,40	22'930,63
29/07/2022	risulta.							
	SOMMANO mq	2	22	17,50		5,30	92,75	
113 090.05.002.0 01	Demolizione mediante fresatura a freddo del piano viabile in conglomerato bituminoso con l'impiego di macchina specifica per la profondita' richiesta e comunque non superiore a cm ... tenza con mezzi e personale a terra per l'individuazione di manufatti, chiusini ecc. e la fresatura attorno agli stessi.							
29/07/2022	SOMMANO mq	2	22	190,90		2,04	389,44	
114 090.05.001.0 01	Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata o di massetto di sottofondo dei marciapiedi, eseguita con mezzi meccanici o manuali compreso il trasporto a rifiuto o in aree indicate dalla D.L. fino alla profondita' max di cm 10.							
29/07/2022	SOMMANO mq	2	22	101,75		3,55	361,21	
115 090.05.010 29/07/2022	Demolizione punto luce esistente comprensivo dello smontaggio della linea di alimentazione, del palo incluso il trasporto del tutto presso il cantiere comunale.							
	SOMMANO cad	2	22	1,00		123,31	123,31	
116 092.05.001.0 02	F.p.o. di basamento per punto luce costituito da dado in cls. Rck 200 delle dimensioni cm 100x100x100 compreso scavo di fondazione, camicia di contenimento del palo e pozzetto di d ... re tubazione in P.V.C. di raccordo tra pozzetto e camicia ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.							
29/07/2022	SOMMANO cad	2	23	1,00		306,39	306,39	
117 050.01.004.0 02	Scavo a sezione ristretta obbligata larghezza fino a m 1,50 eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza compresi i trovanti rocciosi, i relitti di muratura e di co ... che o in aree indicate dalla D.L. fino alla distanza di Km 20 del materiale di risulta. Fino alla profondita' di m 2,00.							
29/07/2022	SOMMANO mc	2	23	0,18		12,54	2,26	
118 078.06.001.0 02	F.p.o. di canalizzazione in tubo corrugato flessibile a doppia parete in PE alta densita' DN 110, diam. interno 95 mm, per passaggio cavi in carreggiata, marciapiede o simili, res ... i lavori è la sola f.p.o. della canalizzazione e non sono previsti altri interventi di manutenzione sulla sede stradale.							
29/07/2022	SOMMANO m	2	23	13,50		47,91	646,79	
119 053.01.001.0 01	Calcestruzzo C12/15 semifluido, in opera.							
29/07/2022	SOMMANO mc	2	23	4,19		131,10	549,31	
120 005.05.001.0 03	Cordonato prefabbricato normale in calcestruzzo cementizio vibrocompresso, formato con cemento tit. 425 in ragione di ql 5/mc in pezzi diritti delle dimensioni cm 12x25x100.							
29/07/2022	SOMMANO m	2	23	3,00		7,15	21,45	
121 001.01 29/07/2022	Operaio specializzato.							
	SOMMANO ora	2	23	6,00		36,38	218,28	
122 001.02 29/07/2022	Operaio qualificato.							
	SOMMANO ora	2	24	6,00		33,79	202,74	
123 002.02.011.0 01	Miniescavatore con motore fino a 20 hp, a ruote o cingoli gommati e con braccio per profondita' di lavoro di almeno 2 m, completo di benna; compreso conducente consumi.							
29/07/2022	SOMMANO ora	2	24	6,00		44,57	267,42	
124 002.01.006 29/07/2022	Autocarro della portata di oltre 200 q con ribaltabile, compreso conducente e consumi.							
	SOMMANO ora	2	24	6,00		76,72	460,32	
125	F.p.o. di conglomerato bituminoso a caldo, pezzatura mm O/20 'Binder'							
	A R I P O R T A R E						104'692,07	22'930,63

COMMITTENTE: Comune di **MASSOROMDINO**
 REGISTRO DI CONTABILITA' N° **12/a**
SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L.
Via Massoromdino n. 12/a
50038 CARPERIA E SAN PIERO (FI)
 Cod. Fisc. e P. Iva: 03183200488

Il Direttore dei Lavori

Il R.U.P.

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						104'692,07	22'930,63
090.09.001.03 29/07/2022	per strati di base o di collegamento steso e sagomato con macchina vibrofinitrice, previa mano di attacco di e ... ante equivalente in modo da ottenere uno strato dallo spessore compreso di 8 cm con massa volumica minima di 2,44 t/mc. SOMMANO mq	2	24	101,75		21,22	2'159,14	
126 090.09.002.01 29/07/2022	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso a caldo, pezzatura mm. O/10. steso e sagomato con macchina vibrofinitrice, previa mano di attacco di emulsione bituminosa al 55% in raga ... vibrante equivalente, in modo da ottenere uno strato dallo spessore compreso 3 cm con massa volumica minima 2,38 t/mc. SOMMANO mq	2	24	262,65		9,13	2'397,99	
127 090.09.002.08 29/07/2022	Tappeto in conglomerato bituminoso pezzatura 0/5 dello spessore compreso e finito di 2 cm. per marciapiedi di nuova realizzazione o preventivamente scarificati, posto in opera a m ... eso compattazione e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Peso specifico 2,36 t/mc. SOMMANO mq	2	24	46,20		13,43	620,47	
128 090.09.002.06 29/07/2022	Sovrapprezzo alla voce 090.09.002.005 per ogni cm in piu' o in meno rispetto allo spessore di cm 2 calcolato con massa volumica minima di 2,36 t/mc o come determinata per mezzo di prove di laboratorio. SOMMANO cm*mq	2	25	46,20		3,04	140,45	
129 110.01.001.02 29/07/2022	Conferimento di rifiuto specifico C.E.R. 170904 (rifiuti misti da costruzioni e demolizioni). SOMMANO ton	2	25	8,72		11,64	101,50	
	Parziale Via San Bartolo in Tuto (27-30/06/2022 - 06-07/07/2022) (Cat 17) euro						9'572,05	
	Via Foscolo / Piazza Togliatti (30/06/2022-07/07/2022) (Cat 18)							
130 002.01.002 29/07/2022	Furgone della portata fino a 35 q con ribaltabile, compreso conducente e consumi. SOMMANO ora	2	25	6,00		47,53	285,18	
131 090.05.007 29/07/2022	Taglio di pavimentazione bituminosa eseguito con uso di apposita macchina taglia asfalti con disco diamantato o con tagli asfalto idraulico semovente a martello singolo o multiplo fino alla profondita' di cm 15. SOMMANO m	2	25	21,45		3,13	67,14	
132 090.05.001.01 29/07/2022	Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata o di massetto di sottofondo dei marciapiedi, eseguita con mezzi meccanici o manuali compreso il trasporto a rifiuto o in aree indicate dalla D.L. fino alla profondita' max di cm 10. SOMMANO mq	2	25	98,03		3,55	348,01	
133 090.05.005 29/07/2022	Smontaggio di lista, cordonato e zanella in pietra o in cemento e demolizione del sottofondo con mezzi meccanici compreso trasporto di materiale di risulta a rifiuto e accatastamento del materiale riutilizzabile. SOMMANO m	2	25	43,90		9,53	418,37	
134 053.01.001.01 29/07/2022	Calcestruzzo C12/15 semifluido, in opera. SOMMANO mc	2	26	11,00		131,10	1'442,10	
135 090.11.001.03 29/07/2022	F.p.o. di cordonato prefabbricato normale in calcestruzzo cementizio vibrocompresso, formato con cemento tit. 425 in ragione di ql 5/mc in pezzi diritti delle dimensioni cm 12x25x1 ... giunti e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte, escluso scavo e trave di fondazione. SOMMANO m	2	26	15,35		21,11	324,04	
	A RIPIORTARE						112'996,46	22'930,63

COMMITTENTE: Comune di Scandicci


REGISTRO DI CONTABILITA' N. 2

SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L.
Via Massorondinaio n. 12/a
50038 SCARPERIA E SAN PIERO (FI)
Cod. Fisc. e P. Iva: 03183200488

Il Direttore dei Lavori




Il R.U.P.



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						112'996,46	22'930,63
136 090.12.001 29/07/2022	F.p.o. di zanella prefabbricata in calcestruzzo cementizio vibrato, formato con cemento tit. 425 in ragione di ql 5/mc in pezzi diritti delle dimensioni cm 25x8x100 posto in opera ... giunti e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte, escluso scavo e trave di fondazione. SOMMANO m	2	26	15,35		15,31	235,01	
137 090.12.002.0 01 29/07/2022	F.p.o. di zanella prefabbricata in calcestruzzo cementizio vibrato, formato con cemento tit. 425 in ragione di ql 5/mc a due petti delle dimensioni cm 40x9/7x100 posto in opera su ... giunti e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte, escluso scavo e trave di fondazione. SOMMANO m	2	26	6,60		26,29	173,51	
138 092.04.003.0 02 29/07/2022	Rimozione e rialzamento di chiusini di ispezione in ghisa per traffico pesante esistenti, di dimensioni superiori o uguali a cm 50 di lato o diametro (luce netta interna); compreso ... esclusa la fornitura del nuovo chiusino se l'esistente è da sostituire e il ripristino della pavimentazione alterata. SOMMANO cad	2	26	1,00		349,30	349,30	
139 061.09.001 29/07/2022	F.p.o. di mattonelle in cemento prefabbricato aventi dimensioni cm 40x20/30/40/50 sp. 6 cm, con superficie in rilievo per non vedenti, per indicazione LOGES di "pericolo valicabile ... to esistente. Colorazione a scelta della DL in contrasto cromatico con la pavimentazione circostante (per ipovedenti). SOMMANO m	2	26	2,00		119,83	239,66	
140 090.09.002.0 01 29/07/2022	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso a caldo, pezzatura mm. O/ 10, steso e sagomato con macchina vibrofinitrice, previa mano di attacco di emulsione bituminosa al 55% in raga ... vibrante equivalente, in modo da ottenere uno strato dallo spessore compreso 3 cm con massa volumica minima 2,38 t/mc. SOMMANO mq	2	27	98,03		9,13	895,01	
141 090.09.002.0 02 29/07/2022	Sovrapprezzo alla voce 90.09.02.1 per ogni cm in piu' o in meno rispetto allo spessore di cm 3 calcolato con massa volumica minima di 2,38 t/mc o come determinata per mezzo di prove di laboratorio. SOMMANO cm*mq	2	27	98,03		2,70	264,68	
142 110.01.001.0 02 29/07/2022	Conferimento di rifiuto specifico C.E.R. 170904 (rifiuti misti da costruzioni e demolizioni). SOMMANO ton	2	27	87,63		11,64	1'020,01	
	Parziale Via Foscolo / Piazza Togliatti (30/06/2022-07/07/2022) (Cat 18) euro						6'062,02	
	Via Caboto - Via Cellini (04/07/2022-07/07/2022) (Cat 19)							
143 002.01.002 29/07/2022	Furgone della portata fino a 35 q con ribaltabile, compreso conducente e consumi. SOMMANO ora	2	27	8,00		47,53	380,24	
144 090.05.002.0 01 29/07/2022	Demolizione mediante fresatura a freddo del piano viabile in conglomerato bituminoso con l'impiego di macchina specifica per la profondità richiesta e comunque non superiore a cm ... tenza con mezzi e personale a terra per l'individuazione di manufatti, chiusini ecc. e la fresatura attorno agli stessi. SOMMANO mq	2	27	1'007,36		2,04	2'055,01	
145 090.05.005 29/07/2022	Smontaggio di lista, cordonato e zanella in pietra o in cemento e demolizione del sottofondo con mezzi meccanici compreso trasporto di materiale di risulta a rifiuto e accatastamento del materiale riutilizzabile. SOMMANO m	2	28	8,50		9,53	81,01	
146	F.p.o. di zanella prefabbricata in calcestruzzo cementizio vibrato, formato							
	A R I P O R T A R E						118'689,90	22'930,63

COMMITTENTE: Comune di Scandicci
 REGISTRO DI CONTABILITA' SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L.
 Via Massarandino n. 12/a
 50038 SCARPERIA E SAN PIERO (FI)
 Cod. Fisc. e P. Iva: 03183200488

Il Direttore dei Lavori

Il R.U.P.



REGISTRO DI CONTABILITA' N. 2

Il Direttore dei Lavori.



W.R.U.F.

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						128'662,48	22'930,63
	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>							
	Via di Naiale, sovrappasso SGC FI-PI-LI (20/04/2022) (Cat 8)							
150 002.04.002.0 03 29/07/2022	Coni per protezione lavori in corso h. 50 cm, per la delimitazione di isole e corsie, di colore rosso con anelli bianchi in pellicola retroriflettente di classe 2, con adeguata base di appoggio in gomma (art. 34 - fig. II n. 396) - per la 1^ settimana.	SOMMANO cad	2	29	12,00	7,51	90,12	
151 002.04.003.0 01 29/07/2022	Segnale mobile stradale verticale temporaneo, nei colori, figura e forma secondo D.P.R. 16/12/1992 n. 495, in lamiera di ferro sp. 10/10, verniciato a fuoco, o di alluminio sp. 25 ... Compreso trasporti, montaggi e smontaggi, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per la 1^ settimana.	SOMMANO cad	2	29	8,00	7,75	62,00	
152 002.04.010.0 01 29/07/2022	Valigetta ermetica da cantiere, completa di medicinali e prodotti ai sensi dell'allegato 1 (aziende dei gruppi A e B, oltre 2 persone) del D.M. 388 del 15/07/2003 del Ministero de ... nuda ermetica, dim. 44x34x15 cm ca., peso 8,3 kg. Prezzo riferito ad ogni singolo cantiere, per ogni 30 gg. o frazione.	SOMMANO cad	2	29	1,00	20,93	20,93	
153 002.04.009.0 01 29/07/2022	Estintore portatile a polvere da kg 6 omologato D.M. 07.01.2005, classificazione a norma UNI-EN 3/7:2004 o equivalente (in G.U. n. 28 del 04/02/2005), con supporto fissato a parete ... a la manutenzione periodica prevista per legge. Prezzo riferito ad ogni singolo cantiere, per i primi 30 gg. o frazione.	SOMMANO cad	2	29	1,00	6,70	6,70	
	Parziale Via di Naiale, sovrappasso SGC FI-PI-LI (20/04/2022) (Cat 8) curo						179,75	
	Via dei Rossi 277 (02/05/2022 - 06/05/2022) (Cat 9)							
154 002.04.002.0 03 29/07/2022	Coni per protezione lavori in corso h. 50 cm, per la delimitazione di isole e corsie, di colore rosso con anelli bianchi in pellicola retroriflettente di classe 2, con adeguata base di appoggio in gomma (art. 34 - fig. II n. 396) - per la 1^ settimana.	SOMMANO cad	2	29	8,00	7,51	60,08	
155 002.04.001.0 01 29/07/2022	Barriera normale di segnalazione e delimitazione dei cantieri, in struttura metallica da appoggiare al suolo, lunghezza 2,5 m, altezza da terra maggiore di 1 m, con fascia superior ... Compreso trasporti, montaggi e smontaggi, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per la 1^ settimana.	SOMMANO cad	2	29	6,00	11,47	68,82	
156 002.04.003.0 01 29/07/2022	Segnale mobile stradale verticale temporaneo, nei colori, figura e forma secondo D.P.R. 16/12/1992 n. 495, in lamiera di ferro sp. 10/10, verniciato a fuoco, o di alluminio sp. 25 ... Compreso trasporti, montaggi e smontaggi, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per la 1^ settimana.	SOMMANO cad	2	30	4,00	7,75	31,00	
157 002.04.010.0 01 29/07/2022	Valigetta ermetica da cantiere, completa di medicinali e prodotti ai sensi dell'allegato 1 (aziende dei gruppi A e B, oltre 2 persone) del D.M. 388 del 15/07/2003 del Ministero de ... nuda ermetica, dim. 44x34x15 cm ca., peso 8,3 kg. Prezzo riferito ad ogni singolo cantiere, per ogni 30 gg. o frazione.	SOMMANO cad	2	30	1,00	20,93	20,93	
158	Estintore portatile a polvere da kg 6 omologato D.M. 07.01.2005,							
	A R I P O R T A R E						129'023,06	22'930,63

COMMITTENTE: Comune di Scandicci
 REGISTRO DI CONTABILITA' N. 12/a
 SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L.
 Via Massorondinaio n. 12/a
 50038 SCARPERIA (FI)
 Cod. Fisc. e P.Iva: 03183200488

Il Direttore dei Lavori

Il R.U.P.




Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						129'023,06	22'930,63
002.04.009.0 01 29/07/2022	classificazione a norma UNI-EN 3/7:2004 o equivalente (in G.U. n. 28 del 04/02/2005), con supporto fissato a parete ... a la manutenzione periodica prevista per legge. Prezzo riferito ad ogni singolo cantiere, per i primi 30 gg. o frazione. SOMMANO cad Parziale Via dei Rossi 277 (02/05/2022 - 06/05/2022) (Cat 9) euro Scavi archeologici TR04c - Del. G.C. 51/2022 (09/05/2022 - 12/05/2022) (Cat 10)	2	30	1,00		6,70	6,70	187,53
159 002.04.010.0 01 29/07/2022	Valigetta ermetica da cantiere, completa di medicinali e prodotti ai sensi dell'allegato 1 (aziende dei gruppi A e B, oltre 2 persone) del D.M. 388 del 15/07/2003 del Ministero de ... nuda ermetica, dim. 44x34x15 cm ca., peso 8,3 kg. Prezzo riferito ad ogni singolo cantiere, per ogni 30 gg. o frazione. SOMMANO cad	2	30	1,00		20,93	20,93	
160 002.04.009.0 01 29/07/2022	Estintore portatile a polvere da kg 6 omologato D.M. 07.01.2005, classificazione a norma UNI-EN 3/7:2004 o equivalente (in G.U. n. 28 del 04/02/2005), con supporto fissato a parete ... a la manutenzione periodica prevista per legge. Prezzo riferito ad ogni singolo cantiere, per i primi 30 gg. o frazione. SOMMANO cad Parziale Scavi archeologici TR04c - Del. G.C. 51/2022 (09/05/2022 - 12/05/2022) (Cat 10) euro Via Poccianti (23/05/2022 - 24/05/2022) (Cat 11)	2	30	1,00		6,70	6,70	27,63
161 002.04.002.0 03 29/07/2022	Coni per protezione lavori in corso h. 50 cm, per la delimitazione di isole e corsie, di colore rosso con anelli bianchi in pellicola retroriflettente di classe 2, con adeguata base di appoggio in gomma (art. 34 - fig. II n. 396) - per la 1^ settimana. SOMMANO cad	2	31	12,00		7,51	90,12	
162 002.04.003.0 01 29/07/2022	Segnale mobile stradale verticale temporaneo, nei colori, figura e forma secondo D.P.R. 16/12/1992 n. 495, in lamiera di ferro sp. 10/10, verniciato a fuoco, o di alluminio sp. 25 ... Compreso trasporti, montaggi e smontaggi, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per la 1^ settimana. SOMMANO cad	2	31	8,00		7,75	62,00	
163 002.04.010.0 01 29/07/2022	Valigetta ermetica da cantiere, completa di medicinali e prodotti ai sensi dell'allegato 1 (aziende dei gruppi A e B, oltre 2 persone) del D.M. 388 del 15/07/2003 del Ministero de ... nuda ermetica, dim. 44x34x15 cm ca., peso 8,3 kg. Prezzo riferito ad ogni singolo cantiere, per ogni 30 gg. o frazione. SOMMANO cad	2	31	1,00		20,93	20,93	
164 002.04.009.0 01 29/07/2022	Estintore portatile a polvere da kg 6 omologato D.M. 07.01.2005, classificazione a norma UNI-EN 3/7:2004 o equivalente (in G.U. n. 28 del 04/02/2005), con supporto fissato a parete ... a la manutenzione periodica prevista per legge. Prezzo riferito ad ogni singolo cantiere, per i primi 30 gg. o frazione. SOMMANO cad Parziale Via Poccianti (23/05/2022 - 24/05/2022) (Cat 11) euro Piazza Cannicci e rappizzo Poccianti/Bagnese (25/05/2022) (Cat 12)	2	31	1,00		6,70	6,70	179,75
165 001.02	Operaio qualificato. SOMMANO ora	2	31	6,00		33,79	202,74	
	A RIPIANTARE						129'439,88	22'930,63

COMMITTENTE: Comune di Scandicci


REGISTRO DI CONTABILITA' N. 2

SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L.
Via Massorondinaio n. 12/a
50038 SCARPERIA E SAN PIERO (FI)
Cod. Fisc. e P. Iva: 03183200488

Il Direttore dei Lavori




Il R.U.P.




Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Q U A N T I T A'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						129'439,88	22'930,63
29/07/2022 166 002.04.002.0 03	Coni per protezione lavori in corso h. 50 cm, per la delimitazione di isole e corsie, di colore rosso con anelli bianchi in pellicola retroriflettente di classe 2, con adeguata base di appoggio in gomma (art. 34 - fig. II n. 396) - per la 1^ settimana.							
29/07/2022	SOMMANO cad	2	31	15,00		7,51	112,65	
167 002.04.001.0 01	Barriera normale di segnalazione e delimitazione dei cantieri, in struttura metallica da appoggiare al suolo, lunghezza 2,5 m, altezza da terra maggiore di 1 m, con fascia superior ... Compreso trasporti, montaggi e smontaggi, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per la 1^ settimana.							
29/07/2022	SOMMANO cad	2	32	6,00		11,47	68,82	
168 002.04.003.0 01	Segnale mobile stradale verticale temporaneo, nei colori, figura e forma secondo D.P.R. 16/12/1992 n. 495, in lamiera di ferro sp. 10/10, verniciato a fuoco, o di alluminio sp. 25 ... Compreso trasporti, montaggi e smontaggi, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per la 1^ settimana.							
29/07/2022	SOMMANO cad	2	32	4,00		7,75	31,00	
169 002.04.010.0 01	Valigetta ermetica da cantiere, completa di medicinali e prodotti ai sensi dell'allegato 1 (aziende dei gruppi A e B, oltre 2 persone) del D.M. 388 del 15/07/2003 del Ministero de ... nta ermetica, dim. 44x34x15 cm ca., peso 8,3 kg. Prezzo riferito ad ogni singolo cantiere, per ogni 30 gg. o frazione.							
29/07/2022	SOMMANO cad	2	32	1,00		20,93	20,93	
170 002.04.009.0 01	Estintore portatile a polvere da kg 6 omologato D.M. 07.01.2005, classificazione a norma UNI-EN 3/7:2004 o equivalente (in G.U. n. 28 del 04/02/2005), con supporto fissato a parete ... a la manutenzione periodica prevista per legge. Prezzo riferito ad ogni singolo cantiere, per i primi 30 gg. o frazione.							
29/07/2022	SOMMANO cad	2	32	1,00		6,70	6,70	
	Parziale Piazza Cannicci e rappezzo Poccianti/Bagnese (25/05/2022) (Cat 12) euro						442,84	
	Via Amendola (26/05/2022) (Cat 13)							
171 002.04.002.0 03	Coni per protezione lavori in corso h. 50 cm, per la delimitazione di isole e corsie, di colore rosso con anelli bianchi in pellicola retroriflettente di classe 2, con adeguata base di appoggio in gomma (art. 34 - fig. II n. 396) - per la 1^ settimana.							
29/07/2022	SOMMANO cad	2	32	15,00		7,51	112,65	
172 002.04.001.0 01	Barriera normale di segnalazione e delimitazione dei cantieri, in struttura metallica da appoggiare al suolo, lunghezza 2,5 m, altezza da terra maggiore di 1 m, con fascia superior ... Compreso trasporti, montaggi e smontaggi, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per la 1^ settimana.							
29/07/2022	SOMMANO cad	2	32	6,00		11,47	68,82	
173 002.04.003.0 01	Segnale mobile stradale verticale temporaneo, nei colori, figura e forma secondo D.P.R. 16/12/1992 n. 495, in lamiera di ferro sp. 10/10, verniciato a fuoco, o di alluminio sp. 25 ... Compreso trasporti, montaggi e smontaggi, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per la 1^ settimana.							
29/07/2022	SOMMANO cad	2	33	4,00		7,75	31,00	
174 002.04.010.0 01	Valigetta ermetica da cantiere, completa di medicinali e prodotti ai sensi dell'allegato 1 (aziende dei gruppi A e B, oltre 2 persone) del D.M. 388 del 15/07/2003 del Ministero de ... nta ermetica, dim. 44x34x15 cm ca., peso 8,3 kg. Prezzo riferito ad ogni singolo cantiere, per ogni 30 gg. o frazione.							
29/07/2022								
	A R I P O R T A R E						129'892,45	22'930,63

COMMITTENTE: Comune di Scandicci

REGISTRO DI CONTABILITÀ SOCIETÀ ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L.

Via Massorondinalo n. 12/a
50038 SCARPERIA E SANPIERO (FI)
Cod. Fisc. e P. Iva: 03183200488

Il Direttore dei Lavori

Carlo Spina

Il R.U.P.

[Signature]

Num.Ord. TARIFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						129'892,45	22'930,63
	SOMMANO cad	2	33	1,00		20,93	20,93	
175 002.04.009.0 01 29/07/2022	Estintore portatile a polvere da kg 6 omologato D.M. 07.01.2005, classificazione a norma UNI-EN 3/7:2004 o equivalente (in G.U. n. 28 del 04/02/2005). con supporto fissato a parete ... a la manutenzione periodica prevista per legge. Prezzo riferito ad ogni singolo cantiere, per i primi 30 gg. o frazione.							
	SOMMANO cad	2	33	1,00		6,70	6,70	
	Parziale Via Amendola (26/05/2022) (Cat 13) euro						240,10	
	Via Pascoli / Piazza Togliatti, stalli sosta (26/05/2022) (Cat 14)							
176 002.04.003.0 01 29/07/2022	Segnale mobile stradale verticale temporaneo, nei colori, figura e forma secondo D.P.R. 16/12/1992 n. 495, in lamiera di ferro sp. 10/10, verniciato a fuoco, o di alluminio sp. 25 ... Compreso trasporti, montaggi e smontaggi, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per la 1^ settimana.							
	SOMMANO cad	2	33	2,00		7,75	15,50	
177 002.04.001.0 01 29/07/2022	Barriera normale di segnalazione e delimitazione dei cantieri, in struttura metallica da appoggiare al suolo, lunghezza 2,5 m, altezza da terra maggiore di 1 m, con fascia superior ... Compreso trasporti, montaggi e smontaggi, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per la 1^ settimana.							
	SOMMANO cad	2	33	2,00		11,47	22,94	
	Parziale Via Pascoli / Piazza Togliatti, stalli sosta (26/05/2022) (Cat 14) euro						38,44	
	Via Ciliegi e traccia Via Fanfani (27/05/2022) (Cat 15)							
178 001.02 29/07/2022	Operaio qualificato.							
	SOMMANO ora	2	34	6,00		33,79	202,74	
179 002.04.002.0 03 29/07/2022	Coni per protezione lavori in corso h. 50 cm, per la delimitazione di isole e corsie, di colore rosso con anelli bianchi in pellicola retroriflettente di classe 2, con adeguata base di appoggio in gomma (art. 34 - fig. II n. 396) - per la 1^ settimana.							
	SOMMANO cad	2	34	20,00		7,51	150,20	
180 002.04.003.0 01 29/07/2022	Segnale mobile stradale verticale temporaneo, nei colori, figura e forma secondo D.P.R. 16/12/1992 n. 495, in lamiera di ferro sp. 10/10, verniciato a fuoco, o di alluminio sp. 25 ... Compreso trasporti, montaggi e smontaggi, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per la 1^ settimana.							
	SOMMANO cad	2	34	10,00		7,75	77,50	
181 002.04.010.0 01 29/07/2022	Valigetta ermetica da cantiere, completa di medicinali e prodotti ai sensi dell'allegato 1 (aziende dei gruppi A e B, oltre 2 persone) del D.M. 388 del 15/07/2003 del Ministero de ... nuta ermetica, dim. 44x34x15 cm ca., peso 8,3 kg. Prezzo riferito ad ogni singolo cantiere, per ogni 30 gg. o frazione.							
	SOMMANO cad	2	34	1,00		20,93	20,93	
182 002.04.009.0 01 29/07/2022	Estintore portatile a polvere da kg 6 omologato D.M. 07.01.2005, classificazione a norma UNI-EN 3/7:2004 o equivalente (in G.U. n. 28 del 04/02/2005). con supporto fissato a parete ... a la manutenzione periodica prevista per legge. Prezzo riferito ad ogni singolo cantiere, per i primi 30 gg. o frazione.							
	SOMMANO cad	2	34	1,00		6,70	6,70	
	Parziale Via Ciliegi e traccia Via Fanfani (27/05/2022) (Cat 15) euro						458,07	
	A RIPORTARE						130'416,59	22'930,63

COMMITTENTE: Comune di Scandicci
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 2

SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L.
Via Massorondinaio n. 12/a
50038 SCARPERIA E SAN PIERO (FI)
Cod. Fisc. e P. Iva: 03183200488

Il Direttore dei Lavori

Il R.U.P.




Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						130'416,59	22'930,63
	Ponte 28 febbraio e traccia Via Poccianti (30-31/05/2022) (Cat 16)							
183 001.02 29/07/2022	Operaio qualificato. SOMMANO ora	2	34	12,00		33,79	405,48	
184 002.04.002.0 03 29/07/2022	Coni per protezione lavori in corso h. 50 cm, per la delimitazione di isole e corsie, di colore rosso con anelli bianchi in pellicola retroriflettente di classe 2, con adeguata base di appoggio in gomma (art. 34 - fig. II n. 396) - per la 1^ settimana. SOMMANO cad	2	34	12,00		7,51	90,12	
185 002.04.001.0 01 29/07/2022	Barriera normale di segnalazione e delimitazione dei cantieri, in struttura metallica da appoggiare al suolo, lunghezza 2,5 m, altezza da terra maggiore di 1 m, con fascia superior ... Compreso trasporti, montaggi e smontaggi, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per la 1^ settimana. SOMMANO cad	2	35	30,00		11,47	344,10	
186 002.04.003.0 01 29/07/2022	Segnale mobile stradale verticale temporaneo, nei colori, figura e forma secondo D.P.R. 16/12/1992 n. 495, in lamiera di ferro sp. 10/10, verniciato a fuoco, o di alluminio sp. 25 ... Compreso trasporti, montaggi e smontaggi, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per la 1^ settimana. SOMMANO cad	2	35	10,00		7,75	77,50	
187 002.04.003.0 04 29/07/2022	Segnaletica stradale temporanea di informazione e/o di preavviso di deviazione delle dimensioni minime di cm 90x60 in lamiera di ferro sp. 10/10, verniciata a fuoco, o lamiera di a ... i accessori e di lanterna con crepuscolare per lo stazionamento notturno. Prezzo indipendente dalla durata del noleggio. SOMMANO cad	2	35	6,00		80,03	480,18	
188 002.04.004.0 03 29/07/2022	Lanterna mobile a luce fissa c/o lampeggiante rossa o gialla per integrazione segnaletica funzionante con crepuscolare e batteria. Compreso trasporti, montaggi e smontaggi, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per la 1^ settimana. SOMMANO cad	2	35	16,00		8,57	137,12	
189 002.04.010.0 01 29/07/2022	Valigetta ermetica da cantiere, completa di medicinali e prodotti ai sensi dell'allegato 1 (aziende dei gruppi A e B, oltre 2 persone) del D.M. 388 del 15/07/2003 del Ministero de ... nta ermetica, dim. 44x34x15 cm ca., peso 8,3 kg. Prezzo riferito ad ogni singolo cantiere, per ogni 30 gg. o frazione. SOMMANO cad	2	35	1,00		20,93	20,93	
190 002.04.009.0 01 29/07/2022	Estintore portatile a polvere da kg 6 omologato D.M. 07.01.2005, classificazione a norma UNI-EN 3/7:2004 o equivalente (in G.U. n. 28 del 04/02/2005), con supporto fissato a parete ... a la manutenzione periodica prevista per legge. Prezzo riferito ad ogni singolo cantiere, per i primi 30 gg. o frazione. SOMMANO cad	2	35	1,00		6,70	6,70	
	Parziale Ponte 28 febbraio e traccia Via Poccianti (30-31/05/2022) (Cat 16) euro						1'562,13	
	Via San Bartolo in Tuto (27-30/06/2022 - 06-07/07/2022) (Cat 17)							
191 001.02 29/07/2022	Operaio qualificato. SOMMANO ora	2	36	6,00		33,79	202,74	
192 002.04.002.0 05 29/07/2022	Barriera stradale mobile tipo New Jersey in polietilene o simile, a riempimento d'acqua, con valvola in P.V.C. di scarico in caso di urto, di colore bianco e rosso, dimensioni cm 4 ... Compreso trasporti, montaggi e smontaggi, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere -							
	A R I P O R T A R E						132'181,46	22'930,63

COMMITTENTE: Comune di Scandicci

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 2

SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L.
 L'Impresa
 Via Massorondinaio n. 12/a
 50038 SCARPERIA E SAN PIERO (FI)
 Cod. Fisc. e P. Iva: 03183200488

Il Direttore dei Lavori




Il R.L.P.



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						132'181,46	22'930,63
	per la 1 ^a settimana.							
	SOMMANO cad	2	36	10,00		12,62	126,20	
193 002.04.002.0 03 29/07/2022	Coni per protezione lavori in corso h. 50 cm, per la delimitazione di isole e corsie, di colore rosso con anelli bianchi in pellicola retroriflettente di classe 2, con adeguata base di appoggio in gomma (art. 34 - fig. II n. 396) - per la 1 ^a settimana.							
	SOMMANO cad	2	36	12,00		7,51	90,12	
194 002.04.003.0 01 29/07/2022	Segnale mobile stradale verticale temporaneo, nei colori, figura e forma secondo D.P.R. 16/12/1992 n. 495, in lamiera di ferro sp. 10/10, verniciato a fuoco, o di alluminio sp. 25 ... Compreso trasporti, montaggi e smontaggi, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per la 1 ^a settimana.							
	SOMMANO cad	2	36	8,00		7,75	62,00	
195 002.04.003.0 04 29/07/2022	Segnaletica stradale temporanea di informazione e/o di preavviso di deviazione delle dimensioni minime di cm 90x60 in lamiera di ferro sp. 10/10, verniciata a fuoco, o lamiera di a ... i accessori e di lanterna con crepuscolare per lo stazionamento notturno. Prezzo indipendente dalla durata del noleggio.							
	SOMMANO cad	2	36	3,00		80,03	240,09	
196 002.04.004.0 03 29/07/2022	Lanterna mobile a luce fissa e/o lampeggiante rossa o gialla per integrazione segnaletica funzionante con crepuscolare e batteria. Compreso trasporti, montaggi e smontaggi, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per la 1 ^a settimana.							
	SOMMANO cad	2	36	11,00		8,57	94,27	
197 002.04.010.0 01 29/07/2022	Valigetta ermetica da cantiere, completa di medicinali e prodotti ai sensi dell'allegato 1 (aziende dei gruppi A e B, oltre 2 persone) del D.M. 388 del 15/07/2003 del Ministero de ... nta ermetica, dim. 44x34x15 cm ca., peso 8,3 kg. Prezzo riferito ad ogni singolo cantiere, per ogni 30 gg. o frazione.							
	SOMMANO cad	2	37	1,00		20,93	20,93	
198 002.04.009.0 01 29/07/2022	Estintore portatile a polvere da kg 6 omologato D.M. 07.01.2005, classificazione a norma UNI-EN 3/7:2004 o equivalente (in G.U. n. 28 del 04/02/2005), con supporto fissato a parete ... a la manutenzione periodica prevista per legge. Prezzo riferito ad ogni singolo cantiere, per i primi 30 gg. o frazione.							
	SOMMANO cad	2	37	1,00		6,70	6,70	
	Parziale Via San Bartolo in Tuto (27-30/06/2022 - 06-07/07/2022) (Cat 17) euro						843,05	
	Via Foscolo / Piazza Togliatti (30/06/2022-07/07/2022) (Cat 18)							
199 002.04.002.0 03 29/07/2022	Coni per protezione lavori in corso h. 50 cm, per la delimitazione di isole e corsie, di colore rosso con anelli bianchi in pellicola retroriflettente di classe 2, con adeguata base di appoggio in gomma (art. 34 - fig. II n. 396) - per la 1 ^a settimana.							
	SOMMANO cad	2	37	12,00		7,51	90,12	
200 002.04.002.0 05 29/07/2022	Barriera stradale mobile tipo New Jersey in polietilene o simile, a riempimento d'acqua, con valvola in P.V.C. di scarico in caso di urto, di colore bianco e rosso, dimensioni cm 4 ... Compreso trasporti, montaggi e smontaggi, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per la 1 ^a settimana.							
	SOMMANO cad	2	37	20,00		12,62	252,40	
201 002.04.001.0 01 29/07/2022	Barriera normale di segnalazione e delimitazione dei cantieri, in struttura metallica da appoggiare al suolo, lunghezza 2,5 m, altezza da terra maggiore di 1 m, con fascia superior ... Compreso trasporti, montaggi e smontaggi, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per							
	A RIPIANTARE						133'164,29	22'930,63

COMMITTENTE: Comune di Scandicci

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 2

SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L.
 Via Massorondinaio n. 12/a
 50038 SCARPERIA E SAN PIERO (FI)
 Cod. Fisc. e P. Iva: 03183200488

Il Direttore dei Lavori

Il R.U.P.



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						133'164,29	22'930,63
202 002.04.003.0 01 29/07/2022	la 1^ settimana. SOMMANO cad Segnale mobile stradale verticale temporaneo , nei colori, figura e forma secondo D.P.R. 16/12/1992 n. 495, in lamiera di ferro sp. 10/10, verniciato a fuoco, o di alluminio sp. 25 ... Compreso trasporti, montaggi e smontaggi, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per la 1^ settimana.	2	37	10,00		11,47	114,70	
203 002.04.004.0 03 29/07/2022	Lanterna mobile a luce fissa e/o lampeggiante rossa o gialla per integrazione segnaletica funzionante con crepuscolare e batteria. Compreso trasporti, montaggi e smontaggi, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per la 1^ settimana.	2	37	10,00		7,75	77,50	
204 002.04.010.0 01 29/07/2022	Valigetta ermetica da cantiere, completa di medicinali e prodotti ai sensi dell'allegato 1 (aziende dei gruppi A e B, oltre 2 persone) del D.M. 388 del 15/07/2003 del Ministero de ... nta ermetica, dim. 44x34x15 cm ca., peso 8.3 kg. Prezzo riferito ad ogni singolo cantiere, per ogni 30 gg. o frazione.	2	38	8,00		8,57	68,56	
205 002.04.009.0 01 29/07/2022	Estintore portatile a polvere da kg 6 omologato D.M. 07.01.2005, classificazione a norma UNI-EN 3/7:2004 o equivalente (in G.U. n. 28 del 04/02/2005), con supporto fissato a parete ... a la manutenzione periodica prevista per legge. Prezzo riferito ad ogni singolo cantiere, per i primi 30 gg. o frazione.	2	38	1,00		20,93	20,93	
	SOMMANO cad	2	38	1,00		6,70	6,70	
	Parziale Via Foscolo / Piazza Togliatti (30/06/2022-07/07/2022) (Cat 18) euro						630,91	
	Via Caboto - Via Cellini (04/07/2022-07/07/2022) (Cat 19)							
206 001.02 29/07/2022	Operaio qualificato. SOMMANO ora	2	38	6,00		33,79	202,74	
207 002.04.002.0 03 29/07/2022	Coni per protezione lavori in corso h. 50 cm, per la delimitazione di isole e corsie, di colore rosso con anelli bianchi in pellicola retroriflettente di classe 2, con adeguata base di appoggio in gomma (art. 34 - fig. II n. 396) - per la 1^ settimana.	2	38	20,00		7,51	150,20	
208 002.04.003.0 01 29/07/2022	Segnale mobile stradale verticale temporaneo , nei colori, figura e forma secondo D.P.R. 16/12/1992 n. 495, in lamiera di ferro sp. 10/10, verniciato a fuoco, o di alluminio sp. 25 ... Compreso trasporti, montaggi e smontaggi, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per la 1^ settimana.	2	38	10,00		7,75	77,50	
209 002.04.010.0 01 29/07/2022	Valigetta ermetica da cantiere, completa di medicinali e prodotti ai sensi dell'allegato 1 (aziende dei gruppi A e B, oltre 2 persone) del D.M. 388 del 15/07/2003 del Ministero de ... nta ermetica, dim. 44x34x15 cm ca., peso 8,3 kg. Prezzo riferito ad ogni singolo cantiere, per ogni 30 gg. o frazione.	2	39	1,00		20,93	20,93	
210 002.04.009.0 01 29/07/2022	Estintore portatile a polvere da kg 6 omologato D.M. 07.01.2005, classificazione a norma UNI-EN 3/7:2004 o equivalente (in G.U. n. 28 del 04/02/2005), con supporto fissato a parete ... a la manutenzione periodica prevista per legge. Prezzo riferito ad ogni singolo cantiere, per i primi 30 gg. o frazione.	2	39	1,00		6,70	6,70	
	A R I P O R T A R E						133'910,75	22'930,63

COMMITTENTE: Comune di Scandicci

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 2

SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L.
Via Massorondinalo n. 12/a
50038 SCARPERIA E SAN PIERO (FI)
Cod. Fisc. e P. Iva: 03183200488

Il Direttore dei Lavori




Il R.U.P.



SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L.
Via Massorondinaio n. 12/a
50038 SCARPERIA E SAN PIERO (FI)
Cod. Fisc. e P. Iva: 03183200488

Il Direttore dei Lavori



W.R.U.P.

COMMITTENTE: Comune di Scandicci
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 2
SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L.
Via Massorondinaio n. 12/a
L'Impresa
50038 SCARPERIA E SAN PIERO (FI)
Cod. Fisc. e P. Iva: 03183200488

Il Direttore dei Lavori



~~H.R.U.P.~~

SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L.
Via Massorondinato n. 12/a
50038 SCARPERIA E SAN PIERO (FI)
Cod. Fisc. e P. Iva: 03183200488

Il Direttore dei Lavori



~~HRHP~~

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	
		Debito	Pagamento
	R I P O R T O	133'910,75	22'930,63
Scandicci (FI), 29/07/2022	<p>SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L. Società Italiana Costruzioni Strade s.r.l. Via Massorondinaio n. 12/a 50038 SCARPERIA E SAN PIERO (FI) Cod. Fisc. e P. Iva: 03183200488</p> <p>Il Responsabile del Procedimento Ing. Marco Calderini</p> <p>Il Direttore dei Lavori Ing. Carlo Spagna</p>  		
	A R I P O R T A R E	133'910,75	22'930,63

COMMITTENTE: Comune di Scandicci [Contabilit ContrApp 5.dcf] (V:\40 STRADE\APPALTI\NORDINARIA A.Q. 2020-2021-2022\DL\App 5/2022\contabilità\ v.59/210]
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 2

SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L.
Società Italiana Costruzioni Strade s.r.l.
Via Massorondinaio n. 12/a
50038 SCARPERIA E SAN PIERO (FI)
Cod. Fisc. e P. Iva: 03183200488

Il Direttore dei Lavori

Il R.U.P.