



Comune di Scandicci

## Comune di Scandicci Città Metropolitana di Firenze

pag. 13

# LIBRETTO DELLE MISURE

**OGGETTO:** ACCORDO QUADRO  
PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PIAZZE  
TRIENNIO 2020-2021-2022 - Contratto applicativo n° 5

**COMMITTENTE:** Comune di Scandicci

**IMPRESA:** Società Italiana Costruzioni Strade srl, Scarperia e San Piero (FI)

Libretto delle Misure n. 2 composto da n. 27 pagine

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ing. Marco Calderini



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>Via di Naiale, sovrappasso SGC FI-PI-LI (20/04/2022) (Cat 8)</b>							
59 002.01.002 04/05/2022	Furgone portata fino a 35 q con ribaltabile Furgone della portata fino a 35 q con ribaltabile, compreso conducente e consumi.					2,00		
	SOMMANO ora					2,00		
60 002.02.011.0 02 27/07/2022	Miniescavatore con motore fino a 30 HP, a ruote o cingoli gommati, braccio 2mt. completo di benna Miniescavatore con motore fino a 30 hp, a ruote o cingoli gommati e con braccio per profondità di lavoro di almeno 2 m, completo di benna; compreso conducente consumi.					8,00		
	SOMMANO ora					8,00		
61 001.01 27/07/2022	Operaio specializzato Operaio specializzato.					8,00		
	SOMMANO ora					8,00		
	<b>Via dei Rossi 277 (02/05/2022 - 06/05/2022) (Cat 9)</b>							
62 002.01.002 04/05/2022	Furgone portata fino a 35 q con ribaltabile Furgone della portata fino a 35 q con ribaltabile, compreso conducente e consumi.	2,00			4,00	8,00		
	SOMMANO ora					8,00		
63 002.03.002.0 03 28/07/2022	Fresa a motore a scoppio, per taglio conglomerati bituminosi e cementizi Fresa a motore a scoppio, per taglio conglomerati bituminosi e cementizi.					8,00		
	SOMMANO ora					8,00		
64 002.02.011.0 02 27/07/2022	Miniescavatore con motore fino a 30 HP, a ruote o cingoli gommati, braccio 2mt. completo di benna Miniescavatore con motore fino a 30 hp, a ruote o cingoli gommati e con braccio per profondità di lavoro di almeno 2 m, completo di benna; compreso conducente consumi.	8,00			4,00	32,00		
	SOMMANO ora					32,00		
65 001.01 27/07/2022	Operaio specializzato Operaio specializzato.	8,00			4,00	32,00		
	SOMMANO ora					32,00		
66 005.04.002.0	Canaletta prefabbricata in cls. sezione int. cm 16x16, con griglia in acciaio zincato pesante carrabile							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: Comune di Scandicci  
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L.  
Via Massorondinaio n. 12/a  
50038 SCARPERIA E SAN PIERO (FI)  
Cod. Fisc. e P. Iva: 03183200488

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	Il peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
04 04/05/2022	Canaletta prefabbricata in cls. sezione int. cm 16x16, con griglia in acciaio zincato pesante carrabile.		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00		
67 005.03.001.0 04 27/07/2022	Pozzetto di ispezione senza lapide in cls. dim. int. cm 60x60x60 Pozzetto di ispezione senza lapide in calcestruzzo, dim. int. cm 60x60x60.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
68 009.04.001.0 01 04/05/2022	Chiusini e griglie stradali in ghisa sferoidale Chiusini e griglie stradali in ghisa sferoidale.				19,00	19,00		
	SOMMANO kg					19,00		
69 014.03.002 04/05/2022	Tubazione in P.V.C. rigido per fognatura serie SN 8 diam. mm 160 Tubazione in PVC rigido per fognatura conforme alle norme UNI EN 1401-1 serie SN 8, con giunto a baccello ed anello elastomerico, del diametro di mm 160 spessore 4,7 mm. (lung.=4+8)		12,00			12,00		
	SOMMANO m					12,00		
70 003.04.001.0 01 04/05/2022	Calcestruzzo C12/15 : S3 Calcestruzzo C12/15 : S3 . fondazione e rinfilo tubazione *(lung.=4+8) fondazione pozzetto rinfilo pozzetto *(lung.=0,60*4) fondazione canaletta rinfilo canaletta *(lung.=(1,00+0,20)*2)	12,00 0,70 2,40 1,20 2,40		0,40 0,70 0,60 0,30 0,30	0,40 0,10 0,10 0,10	1,92 0,05 0,14 0,04 0,07		
	SOMMANO mc					2,22		
71 090.08.007.0 02 27/07/2022	Fondazione stradale - come voce 090.08.007.001 - ma con inerti riciclati e dosaggio di cemento a 120 kg/mc Fondazione stradale - come voce 090.08.007.001 - ma con dosaggio di cemento a 120 kg/mc e con inerti provenienti da impianti autorizzati al riciclaggio compreso la deferrizzazione, ... ficazione, le caratteristiche e le norme di accettazione dei materiali vedi la tabella CNR-UNI 10006 Appendice A, B e C. riempimento misto cementato *(lung.=8+4)		12,00	0,40	0,40	1,92		
	SOMMANO mc					1,92		
72 003.05.003 04/05/2022	Conglomerato bituminoso a caldo, pezzatura max. 10 mm, per tappeti, impastato a macchina Conglomerato bituminoso a caldo, granulometria media per tappeti, pezzatura max mm 10, contenente il 5-6% in peso di bitume puro, impastato con macchine automatiche.				15,00	15,00		
	SOMMANO q					15,00		
	Scavi archeologici TR04c - Del. G.C. 51/2022 (09/05/2022 - 12/05/2022) (Cat 10)							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: Comune di Scandicci  
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

**SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L.**  
Via Massorondinaio n. 12/a  
L'IMPRESA  
**50038 SCARPERIA E SAN PIERO (FI)**  
Cod. Fisc. e P. Iva: 03183200488

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H=peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
73 002.01.002 17/06/2022	Furgone portata fino a 35 q con ribaltabile Furgone della portata fino a 35 q con ribaltabile, compreso conducente e consumi.	2,00			4,00	8,00		
	SOMMANO ora					8,00		
74 002.01.006 27/07/2022	Autocarro portata di oltre 200 q con ribaltabile Autocarro della portata di oltre 200 q con ribaltabile, compreso conducente e consumi.	3,00			2,00	6,00		
	SOMMANO ora					6,00		
75 002.02.001.0 03 04/05/2022	Escavatore cingolato con benna con motore fino a 150 hp Escavatore cingolato con benna con motore fino a 150 hp, compreso conducente e consumi.	8,00			4,00	32,00		
	SOMMANO ora					32,00		
76 001.01 17/06/2022	Operaio specializzato Operaio specializzato.	8,00			4,00	32,00		
	SOMMANO ora					32,00		
	Via Poccianti (23/05/2022 - 24/05/2022) (Cat 11)							
77 002.01.002 04/05/2022	Furgone portata fino a 35 q con ribaltabile Furgone della portata fino a 35 q con ribaltabile, compreso conducente e consumi.	2,00			2,00	4,00		
	SOMMANO ora					4,00		
78 090.05.002.0 01 04/05/2022	Demolizione mediante fresatura a freddo del piano viabile, prof. max 3 cm Demolizione mediante fresatura a freddo del piano viabile in conglomerato bituminoso con l'impiego di macchina specifica per la profondita' richiesta e comunque non superiore a cm ... tenza con mezzi e personale a terra per l'individuazione di manufatti, chiusini ecc. e la fresatura attorno agli stessi. tratto carreggiata dir Scandicci 1 *(larg.=(5,00+4,00)/2) tratto carreggiata dir Scandicci 2 *(larg.=(4,00+3,5)/2) tratto carreggiata dir Scandicci 3 (fino attraversamento pedonale) * (larg.=(3,5+3,0)/2) tratto tutta carreggiata fino attacco ponte slargo_a slargo_b *(lung.=7,5*2,8/2)		9,00 17,00 14,00 33,00 8,50 10,50	4,50 3,75 3,25 6,20 4,80		40,50 63,75 45,50 204,60 40,80 10,50		
	SOMMANO mq					405,65		
79 090.05.001.0 01 04/05/2022	Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, prof. max 10 cm Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata o di massetto di sottofondo dei marciapiedi, eseguita con mezzi meccanici o manuali compreso il trasporto a rifiuto o in aree indicate dalla D.L. fino alla profondita' max di cm 10. (lung.=9,00+17,00+14,00)	40,00		2,00		80,00		
	SOMMANO mq					80,00		
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: Comune di Scandicci  
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L.  
L'IMPRESA  
Via Massorondinaio n. 12/a  
50038 SCARPERIA E SAN PIERO (FI)  
Cod. Fisc. e P. Iva: 03183200488

IL DIRETTORE DEI LAVORI





Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	Il peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
80 090.09.001.0 04 04/05/2022	Sovrapprezzo alla voce 090.09.001.003 per ogni cm in più o in meno rispetto a 8 cm Sovrapprezzo alla voce 90.09.01.3 per ogni cm in più o in meno rispetto allo spessore di cm 8, calcolato con massa volumica minima di 2,44 t/mc o come determinata con prove di laboratorio. Vedi voce n° 79 [mq 80.00]	8,00				640,00		
	SOMMANO cm*mq					640,00		
81 090.09.002.0 01 04/05/2022	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso a caldo pezzatura mm 0/10, steso e sagomato a macchina, spess. 3 cm Tappeto di usura in conglomerato bituminoso a caldo, pezzatura mm. 0/10, steso e sagomato con macchina vibrofinitrice, previa mano di attacco di emulsione bituminosa al 55% in ragi ... vibrante equivalente, in modo da ottenere uno strato dallo spessore compreso 3 cm con massa volumica minima 2,38 t/mc. Vedi voce n° 78 [mq 405.65]					405,65		
	SOMMANO mq					405,65		
82 110.01.001.0 03 17/06/2022	Conferimento di rifiuto specifico C.E.R. 170302 (miscele bituminose diverse da 170301 - asfalto non contenente catrame) Conferimento di rifiuto specifico C.E.R. 170302 (miscele bituminose diverse da 170301 - asfalto non contenente catrame). Formulario RFW 651461/2020 del 23/05/2022 Formulario RFW 651462/2020 del 24/05/2022 Formulario RFW 651463/2020 del 24/05/2022				7,10 9,10 10,62	7,10 9,10 10,62		
	SOMMANO ton					26,82		
	<b>Piazza Cannicci e rappezzo Poccianti/Bagnese (25/05/2022) (Cat 12)</b>							
83 002.01.002 04/05/2022	Furgone portata fino a 35 q con ribaltabile Furgone della portata fino a 35 q con ribaltabile, compreso conducente e consumi.					2,00		
	SOMMANO ora					2,00		
84 090.05.002.0 01 04/05/2022	Demolizione mediante fresatura a freddo del piano viabile, prof. max 3 cm Demolizione mediante fresatura a freddo del piano viabile in conglomerato bituminoso con l'impiego di macchina specifica per la profondità richiesta e comunque non superiore a cm ... tenza con mezzi e personale a terra per l'individuazione di manufatti, chiusini ecc. e la fresatura attorno agli stessi. Piazza Cannicci traccia Via fattori Incrocio Poccianti/Bagnese	2,00	43,00 2,20 4,00	3,70 3,20 2,00		159,10 7,04 16,00		
	SOMMANO mq					182,14		
85 090.09.002.0 01 17/06/2022	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso a caldo pezzatura mm 0/10, steso e sagomato a macchina, spess. 3 cm Tappeto di usura in conglomerato bituminoso a caldo, pezzatura mm. 0/10, steso e sagomato con macchina vibrofinitrice, previa mano di attacco di emulsione bituminosa al 55% in ragi ... vibrante equivalente, in modo da ottenere uno strato dallo spessore compreso 3 cm con massa volumica minima 2,38 t/mc. Vedi voce n° 84 [mq 182.14]					182,14		
	A R I P O R T A R E					182,14		

COMMITTENTE: Comune di Scandicci  
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

**SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L.**  
Via Massorondinaio n. 12/a  
50058 SCANDICCI E SAN PIERO (FI)  
Cod. Fisc. e P. Iva: 03183200488

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	Il/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					182,14		
	SOMMANO mq					182,14		
86 090.09.002.0 02 17/06/2022	Sovrapprezzo alla voce 090.09.002.001 per ogni cm in più o in meno rispetto a 3 cm Sovrapprezzo alla voce 90.09.02.1 per ogni cm in più o in meno rispetto allo spessore di cm 3 calcolato con massa volumica minima di 2,38 t/mc o come determinata per mezzo di prove di laboratorio. Piazza Cannicci traccia Via fattori Incrocio Poccianti/Bagnese	3,00 3,00 8,00	43,00 2,20 4,00	3,70 3,20 2,00	2,00	477,30 21,12 128,00		
	SOMMANO cm*mq					626,42		
87 110.01.001.0 03 17/06/2022	Conferimento di rifiuto specifico C.E.R. 170302 (miscele bituminose diverse da 170301 - asfalto non contenente catrame) Conferimento di rifiuto specifico C.E.R. 170302 (miscele bituminose diverse da 170301 - asfalto non contenente catrame). Formulario RFW 651464/2020 del 25/05/2022				11,38	11,38		
	SOMMANO ton					11,38		
	<b>Via Amendola (26/05/2022) (Cat 13)</b>							
88 002.01.002 04/05/2022	Furgone portata fino a 35 q con ribaltabile Furgone della portata fino a 35 q con ribaltabile, compreso conducente e consumi.					2,00		
	SOMMANO ora					2,00		
89 090.05.007 27/07/2022	Taglio di pavimentazione bituminosa eseguito a macchina, fino a prof. 15 cm Taglio di pavimentazione bituminosa eseguito con uso di apposita macchina taglia asfalti con disco diamantato o con tagli asfalto idraulico semovente a martello singolo o multiplo fino alla profondità di cm 15.		5,00 9,00	2,00 2,00		10,00 18,00		
	SOMMANO m					28,00		
90 090.05.001.0 01 04/05/2022	Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, prof. max 10 cm Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata o di massetto di sottofondo dei marciapiedi, eseguita con mezzi meccanici o manuali compreso il trasporto a rifiuto o in aree indicate dalla D.L. fino alla profondità max di cm 10.		5,00 9,00	2,00 2,00		10,00 18,00		
	SOMMANO mq					28,00		
91 090.05.001.0 02 04/05/2022	Sovrapprezzo alla voce scarificazione superficiale Sovrapprezzo alla voce scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, per ogni cm in più o in meno rispetto a 10 cm. Vedi voce n° 90 [mq 28.00]	10,00				280,00		
	SOMMANO cm*mq					280,00		
92	F.p.o. di conglomerato bituminoso a caldo con pezzatura mm 0/30, steso e							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: Comune di Scandicci  
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

**SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L.**  
L'IMPRESA  
Via Massabroncina n. 12/a  
50038 SCARPERIA E SAN PIERO (FI)  
Cod. Fisc. e P. Iva: 03183200488

IL DIRETTORE DEI LAVORI





Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	Altezza	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
090.09.001.0 01 27/07/2022	sagomato a macchina, spessore 10 cm F.p.o. di conglomerato bituminoso a caldo con pezzatura mm 0/30, steso e sagomato con macchina vibrofinitrice, previa mano d'attacco di emulsione bituminosa al 55% in ragione di Kg ...ivalente in modo da ottenere un conglomerato dello spessore compresso di 10 cm con massa volumica minima di 2,47 t/mc.		5,00 9,00	2,00 2,00		10,00 18,00		
	SOMMANO mq					28,00		
93 090.09.001.0 02 27/07/2022	Sovrapprezzo alla voce 90.09.01.1 per ogni cm in piu' o in meno rispetto a 10 cm Sovrapprezzo alla voce 90.09.01.1 per ogni cm in piu' o in meno rispetto allo spess. cm 10, calcolato con massa volumica minima di 2,47 t/mc o come determinata con prove di laboratorio. Vedi voce n° 92 [mq 28.00]				3,00	84,00		
	SOMMANO cm*mq					84,00		
94 090.09.002.0 01 04/05/2022	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso a caldo pezzatura mm 0/10, steso e sagomato a macchina, spess. 3 cm Tappeto di usura in conglomerato bituminoso a caldo, pezzatura mm. 0/10, steso e sagomato con macchina vibrofinitrice, previa mano di attacco di emulsione bituminosa al 55% in ragi ... vibrante equivalente, in modo da ottenere uno strato dallo spessore compresso 3 cm con massa volumica minima 2,38 t/mc.		5,00 9,00	2,00 2,00		10,00 18,00		
	SOMMANO mq					28,00		
95 090.09.002.0 02 04/05/2022	Sovrapprezzo alla voce 090.09.002.001 per ogni cm in più o in meno rispetto a 3 cm Sovrapprezzo alla voce 90.09.02.1 per ogni cm in piu' o in meno rispetto allo spessore di cm 3 calcolato con massa volumica minima di 2,38 t/mc o come determinata per mezzo di prove di laboratorio. Vedi voce n° 94 [mq 28.00]	6,00				168,00		
	SOMMANO cm*mq					168,00		
96 110.01.001.0 02 27/07/2022	Conferimento di rifiuto specifico C.E.R. 170904 (rifiuti misti da costruzioni e demolizioni) Conferimento di rifiuto specifico C.E.R. 170904 (rifiuti misti da costruzioni e demolizioni). Formulario RFW 651423/2020 del 06/07/2022				28,25	28,25		
	SOMMANO ton					28,25		
	Via Pascoli / Piazza Togliatti, stalli sosta (26/05/2022) (Cat 14)							
97 090.05.002.0 01 04/05/2022	Demolizione mediante fresatura a freddo del piano viabile, prof. max 3 cm Demolizione mediante fresatura a freddo del piano viabile in conglomerato bituminoso con l'impiego di macchina specifica per la profondita' richiesta e comunque non superiore a cm ... senza con mezzi e personale a terra per l'individuazione di manufatti, chiusini ecc. e la fresatura attorno agli stessi.		15,00	5,00		75,00		
	SOMMANO mq					75,00		
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: Comune di Scandicci  
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L.  
Via Massorondinato n. 12/a  
L'IMPRESA E' SAN PIERO (FI)  
50038 SCARPERIA E SAN PIERO (FI)  
Cod. Fisc. e P. Iva: 03183200488

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
98 090.09.002.0 01 04/05/2022	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso a caldo pezzatura mm 0/10, steso e sagomato a macchina, spess. 3 cm Tappeto di usura in conglomerato bituminoso a caldo, pezzatura mm. 0/10, steso e sagomato con macchina vibrofinitrice, previa mano di attacco di emulsione bituminosa al 55% in raga ... vibrante equivalente, in modo da ottenere uno strato dallo spessore compreso 3 cm con massa volumica minima 2,38 t/mc.		15,00	5,00		75,00		
	SOMMANO mq					75,00		
	Via Ciliegi e traccia Via Fanfani (27/05/2022) (Cat 15)							
99 002.01.002 17/06/2022	Furgone portata fino a 35 q con ribaltabile Furgone della portata fino a 35 q con ribaltabile, compreso conducente e consumi.					2,00		
	SOMMANO ora					2,00		
100 090.05.001.0 01 27/07/2022	Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, prof. max 10 cm Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata o di massetto di sottofondo dei marciapiedi, eseguita con mezzi meccanici o manuali compreso il trasporto a rifiuto o in aree indicate dalla D.L. fino alla profondita' max di cm 10. Via Ciliegi Via Fanfani, ripristino traccia		13,50 7,00	9,50 1,00		128,25 7,00		
	SOMMANO mq					135,25		
101 090.09.002.0 01 17/06/2022	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso a caldo pezzatura mm 0/10, steso e sagomato a macchina, spess. 3 cm Tappeto di usura in conglomerato bituminoso a caldo, pezzatura mm. 0/10, steso e sagomato con macchina vibrofinitrice, previa mano di attacco di emulsione bituminosa al 55% in raga ... vibrante equivalente, in modo da ottenere uno strato dallo spessore compreso 3 cm con massa volumica minima 2,38 t/mc. c/o attraversamento pedonale c/o accessi nc 25 c/o accessi nc 25 fronte fermata bus Ciliegi 02 fronte fermata bus Ciliegi 02 fronte nc 29 fronte nc 29 zona cassonetti c/o nc 29 fronte nc 31E Via Fanfani, traccia		13,50 3,50 1,00 3,80 1,40 6,50 2,50 3,00 6,70 7,00	9,50 1,50 1,00 3,20 4,20 2,20 2,40 13,00 1,50 1,00		128,25 5,25 1,00 12,16 5,88 14,30 6,00 39,00 10,05 7,00		
	SOMMANO mq					228,89		
102 090.09.002.0 02 17/06/2022	Sovrapprezzo alla voce 090.09.002.001 per ogni cm in più o in meno rispetto a 3 cm Sovrapprezzo alla voce 90.09.02.1 per ogni cm in più o in meno rispetto allo spessore di cm 3 calcolato con massa volumica minima di 2,38 t/mc o come determinata per mezzo di prove di laboratorio. Ciliegi	3,00 2,00 2,00 2,00 2,00	13,50 3,50 1,00 3,80 1,40	9,50 1,50 1,00 3,20 4,20		384,75 10,50 2,00 24,32 11,76		
	A R I P O R T A R E					433,33		

COMMITTENTE: Comune di Scandicci  
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L.  
Via Massorondinaio n. 12/a  
50038 SCARPERIA E SAN PIERO (FI)  
Cod. Fisc. e P. Iva: 03183200488

IL DIRETTORE DEI LAVORI





Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	Il peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					433,33		
	SOMMANO cm*mq					433,33		
	<b>Ponte 28 febbraio e traccia Via Poccianti (30-31/05/2022) (Cat 16)</b>							
103 002.01.002 17/06/2022	Furgone portata fino a 35 q con ribaltabile Furgone della portata fino a 35 q con ribaltabile, compreso conducente e consumi.	2,00			2,00	4,00		
	SOMMANO ora					4,00		
104 090.05.004.0 01 17/06/2022	Scarificazione superficiale del tappeto in conglomerato bituminoso dei marciapiedi Scarificazione superficiale del tappeto in conglomerato bituminoso dei marciapiedi, spessore medio 2-3 cm. eseguita con mezzi manuali e meccanici, compreso pulizia finale e trasporto a discarica dei materiali di risulta.	2,00	46,00	1,00		92,00		
	SOMMANO mq					92,00		
105 090.05.002.0 01 17/06/2022	Demolizione mediante fresatura a freddo del piano viabile, prof. max 3 cm Demolizione mediante fresatura a freddo del piano viabile in conglomerato bituminoso con l'impiego di macchina specifica per la profondita' richiesta e comunque non superiore a cm ... tenza con mezzi e personale a terra per l'individuazione di manufatti, chiusini ecc. e la fresatura attorno agli stessi. Ponte 28 febbraio Traccia Via Poccianti		46,00 10,00	6,20 1,00		285,20 10,00		
	SOMMANO mq					295,20		
106 090.09.002.0 08 17/06/2022	Tappeto in congl. bituminoso pezz. 0/5 spess. 2 cm per marciapiedi di nuova realizzazione o preventivamente scarificati Tappeto in conglomerato bituminoso pezzatura 0/5 dello spessore compresso e finito di 2 cm. per marciapiedi di nuova realizzazione o preventivamente scarificati, posto in opera a m ... eso compattazione e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Peso specifico 2,36 t/mc. Vedi voce n° 104 [mq 92.00]					92,00		
	SOMMANO mq					92,00		
107 090.09.002.0 01 17/06/2022	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso a caldo pezzatura mm 0/10, steso e sagomato a macchina, spess. 3 cm Tappeto di usura in conglomerato bituminoso a caldo, pezzatura mm. 0/10, steso e sagomato con macchina vibrofinitrice, previa mano di attacco di emulsione bituminosa al 55% in raga ... vibrante equivalente, in modo da ottenere uno strato dallo spessore compresso 3 cm con massa volumica minima 2,38 t/mc. Vedi voce n° 105 [mq 295.20]					295,20		
	SOMMANO mq					295,20		
108 090.09.002.0 02 27/07/2022	Sovrapprezzo alla voce 090.09.002.001 per ogni cm in più o in meno rispetto a 3 cm Sovrapprezzo alla voce 90.09.02.1 per ogni cm in piu' o in meno rispetto allo spessore di cm 3 calcolato con massa volumica minima di 2,38 t/mc o come determinata per mezzo di prove di laboratorio. Vedi voce n° 105 [mq 295.20]	1,00				295,20		
	A RIPORTARE					295,20		

COMMITTENTE: Comune di Scandicci  
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L.  
Via Massorondina n. 12/a  
50038 SCARPERIA E SAN PIERO (FI)  
Cod. Fisc. e P. Iva: 03183200488

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					295,20		
	SOMMANO cm*mq					295,20		
	<b>Via San Bartolo in Tuto (27-30/06/2022 - 06-07/07/2022) (Cat 17)</b>							
109 002.01.002 23/06/2022	Furgone portata fino a 35 q con ribaltabile Furgone della portata fino a 35 q con ribaltabile, compreso conducente e consumi.	2,00			4,00	8,00		
	SOMMANO ora					8,00		
110 090.05.001.0 01 23/06/2022	Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, prof. max 10 cm Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata o di massetto di sottofondo dei marciapiedi, eseguita con mezzi meccanici o manuali compreso il trasporto a rifiuto o in aree indicate dalla D.L. fino alla profondita' max di cm 10. marciapiede lungo San Bartolo in Tuto		1,40	20,50		28,70		
	SOMMANO mq					28,70		
111 090.05.001.0 02 23/06/2022	Sovrapprezzo alla voce scarificazione superficiale Sovrapprezzo alla voce scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, per ogni cm in piu' o in meno rispetto a 10 cm. Vedi voce n° 110 [mq 28.70]	5,00				143,50		
	SOMMANO cm*mq					143,50		
112 090.05.004.0 01 23/06/2022	Scarificazione superficiale del tappeto in conglomerato bituminoso dei marciapiedi Scarificazione superficiale del tappeto in conglomerato bituminoso dei marciapiedi, spessore medio 2-3 cm, eseguita con mezzi manuali e meccanici, compreso pulizia finale e trasporto a discarica dei materiali di risulta. marciapiede lungo Via Collodi *(larg.=(33,00-20,50))		1,40	12,50		17,50		
	SOMMANO mq					17,50		
113 090.05.002.0 01 23/06/2022	Demolizione mediante fresatura a freddo del piano viabile, prof. max 3 cm Demolizione mediante fresatura a freddo del piano viabile in conglomerato bituminoso con l'impiego di macchina specifica per la profondita' richiesta e comunque non superiore a cm ... tenza con mezzi e personale a terra per l'individuazione di manufatti, chiusini ecc. e la fresatura attorno agli stessi. Via San Bartolo in Tuto		23,00	8,30		190,90		
	SOMMANO mq					190,90		
114 090.05.001.0 01 27/07/2022	Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, prof. max 10 cm Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata o di massetto di sottofondo dei marciapiedi, eseguita con mezzi meccanici o manuali compreso il trasporto a rifiuto o in aree indicate dalla D.L. fino alla profondita' max di cm 10. Via Collodi risanamenti Vai San Bartolo	3,00	20,50 5,00	3,50 2,00		71,75 30,00		
	SOMMANO mq					101,75		
115	Demolizione punto luce esistente compr. smontaggio alimentaz. del palo.							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: Comune di Scandicci  
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

**SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L.**  
L'IMPRESA  
Via Massorondinaio n. 12/a  
50038 SCARPERIA E SAN PIERO (FI)  
Cod. Fisc. e P. Iva: 03183200488

IL DIRETTORE DEI LAVORI





Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
090.05.010 27/07/2022	trasporto a "cantiere comunale" Demolizione punto luce esistente comprensivo dello smontaggio della linea di alimentazione, del palo incluso il trasporto del tutto presso il cantiere comunale.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
116 092.05.001.0 02 23/06/2022	F.p.o. di basamento per punto luce in cls. dim. cm 100x100x100 completo di pozzetto e chiusino in ghisa F.p.o. di basamento per punto luce costituito da dado in cls. Rck 200 delle dimensioni cm 100x100x100 compreso scavo di fondazione, camicia di contenimento del palo e pozzetto di d ... re tubazione in P.V.C. di raccordo tra pozzetto e camicia ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
117 050.01.004.0 02 23/06/2022	Scavo a sezione ristretta obbligata larg. fino a m 1,50 , prof. m 2,00 , materiale di risulta a discarica Scavo a sezione ristretta obbligata larghezza fino a m 1,50 eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza compresi i trovanti rocciosi, i relitti di muratura e di co ... che o in arce indicate dalla D.L. fino alla distanza di Km 20 del materiale di risulta. Fino alla profondita' di m 2,00. per posa cordonato		3,00	0,30	0,20	0,18		
	SOMMANO mc					0,18		
118 078.06.001.0 02 23/06/2022	F.p.o. di canalizzazione in tubo corrugato flessibile a doppia parete, diam int. 95 mm, in carreggiata o marciapiede F.p.o. di canalizzazione in tubo corrugato flessibile a doppia parete in PE alta densita' DN 110, diam. interno 95 mm, per passaggio cavi in carreggiata, marciapiede o simili, res ... i lavori è la sola f.p.o. della canalizzazione e non sono previsti altri interventi di manutenzione sulla sede stradale.		13,50			13,50		
	SOMMANO m					13,50		
119 053.01.001.0 01 23/06/2022	Calcestruzzo C12/15 semifluido, in opera Calcestruzzo C12/15 semifluido, in opera. basamento plinto fondazione cordonato sottofondo marciapiede Via San Bartolo in Tuto		1,50 3,00 20,50	1,50 0,50 1,40	0,20 0,20 0,12	0,45 0,30 3,44		
	SOMMANO mc					4,19		
120 005.05.001.0 03 23/06/2022	Cordonato prefabbricato normale in cls. dim. cm 12x25x100 Cordonato prefabbricato normale in calcestruzzo cementizio vibrocompresso, formato con cemento tit. 425 in ragione di ql 5/mc in pezzi dritti delle dimensioni cm 12x25x100.		3,00			3,00		
	SOMMANO m					3,00		
121 001.01 23/06/2022	Operaio specializzato Operaio specializzato. per posa nuovo cordonato; assistenza rimozione di palo illuminazione; preparazione con asportazione e cernita di radici interferenti lavorazioni							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: Comune di Scandicci  
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

**SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L.**  
Via Massorondinaio n. 12/a  
50038 SCARPERIA E SAN PIERO (FI)  
Cod. Fisc. e P. Iva: 03183200488

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	nell'arco dei quattro giorni lavorativi					6,00		
	SOMMANO ora					6,00		
122 001.02 23/06/2022	Operaio qualificato Operaio qualificato. per posa nuovo cordonato; assistenza rimozione di palo illuminazione; preparazione con asportazione e cernita di radici interferenti lavorazioni nell'arco dei quattro giorni lavorativi					6,00		
	SOMMANO ora					6,00		
123 002.02.011.0 01 27/07/2022	Miniescavatore con motore fino a 20 HP, a ruote o cingoli gommati, braccio 2 mt. completo di benna Miniescavatore con motore fino a 20 hp, a ruote o cingoli gommati e con braccio per profondita' di lavoro di almeno 2 m, completo di benna; compreso conducente consumi. per posa nuovo cordonato; assistenza rimozione di palo illuminazione; preparazione con asportazione e cernita di radici interferenti lavorazioni nell'arco dei quattro giorni lavorativi					6,00		
	SOMMANO ora					6,00		
124 002.01.006 27/07/2022	Autocarro portata di oltre 200 q con ribaltabile Autocarro della portata di oltre 200 q con ribaltabile, compreso conducente e consumi. per posa nuovo cordonato; assistenza rimozione di palo illuminazione; preparazione con asportazione e cernita di radici interferenti lavorazioni nell'arco dei quattro giorni lavorativi					6,00		
	SOMMANO ora					6,00		
125 090.09.001.0 03 23/06/2022	F.p.o. di conglomerato bituminoso a caldo con pezzatura mm 0/20 , steso e sagomato a macchina, spessore 8 cm F.p.o. di conglomerato bituminoso a caldo, pezzatura mm 0/20 'Binder' per strati di base o di collegamento steso e sagomato con macchina vibrofinitrice, previa mano di attacco di e ... ante equivalente in modo da ottenere uno strato dallo spessore compreso di 8 cm con massa volumica minima di 2,44 t/mc. Risanamenti Via San Bartolo in Tuto Via Collodi	3,00	5,00 20,50	2,00 3,50		30,00 71,75		
	SOMMANO mq					101,75		
126 090.09.002.0 01 23/06/2022	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso a caldo pezzatura mm 0/10, steso e sagomato a macchina, spess. 3 cm Tappeto di usura in conglomerato bituminoso a caldo, pezzatura mm. 0/ 10, steso e sagomato con macchina vibrofinitrice, previa mano di attacco di emulsione bituminosa al 55% in raga ... vibrante equivalente, in modo da ottenere uno strato dallo spessore compreso 3 cm con massa volumica minima 2,38 t/mc. Via San Bartolo in Tuto Via Collodi		23,00 20,50	8,30 3,50		190,90 71,75		
	SOMMANO mq					262,65		
127 090.09.002.0 08 23/06/2022	Tappeto in congl. bituminoso pezz. 0/5 spess. 2 cm per marciapiedi di nuova realizzazione o preventivamente scarificati Tappeto in conglomerato bituminoso pezzatura 0/5 dello spessore compreso e finito di 2 cm. per marciapiedi di nuova realizzazione o preventivamente scarificati, posto in opera a m ... so compattazione e							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: Comune di Scandicci  
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L.  
LIMPIRESA  
Via Massorondinaio n. 12/a  
50038 SCARPERIA E SAN PIERO (FI)  
Cod. Fisc. e P. Iva: 03183200488

IL DIRETTORE DELLAVORIO





Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Peso specifico 2,36 t/mc.		33,00	1,40		46,20		
	SOMMANO mq					46,20		
128 090.09.002.0 06 27/07/2022	Sovrapprezzo alla voce 090.09.002.005 per ogni cm in più rispetto a 2 cm Sovrapprezzo alla voce 090.09.002.005 per ogni cm in più o in meno rispetto allo spessore di cm 2 calcolato con massa volumica minima di 2,36 t/mc o come determinata per mezzo di prove di laboratorio.	1,00	33,00	1,40		46,20		
	SOMMANO cm*mq					46,20		
129 110.01.001.0 02 27/07/2022	Conferimento di rifiuto specifico C.E.R. 170904 (rifiuti misti da costruzioni e demolizioni) Conferimento di rifiuto specifico C.E.R. 170904 (rifiuti misti da costruzioni e demolizioni). Formulario DUH 345951/2021 del 27/06/2022				8,72	8,72		
	SOMMANO ton					8,72		
	<b>Via Foscolo / Piazza Togliatti (30/06/2022-07/07/2022) (Cat 18)</b>							
130 002.01.002 23/06/2022	Furgone portata fino a 35 q con ribaltabile Furgone della portata fino a 35 q con ribaltabile, compreso conducente e consumi.	2,00			3,00	6,00		
	SOMMANO ora					6,00		
131 090.05.007 28/07/2022	Taglio di pavimentazione bituminosa eseguito a macchina, fino a prof. 15 cm Taglio di pavimentazione bituminosa eseguito con uso di apposita macchina taglia asfalti con disco diamantato o con tagli asfalto idraulico semovente a martello singolo o multiplo fino alla profondità di cm 15. (lung.=(1,20+4,25+1,10+3,85)+1,10+(4,70+5,25))		21,45			21,45		
	SOMMANO m					21,45		
132 090.05.001.0 01 23/06/2022	Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, prof. max 10 cm Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata o di massetto di sottofondo dei marciapiedi, eseguita con mezzi meccanici o manuali compreso il trasporto a rifiuto o in aree indicate dalla D.L. fino alla profondità max di cm 10. marciapiede fronte strada slargo con fioriera (porzione) zona parcheggio fronte strada fronte strada zona accesso carrabile piazzetta rossa zona accesso carrabile piazzetta rossa		10,40 5,05 4,70 0,70 0,05 0,35 0,50	2,20 7,50 5,25 9,55 5,80 6,60 6,60		22,88 37,88 24,68 6,69 0,29 2,31 3,30		
	SOMMANO mq					98,03		
133 090.05.005 23/06/2022	Smontaggio di lista, cordonato e zanella in pietra o in cemento e demolizione del sottofondo Smontaggio di lista, cordonato e zanella in pietra o in cemento e demolizione del sottofondo con mezzi meccanici compreso trasporto di							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: Comune di Scandicci  
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

**SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L.**  
Via Mazzini 12/a  
50038 SCARPERIA E SAN PIERO (FI)  
Cod. Fisc. e P. Iva: 03183200488

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	materiale di risulta a rifiuto e accatastamento del materiale riutilizzabile. zanella zanella doppio petto cordonato	2,00	15,35 6,60 15,35			15,35 13,20 15,35		
	SOMMANO m					43,90		
134 053.01.001.0 01 23/06/2022	Calcestruzzo C12/15 semifluido, in opera Calcestruzzo C12/15 semifluido, in opera. marciapiede fronte strada slargo con fioriera (porzione) fronte strada fronte strada zona accesso carrabile piazzetta rossa zona accesso carrabile piazzetta rossa fondazione zanella e cordonato fondazione zanella doppio petto		10,40 5,05 0,70 0,05 0,35 0,50 15,30 6,60	2,20 7,50 9,55 5,80 6,60 6,60 0,50 0,50	0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,20 0,20	2,75 4,55 0,80 0,03 0,28 0,40 1,53 0,66		
	SOMMANO mc					11,00		
135 090.11.001.0 03 27/07/2022	F.p.o. di cordonato prefabbricato normale in cls. dim. cm 12x25x100 F.p.o. di cordonato prefabbricato normale in calcestruzzo cementizio vibrocompresso, formato con cemento tit. 425 in ragione di ql 5/mc in pezzi diritti delle dimensioni cm 12x25x1 ... giunti e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte, escluso scavo e trave di fondazione.		15,35			15,35		
	SOMMANO m					15,35		
136 090.12.001 27/07/2022	F.p.o. di zanella prefabbricata in cls. dim. cm 25x8x100 F.p.o. di zanella prefabbricata in calcestruzzo cementizio vibrato, formato con cemento tit. 425 in ragione di ql 5/mc in pezzi diritti delle dimensioni cm 25x8x100 posto in opera ... giunti e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte, escluso scavo e trave di fondazione.		15,35			15,35		
	SOMMANO m					15,35		
137 090.12.002.0 01 23/06/2022	F.p.o. di zanella prefabbricata in cls. a due petti dim. cm 40x9/7x100 F.p.o. di zanella prefabbricata in calcestruzzo cementizio vibrato, formato con cemento tit. 425 in ragione di ql 5/mc a due petti delle dimensioni cm 40x9/7x100 posto in opera su ... giunti e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte, escluso scavo e trave di fondazione. accesso piazzetta rossa		6,60			6,60		
	SOMMANO m					6,60		
138 092.04.003.0 02 27/07/2022	Rimozione e rialzamento di chiusini in ghisa per traff. pesante esistenti, dim. lato o diam. int. > o uguali cm 50 Rimozione e rialzamento di chiusini di ispezione in ghisa per traffico pesante esistenti, di dimensioni superiori o uguali a cm 50 di lato o diametro (luce netta interna); compreso ... esclusa la fornitura del nuovo chiusino se l'esistente è da sostituire e il ripristino della pavimentazione alterata.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
139 061.09.001	F.p.o. di mattonelle per non vedenti dim. cm 40x20/30/40/50 sp. 6 cm, per indic. LOGES di "pericolo valicabile"							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: Comune di Scandicci  
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

**SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L.**  
Via Messorondinalo n. 12/a  
50038 SCARPERIA E SAN PIERO (FI)  
Cod. Fisc. e P. Iva: 03183200488

IL DIRETTORE DEI LAVORI





Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	Il peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
27/07/2022	F.p.o. di mattonelle in cemento prefabbricato aventi dimensioni cm 40x20/30/40/50 sp. 6 cm, con superficie in rilievo per non vedenti, per indicazione LOGES di "pericolo valicabile ... to esistente. Colorazione a scelta della DL in contrasto cromatico con la pavimentazione circostante (per ipovedenti).		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00		
140 090.09.002.0 01 23/06/2022	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso a caldo pezzatura mm 0/10, steso e sagomato a macchina, spess. 3 cm Tappeto di usura in conglomerato bituminoso a caldo, pezzatura mm. 0/10, steso e sagomato con macchina vibrofinitrice, previa mano di attacco di emulsione bituminosa al 55% in rasi ... vibrante equivalente, in modo da ottenere uno strato dallo spessore compreso 3 cm con massa volumica minima 2,38 t/mc. Vedi voce n° 132 [mq 98.03]					98,03		
	SOMMANO mq					98,03		
141 090.09.002.0 02 27/07/2022	Sovrapprezzo alla voce 090.09.002.001 per ogni cm in più o in meno rispetto a 3 cm Sovrapprezzo alla voce 90.09.02.1 per ogni cm in più o in meno rispetto allo spessore di cm 3 calcolato con massa volumica minima di 2,38 t/mc o come determinata per mezzo di prove di laboratorio. Vedi voce n° 140 [mq 98.03]	1,00				98,03		
	SOMMANO cm*mq					98,03		
142 110.01.001.0 02 23/06/2022	Conferimento di rifiuto specifico C.E.R. 170904 (rifiuti misti da costruzioni e demolizioni) Conferimento di rifiuto specifico C.E.R. 170904 (rifiuti misti da costruzioni e demolizioni). Formulario DUH 345952/2021 del 05/07/2022 Formulario RFW 651422/2020 del 05/07/2022 Formulario DUA 120883/11 del 08/07/2022 Formulario RFW 651420/2020 del 01/07/2022				10,20 26,58 30,25 20,60	10,20 26,58 30,25 20,60		
	SOMMANO ton					87,63		
	<b>Via Caboto - Via Cellini (04/07/2022-07/07/2022) (Cat 19)</b>							
143 002.01.002 23/06/2022	Furgone portata fino a 35 q con ribaltabile Furgone della portata fino a 35 q con ribaltabile, compreso conducente e consumi.	2,00			4,00	8,00		
	SOMMANO ora					8,00		
144 090.05.002.0 01 23/06/2022	Demolizione mediante fresatura a freddo del piano viabile, prof. max 3 cm Demolizione mediante fresatura a freddo del piano viabile in conglomerato bituminoso con l'impiego di macchina specifica per la profondità richiesta e comunque non superiore a cm ... tenza con mezzi e personale a terra per l'individuazione di manufatti, chiusini ecc. e la fresatura attorno agli stessi. raccordo via Duprè *(larg.=(9,70+9,50)/2) tutta carreggiata Caboto *(lung.=64,50+33,00) porzione aiuola risanamento Via Cimabue risanamento Via Cellini		5,35 97,50 10,50 2,00 2,50	9,60 9,50 1,50 4,00 15,00		51,36 926,25  8,00 37,50	15,75	
	Sommano positivi e negativi mq					1'023,11	15,75	
	A RIPORTARE					1'007,36		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	Il/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					1'007,36		
	SOMMANO mq					1'007,36		
145 090.05.005 27/07/2022	Smontaggio di lista, cordonato e zanella in pietra o in cemento e demolizione del sottofondo Smontaggio di lista, cordonato e zanella in pietra o in cemento e demolizione del sottofondo con mezzi meccanici compreso trasporto di materiale di risulta a rifiuto e accatastamento del materiale riutilizzabile. zanella zona con radici		8,50			8,50		
	SOMMANO m					8,50		
146 090.12.001 27/07/2022	F.p.o. di zanella prefabbricata in cls. dim. cm 25x8x100 F.p.o. di zanella prefabbricata in calcestruzzo cementizio vibrato, formato con cemento tit. 425 in ragione di ql 5/mc in pezzi diritti delle dimensioni cm 25x8x100 posto in opera ... giunti e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte, escluso scavo e trave di fondazione.		8,50			8,50		
	SOMMANO m					8,50		
147 090.09.002.0 01 23/06/2022	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso a caldo pezzatura mm 0/10, steso e sagomato a macchina, spess. 3 cm Tappeto di usura in conglomerato bituminoso a caldo, pezzatura mm. 0/10. steso e sagomato con macchina vibrofinitrice, previa mano di attacco di emulsione bituminosa al 55% in ragi ... vibrante equivalente, in modo da ottenere uno strato dallo spessore compreso 3 cm con massa volumica minima 2,38 t/mc. Vedi voce n° 144 [mq 1 007.36]					1'007,36		
	SOMMANO mq					1'007,36		
148 090.09.002.0 02 27/07/2022	Sovrapprezzo alla voce 090.09.002.001 per ogni cm in più o in meno rispetto a 3 cm Sovrapprezzo alla voce 90.09.02.1 per ogni cm in più o in meno rispetto allo spessore di cm 3 calcolato con massa volumica minima di 2,38 t/mc o come determinata per mezzo di prove di laboratorio. risanamento Via Cimabue risanamento Via Cellini	2,00 2,00	2,00 2,50	4,00 15,00		16,00 75,00		
	SOMMANO cm*mq					91,00		
149 110.01.001.0 03 23/06/2022	Conferimento di rifiuto specifico C.E.R. 170302 (miscele bituminose diverse da 170301 - asfalto non contenente catrame) Conferimento di rifiuto specifico C.E.R. 170302 (miscele bituminose diverse da 170301 - asfalto non contenente catrame). Formulario RFW 651435/2020 del 05/07/2022 Formulario RFW 651421/2020 del 05/07/2022				21,02 6,44	21,02 6,44		
	SOMMANO ton					27,46		
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: Comune di Scandicci  
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

**SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L.**  
Via Massorondina n. 12/a  
50038 SCARPERIA E SAN PIERO (FI)  
Cod. Fisc. e P. Iva: 03183200488

IL DIRETTORE DEI LAVORI





Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	Il peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	<b><u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u></b>							
	<b>Via di Naiale, sovrappasso SGC FI-PI-LI (20/04/2022) (Cat 8)</b>							
150 002.04.002.0 03 23/06/2022	Coni per protezione lavori in corso h. 50 cm, in gomma o plastica - per la 1^ settimana Coni per protezione lavori in corso h. 50 cm, per la delimitazione di isole e corsie, di colore rosso con anelli bianchi in pellicola retroriflettente di classe 2, con adeguata base di appoggio in gomma (art. 34 - fig. II n. 396) - per la 1^ settimana.					12,00		
	SOMMANO cad					12,00		
151 002.04.003.0 01 23/06/2022	Segnale mobile stradale verticale temporaneo completo - per la 1^ settimana Segnale mobile stradale verticale temporaneo, nei colori, figura e forma secondo D.P.R. 16/12/1992 n. 495, in lamiera di ferro sp. 10/10, verniciato a fuoco, o di alluminio sp. 25 ... Compreso trasporti, montaggi e smontaggi, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per la 1^ settimana.					8,00		
	SOMMANO cad					8,00		
152 002.04.010.0 01 23/06/2022	Valigetta ermetica da cantiere, oltre 2 persone, per ogni 30 gg. o frazione Valigetta ermetica da cantiere, completa di medicinali e prodotti ai sensi dell'allegato 1 (aziende dei gruppi A e B, oltre 2 persone) del D.M. 388 del 15/07/2003 del Ministero de ... nta ermetica, dim. 44x34x15 cm ca., peso 8,3 kg. Prezzo riferito ad ogni singolo cantiere, per ogni 30 gg. o frazione.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
153 002.04.009.0 01 23/06/2022	Estintore portatile a polvere da kg 6, per i primi 30 gg. o frazione Estintore portatile a polvere da kg 6 omologato D.M. 07.01.2005, classificazione a norma UNI-EN 3/7:2004 o equivalente (in G.U. n. 28 del 04/02/2005), con supporto fissato a parete ... a la manutenzione periodica prevista per legge. Prezzo riferito ad ogni singolo cantiere, per i primi 30 gg. o frazione.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	<b>Via dei Rossi 277 (02/05/2022 - 06/05/2022) (Cat 9)</b>							
154 002.04.002.0 03 23/06/2022	Coni per protezione lavori in corso h. 50 cm, in gomma o plastica - per la 1^ settimana Coni per protezione lavori in corso h. 50 cm, per la delimitazione di isole e corsie, di colore rosso con anelli bianchi in pellicola retroriflettente di classe 2, con adeguata base di appoggio in gomma (art. 34 - fig. II n. 396) - per la 1^ settimana.					8,00		
	SOMMANO cad					8,00		
155 002.04.001.0 01 23/06/2022	Barriera normale di segnalazione e delimitazione dei cantieri lung. 2,5 m - per la 1^ settimana Barriera normale di segnalazione e delimitazione dei cantieri, in struttura metallica da appoggiare al suolo, lunghezza 2,5 m, altezza da terra							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: Comune di Scandicci  
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L.  
Via Massorondinaio n. 12/a  
50038 SCARPERIA E SAN PIERO (FI)  
Cod. Fisc. e P. Iva: 03183200488

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	Il/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	maggiore di 1 m, con fascia superior ... Compreso trasporti, montaggi e smontaggi, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per la 1^ settimana.					6,00		
	SOMMANO cad					6,00		
156 002.04.003.0 01 23/06/2022	Segnale mobile stradale verticale temporaneo completo - per la 1^ settimana Segnale mobile stradale verticale temporaneo, nei colori, figura e forma secondo D.P.R. 16/12/1992 n. 495, in lamiera di ferro sp. 10/10, verniciato a fuoco, o di alluminio sp. 25 ... Compreso trasporti, montaggi e smontaggi, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per la 1^ settimana.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00		
157 002.04.010.0 01 23/06/2022	Valigetta ermetica da cantiere, oltre 2 persone, per ogni 30 gg. o frazione Valigetta ermetica da cantiere, completa di medicinali e prodotti ai sensi dell'allegato 1 (aziende dei gruppi A e B, oltre 2 persone) del D.M. 388 del 15/07/2003 del Ministero de ... nuda ermetica, dim. 44x34x15 cm ca., peso 8,3 kg. Prezzo riferito ad ogni singolo cantiere, per ogni 30 gg. o frazione.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
158 002.04.009.0 01 23/06/2022	Estintore portatile a polvere da kg 6, per i primi 30 gg. o frazione Estintore portatile a polvere da kg 6 omologato D.M. 07.01.2005, classificazione a norma UNI-EN 3/7:2004 o equivalente (in G.U. n. 28 del 04/02/2005), con supporto fissato a parete ... a la manutenzione periodica prevista per legge. Prezzo riferito ad ogni singolo cantiere, per i primi 30 gg. o frazione.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	Scavi archeologici TR04c - Del. G.C. 51/2022 (09/05/2022 - 12/05/2022) (Cat 10)							
159 002.04.010.0 01 23/06/2022	Valigetta ermetica da cantiere, oltre 2 persone, per ogni 30 gg. o frazione Valigetta ermetica da cantiere, completa di medicinali e prodotti ai sensi dell'allegato 1 (aziende dei gruppi A e B, oltre 2 persone) del D.M. 388 del 15/07/2003 del Ministero de ... nuda ermetica, dim. 44x34x15 cm ca., peso 8,3 kg. Prezzo riferito ad ogni singolo cantiere, per ogni 30 gg. o frazione.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
160 002.04.009.0 01 23/06/2022	Estintore portatile a polvere da kg 6, per i primi 30 gg. o frazione Estintore portatile a polvere da kg 6 omologato D.M. 07.01.2005, classificazione a norma UNI-EN 3/7:2004 o equivalente (in G.U. n. 28 del 04/02/2005), con supporto fissato a parete ... a la manutenzione periodica prevista per legge. Prezzo riferito ad ogni singolo cantiere, per i primi 30 gg. o frazione.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: Comune di Scandicci  
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L.  
Via Massorondinaio n. 12/a  
50038 SCARPERIA E SAN PIERO (FI)  
Cod. Fisc. e P. Iva: 03183200488

IL DIRETTORE DEI LAVORI





Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	Il peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	<b>Via Poccianti (23/05/2022 - 24/05/2022) (Cat 11)</b>							
161 002.04.002.0 03 28/07/2022	Coni per protezione lavori in corso h. 50 cm, in gomma o plastica - per la 1^ settimana Coni per protezione lavori in corso h. 50 cm, per la delimitazione di isole e corsie, di colore rosso con anelli bianchi in pellicola retroriflettente di classe 2, con adeguata base di appoggio in gomma (art. 34 - fig. II n. 396) - per la 1^ settimana.					12,00		
	SOMMANO cad					12,00		
162 002.04.003.0 01 23/06/2022	Segnale mobile stradale verticale temporaneo completo - per la 1^ settimana Segnale mobile stradale verticale temporaneo, nei colori, figura e forma secondo D.P.R. 16/12/1992 n. 495, in lamiera di ferro sp. 10/10, verniciato a fuoco, o di alluminio sp. 25 ... Compreso trasporti, montaggi e smontaggi, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per la 1^ settimana.					8,00		
	SOMMANO cad					8,00		
163 002.04.010.0 01 23/06/2022	Valigetta ermetica da cantiere, oltre 2 persone, per ogni 30 gg. o frazione Valigetta ermetica da cantiere, completa di medicinali e prodotti ai sensi dell'allegato 1 (aziende dei gruppi A e B, oltre 2 persone) del D.M. 388 del 15/07/2003 del Ministero de ... nuda ermetica, dim. 44x34x15 cm ca., peso 8,3 kg. Prezzo riferito ad ogni singolo cantiere, per ogni 30 gg. o frazione.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
164 002.04.009.0 01 23/06/2022	Estintore portatile a polvere da kg 6, per i primi 30 gg. o frazione Estintore portatile a polvere da kg 6 omologato D.M. 07.01.2005, classificazione a norma UNI-EN 3/7:2004 o equivalente (in G.U. n. 28 del 04/02/2005), con supporto fissato a parete ... a la manutenzione periodica prevista per legge. Prezzo riferito ad ogni singolo cantiere, per i primi 30 gg. o frazione.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	<b>Piazza Cannicci e rappezzo Poccianti/Bagnese (25/05/2022) (Cat 12)</b>							
165 001.02 28/07/2022	Operaio qualificato Operaio qualificato. intervento incrocio Poccianti/Bagnese - MOVIERI	2,00			3,00	6,00		
	SOMMANO ora					6,00		
166 002.04.002.0 03 23/06/2022	Coni per protezione lavori in corso h. 50 cm, in gomma o plastica - per la 1^ settimana Coni per protezione lavori in corso h. 50 cm, per la delimitazione di isole e corsie, di colore rosso con anelli bianchi in pellicola retroriflettente di classe 2, con adeguata base di appoggio in gomma (art. 34 - fig. II n. 396) - per la 1^ settimana.					15,00		
	SOMMANO cad					15,00		
	A RIPIORTARE							

COMMITTENTE: Comune di Scandicci  
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

**SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L.**  
Via Massarandino n. 12/a  
50038 SCARPERIA E SAN PIERO (FI)  
Cod. Fisc. e P. Iva: 03183200488

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
167 002.04.001.0 01 23/06/2022	Barriera normale di segnalazione e delimitazione dei cantieri lung. 2,5 m - per la 1^ settimana Barriera normale di segnalazione e delimitazione dei cantieri, in struttura metallica da appoggiare al suolo, lunghezza 2,5 m, altezza da terra maggiore di 1 m. con fascia superior ... Compreso trasporti, montaggi e smontaggi, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per la 1^ settimana.					6,00		
	SOMMANO cad					6,00		
168 002.04.003.0 01 23/06/2022	Segnale mobile stradale verticale temporaneo completo - per la 1^ settimana Segnale mobile stradale verticale temporaneo, nei colori, figura e forma secondo D.P.R. 16/12/1992 n. 495, in lamiera di ferro sp. 10/10, verniciato a fuoco, o di alluminio sp. 25 ... Compreso trasporti, montaggi e smontaggi, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per la 1^ settimana.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00		
169 002.04.010.0 01 23/06/2022	Valigetta ermetica da cantiere, oltre 2 persone, per ogni 30 gg. o frazione Valigetta ermetica da cantiere, completa di medicinali e prodotti ai sensi dell'allegato I (aziende dei gruppi A e B, oltre 2 persone) del D.M. 388 del 15/07/2003 del Ministero de ... nuta ermetica, dim. 44x34x15 cm ca., peso 8,3 kg. Prezzo riferito ad ogni singolo cantiere, per ogni 30 gg. o frazione.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
170 002.04.009.0 01 23/06/2022	Estintore portatile a polvere da kg 6, per i primi 30 gg. o frazione Estintore portatile a polvere da kg 6 omologato D.M. 07.01.2005, classificazione a norma UNI-EN 3/7:2004 o equivalente (in G.U. n. 28 del 04/02/2005), con supporto fissato a parete ... a la manutenzione periodica prevista per legge. Prezzo riferito ad ogni singolo cantiere, per i primi 30 gg. o frazione.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	Via Amendola (26/05/2022) (Cat 13)							
171 002.04.002.0 03 23/06/2022	Coni per protezione lavori in corso h. 50 cm, in gomma o plastica - per la 1^ settimana Coni per protezione lavori in corso h. 50 cm, per la delimitazione di isole e corsie, di colore rosso con anelli bianchi in pellicola retroriflettente di classe 2, con adeguata base di appoggio in gomma (art. 34 - fig. II n. 396) - per la 1^ settimana.					15,00		
	SOMMANO cad					15,00		
172 002.04.001.0 01 23/06/2022	Barriera normale di segnalazione e delimitazione dei cantieri lung. 2,5 m - per la 1^ settimana Barriera normale di segnalazione e delimitazione dei cantieri, in struttura metallica da appoggiare al suolo, lunghezza 2,5 m, altezza da terra maggiore di 1 m. con fascia superior ... Compreso trasporti, montaggi e smontaggi, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per la 1^ settimana.					6,00		
	A R I P O R T A R E					6,00		

COMMITTENTE: Comune di Scandicci  
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L.  
LIVORNO  
Via Massorordinaio n. 12/a  
50038 SCARPERIA E SAN PIERO (FI)  
Cod. Fisc. e P. Iva: 03183200488

IL DIRETTORE DEI LAVORI





Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					6,00		
	SOMMANO cad					6,00		
173 002.04.003.0 01 23/06/2022	Segnale mobile stradale verticale temporaneo completo - per la 1^ settimana Segnale mobile stradale verticale temporaneo, nei colori, figura e forma secondo D.P.R. 16/12/1992 n. 495, in lamiera di ferro sp. 10/10, verniciato a fuoco, o di alluminio sp. 25 ... Compreso trasporti, montaggi e smontaggi, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per la 1^ settimana.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00		
174 002.04.010.0 01 23/06/2022	Valigetta ermetica da cantiere, oltre 2 persone, per ogni 30 gg. o frazione Valigetta ermetica da cantiere, completa di medicinali e prodotti ai sensi dell'allegato 1 (aziende dei gruppi A e B, oltre 2 persone) del D.M. 388 del 15/07/2003 del Ministero de ... nta ermetica, dim. 44x34x15 cm ca., peso 8,3 kg. Prezzo riferito ad ogni singolo cantiere, per ogni 30 gg. o frazione.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
175 002.04.009.0 01 23/06/2022	Estintore portatile a polvere da kg 6, per i primi 30 gg. o frazione Estintore portatile a polvere da kg 6 omologato D.M. 07.01.2005, classificazione a norma UNI-EN 3/7:2004 o equivalente (in G.U. n. 28 del 04/02/2005), con supporto fissato a parete ... a la manutenzione periodica prevista per legge. Prezzo riferito ad ogni singolo cantiere, per i primi 30 gg. o frazione.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	<b>Via Pascoli / Piazza Togliatti, stalli sosta (26/05/2022) (Cat 14)</b>							
176 002.04.003.0 01 23/06/2022	Segnale mobile stradale verticale temporaneo completo - per la 1^ settimana Segnale mobile stradale verticale temporaneo, nei colori, figura e forma secondo D.P.R. 16/12/1992 n. 495, in lamiera di ferro sp. 10/10, verniciato a fuoco, o di alluminio sp. 25 ... Compreso trasporti, montaggi e smontaggi, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per la 1^ settimana.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00		
177 002.04.001.0 01 23/06/2022	Barriera normale di segnalazione e delimitazione dei cantieri lung. 2,5 m - per la 1^ settimana Barriera normale di segnalazione e delimitazione dei cantieri, in struttura metallica da appoggiare al suolo, lunghezza 2,5 m, altezza da terra maggiore di 1 m, con fascia superior ... Compreso trasporti, montaggi e smontaggi, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per la 1^ settimana.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00		
	<b>Via Ciliegi e traccia Via Fanfani (27/05/2022) (Cat 15)</b>							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: Comune di Scandicci  
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

**SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L.**  
Via Massorondinaio n. 12/a  
50038 SCARPERIA E SAN PIERO (FI)  
Cod. Fisc. e P. Iva: 03183200488

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	Il/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
178 001.02 28/07/2022	Operaio qualificato Operaio qualificato. Movieri	2,00			3,00	6,00		
	SOMMANO ora					6,00		
179 002.04.002.0 03 23/06/2022	Coni per protezione lavori in corso h. 50 cm, in gomma o plastica - per la 1^ settimana Coni per protezione lavori in corso h. 50 cm, per la delimitazione di isole e corsie, di colore rosso con anelli bianchi in pellicola retroriflettente di classe 2, con adeguata base di appoggio in gomma (art. 34 - fig. II n. 396) - per la 1^ settimana.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00		
180 002.04.003.0 01 23/06/2022	Segnale mobile stradale verticale temporaneo completo - per la 1^ settimana Segnale mobile stradale verticale temporaneo, nei colori, figura e forma secondo D.P.R. 16/12/1992 n. 495, in lamiera di ferro sp. 10/10, verniciato a fuoco, o di alluminio sp. 25 ... Compreso trasporti, montaggi e smontaggi, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per la 1^ settimana.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00		
181 002.04.010.0 01 23/06/2022	Valigetta ermetica da cantiere, oltre 2 persone, per ogni 30 gg. o frazione Valigetta ermetica da cantiere, completa di medicinali e prodotti ai sensi dell'allegato 1 (aziende dei gruppi A e B, oltre 2 persone) del D.M. 388 del 15/07/2003 del Ministero de ... nuda ermetica, dim. 44x34x15 cm ca., peso 8,3 kg. Prezzo riferito ad ogni singolo cantiere, per ogni 30 gg. o frazione.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
182 002.04.009.0 01 23/06/2022	Estintore portatile a polvere da kg 6, per i primi 30 gg. o frazione Estintore portatile a polvere da kg 6 omologato D.M. 07.01.2005, classificazione a norma UNI-EN 3/7:2004 o equivalente (in G.U. n. 28 del 04/02/2005), con supporto fissato a parete ... a la manutenzione periodica prevista per legge. Prezzo riferito ad ogni singolo cantiere, per i primi 30 gg. o frazione.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	<b>Ponte 28 febbraio e traccia Via Poccianti (30-31/05/2022) (Cat 16)</b>							
183 001.02 28/07/2022	Operaio qualificato Operaio qualificato. movieri e movimentazione segnaletica *(H/peso=3*2)	2,00			6,00	12,00		
	SOMMANO ora					12,00		
184 002.04.002.0 03 23/06/2022	Coni per protezione lavori in corso h. 50 cm, in gomma o plastica - per la 1^ settimana Coni per protezione lavori in corso h. 50 cm, per la delimitazione di isole e corsie, di colore rosso con anelli bianchi in pellicola retroriflettente di classe 2, con adeguata base di appoggio in gomma (art. 34 - fig. II n. 396) - per la 1^ settimana.							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: Comune di Scandicci  
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L.  
L'IMPRESA  
Via Massorondina n. 12/a  
50038 SCARPERIA E SAN PIERO (FI)  
Cod. Fisc. e P. Iva: 03183200488

IL DIRETTORE DEI LAVORI





Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	SOMMANO cad					12,00		
	SOMMANO cad					12,00		
185 002.04.001.0 01 23/06/2022	Barriera normale di segnalazione e delimitazione dei cantieri lung. 2,5 m - per la 1^ settimana Barriera normale di segnalazione e delimitazione dei cantieri, in struttura metallica da appoggiare al suolo, lunghezza 2,5 m, altezza da terra maggiore di 1 m, con fascia superior ... Compreso trasporti, montaggi e smontaggi, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per la 1^ settimana.					30,00		
	SOMMANO cad					30,00		
186 002.04.003.0 01 23/06/2022	Segnale mobile stradale verticale temporaneo completo - per la 1^ settimana Segnale mobile stradale verticale temporaneo, nei colori, figura e forma secondo D.P.R. 16/12/1992 n. 495, in lamiera di ferro sp. 10/10, verniciato a fuoco, o di alluminio sp. 25 ... Compreso trasporti, montaggi e smontaggi, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per la 1^ settimana.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00		
187 002.04.003.0 04 23/06/2022	Segnaletica temporanea di informazione e/o di preavviso in lamiera di ferro o alluminio dim. min. cm 90x60 Segnaletica stradale temporanea di informazione e/o di preavviso di deviazione delle dimensioni minime di cm 90x60 in lamiera di ferro sp. 10/10, verniciata a fuoco, o lamiera di a ... i accessori e di lanterna con crepuscolare per lo stationamento notturno. Prezzo indipendente dalla durata del noleggio.					6,00		
	SOMMANO cad					6,00		
188 002.04.004.0 03 23/06/2022	Lanterna mobile a luce fissa e/o lampeggiante rossa o gialla - per la 1^ settimana Lanterna mobile a luce fissa e/o lampeggiante rossa o gialla per integrazione segnaletica funzionante con crepuscolare e batteria. Compreso trasporti, montaggi e smontaggi, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per la 1^ settimana.					16,00		
	SOMMANO cad					16,00		
189 002.04.010.0 01 23/06/2022	Valigetta ermetica da cantiere, oltre 2 persone, per ogni 30 gg. o frazione Valigetta ermetica da cantiere, completa di medicinali e prodotti ai sensi dell'allegato 1 (aziende dei gruppi A e B, oltre 2 persone) del D.M. 388 del 15/07/2003 del Ministero de ... nta ermetica, dim. 44x34x15 cm ca., peso 8,3 kg. Prezzo riferito ad ogni singolo cantiere, per ogni 30 gg. o frazione.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
190 002.04.009.0 01 23/06/2022	Estintore portatile a polvere da kg 6, per i primi 30 gg. o frazione Estintore portatile a polvere da kg 6 omologato D.M. 07.01.2005, classificazione a norma UNI-EN 3/7:2004 o equivalente (in G.U. n. 28 del 04/02/2005), con supporto fissato a parete ... a la manutenzione periodica prevista per legge. Prezzo riferito ad ogni singolo cantiere, per i primi 30							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: Comune di Scandicci  
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L.

Via Massorondinato n. 12/a  
50038 SCARPERIA E SAN PIERO (FI)  
Cod. Fisc. e P.Iva: 03183200488

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	h/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	gg. o frazione.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	<b>Via San Bartolo in Tuto (27-30/06/2022 - 06-07/07/2022) (Cat 17)</b>							
191 001.02 28/07/2022	Operaio qualificato Operaio qualificato. movieri	2,00			3,00	6,00		
	SOMMANO ora					6,00		
192 002.04.002.0 05 28/07/2022	New Jersey in polietilene, dimensioni cm 45x70(h)x100 - per la 1^ settimana Barriera stradale mobile tipo New Jersey in polietilene o simile, a riempimento d'acqua, con valvola in P.V.C. di scarico in caso di urto, di colore bianco e rosso, dimensioni cm 4 ... Compreso trasporti, montaggi e smontaggi, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per la 1^ settimana.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00		
193 002.04.002.0 03 23/06/2022	Coni per protezione lavori in corso h. 50 cm, in gomma o plastica - per la 1^ settimana Coni per protezione lavori in corso h. 50 cm, per la delimitazione di isole e corsie, di colore rosso con anelli bianchi in pellicola retroriflettente di classe 2, con adeguata base di appoggio in gomma (art. 34 - fig. II n. 396) - per la 1^ settimana.					12,00		
	SOMMANO cad					12,00		
194 002.04.003.0 01 23/06/2022	Segnale mobile stradale verticale temporaneo completo - per la 1^ settimana Segnale mobile stradale verticale temporaneo, nei colori, figura e forma secondo D.P.R. 16/12/1992 n. 495, in lamiera di ferro sp. 10/10, verniciato a fuoco, o di alluminio sp. 25 ... Compreso trasporti, montaggi e smontaggi, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per la 1^ settimana.					8,00		
	SOMMANO cad					8,00		
195 002.04.003.0 04 23/06/2022	Segnaletica temporanea di informazione e/o di preavviso in lamiera di ferro o alluminio dim. min. cm 90x60 Segnaletica stradale temporanea di informazione e/o di preavviso di deviazione delle dimensioni minime di cm 90x60 in lamiera di ferro sp. 10/10, verniciata a fuoco, o lamiera di a ... i accessori e di lanterna con crepuscolare per lo stationamento notturno. Prezzo indipendente dalla durata del noleggio.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00		
196 002.04.004.0 03 23/06/2022	Lanterna mobile a luce fissa e/o lampeggiante rossa o gialla - per la 1^ settimana Lanterna mobile a luce fissa e/o lampeggiante rossa o gialla per integrazione segnaletica funzionante con crepuscolare e batteria. Compreso							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: Comune di Scandicci  
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

**SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L.**  
L'IMPRONTA Massorondinaio n. 12/a  
50038 SCARPERIA E SAN PIERO (FI)  
Cod. Fisc. e P. Iva: 03183200488

IL DIRETTORE DEI LAVORI





Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	Il/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	trasporti, montaggi e smontaggi, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per la 1^ settimana. (par.ug.=8+3)	11,00				11,00		
	SOMMANO cad					11,00		
197 002.04.010.0 01 23/06/2022	Valigetta ermetica da cantiere, oltre 2 persone, per ogni 30 gg. o frazione Valigetta ermetica da cantiere, completa di medicinali e prodotti ai sensi dell'allegato 1 (aziende dei gruppi A e B, oltre 2 persone) del D.M. 388 del 15/07/2003 del Ministero de ... nta ermetica, dim. 44x34x15 cm ca., peso 8,3 kg. Prezzo riferito ad ogni singolo cantiere, per ogni 30 gg. o frazione.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
198 002.04.009.0 01 23/06/2022	Estintore portatile a polvere da kg 6, per i primi 30 gg. o frazione Estintore portatile a polvere da kg 6 omologato D.M. 07.01.2005, classificazione a norma UNI-EN 3/7:2004 o equivalente (in G.U. n. 28 del 04/02/2005), con supporto fissato a parete ... a la manutenzione periodica prevista per legge. Prezzo riferito ad ogni singolo cantiere, per i primi 30 gg. o frazione.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	<b>Via Foscolo / Piazza Togliatti (30/06/2022-07/07/2022) (Cat 18)</b>							
199 002.04.002.0 03 23/06/2022	Coni per protezione lavori in corso h. 50 cm, in gomma o plastica - per la 1^ settimana Coni per protezione lavori in corso h. 50 cm, per la delimitazione di isole e corsie, di colore rosso con anelli bianchi in pellicola retroriflettente di classe 2, con adeguata base di appoggio in gomma (art. 34 - fig. II n. 396) - per la 1^ settimana.					12,00		
	SOMMANO cad					12,00		
200 002.04.002.0 05 28/07/2022	New Jersey in polietilene, dimensioni cm 45x70(h)x100 - per la 1^ settimana Barriera stradale mobile tipo New Jersey in polietilene o simile, a riempimento d'acqua, con valvola in P.V.C. di scarico in caso di urto, di colore bianco e rosso, dimensioni cm 4 ... Compreso trasporti, montaggi e smontaggi, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per la 1^ settimana.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00		
201 002.04.001.0 01 23/06/2022	Barriera normale di segnalazione e delimitazione dei cantieri lung. 2,5 m - per la 1^ settimana Barriera normale di segnalazione e delimitazione dei cantieri, in struttura metallica da appoggiare al suolo, lunghezza 2,5 m, altezza da terra maggiore di 1 m. con fascia superior ... Compreso trasporti, montaggi e smontaggi, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per la 1^ settimana.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00		
202	Segnale mobile stradale verticale temporaneo completo - per la 1^							
	A RIPORTARE							



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	Il peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
002.04.003.0 01 23/06/2022	settimana Segnale mobile stradale verticale temporaneo , nei colori, figura e forma secondo D.P.R. 16/12/1992 n. 495, in lamiera di ferro sp. 10/10, verniciato a fuoco, o di alluminio sp. 25 ... Compreso trasporti, montaggi e smontaggi, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per la 1^ settimana.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00		
203 002.04.004.0 03 23/06/2022	Lanterna mobile a luce fissa e/o lampeggiante rossa o gialla - per la 1^ settimana Lanterna mobile a luce fissa e/o lampeggiante rossa o gialla per integrazione segnaletica funzionante con crepuscolare e batteria. Compreso trasporti, montaggi e smontaggi, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per la 1^ settimana.					8,00		
	SOMMANO cad					8,00		
204 002.04.010.0 01 23/06/2022	Valigetta ermetica da cantiere, oltre 2 persone, per ogni 30 gg. o frazione Valigetta ermetica da cantiere, completa di medicinali e prodotti ai sensi dell'allegato 1 (aziende dei gruppi A e B, oltre 2 persone) del D.M. 388 del 15/07/2003 del Ministero de ... nta ermetica, dim. 44x34x15 cm ca., peso 8,3 kg. Prezzo riferito ad ogni singolo cantiere, per ogni 30 gg. o frazione.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
205 002.04.009.0 01 23/06/2022	Estintore portatile a polvere da kg 6, per i primi 30 gg. o frazione Estintore portatile a polvere da kg 6 omologato D.M. 07.01.2005, classificazione a norma UNI-EN 3/7:2004 o equivalente (in G.U. n. 28 del 04/02/2005), con supporto fissato a parete ... a la manutenzione periodica prevista per legge. Prezzo riferito ad ogni singolo cantiere, per i primi 30 gg. o frazione.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	Via Caboto - Via Cellini (04/07/2022-07/07/2022) (Cat 19)							
206 001.02 28/07/2022	Operaio qualificato Operaio qualificato. movieri	2,00			3,00	6,00		
	SOMMANO ora					6,00		
207 002.04.002.0 03 23/06/2022	Coni per protezione lavori in corso h. 50 cm, in gomma o plastica - per la 1^ settimana Coni per protezione lavori in corso h. 50 cm, per la delimitazione di isole e corsie, di colore rosso con anelli bianchi in pellicola retroriflettente di classe 2, con adeguata base di appoggio in gomma (art. 34 - fig. II n. 396) - per la 1^ settimana.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00		
208 002.04.003.0 01	Segnale mobile stradale verticale temporaneo completo - per la 1^ settimana Segnale mobile stradale verticale temporaneo , nei colori, figura e forma							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: Comune di Scandicci  
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L.  
Via Massorondinaio n. 12/a  
50038 SCARPERIA E SAN PIERO (FI)  
Cod. Fisc. e P. Iva: 03183200488

IL DIRETTORE DEI LAVORI





Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
23/06/2022	secondo D.P.R. 16/12/1992 n. 495, in lamiera di ferro sp. 10/10, verniciato a fuoco, o di alluminio sp. 25 ... Compreso trasporti, montaggi e smontaggi, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per la 1^ settimana.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00		
209 002.04.010.0 01	Valigetta ermetica da cantiere, oltre 2 persone, per ogni 30 gg. o frazione							
23/06/2022	Valigetta ermetica da cantiere, completa di medicinali e prodotti ai sensi dell'allegato 1 (aziende dei gruppi A e B, oltre 2 persone) del D.M. 388 del 15/07/2003 del Ministero de ... nuda ermetica, dim. 44x34x15 cm ca., peso 8,3 kg. Prezzo riferito ad ogni singolo cantiere, per ogni 30 gg. o frazione.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
210 002.04.009.0 01	Estintore portatile a polvere da kg 6, per i primi 30 gg. o frazione							
23/06/2022	Estintore portatile a polvere da kg 6 omologato D.M. 07.01.2005, classificazione a norma UNI-EN 3/7:2004 o equivalente (in G.U. n. 28 del 04/02/2005), con supporto fissato a parete ... a la manutenzione periodica prevista per legge. Prezzo riferito ad ogni singolo cantiere, per i primi 30 gg. o frazione.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	Scandicci (FI), 29/07/2022							
	<b>SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L.</b> Via Massorondinaio n. 12/a Società Italiana COSTRUZIONI STRADE SAN PIERO (FI) Cod. Fisc. e P. Iva: 03183200488  <b>Il Direttore dei Lavori</b> Ing. Carlo Spagna  							
	A RIPORE							

COMMITTENTE: Comune di Scandicci [Contabilit ContrApp 5.dcf] (V:\40 STRADE\APPALTI\ORDINARIA A.Q. 2020-2021-2022\DL\App 5\_2022\contabilità\ v.59/210]  
 LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

**SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L.**  
 Via Massorondinaio n. 12/a  
 50038 SCARPERIA E SAN PIERO (FI)  
 Cod. Fisc. e P. Iva: 03183200488

IL DIRETTORE DEI LAVORI

