

**SETTORE OOPP MANUTENZIONI AMBIENTE
PARCHI E VERDE
Servizio Manutenzione e LL.PP.**

DETERMINAZIONE N. 37 DEL 01/04/2016

OGGETTO: *Strade, Piazze Fognature e resedi comunali anno 2015 – Lavori di Manutenzione Ordinaria in economia mediante cottimo fiduciario – CIG Z961407DDB – Ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione. Accertamento economie di spesa.*

**IL DIRIGENTE DEL
SETTORE OOPP MANUTENZIONI AMBIENTE PARCHI E VERDE**

Richiamata la disposizione del Sindaco atto n. 171 prot. n. 51087 del 17/11/2014, con la quale è stato conferito all'Ing. Paolo Calastrini l'incarico di direzione del Settore "OO.PP., Manutenzioni Ambiente Parchi e Verde";

Visto l'art. 69 dello Statuto Comunale vigente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 18/03/2014;

Visto l'art. 192 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 21/07/2015 di approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2015 e Pluriennale 2015/2017;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 21/07/2015 di approvazione del Programma Triennale dei lavori pubblici 2015/2017 ed elenco annuale 2015;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 05/01/2016 di approvazione "PEG 2016 - Gestione provvisoria";
- Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione Consiliare n. 138 del 17/12/2009;
- Determinazione dirigenziale n. 31 del 16/03/2016 con la quale è stato approvato il riaccertamento dei residui attivi e passivi del Settore OO. PP., Manutenzioni, Ambiente, Parchi e Verde;
- Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 22/03/2016, dichiarata immediatamente esecutiva, di approvazione Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2015;
- Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture approvato con Deliberazione Consiliare n. 78 del 03/06/2010 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 08/04/2014;

Visto il Decreto Legislativo n. 163 in data 12.04.2006 e ss.mm.ii;

Visto il Regolamento di attuazione ed esecuzione del D. Lgs. 163/2006, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 in data 05 ottobre 2010 e ss.mm.ii.;

Ricordato che:

- con determinazione dirigenziale OO.PP. Manutenzioni Ambiente Parchi e Verde n. 68 del 15/04/2015 è stata approvata la determinazione a contrattare relativa ai lavori in oggetto nella quale si è stabilito:
 - che per l'appalto in questione l'aggiudicazione avverrà con procedura negoziata di cui agli artt.li 57 e 125 del D. Lgs 163/2006;
 - che non è stato pubblicato l'avviso di preinformazione di cui all'art. 122, comma 2 del D. Lgs. 163/2006 onde consentire la riduzione del termine di ricezione delle offerte permesso dall'art. 122 comma 6) lett. d);
 - che la procedura di gara sarà espletata mediante l'utilizzo del programma telematico degli Enti RTRT – Rete telematica Regionale Toscana;
- con determinazione dirigenziale n. 91 del 25/05/2015, a seguito dell'espletamento della procedura negoziata, è stato aggiudicato l'appalto dei lavori di cui trattasi alla ditta "PANCANI STRADE srl" con sede in via R.Sanzio, 9 – Signa (FI) - P.IVA e C.F. 03619960481 che ha presentato la migliore offerta tra quelle valide con un ribasso del 28,690% sull'importo posto a base di gara ed è stato approvato il seguente quadro economico:

Art.	Descrizione	Sub totali	Totali
A	LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA PARI AL 28,690%:		
A.1	LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA		
	OPERE stradali ed affini	€ . 34.500,00	
A.2	Oneri della sicurezza	€ . 1.500,00	
	SOMMANO PER LAVORI	€ . 36.000,00	€ . 36.000,00
	dei quali:		
A1	somme soggette a ribasso d'asta	€ . 34.500,00	
A2	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ . 1.500,00	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:		
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini		
B.3	Allacciamenti ai servizi pubblici		
B.4	Imprevisti	€ 1.080,00	
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		
B.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice		

B.7	SPESE TECNICHE di cui agli articoli 90, 92 e 93 del D.Lgs.163/2006 relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente		
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione		
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte		
B.11	Spese di accertamento di laboratorio e verifiche e collaudi		
	Oneri per applicazione LRT 38/2007 art.23 c.2		
B.12	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:		
	I.V.A. SUI LAVORI PRINCIPALI 22%	€ 7.920,00	
	I.V.A. SULLE ALTRE VOCI 22%		
B.13	Oneri per applicazione LRT 38/2007 art.23 c.2		
	Arrotondamento		
B	SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 9.000,00	€ 9.000,00
	TOTALE PROGETTO (A+B)		€. 45.000,00

- che la spesa complessiva di 45.000,00 a seguito dell'aggiudicazione dei lavori è stata imputata al capitolo 385000/19 int.1080103 "Manutenzione ordinaria delle strade comunali" come segue:
 - € 43.920,00 per lavori e IVA di legge, in favore dell'impresa PANCANI STRADE srl con sede in via R.Sanzio, 9 – Signa (FI) - Imp. n. 2015/734 sub 2015/108;
 - € 1.080,00 per imprevisti – Imp. n. 2015/734 sub 2015/109;
- che con l'Impresa PANCANI STRADE srl è stato stipulato in data 17/07/2015 scrittura privata rep. 302/2015 per l'importo lavori di € 36.000,00;
- che i lavori in oggetto sono stati consegnati in data 17/07/2015 e il tempo contrattuale è stato stimato in 180 (centottanta) giorni per cui l'ultimazione è prevista per il giorno 12/01/2016;
- che i lavori in oggetto sono stati consegnati in data 17/07/2015 e il tempo contrattuale è stato stimato in 180 (centottanta) giorni per cui l'ultimazione è prevista per il giorno 12/01/2016;
- che con determinazione dirigenziale n. 200 del 03/11/2015 è stato approvato il SAL n. 1 e relativo

primo certificato di pagamento;

- che i lavori di cui sopra sono ultimati in data 12/01/2016 come è stato accertato con certificato redatto in pari data e quindi entro il tempo utile contrattuale;

- che il Conto Finale dei lavori eseguiti a tutto il 12/01/2016 redatto dal Direttore dei lavori Geom. Andrea Manichi risulta composto dai seguenti documenti contabili:

- Conto Finale dei Lavori
- Registro di Contabilità
- Libretto delle Misure

- che i documenti contabili sono stati sottoscritti dall'impresa appaltatrice senza riserve;

- che dalle risultanze del Conto Finale, approvato con atto dirigenziale n. 17 del 19/02/2016, il credito residuo dell'impresa risulta il seguente:

Riepilogo Conto finale:

Totale lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 28,690%
compreso oneri per la sicurezza

€ 35.662,71

A DEDURRE acconti già corrisposti:

certificato di pagamento n. 1 – 03/11/2015
risulta il credito complessivo dell'Impresa

€ - 28.853,00

€ 6.809,71

oltre € 1.498,14 per I.V.A. 22% e così per complessivi € 8.307,85

Rilevato che è stato altresì redatto in data 31/03/2016 dal direttore dei lavori il Certificato di Regolare Esecuzione, sottoscritto per accettazione e senza riserve dall'Impresa appaltatrice attestante la corretta esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto e la liquidabilità degli importi dovuti a saldo;

- che tale Certificato di Regolare Esecuzione conferma nella sostanza le risultanze del Conto Finale;

- che il confronto fra la somma autorizzata per i lavori e quella spesa risulta il seguente:

Spese autorizzate per lavori	€	36.000,00
Importo netto dei lavori eseguiti risultante dal Conto Finale	€	- 35.662,71
Minore spesa per lavori	€	337,29

- che in relazione all'importo complessivamente assunto per i lavori appaltati all'impresa PANCANI STRADE srl viene a determinarsi il seguente Quadro Economico definitivo:

Quadro economico definitivo	Euro	
Impegno spesa di cui alla determinazione dirigenziale n. 91 del 25/05/2015		43.920,00
- A dedurre:		
Importo netto dei lavori allo stato finale	35.662,71	
I.V.A. 22%	7.845,80	
	Sommano	- 43.508,51
	Restano	411,49

Stabilito che, per quanto sopra, sull'impegno n. 734/2015 sub. n. 108/2015 assunto sul Cap. 385000/19 int.1080103 "Manutenzione ordinaria delle strade comunali" a titolo di lavori, imprevisti, spese tecniche, si è realizzata una economia di spesa pari a € **411,49**, dando atto che la quota di € 1.080,00 per imprevisti (Imp. n. 2015/734 sub 2015/109) è stata liberata a seguito del riaccertamento dei residui attivi e passivi anno 2015, giusta determinazione dirigenziale n. 31 del 16/03/2016;

Viste le seguenti polizze fidejussorie prestate dall'Impresa a garanzia degli obblighi contrattuali;

- cauzione definitiva per l'importo di € 6.730,00 mediante polizza fidejussoria n. 1701.1000162080 rilasciata da RSA Sun Insurance Office Ltd. Uffici per l'Italia con sede a Genova emessa in data 17/06/2015;
- polizza di assicurazione n. 1615.00.33.33026710 rilasciata SACE BT S.p.a. emessa in data 22/06/2015 alla cui Sezione A prevede l'assicurazione per danni alle nuove opere (partita 1) di € 36.000,00 e per danni alle opere preesistenti (partita 2) di € 36.000,00 e comprensiva di responsabilità civile terzi di € 500.000,00 alla Sezione B;

Considerato che con l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione si procederà al pagamento della rata di saldo, previa presentazione da parte dell'Impresa di polizza fidejussoria di pari importo, maggiorata degli interessi legali ai sensi dell'art. 124 del DPR 5/10/2010 n. 207;

Visto il certificato di regolarità contributiva dell'Impresa appaltatrice, emesso con esito positivo e depositato in atti nel fascicolo d'ufficio;

Dato atto che si è provveduto alla pubblicazione dell'Avviso ad Opponendum all'Albo Pretorio del Comune dal 18/02/2016 al 19/03/2016 senza che sia pervenuto alcun reclamo;

- Visto il D.Lgs 267/2000

- Visto il DPR 5/10/2010 n. 207

- Visto il D. Lgs. 163/2006

DETERMINA

- 1) **Di dichiarare** l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione relativo all'appalto in oggetto, rilasciato dal direttore dei lavori geom. Andrea Manichi in data 31/03/2016 depositato in atti nel fascicolo d'ufficio;
- 2) **Di dare atto**, approvando, che l'importo complessivo dei lavori appaltati all'Impresa PANCANI STRADE srl risulta di € 43.508,51 comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza pari a € 1.500,00;
- 3) **Di dare atto** inoltre che al momento del deposito della polizza fidejussoria bancaria o assicurativa relativa alla rata di saldo, sarà provveduto a liquidare all'Impresa PANCANI STRADE srl l'importo dovuto a saldo di € **8.307,85** di cui € 6.809,71 per lavori e € 1.498,14 per I.V.A. 22%;
- 4) **Di autorizzare** lo svincolo delle seguenti polizze fidejussorie prestate dall'Impresa a garanzia degli obblighi contrattuali:
 - cauzione definitiva per l'importo di € 6.730,00 mediante polizza fidejussoria n. 1701.1000162080 rilasciata da RSA Sun Insurance Office Ltd. Uffici per l'Italia con sede a Genova emessa in data 17/06/2015;
 - polizza di assicurazione n. 1615.00.33.33026710 rilasciata SACE BT S.p.a. emessa in data 22/06/2015 alla cui Sezione A prevede l'assicurazione per danni alle nuove opere (partita 1) di € 36.000,00 e per danni alle opere preesistenti (partita 2) di € 36.000,00 e comprensiva di responsabilità civile terzi di € 500.000,00 alla Sezione B;
- 5) **Di approvare** il Quadro Economico Definitivo dei lavori in oggetto come segue:

Quadro economico definitivo	Euro	
Impegno spesa di cui alla determinazione dirigenziale n. 91 del 25/05/2015		43.920,00
- A dedurre:		
Importo netto dei lavori allo stato finale	35.662,71	
I.V.A. 22%	7.845,80	

Sommano	43.508,51	- 43.508,51
Restano		411,49

- 6) Di dare atto che:
 - sull'impegno n. 734/2015 sub. n. 108/2015 assunto sul Cap. 385000/19 int.1080103 "Manutenzione ordinaria delle strade comunali" a titolo di lavori, imprevisti, spese tecniche, si è realizzata una economia di spesa pari a **€ 411,49**;
- 7) Di autorizzare l'Ufficio Servizi Finanziari alla riduzione:
- sull'impegno n. 734/2015 sub. n. 108/2015 assunto sul Cap. 385000/19 int.1080103 "Manutenzione ordinaria delle strade comunali" a titolo di lavori, che passa da **€ 8.719,34 a € 8.307,85**;
- 8) Di dare atto che ai sensi dell'Art. 141 c. 3 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 229 del DPR 207/2010 il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 31/03/2016 dal direttore dei Lavori assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione, dando atto, inoltre, che decorsi i due anni il certificato si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine
- 9) Di dare atto che l'importo della polizza a garanzia della rata di saldo maggiorata degli interessi legali ai sensi dell'art. 124 del DPR 5/10/2010 n. 207 ammonta a € 6.877,74;
- 10) Di dare atto:
che il codice CIG assegnato alla procedura di cui si tratta è: **Z961407DDB**
- 11) Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio on -line per la durata di quindici giorni.

**IL DIRIGENTE DEL
 SETTORE OOPP MANUTENZIONI
 AMBIENTE PARCHI E VERDE**

Ing. Paolo Calastrini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
 e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs.
 82/2005, e norme collegate