

esempio: Comune di Scandicci
esempio: Provincia di Firenze

pag. 1

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Accordo quadro di manutenzione straordinaria edifici
Primo contratto applicativo

COMMITTENTE: Comune di Scandicci

IMPRESA: Taglietti Elio srl

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 13 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						130'772,20	
	LAVORI A MISURA							
24 PA01 09/09/2021	Fornitura e posa in opera di controsoffittatura antisfondellamento certificata di primaria azienda tipo SICURTECTO 160 Basic e/o REI 60 o similare che assicuri adeguata capacità protettiva nell'esecuzione del controsoffitto nel rispetto delle indicazioni fornite dal costruttore firmata da tecnico abilitato.							
	SOMMANO mq	1	13	59,15		71,48	4'228,04	
25 PA07 09/09/2021	Opera di movimentazione degli arredi quali cattedre, banchi, armadietti, sedie ecc presenti nei locali interessati dall'intervento con spostamento in locali attigui e ricollocamento degli stessi a intervento concluso. Sono escluse lavagne lim e computer.							
	SOMMANO mq	1	13	59,15		2,35	139,00	
26 TOS21_02C AM.F04.004 09/09/2021	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, con idropittura lavabile previa mano di fissativo							
	SOMMANO m²	1	13	59,15		9,81	580,26	
27 PA01 09/09/2021	Fornitura e posa in opera di controsoffittatura antisfondellamento certificata di primaria azienda tipo SICURTECTO 160 Basic e/o REI 60 o similare che assicuri adeguata capacità protettiva nell'esecuzione del controsoffitto nel rispetto delle indicazioni fornite dal costruttore firmata da tecnico abilitato.							
	SOMMANO mq	1	13	27,83		71,48	1'989,29	
28 PA07 09/09/2021	Opera di movimentazione degli arredi quali cattedre, banchi, armadietti, sedie ecc presenti nei locali interessati dall'intervento con spostamento in locali attigui e ricollocamento degli stessi a intervento concluso. Sono escluse lavagne lim e computer.							
	SOMMANO mq	1	13	13,20		2,35	31,02	
29 TOS21_02C AM.F04.004 09/09/2021	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, con idropittura lavabile previa mano di fissativo							
	SOMMANO m²	1	13	27,83		9,81	273,01	
30 PA01 09/09/2021	Fornitura e posa in opera di controsoffittatura antisfondellamento certificata di primaria azienda tipo SICURTECTO 160 Basic e/o REI 60 o similare che assicuri adeguata capacità protettiva nell'esecuzione del controsoffitto nel rispetto delle indicazioni fornite dal costruttore firmata da tecnico abilitato.							
	SOMMANO mq	1	13	21,14		71,48	1'511,09	
31 PA07 09/09/2021	Opera di movimentazione degli arredi quali cattedre, banchi, armadietti, sedie ecc presenti nei locali interessati dall'intervento con spostamento in locali attigui e ricollocamento degli stessi a intervento concluso. Sono escluse lavagne lim e computer.							
	SOMMANO mq	1	14	90,00		2,35	211,50	
32 TOS21_02C AM.F04.004 09/09/2021	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, con idropittura lavabile previa mano di fissativo							
	SOMMANO m²	1	14	21,14		9,81	207,38	
33 PA99 09/09/2021	Aumento spese generali dovute all'impresa per il rispetto delle misure anti-covid nell'esecuzione dei lavori in misura dal 15% al 17% ai sensi del Dgrt. 645/2020. L'importo sarà riconosciuto solo se non ricevuti aiuti di							
	A RIPIANTARE						139'942,79	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						139'942,79	
	Stato in merito.							
	SOMMANO %	1	14	1,70		140'000,00	2'380,00	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						11'550,59	
34 TOS21_17.N 05.002.014 09/09/2021	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.							
	SOMMANO cad	1	14	10,00		16,37	163,70	
35 TOS21_17.N 05.002.017 09/09/2021	Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento.							
	SOMMANO cad	1	14	10,00		7,02	70,20	
36 TOS21_17.P 05.001.004 09/09/2021	Recinzioni e accessi di cantiere Transenna modulare in ferro zincato, dimensioni cm 200x H110							
	SOMMANO cad	1	14	12,00		53,14	637,68	
37 TOS21_17.N 05.002.014 09/09/2021	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.							
	SOMMANO cad	1	14	8,00		16,37	130,96	
38 TOS21_17.N 05.002.017 09/09/2021	Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento.							
	SOMMANO cad	1	15	8,00		7,02	56,16	
39 TOS21_17.P 05.001.004 09/09/2021	Recinzioni e accessi di cantiere Transenna modulare in ferro zincato, dimensioni cm 200x H110							
	SOMMANO cad	1	15	15,00		53,14	797,10	
40 TOS21_17.N 05.002.014 09/09/2021	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.							
	SOMMANO cad	1	15	15,00		16,37	245,55	
41 TOS21_17.N 05.002.017 09/09/2021	Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento.							
	SOMMANO cad	1	15	15,00		7,02	105,30	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						2'206,65	
	TOTALE euro						144'529,44	
	scandicci, 09/09/2021							
	L'Impresa TAGLIETTI ELOS Il Direttore dei Lavori <i>[Firma]</i>							
	In data 09/09/2021 e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 1 euro							110'014,10
	A RIPORTARE						144'529,44	110'014,10

