

COMUNE DI SCANDICCI

(Città metropolitana di Firenze)

LAVORI: "Manutenzione ordinaria strade e piazze - Accordo Quadro triennio 2023-2025". Contratto Applicativo n. 1

IMPRESA: BITUMVIE SRL, con sede legale in Scandicci (FI), Via dell'Acciaio, 40/C. P.IVA 04879780486

AGGIUDICAZIONE: Determinazione dirigenziale del Settore 5 – Servizi tecnici e lavori pubblici n. 298 del 21/12/2022.

CONTRATTO PRINCIPALE: stipulato in forma pubblico-amministrativa in data 10/03/2023, Rep. n° 13261, registrato alla Agenzia delle Entrate in data 20/03/2023, Rep. IT10221.

CONTRATTO APPLICATIVO N. 1: stipulato in forma di scrittura privata in data 10/03/2023 Reg. n. 136. Per un importo contrattuale pari a € 100.806,45 comprensivo degli oneri della sicurezza, oltre iva.

CIG Mater **94581421B1** - CIG derivato **95620304C7**

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

e CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE: con determinazione dirigenziale n. 283 del 13/12/2022 sono stati aggiudicati i lavori di cui all'Accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art 54 comma 3 del D Lgs 50 2016 per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria strade e piazze triennio 2023_2024_2025, all'impresa BITUMVIE SRL, con sede legale in Scandicci (FI), Via dell'Acciaio, 40/C. P.IVA 04879780486, che ha presentato l'offerta con il maggior ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara tra quelle valide, pari al 23.250%, al netto di IVA pari al 22%;



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

CONTRATTO PRINCIPALE ACCORDO QUADRO: con l'impresa BITUMVIE

SRL è stato stipulato il in forma pubblico-amministrativa in data 10/03/2023,

Rep. n° 13261, registrato alla Agenzia delle Entrate in data 20/03/2023, Rep.

IT10221.

CONTRATTO APPLICATIVO ACCORDO QUADRO N. 1: stipulato con

l'impresa BITUMVIE SRL, in forma di scrittura privata in data 10/03/2023

Reg. n. 136. Per un importo contrattuale fino alla concorrenza di €

100.806,45 comprensivo degli oneri della sicurezza, oltre iva.

CAUZIONE DEFINITIVA e POLIZZE ASSICURATIVE: come documentato

nel Contratto, l'appaltatore, a garanzia degli impegni contrattuali, ha

costituito a norma di legge opportuna polizza fidejussoria a copertura della

cauzione definitiva ed ha stipulato e consegnato le apposite polizze

assicurative ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 12

del Capitolato speciale di appalto;

DIREZIONE LAVORI: i lavori sono stati diretti dall'Ing. Carlo Spagna

Specialista in attività tecniche e progettuali nominato con Determinazione

Dirigenziale Settore 5 - Servizi Tecnici e LL.PP. n. 298 del 29/12/2022.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: le funzioni di R.U.P. sono

attribuite all'Ing. Gabriele Passeri, giusta la Determinazione del Dirigente del

Settore 5 - Servizi Tecnici e LL.PP. n. 283 del 13/12/2022.

COORDINAMENTO della SICUREZZA: ai sensi del D. Lgs 81/2008 la figura

del Coordinatore per la Sicurezza non è prevista. Si richiamano gli

adempimenti di cui all'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto – Sicurezza e

salute nel cantiere.

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stati consegnati in data



14/03/2023, ai sensi dell'art. 22 del Capitolato Speciale di Appalto, dando atto che i lavori devono compiersi entro il giorno 31/12/2023;

TEMPO STABILITO PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI: visto il verbale di consegna dei lavori e ai sensi dell'art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'Appaltatore deve ultimare i lavori entro il giorno 31/12/2022.

PENALI : sono fissate ai sensi dell'Art. 27 del Capitolato Speciale d'appalto.

SUBAPPALTI e SUB-CONTRATTI: l'impresa non ha richiesto né subappalti né sub contratti. E' stato altresì comunicato un sub affidamento a favore della ditta S.O.S Mobilità Soc.Cons.R.L. per lavori di segnaletica stradale.

ULTIMAZIONE LAVORI: l'ultimazione dei lavori è stata effettuata il giorno 23/08/2023, come accertato con verbale redatto in data 30/08/2023 e quindi entro il tempo utile contrattuale.

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti in conformità con gli accordi contrattuali e le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

ANTICIPAZIONE IN DENARO: l'impresa non ha richiesto anticipazioni sull'importo contrattuale.


AGGIORNAMENTO PREZZI: ai sensi dell'art. 37 del Capitolato Speciale d'appalto, la revisione/aggiornamento dei prezzi non si applica nel primo anno dalla sottoscrizione del contratto applicativo.

CERTIFICATI IN ACCONTO: durante il corso dei lavori è stato emesso n. 1 certificato di pagamento in acconto in data 08/06/2023 per un importo di € 49.936,71, oltre IVA

CONTO FINALE DEI LAVORI: redatto in data 31/08/2023 per l'importo così ripartito:

Riepilogo Conto finale:

BITUARE



Handwritten signature.

per Lavori al netto del R.A. del 23.250 % € 96.262,31

per Oneri della sicurezza € 4.539,56

Totale netto dei lavori € 100.801,87

A DETRARRE gli acconti già corrisposti:

per certificato di pagamento in acconti n. 1 € 49.936,71

risulta il credito complessivo dell'impresa € 50.865,16

CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA:

Spese autorizzate per lavori € 100.806,45

Importo netto dei lavori risultante dallo Stato Finale € 100.801,87

Minore spesa per lavori € 4,58

RATA DI SALDO in ottemperanza a quanto disposto dall'Art. 33 del Capitolato Speciale d'appalto, si dispone che l'importo della rata di saldo, sulla quale l'appaltatore dovrà produrre apposita garanzia fidejussoria, ammonta al **10% dell'importo contrattuale, pari a € 10.080,64;**

RISERVE DELL'IMPRESA: l'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

ASSICURAZIONE OPERAI: l'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL mediante posizione assicurativa a carattere continuativo n. 5194138, presso l'INPS di Firenze mediante posizione assicurativa a carattere continuativo n. matricola 3017739505 e Cassa Edile Firenze cod. ditta n. 007391, come risulta in atti.

INFORTUNI NEL CORSO DEI LAVORI: durante il corso dei lavori dagli atti in possesso non risulta essersi verificato alcun infortunio

ASSICURAZIONI SOCIALI: l'Impresa appaltatrice è in regola con tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali relativi ai lavoratori impiegati per

l'esecuzione dei lavori in oggetto come da DURC emessi con esito positivo in e depositati in atti nel fascicolo d'ufficio.

AVVISO AD OPPONENDUM: essendosi i lavori sviluppati interamente su aree pubbliche non è stato emesso alcun avviso ad opponendum.

CESSIONE DEI CREDITI DA PARTE DELL'IMPRESA: dagli atti in possesso di questa direzione dei lavori, non risulta che l'Impresa appaltatrice abbia ceduto i suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe

DANNI DI FORZA MAGGIORE: durante l'esecuzione dei lavori non risulta si siano verificati danni dovuti a forza maggiore.

CIÒ PREMESSO:

Il sottoscritto direttore dei lavori Ing. Carlo Spagna

Visti gli atti ed i documenti sopra indicati

Considerato:

- che i lavori realizzati dall'impresa BITUMVIE SRL, con sede legale in Scandicci (FI), Via dell'Acciaio, sono stati regolarmente eseguiti secondo le indicazioni della D.L. ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto dei lavori risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello Stato Finale dei lavori ;
- che l'ammontare dei lavori risultanti dallo Stato Finale è confermato in complessivi € **50.865,16**, comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza;
- che i lavori sono stati condotti nel rispetto del Piano Operativo di Sicurezza



Handwritten signature in blue ink.

presentato dalla ditta appaltatrice e depositato in atti.

- che i lavori sono ultimati in data 23/08/2023 e quindi entro il tempo utile contrattuale;

- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali e alle disposizioni ed ordini impartiti dalla Direzione dei Lavori;

- che l'Impresa ha firmato gli atti di contabilità finale senza alcuna riserva;

CERTIFICA

che i lavori sopra indicati, eseguiti dall'impresa BITUMVIE SRL, con sede legale in Scandicci (FI), Via dell'Acciaio, sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'ammontare come risultante dal conto finale confermato in seguito alla revisione tecnico-contabile come segue:

Riepilogo Conto finale:

per Lavori al netto del R.A. del 23.250 % € 96.262,31

per Oneri della sicurezza € 4.539,56

Totale netto dei lavori € 100.801,87

A DETRARRE gli acconti già corrisposti:

per certificato di pagamento in acconti n. 1 € 49.936,71

risulta il credito complessivo dell'impresa € 50.865,16

(diconsi euro cinquantamilaottocentosessantacinque/16) che si possono pagare all'Impresa BITUMVIE SRL, con sede legale in Scandicci (FI), Via dell'Acciaio, a totale saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori di cui è oggetto il presente certificato, **di cui € 10.080,64 (diconsi euro diecimilaottanta/64) quale rata di saldo.**

//////////

Ai sensi dell'art. 102 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 il presente atto ha

carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione.

Scandicci (FI), 4/09/2023

L'IMPRESA Soc BITUMVIE SRL, con sede legale in Scandicci (FI), Via dell'Acciaio, BITUMVIE SRL.

Il Direttore dei Lavori (Ing. Carlo Spagna)

Carlo Spagna



Visto, accertato e confermato:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Gabriele Passeri)

[Handwritten signature of Ing. Gabriele Passeri]

