

**Comune di Scandicci**  
Città metropolitana di Firenze

pag. 13

## REGISTRO DI CONTABILITA'

**OGGETTO:** ACCORDO QUADRO  
PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PIAZZE  
TRIENNIO 2023-2024-2025 - Contratto applicativo n° 1

**COMMITTENTE:** Comune di Scandicci

**IMPRESA:** Bitumvie Srl, Scandicci (FI)

**Registro di Contabilità n. 2 composto da n. 18 pagine**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ing. Gabriele Passeri



Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Q U A N T I T A'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						64'699,34	
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>08/06/2023 - Via di Porto - buche e marcapiede c/o scuola Pettini (Cat 12)</b>							
83 TOS22/ 1_PR.P36.011.007	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 1259 ... /90 trasporto e scarico e certificato CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. tipo usura curva granulometrica continua 0/5 mm SOMMANO Tn	2	17	14,00		170,60487	2'388,47	
84 TOS22/ 1_RU.M10.001.002	Operaio edile Specializzato SOMMANO ora	2	17	36,00		36,86364	1'327,09	
85 TOS22/ 1_PR.P36.002.002	Emulsione bituminosa in fusti da 200 kg al 55% acida SOMMANO Tn	2	17	0,10		1'311,36101	131,14	
86 TOS22/ 1_AT.N01.003.048	Macchine per costipazione Costipatore verticale manuale con motore a scoppio massa 72 Kg, costipazione 14 kN - 1 giorno SOMMANO ora	2	17	6,00		7,87133	47,23	
	<b>09/06/2023 - Via della Pieve, buche; Rotatoria Botteghino/Comune di Parigi; Ripristini Merlin, Botteghino, Rotonda 17 marzo; P.zza Aleramo, zanelle 1 (Cat 13)</b>							
87 TOS22/ 1_RU.M10.001.002	Operaio edile Specializzato SOMMANO ora	2	17	48,00		36,86364	1'769,45	
88 TOS22/ 1_PR.P36.011.007	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 1259 ... /90 trasporto e scarico e certificato CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. tipo usura curva granulometrica continua 0/5 mm SOMMANO Tn	2	17	8,80		170,60487	1'501,32	
89 TOS22/ 1_AT.N01.001.029	Macchine per movimento terra e accessori Minipale a ruote gommate potenza motore oltre 40 CV - 1 giorno SOMMANO ora	2	17	8,00		20,61538	164,92	
90 TOS22/ 1_AT.N01.060.051	Utensili e accessori per macchine movimento terra Fresatrice per asfalto e cemento da applicare a minipala, a controllo idraulico per una larghezza fino a cm 50 e profondità fino a cm 15 - 1 giorno SOMMANO ora	2	18	8,00		18,74125	149,93	
91 TOS22/ 1_AT.N01.060.054	Utensili e accessori per macchine movimento terra Spazzatrice da applicare a minipala, a controllo idraulico, larghezza di lavoro superiore a 1200 mm. - 1 giorno SOMMANO ora	2	18	8,00		10,36251	82,90	
92 TOS22/ 1_AT.N09.009.006	Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo di 1500 kg - da 2 a 10 giorni SOMMANO ora	2	18	8,00		15,93007	127,44	
93 TOS22/ 1_AT.N02.014.005	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) SOMMANO ora	2	18	16,00		70,90909	1'134,55	
	A R I P O R T A R E						73'523,78	

COMMITTENTE: Comune di Scandicci  
REGISTRO DI CONTABILITA' N°2

L'Impresa  
**BITUMAZIE S.R.L.**

Il Direttore dei Lavori



Il R.N.P.

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						73'523,78	
94 TOS22/ 1_P17.003.102	Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01* (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) - fresature di asfalti senza contenuto di catrame. SOMMANO Tn	2	18	4,82		16,86944	81,31	
95 TOS22/ 1_PR.P36.002.002	Emulsione bituminosa in fusti da 200 kg al 55% acida SOMMANO Tn	2	18	0,05		1'311,36101	65,57	
	<b>12/06/2023 - Via di Mosciano, avvallamenti; Rialdoli Int., marciapiede; S. Antonio, rimozione aiuola; P.zza Aleramo, zanelle 2; C.A. Dalla Chiesa, buche (Cat 14)</b>							
96 TOS22/ 1_PR.P36.011.007	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 1259 ... /90 trasporto e scarico e certificato CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. tipo usura curva granulometrica continua 0/5 mm SOMMANO Tn	2	18	13,00		170,60487	2'217,86	
97 TOS22/ 1_RU.M10.001.002	Operaio edile Specializzato SOMMANO ora	2	18	56,00		36,86364	2'064,36	
98 TOS22/ 1_AT.N01.001.005	Macchine per movimento terra e accessori Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 giorno SOMMANO ora	2	19	8,00		23,42657	187,41	
99 TOS22/ 1_P17.003.102	Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01* (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) - fresature di asfalti senza contenuto di catrame. SOMMANO Tn	2	19	10,44		16,86944	176,12	
100 TOS22/ 1_AT.N02.014.005	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) SOMMANO ora	2	19	8,00		70,90909	567,27	
	<b>13/06/2023 - scuola Campana, ripristino piazzale; Ponchielli, risanamenti; Botteghino/Pantano c/o oleificio Salvadori (Cat 15)</b>							
101 TOS22/ 1_05.A03.002.001	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso prepa ... ione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. profondita' compresa tra 0 e 5 cm. SOMMANO m²*cm	2	19	440,00		0,64437	283,52	
102 TOS22/ 1_05.A03.002.002	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso prepa ... e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. per profondita' eccedente i primi 5 cm SOMMANO m²*cm	2	19	440,00		0,56181	247,20	
103 TOS22/ 1_04.E02.002.001	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi							
	A RIPIORTARE						79'414,40	

COMMITTENTE: Comune di Scandicci  
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 2

L'Impresa  
*Antoni*

Il Direttore dei Lavori

*SR*



*IL RUP*



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						79'414,40	
104 TOS22/ 1_04.E02.002.002	attivanti ... a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compreso 6 cm SOMMANO m <sup>2</sup>	2	19	88,00		21,33890	1'877,82	
105 TOS22/ 1_P11REC.P17.003.102	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... are a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente SOMMANO m <sup>2</sup>	2	19	352,00		3,36767	1'185,42	
106 TOS22/ 1_04.A07.002.002	Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01* (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) - fresature di asfalti senza contenuto di catrame. SOMMANO Tn	2	20	20,80		16,86944	350,88	
107 TOS22/ 1_PR.P36.011.007	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento SOMMANO m <sup>3</sup>	2	20	8,80		17,34469	152,63	
108 TOS22/ 1_RU.M10.001.002	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 1259 ... /90 trasporto e scarico e certificato CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. tipo usura curva granulometrica continua 0/5 mm SOMMANO Tn	2	20	6,50		170,60487	1'108,93	
109 TOS22/ 1_PR.P36.002.002	Operaio edile Specializzato SOMMANO ora	2	20	16,00		36,86364	589,82	
110 TOS22/ 1_AT.N01.003.048	Emulsione bituminosa in fusti da 200 kg al 55% acida SOMMANO Tn	2	20	0,10		1'311,36101	131,14	
111 TOS22/ 1_PR.P36.011.007	Macchine per costipazione Costipatore verticale manuale con motore a scoppio massa 72 Kg, costipazione 14 kN - 1 giorno SOMMANO ora	2	20	4,00		7,87133	31,49	
112 TOS22/ 1_RU.M10.001.002	16/06/2023 - Via Pascoli, tozzetti porfido; Volpini, ormaia bordo parcheggio (Cat 16)							
113 TOS22/ 1_AT.N02.014.005	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 1259 ... /90 trasporto e scarico e certificato CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. tipo usura curva granulometrica continua 0/5 mm SOMMANO Tn	2	20	4,00		170,60487	682,42	
114 TOS22/	Operaio edile Specializzato SOMMANO ora	2	21	28,00		36,86364	1'032,18	
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) SOMMANO ora	2	21	4,00		70,90909	283,64	
	Emulsione bituminosa in fusti da 200 kg al 55% acida SOMMANO Tn	2	21	0,10		1'311,36101	131,14	
	A RIPORE						86'971,91	

COMMITTENTE: Comune di Scandicci  
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 2

L'Impresa  
BITUMI  


Il Direttore dei Lavori







Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						86'971,91	
1_PR.P36.002.002 115 TOS22/ 1_AT.N01.003.048	Macchine per costipazione Costipatore verticale manuale con motore a scoppio massa 72 Kg, costipazione 14 kN - 1 giorno  SOMMANO ora	2	21	4,00		7,87133	31,49	
	<b>21/06/2023 - Via della Cooperazione, radici pini su marciapiede (Cat 17)</b>							
116 TOS22/ 1_PR.P36.011.007	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 1259 ... /90 trasporto e scarico e certificato CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. tipo usura curva granulometrica continua 0/5 mm  SOMMANO Tn	2	21	2,00		170,60487	341,21	
117 TOS22/ 1_RU.M10.001.002	Operaio edile Specializzato  SOMMANO ora	2	21	18,00		36,86364	663,55	
118 TOS22/ 1_05.A03.001.001	Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto. spinta fino alla profondità massima di 10 cm  SOMMANO m²	2	21	15,00		3,53392	53,01	
119 TOS22/ 1_PPREC.P17.003.202	Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01* (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) - lastre di asfalti senza contenuto di catrame.  SOMMANO Tn	2	21	2,20		39,85265	87,68	
120 TOS22/ 1_PR.P36.002.002	Emulsione bituminosa in fusti da 200 kg al 55% acida  SOMMANO Tn	2	22	0,05		1'311,36101	65,57	
121 TOS22/ 1_AT.N01.003.048	Macchine per costipazione Costipatore verticale manuale con motore a scoppio massa 72 Kg, costipazione 14 kN - 1 giorno  SOMMANO ora	2	22	3,00		7,87133	23,61	
	<b>22/06/2023 - Via Luzi, risanamenti e ripristino tappetto (Cat 18)</b>							
122 TOS22/ 1_05.A03.002.001	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso prepa ... ione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. profondità' compresa tra 0 e 5 cm.  SOMMANO m²*cm	2	22	1'477,61		0,64437	952,13	
123 TOS22/ 1_05.A03.002.002	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso prepa ... e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. per profondità' eccedente i primi 5 cm  SOMMANO m²*cm	2	22	938,80		0,56181	527,43	
124 TOS22/ 1_04.E02.003.003	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di							
	A R I P O R T A R E						89'717,59	

COMMITTENTE: Comune di Scandicci  
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 2

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori



Il R.U.

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						89'717,59	
125 TOS22/ 1_04.E02.002.001	Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm SOMMANO m <sup>2</sup>	2	22	414,31		13,24557	5'487,77	
126 TOS22/ 1_04.E02.002.002	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm SOMMANO m <sup>2</sup>	2	22	117,35		21,33890	2'504,12	
127 TOS22/ 1_PPRREC.P17.003.102	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... are a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente SOMMANO m <sup>2</sup>	2	23	469,40		3,36767	1'580,78	
128 TOS22/ 1_04.A07.002.002	Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01* (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) - fressature di asfalti senza contenuto di catrame. SOMMANO Tn	2	23	87,76		16,86944	1'480,46	
129 TOS22/ 1_RU.M10.001.002	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento SOMMANO m <sup>3</sup>	2	23	24,17		17,34469	419,22	
130 TOS22/ 1_05.A03.002.001	Operaio edile Specializzato SOMMANO ora	2	23	2,00		36,86364	73,73	
131 TOS22/ 1_05.A03.002.002	<b>23/06/2023 - Via Pantin, parcheggio c/o palazzo comunale, risanamenti e ripristino tappetto (Cat 19)</b> Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso prepa ... ione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. profondita' compresa tra 0 e 5 cm. SOMMANO m <sup>2</sup> *cm	2	23	1'104,02		0,64437	711,40	
132 TOS22/ 1_04.E02.003.003	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso prepa ... e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. per profondita' eccedente i primi 5 cm SOMMANO m <sup>2</sup> *cm	2	24	589,68		0,56181	331,29	
133 TOS22/	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm SOMMANO m <sup>2</sup>	2	24	318,87		13,24557	4'223,61	
	A R I P O R T A R E						106'529,97	

COMMITTENTE: Comune di Scandicci  
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 2

L'Impresa  
**BITUMVIE S.r.l.**

Il Direttore dei Lavori



Il R.D.P.



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						106'529,97	
1_04.E02.002.001	d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compreso 6 cm							
	SOMMANO m <sup>2</sup>	2	24	73,71		21,33890	1'572,89	
134 TOS22/ 1_04.E02.002.002	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... are a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente							
	SOMMANO m <sup>2</sup>	2	24	294,84		3,36767	992,92	
135 TOS22/ 1_PPRREC.P17.003.102	Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01* (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) - fresature di asfalti senza contenuto di catrame.							
	SOMMANO Tn	2	24	39,54		16,86944	667,02	
136 TOS22/ 1_04.A07.002.002	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento							
	SOMMANO m <sup>3</sup>	2	24	16,95		17,34469	293,99	
137 TOS22/ 1_RU.M10.001.002	Operaio edile Specializzato							
	SOMMANO ora	2	25	4,00		36,86364	147,45	
	27/06/2023 - Via Gabbrielli, tappeto marciapiede; B. da Montelupo 55, chiusino; P.zza Cioppi 7, avvalamento c/o chiusino (Cat 20)							
138 TOS22/ 1_PR.P36.011.007	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 1259 ... /90 trasporto e scarico e certificato CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. tipo usura curva granulometrica continua 0/5 mm							
	SOMMANO Tn	2	25	6,30		170,60487	1'074,81	
139 TOS22/ 1_RU.M10.001.002	Operaio edile Specializzato							
	SOMMANO ora	2	25	40,00		36,86364	1'474,55	
140 TOS22/ 1_PR.P36.002.002	Emulsione bituminosa in fusti da 200 kg al 55% acida							
	SOMMANO Tn	2	25	0,10		1'311,36101	131,14	
141 TOS22/ 1_AT.N01.003.048	Macchine per costipazione Costipatore verticale manuale con motore a scoppio massa 72 Kg, costipazione 14 kN - 1 giorno							
	SOMMANO ora	2	25	8,00		7,87133	62,97	
142 TOS22/ 1_PPRREC.P17.003.102	Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01* (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) - fresature di asfalti senza contenuto di catrame.							
	SOMMANO Tn	2	25	8,40		16,86944	141,70	
	27/06/2023 - Via delle Selve, strada bianca (Cat 21)							
143 TOS22/ 1_RU.M10.001.002	Operaio edile Specializzato							
	SOMMANO ora	2	25	16,00		36,86364	589,82	
	A RIPIORTARE						113'679,23	

COMMITTENTE: Comune di Scandicci  
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 2

L'Impresa  
BENTONITE S.p.A.

Il Direttore dei Lavori



H. L. T.

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						113'679,23	
144 TOS22/ I_AT.N01.003.048	Macchine per costipazione Costipatore verticale manuale con motore a scoppio massa 72 Kg, costipazione 14 kN - 1 giorno SOMMANO ora	2	26	8,00		7,87133	62,97	
145 TOS22/ I_AT.N02.014.005	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) SOMMANO ora	2	26	8,00		70,90909	567,27	
146 TOS22/ I_PR.P01.002.041	Sabbie, ghiaie ed inerti vari Stabilizzato di cava SOMMANO Tn	2	26	8,44		24,07341	203,18	
	06/07/2023 - Via di Legnaia, strada bianca (tratto Arrigo-Mosciano) (Cat 22)							
147 TOS22/ I_RU.M10.001.002	Operaio edile Specializzato SOMMANO ora	2	26	16,00		36,86364	589,82	
148 TOS22/ I_AT.N01.003.048	Macchine per costipazione Costipatore verticale manuale con motore a scoppio massa 72 Kg, costipazione 14 kN - 1 giorno SOMMANO ora	2	26	8,00		7,87133	62,97	
149 TOS22/ I_AT.N02.014.005	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) SOMMANO ora	2	26	8,00		70,90909	567,27	
150 TOS22/ I_PR.P01.002.041	Sabbie, ghiaie ed inerti vari Stabilizzato di cava SOMMANO Tn	2	26	8,92		24,07341	214,73	
	19/07/2023 - Via di San Michele a Torri, strada bianca (Cat 23)							
151 TOS22/ I_RU.M10.001.002	Operaio edile Specializzato SOMMANO ora	2	26	48,00		36,86364	1'769,45	
152 TOS22/ I_PR.P36.011.007	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 1259 ... /90 trasporto e scarico e certificato CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. tipo usura curva granulometrica continua 0/5 mm SOMMANO Tn	2	27	2,50		170,60487	426,51	
153 TOS22/ I_AT.N01.001.030	Macchine per movimento terra e accessori Minipale a ruote gommate potenza motore oltre 40 CV - da 2 a 10 giorni SOMMANO ora	2	27	16,00		20,61538	329,85	
154 TOS22/ I_AT.N01.060.051	Utensili e accessori per macchine movimento terra Fresatrice per asfalto e cemento da applicare a minipala, a controllo idraulico per una larghezza fino a cm 50 e profondità fino a cm 15 - 1 giorno SOMMANO ora	2	27	8,00		18,74125	149,93	
155 TOS22/ I_AT.N09.009.006	Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo di 1500 kg - da 2 a 10 giorni SOMMANO ora	2	27	8,00		15,93007	127,44	
156 TOS22/	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu							
	A RIPORTARE						118'750,62	

COMMITTENTE: Comune di Scandicci  
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 2

L'Impresa  
BITUMIE SRI

Il Direttore dei Lavori



Il R.U.P.

*[Signature]*




Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Q U A N T I T A'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						118'750,62	
1_AT.N02.014.005	9000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) SOMMANO ora	2	27	16,00		70,90909	1'134,55	
157 TOS22/ 1_PR.P01.002.041	Sabbie, ghiaie ed inerti vari Stabilizzato di cava SOMMANO Tn	2	27	25,00		24,07341	601,84	
	<b>21/07/2023 - Via di Legnaia, strada bianca (tratto SP98- Via S. Martino alla Palma) (Cat 24)</b>							
158 TOS22/ 1_RU.M10.001.002	Operaio edile Specializzato SOMMANO ora	2	27	16,00		36,86364	589,82	
159 TOS22/ 1_AT.N01.003.048	Macchine per costipazione Costipatore verticale manuale con motore a scoppio massa 72 Kg, costipazione 14 kN - 1 giorno SOMMANO ora	2	27	8,00		7,87133	62,97	
160 TOS22/ 1_AT.N02.014.005	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) SOMMANO ora	2	28	8,00		70,90909	567,27	
161 TOS22/ 1_PR.P01.002.041	Sabbie, ghiaie ed inerti vari Stabilizzato di cava SOMMANO Tn	2	28	8,88		24,07341	213,77	
	<b>21/07/2023 - Via del Confine, buche; Via di Sollicciano 7, traccia; Newton 100, cordonato (Cat 25)</b>							
162 TOS22/ 1_PR.P36.011.007	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 1259 ... /90 trasporto e scarico e certificato CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. tipo usura curva granulometrica continua 0/5 mm SOMMANO Tn	2	28	2,70		170,60487	460,63	
163 TOS22/ 1_RU.M10.001.002	Operaio edile Specializzato SOMMANO ora	2	28	30,00		36,86364	1'105,91	
164 TOS22/ 1_PR.P36.002.002	Emulsione bituminosa in fusti da 200 kg al 55% acida SOMMANO Tn	2	28	0,10		1'311,36101	131,14	
165 TOS22/ 1_AT.N01.003.048	Macchine per costipazione Costipatore verticale manuale con motore a scoppio massa 72 Kg, costipazione 14 kN - 1 giorno SOMMANO ora	2	28	5,00		7,87133	39,36	
	<b>04/08/2023 - Via dell'Arrigo, risanamento radice pino Lorimer (Cat 26)</b>							
166 TOS22/ 1_PR.P36.011.008	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 1259 ... 90 trasporto e scarico e certificato CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. tipo usura curva granulometrica continua 0/10 mm SOMMANO Tn	2	28	3,20		163,24172	522,37	
167 TOS22/ 1_RU.M10.001.002	Operaio edile Specializzato SOMMANO ora	2	28	24,00		36,86364	884,73	
	A R I P O R T A R E						125'064,98	

COMMITTENTE: Comune di Scandicci  
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 2

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

Il RUP



Impresa

Il Direttore dei Lavori

~~IRUP~~



Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Q U A N T I T A'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						127'706,68	
	<b><u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u></b>							
	<b>08/06/2023 - Via di Porto - buche e marciapiede c/o scuola Pettini (Cat 12)</b>							
174 PA.TOS22/ I_17.N07.002.021	Noleggio di segnale mobile stradale verticale temporaneo , nei colori, figura e forma secondo D.P.R. 16/12/1992 n. 495, in lamiera di ferro sp. 10/10, verniciato a fuoco, o di allu ... asporto, montaggio e smontaggio, noleggio, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per la 1^ settimana.							
	SOMMANO cad	2	30	4,00		7,41400	29,66	
175 PA.TOS22/ I_17.N05.002.030	Noleggio di barriera normale di segnalazione e delimitazione dei cantieri, in struttura metallica da appoggiare al suolo, lunghezza 2,5 m, altezza da terra maggiore di 1 m, con fas ... asporto, montaggio e smontaggio, noleggio, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per la 1^ settimana.							
	SOMMANO cad	2	30	4,00		10,96700	43,87	
	<b>09/06/2023 - Via della Pieve, buche; Rotatoria Botteghino/Comune di Parigi; Ripristini Merlin, Botteghino, Rotonda 17 marzo; P.zza Aleramo, zanelle 1 (Cat 13)</b>							
176 TOS22/ I_RU.M10.001.002	Operaio edile Specializzato							
	SOMMANO ora	2	30	2,00		36,86364	73,73	
177 PA.TOS22/ I_17.N05.002.052	Noleggio di coni per protezione lavori in corso h. 50 cm, per la delimitazione di isole e corsie, di colore rosso con anelli bianchi in pellicola retroriflettente di classe 2, con ... (art. 34 - fig. II n. 396). Compreso trasporto, montaggio e smontaggio, noleggio e manutenzione - per la 1^ settimana.							
	SOMMANO cad	2	30	8,00		7,18300	57,46	
178 PA.TOS22/ I_17.N07.002.021	Noleggio di segnale mobile stradale verticale temporaneo , nei colori, figura e forma secondo D.P.R. 16/12/1992 n. 495, in lamiera di ferro sp. 10/10, verniciato a fuoco, o di allu ... asporto, montaggio e smontaggio, noleggio, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per la 1^ settimana.							
	SOMMANO cad	2	30	6,00		7,41400	44,48	
	<b>12/06/2023 - Via di Mosciano, avvallamenti; Rialdoli Int., marciapiede; S. Antonio, rimozione aiuola; P.zza Aleramo, zanelle 2; C.A. Dalla Chiesa, buche (Cat 14)</b>							
179 TOS22/ I_RU.M10.001.002	Operaio edile Specializzato							
	SOMMANO ora	2	30	2,00		36,86364	73,73	
180 PA.TOS22/ I_17.N07.002.021	Noleggio di segnale mobile stradale verticale temporaneo , nei colori, figura e forma secondo D.P.R. 16/12/1992 n. 495, in lamiera di ferro sp. 10/10, verniciato a fuoco, o di allu ... asporto, montaggio e smontaggio, noleggio, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per la 1^ settimana.							
	SOMMANO cad	2	31	6,00		7,41400	44,48	
	<b>13/06/2023 - scuola Campana, ripristino piazzale; Ponchielli, risanamenti; Botteghino/Pantano c/o oleificio Salvadori (Cat 15)</b>							
	A R I P O R T A R E						128'074,09	

COMMITTENTE: Comune di Scandicci  
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 2

L'Impresa  
**ARMANDO S.R.L.**

Il Direttore dei Lavori



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						128'074,09	
181 TOS22/ 1_RU.M10.001.002	Operaio edile Specializzato SOMMANO ora	2	31	2,00		36,86364	73,73	
182 PA.TOS22/ 1_17.N07.002.021	Noleggio di segnale mobile stradale verticale temporaneo , nei colori, figura e forma secondo D.P.R. 16/12/1992 n. 495, in lamiera di ferro sp. 10/10, verniciato a fuoco, o di allu ... asporto, montaggio e smontaggio, noleggio, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per la 1^ settimana. SOMMANO cad	2	31	6,00		7,41400	44,48	
183 PA.TOS22/ 1_17.N05.002.052	Noleggio di coni per protezione lavori in corso h. 50 cm, per la delimitazione di isole e corsie, di colore rosso con anelli bianchi in pellicola retroriflettente di classe 2, con ... (art. 34 - fig. II n. 396). Compreso trasporto, montaggio e smontaggio, noleggio e manutenzione - per la 1^ settimana. SOMMANO cad	2	31	12,00		7,18300	86,20	
	16/06/2023 - Via Pascoli, tozzetti porfido; Volpini, ormaia bordo parcheggio (Cat 16)							
184 PA.TOS22/ 1_17.N07.002.021	Noleggio di segnale mobile stradale verticale temporaneo , nei colori, figura e forma secondo D.P.R. 16/12/1992 n. 495, in lamiera di ferro sp. 10/10, verniciato a fuoco, o di allu ... asporto, montaggio e smontaggio, noleggio, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per la 1^ settimana. SOMMANO cad	2	31	3,00		7,41400	22,24	
	21/06/2023 - Via della Cooperazione, radici pini su marciapiede (Cat 17)							
185 PA.TOS22/ 1_17.N05.002.030	Noleggio di barriera normale di segnalazione e delimitazione dei cantieri, in struttura metallica da appoggiare al suolo, lunghezza 2,5 m, altezza da terra maggiore di 1 m, con fas ... asporto, montaggio e smontaggio, noleggio, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per la 1^ settimana. SOMMANO cad	2	31	3,00		10,96700	32,90	
	22/06/2023 - Via Luzi, risanamenti e ripristino tappetto (Cat 18)							
186 PA.TOS22/ 1_17.N07.002.021	Noleggio di segnale mobile stradale verticale temporaneo , nei colori, figura e forma secondo D.P.R. 16/12/1992 n. 495, in lamiera di ferro sp. 10/10, verniciato a fuoco, o di allu ... asporto, montaggio e smontaggio, noleggio, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per la 1^ settimana. SOMMANO cad	2	32	6,00		7,41400	44,48	
187 PA.TOS22/ 1_17.N05.002.030	Noleggio di barriera normale di segnalazione e delimitazione dei cantieri, in struttura metallica da appoggiare al suolo, lunghezza 2,5 m, altezza da terra maggiore di 1 m, con fas ... asporto, montaggio e smontaggio, noleggio, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per la 1^ settimana. SOMMANO cad	2	32	6,00		10,96700	65,80	
	23/06/2023 - Via Pantin, parcheggio c/o palazzo comunale, risanamenti e ripristino tappetto (Cat 19)							
	A R I P O R T A R E						128'443,92	

COMMITTENTE: Comune di Scandicci  
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 2

L'Impresa  
BILIMBE S.R.L.

Il Direttore dei Lavori



Il R. P.



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						128'443,92	
188 PA.TOS22/ 1_17.N07.002.021	Noleggio di segnale mobile stradale verticale temporaneo , nei colori, figura e forma secondo D.P.R. 16/12/1992 n. 495, in lamiera di ferro sp. 10/10, verniciato a fuoco, o di allu ... asporto, montaggio e smontaggio, noleggio, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per la 1^ settimana. SOMMANO cad	2	32	12,00		7,41400	88,97	
189 PA.TOS22/ 1_17.N05.002.030	Noleggio di barriera normale di segnalazione e delimitazione dei cantieri, in struttura metallica da appoggiare al suolo, lunghezza 2,5 m, altezza da terra maggiore di 1 m, con fas ... asporto, montaggio e smontaggio, noleggio, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per la 1^ settimana. SOMMANO cad	2	32	6,00		10,96700	65,80	
	<b>27/06/2023 - Via Gabrielli, tappeto marciapiede; B. da Montelupo 55, chiusino; P.zza Cioppi 7, avvalamento c/o chiusino (Cat 20)</b>							
190 PA.TOS22/ 1_17.N07.002.021	Noleggio di segnale mobile stradale verticale temporaneo , nei colori, figura e forma secondo D.P.R. 16/12/1992 n. 495, in lamiera di ferro sp. 10/10, verniciato a fuoco, o di allu ... asporto, montaggio e smontaggio, noleggio, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per la 1^ settimana. SOMMANO cad	2	32	4,00		7,41400	29,66	
191 PA.TOS22/ 1_17.N05.002.030	Noleggio di barriera normale di segnalazione e delimitazione dei cantieri, in struttura metallica da appoggiare al suolo, lunghezza 2,5 m, altezza da terra maggiore di 1 m, con fas ... asporto, montaggio e smontaggio, noleggio, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per la 1^ settimana. SOMMANO cad	2	32	2,00		10,96700	21,93	
	<b>27/06/2023 - Via delle Selve, strada bianca (Cat 21)</b>							
192 PA.TOS22/ 1_17.N07.002.021	Noleggio di segnale mobile stradale verticale temporaneo , nei colori, figura e forma secondo D.P.R. 16/12/1992 n. 495, in lamiera di ferro sp. 10/10, verniciato a fuoco, o di allu ... asporto, montaggio e smontaggio, noleggio, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per la 1^ settimana. SOMMANO cad	2	33	4,00		7,41400	29,66	
	<b>06/07/2023 - Via di Legnaia, strada bianca (tratto Arrigo- Mosciano) (Cat 22)</b>							
193 PA.TOS22/ 1_17.N07.002.021	Noleggio di segnale mobile stradale verticale temporaneo , nei colori, figura e forma secondo D.P.R. 16/12/1992 n. 495, in lamiera di ferro sp. 10/10, verniciato a fuoco, o di allu ... asporto, montaggio e smontaggio, noleggio, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per la 1^ settimana. SOMMANO cad	2	33	4,00		7,41400	29,66	
	<b>19/07/2023 - Via di San Michele a Torri, strada bianca (Cat 23)</b>							
194	Noleggio di segnale mobile stradale verticale temporaneo ,							
	A R I P O R T A R E						128'709,60	

COMMITTENTE: Comune di Scandicci  
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 2

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

Il R.U.P.

*[Firma]*

*[Firma]*



*[Firma]*

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						128'709,60	
PA.TOS22/ 1_17.N07.002.021	nei colori, figura e forma secondo D.P.R. 16/12/1992 n. 495, in lamiera di ferro sp. 10/10, verniciato a fuoco, o di allu ... asporto, montaggio e smontaggio, noleggio, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per la 1^ settimana.  SOMMANO cad	2	33	6,00		7,41400	44,48	
	<b>21/07/2023 - Via di Legnaia, strada bianca (tratto SP98- Via S. Martino alla Palma) (Cat 24)</b>							
195 PA.TOS22/ 1_17.N07.002.021	Noleggio di segnale mobile stradale verticale temporaneo , nei colori, figura e forma secondo D.P.R. 16/12/1992 n. 495, in lamiera di ferro sp. 10/10, verniciato a fuoco, o di allu ... asporto, montaggio e smontaggio, noleggio, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per la 1^ settimana.  SOMMANO cad	2	33	4,00		7,41400	29,66	
	<b>21/07/2023 - Via del Confine, buche; Via di Sollicciano 7, traccia; Newton 100, cordonato (Cat 25)</b>							
196 PA.TOS22/ 1_17.N07.002.021	Noleggio di segnale mobile stradale verticale temporaneo , nei colori, figura e forma secondo D.P.R. 16/12/1992 n. 495, in lamiera di ferro sp. 10/10, verniciato a fuoco, o di allu ... asporto, montaggio e smontaggio, noleggio, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per la 1^ settimana.  SOMMANO cad	2	34	6,00		7,41400	44,48	
197 PA.TOS22/ 1_17.N05.002.030	Noleggio di barriera normale di segnalazione e delimitazione dei cantieri, in struttura metallica da appoggiare al suolo, lunghezza 2,5 m, altezza da terra maggiore di 1 m, con fas ... asporto, montaggio e smontaggio, noleggio, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per la 1^ settimana.  SOMMANO cad	2	34	2,00		10,96700	21,93	
	<b>04/08/2023 - Via dell'Arrigo, risanamento radice pino Lorimer (Cat 26)</b>							
198 PA.TOS22/ 1_17.N07.002.021	Noleggio di segnale mobile stradale verticale temporaneo , nei colori, figura e forma secondo D.P.R. 16/12/1992 n. 495, in lamiera di ferro sp. 10/10, verniciato a fuoco, o di allu ... asporto, montaggio e smontaggio, noleggio, manutenzione e movimentazione nell'ambito del cantiere - per la 1^ settimana.  SOMMANO cad	2	34	6,00		7,41400	44,48	
199 PA.TOS22/ 1_17.N05.002.052	Noleggio di coni per protezione lavori in corso h. 50 cm, per la delimitazione di isole e corsie, di colore rosso con anelli bianchi in pellicola retroriflettente di classe 2, con ... (art. 34 - fig. II n. 396). Compreso trasporto, montaggio e smontaggio, noleggio e manutenzione - per la 1^ settimana.  SOMMANO cad	2	34	8,00		7,18300	57,46	
	<b>04/08/2023 - Via delle Croci, abbattimento pini su strada (Cat 27)</b>							
200 PA.TOS22/ 1_17.N07.002.021	Noleggio di segnale mobile stradale verticale temporaneo , nei colori, figura e forma secondo D.P.R. 16/12/1992 n. 495, in lamiera di ferro sp. 10/10, verniciato a fuoco, o di allu ... asporto, montaggio e smontaggio, noleggio, manutenzione e							
	A R I P O R T A R E						128'952,09	

COMMITTENTE: Comune di Scandicci  
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 2

L'Impresa  
**BITUMME S.p.A.**

Il Direttore dei Lavori











Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	
		Debito	Pagamento
	RIPORTO		
	<b>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</b>		
M	<b>LAVORI A MISURA euro</b>	125'423,21	
M:000	<nessuna> euro	125'423,21	
M:000.001	Via Benozzo Gozzoli - Via del Confine (20/03/2023) - Ripristino buche euro	2'429,26	
M:000.002	Via Santa Maria a Greve (21/03/2023) - Allacciamento fognatura euro	1'107,87	
M:000.003	Via di Scandicci (21/03/2023) - Tappeto marciapiede euro	2'054,29	
M:000.004	Via Poccianti (22/03/2023) - tappeto marciapiede c/o ponte euro	1'451,91	
M:000.005	P.zzale Kennedy - Via Duprè - P.zza Manara (24/03/2023) - Ripristino buche euro	5'222,11	
M:000.006	Via della Poggiona (19/04/2023 - 21/04/2023) - Risanamenti strada bianca euro	8'837,33	
M:000.007	Via delle Croci (12/05/2023, 26/05/2023) - Ripristino buche euro	5'067,96	
M:000.008	Via Manzoni (22/05/2023 - 23/05/2023) euro	13'945,25	
M:000.009	Via dei Ciliegi (24/05/2023) euro	14'370,19	
M:000.010	Via Verrazzano (25/05/2023) euro	6'648,09	
M:000.011	Via dell'Oratorio La Porta / Via dell'Oratorio La Torre / Via di Legnaia (26/05/2023) - Ripristino buche euro	1'281,61	
M:000.012	08/06/2023 - Via di Porto - buche e marciapiede c/o scuola Pettini euro	3'893,93	
M:000.013	09/06/2023 - Via della Pieve, buche; Rotatoria Bottegghino/Comune di Parigi; Ripristini Merlin, Bottegghino, Rotonda		
M:000.014	17 marzo; P.zza Aleramo, zanelle 1 euro	5'077,39	
M:000.015	12/06/2023 - Via di Mosciano, avvallamenti; Rialdoli Int., marciapiede; S. Antonio, rimozione aiuola; P.zza Aleramo, zanelle 2; C.A. Dalla Chiesa, buche euro	5'213,02	
M:000.016	13/06/2023 - scuola Campana, ripristino piazzale; Ponchielli, risanamenti; Bottegghino/Pantano c/o oleificio Salvadori euro	5'958,85	
M:000.017	16/06/2023 - Via Pascoli, tozzetti porfido; Volpini, ormaia bordo parcheggio euro	2'160,87	
M:000.018	21/06/2023 - Via della Cooperazione, radici pini su marciapiede euro	1'234,63	
M:000.019	22/06/2023 - Via Luzi, risanamenti e ripristino tappeto euro	13'025,64	
M:000.020	23/06/2023 - Via Pantin, parcheggio c/o palazzo comunale, risanamenti e ripristino tappeto euro	8'940,57	
M:000.021	27/06/2023 - Via Gabbrielli, tappeto marciapiede; B. da Montelupo 55, chiusino; P.zza Cioppi 7, avvalamento c/o chiusino euro	2'885,17	
M:000.022	27/06/2023 - Via delle Selve, strada bianca euro	1'423,24	
M:000.023	06/07/2023 - Via di Legnaia, strada bianca (tratto Arrigo-Mosciano) euro	1'434,79	
M:000.024	19/07/2023 - Via di San Michele a Torri, strada bianca euro	4'539,57	
M:000.025	21/07/2023 - Via di Legnaia, strada bianca (tratto SP98-Via S. Martino alla Palma) euro	1'433,83	
M:000.026	21/07/2023 - Via del Confine, buche; Via di Sollicciano 7, traccia; Newton 100, cordonato euro	1'737,04	
M:000.027	04/08/2023 - Via dell'Arrigo, risanamento radice pino Lorimer euro	2'415,51	
M:000.027	04/08/2023 - Via delle Croci, abbattimento pini su strada euro	1'633,29	
S	<b>COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro</b>	4'539,56	
S:000	<nessuna> euro	4'539,56	
S:000.001	Via Benozzo Gozzoli - Via del Confine (20/03/2023) - Ripristino buche euro	72,76	
S:000.002	Via Santa Maria a Greve (21/03/2023) - Allacciamento fognatura euro	152,92	
S:000.003	Via di Scandicci (21/03/2023) - Tappeto marciapiede euro	152,92	
S:000.004	Via Poccianti (22/03/2023) - tappeto marciapiede c/o ponte euro	152,92	
S:000.005	P.zzale Kennedy - Via Duprè - P.zza Manara (24/03/2023) - Ripristino buche euro	72,76	
S:000.006	Via della Poggiona (19/04/2023 - 21/04/2023) - Risanamenti strada bianca euro	59,31	
S:000.007	Via delle Croci (12/05/2023, 26/05/2023) - Ripristino buche euro	29,66	
S:000.008	Via Manzoni (22/05/2023 - 23/05/2023) euro	1'071,01	
S:000.009	Via dei Ciliegi (24/05/2023) euro	292,61	
S:000.010	Via Verrazzano (25/05/2023) euro	196,94	
S:000.011	Via dell'Oratorio La Porta / Via dell'Oratorio La Torre / Via di Legnaia (26/05/2023) - Ripristino buche euro	29,66	
S:000.012	08/06/2023 - Via di Porto - buche e marciapiede c/o scuola Pettini euro	73,53	
S:000.013	09/06/2023 - Via della Pieve, buche; Rotatoria Bottegghino/Comune di Parigi; Ripristini Merlin, Bottegghino, Rotonda		
S:000.014	17 marzo; P.zza Aleramo, zanelle 1 euro	175,67	
S:000.015	12/06/2023 - Via di Mosciano, avvallamenti; Rialdoli Int., marciapiede; S. Antonio, rimozione aiuola; P.zza Aleramo, zanelle 2; C.A. Dalla Chiesa, buche euro	118,21	
S:000.016	13/06/2023 - scuola Campana, ripristino piazzale; Ponchielli, risanamenti; Bottegghino/Pantano c/o oleificio Salvadori euro	204,41	
S:000.017	16/06/2023 - Via Pascoli, tozzetti porfido; Volpini, ormaia bordo parcheggio euro	22,24	
S:000.018	21/06/2023 - Via della Cooperazione, radici pini su marciapiede euro	32,90	
S:000.019	22/06/2023 - Via Luzi, risanamenti e ripristino tappeto euro	110,28	
S:000.019	23/06/2023 - Via Pantin, parcheggio c/o palazzo comunale, risanamenti e ripristino tappeto euro	154,77	
	A RIPIPORTARE		

COMMITTENTE: Comune di Scandicci  
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 2

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

Il R.U.P.

