

SETTORE 5 - SERVIZI TECNICI E LAVORI PUBBLICI
Servizio U.O. 5.2. Opere pubbliche e Manutenzioni - Servizi Amministrativi

DETERMINAZIONE N. 11 DEL 19/01/2021

OGGETTO: *Accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria strade e piazze triennio 2020/2021/2022 Contratto applicativo n. 1 Approvazione Conto finale e CRE*

IL DIRIGENTE

Visto:

- il D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 smi Codice dei contratti pubblici;
- il D.L. 32 del 18/04/2019 "Sblocca-cantieri" convertito con modificazioni dalla L. 55 del 14/06/2019;
- il D.L. 76 del 16/07/2020 convertito dalla L. 120/2020;
- il D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016;
- il D. Lgs. 81/2008 smi Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il D.Lgs. 267/2000 smi Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- il D.Lgs. 218/2012 smi Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- l'art. 69 dello Statuto Comunale vigente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 138 del 18.03.2014, relativo alle competenze dirigenziali;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 07/02/2019;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2021 avente ad oggetto "PEG 2021. Indirizzi di gestione nella fase dell'esercizio provvisorio "

- la disposizione del Sindaco atto n. 394 del 01/10/2020, con la quale è stato conferito all'Ing. Paolo Calastrini l'incarico di direzione del Settore 5 – Servizi tecnici e Lavori Pubblici”;

Premesso che:

- l'Ufficio Tecnico Comunale cura la manutenzione di tutti gli immobili, le strade e le piazze del territorio ivi inclusi gli edifici scolastici;
- che con determinazione a contrattare e di approvazione degli atti di gara n.67 del 17/03/2020 del Dirigente del Settore 5 “Servizi Tecnici e Lavori Pubblici” è stato stabilito di espletare una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. cbis) del D. Lgs. 50/2016, previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse e successivo sorteggio di n. 30 operatori economici che hanno manifestato l'interesse a partecipare, con il criterio del minor prezzo, in modalità telematica, mediante la piattaforma START fine di procedere alla stipula di un Accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria delle strade e piazze del Comune di Scandicci nel triennio 2020/2022 in base ai criteri esplicitati nel suddetto atto e con il predetto atto sono stati approvati i relativi documenti di gara stabilendo che l'affidamento dei lavori e la stipula dei contratti applicativi relativi, sarà effettuato con l'operatore economico con cui è stato concluso l'accordo quadro;
- che con determinazione dirigenziale del settore 5 Servizi Tecnici e Lavori Pubblici n. 141 del 28/05/2020 sono stati approvati i verbali della procedura di gara n. 1 del 30/04/2020 e n. 2 del 13/05/2020 ed è stata approvata l'aggiudicazione dei lavori oggetto dell'accordo quadro alla Società Italiana Costruzioni Strade s.r.l. con sede legale in Scarperia e San Piero (Fi) Via Massorondinaio, 12/A C.F. P.IVA. 03183200488, che ha offerto sull'elenco prezzi posto a base di gara il ribasso del 21,870% con il minor scostamento rispetto alla soglia di anomalia, tra le offerte valide;
- che con la Società Italiana Costruzioni Strade s.r.l. è stato stipulato in data 31/07/2020 rep. 13240 registrato all'Agenzia delle Entrate in data 07/08/2020, il contratto di Accordo Quadro in forma pubblico- amministrativa;
- che l'importo stimato per l'esecuzione dei lavori costituenti il contratto applicativo n. 1 è riassunto nel seguente quadro economico:

<ul style="list-style-type: none"> • Accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria strade e piazze triennio 2020/2021/2022 Contratto applicativo n. 1 			
	Descrizione	Subtotali	Totali
A	LAVORI :		
A.1	Lavori a misura ANNO 2020 Opere stradali e affini al netto del ribasso d'asta del 21,870%	€ 105.778,41	
A.2	Stima degli oneri per la sicurezza	€ 3.702,24	
	SOMMANO PER LAVORI	€ 109.480,65	€ 109.480,65

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
B.7.b	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (Art.113 del D.Lgs.50/2016): FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE (stima- to pari al 2%)	€ 2.189,61	
	I.V.A. SU LAVORI PRINCIPALI 22%	€ 24.085,74	
	I.V.A. SULLE ALTRE VOCI 22%	€ -	
	CONTRIBUTO ANAC	€ -	
B	SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 26.275,35	€ 26.275,35
	TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 135.756,00

- che in data 30/09/2020 Reg. n.66 è stato stipulato in forma di scrittura privata semplice il Contratto applicativo n.1 "Manutenzione ordinaria strade e piazze – Accordo Quadro triennio 2020-2022." per un importo contrattuale pari ad Euro 109.480,75 comprensivo degli oneri della sicurezza, oltre iva così per complessivi € 133.566,39

- che l'affidamento di cui al I contratto applicativo è disciplinato anche dagli elaborati approvati con determinazione a contrattare n.67 del 17/03/2020 del Dirigente del Settore 5 "Servizi Tecnici e Lavori Pubblici" in cui è richiamata altresì la funzione di RUP attribuita all'Ing. Marco Calderini Specialista in attività tecniche e progettuali del Settore 5 – Servizi Tecnici e LL.PP ;

- che la Direzione dei Lavori è affidata all'Ing. Carlo Spagna Specialista in attività tecniche e progettuali nominato con Determinazione Dirigenziale del Settore 5 – Servizi Tecnici e LL.PP n.229 del 18/08/2020

- che la stazione appaltante relativamente alle gara per accordo quadro, ha acquisito un CIG mater (823752195E) e successivamente ha provveduto all'acquisizione del CIG derivato: 8408672FA2 relativo al contratto applicativo n.1;

Dato atto:

- che la spesa relativa alle opere in oggetto per l'importo di € 135.756,00 è imputata come segue:
 - Cap. 385000/19 "Manutenzione ordinaria strade comunali "Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità" Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Codice di V livello: 1030209008 per € 116.396,39 a titolo lavori e IVA imp. n.1470/2020; Beneficiario: Società Italiana Costruzioni Strade s.r.l. con sede legale in Scarperia e San Piero (Fi) Via Massorondinaio, 12/A C.F. P.IVA. 03183200488
 - Cap. 385000/19 "Manutenzione ordinaria strade comunali "Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità" Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Codice di V livello: 1030209008 per € 2.189,61 a titolo incentivo per funzioni tecniche fondo progettazione e innovazione imp n. 1471/2020
 - cap. 385001/19 "Manutenzione ordinaria strade fin stato IMU Tasi "Missio-

ne 10 "Trasporti e diritto alla mobilità" Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Codice di V livello: 1030209008 per € 17.170,00 a titolo lavori e IVA imp. n. 1472/2020; Beneficiario: Società Italiana Costruzioni Strade s.r.l. con sede legale in Scarperia e San Piero (Fi) Via Massorondinaio, 12/A C.F. P.IVA. 03183200488;

- che l'incentivo per funzioni tecniche inserito nel suddetto quadro economico è stato calcolato in via presunta e sarà definito successivamente all'approvazione del relativo regolamento a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 50/2017 e s.m.i.;
- che in data 07 Ottobre 2020 i lavori sono stati consegnati dalla Direzione dei lavori all'Impresa Società Italiana Costruzioni Strade s.r.l. ai sensi dell'art.23 del Capitolato Speciale d'Appalto e che il termine di ultimazione dei lavori previsto per il 31 Dicembre 2020;
- che con Determinazione Dirigenziale del Settore 5 – Servizi Tecnici e LL.PP n.67 del 17/03/2020 è stato autorizzato il subappalto richiesto dall'Impresa Società Italiana Costruzioni Strade s.r.l. a favore delle imprese: La Nuova LTM Srls con sede legale in Londa Via Roma, 10 CF e P.Iva: 06772340482 per lavori afferenti la categoria OG3 per importo Euro 28.000,00 inclusi oneri della sicurezza per Euro 2.000,00 ed a favore dell'Impresa Sodi Strade Srl con sede legale in Firenze Viale Milton, 53 CF e P.Iva 03582900480, i lavori afferenti la categoria OG3 per l'importo di Euro 9.000,00 di cui 200,00 per oneri della sicurezza;

Dato atto:

- che i lavori sono stati ultimati in data 30/12/2020 come risulta dal verbale redatto in data 30/12/2020 ovvero entro il tempo utile contrattuale;
- L'impresa ha firmato senza riserva tutti gli atti contabili senza riserve;
- che con Determinazione Dirigenziale del Settore 5 – Servizi Tecnici e LL.PP n.316 del 19.11.2020 è stata concessa l'anticipazione contrattuale pari al 20%, richiesta con nota del 16.11.2020 prot.n.45069 per l'importo di € 21.896,13 oltre Iva 22% ovvero complessivi € 26.713,28
- che in data 31/12/2020 è stato emesso il Conto Finale dalla Direzione dei Lavori dell'importo complessivo netto di € 99.475,87 oltre oneri della sicurezza per € 3.245,81 ovvero complessivi € 102.730,61 oltre iva ;

Considerato

- che, pertanto, dalle risultanze del Conto Finale ammontante a € 99.475,87 al netto del ribasso del 21.87%, di cui € 3.245,81 per costi della sicurezza, al netto degli acconti già corrisposti per Euro 21.896,13 il credito residuo dell'impresa risulta il seguente:

LAVORI:

Riepilogo Conto finale:

Lavori al netto del ribasso del 21,87%

€ 99.475,87

Oneri della sicurezza	€ 3.254,81
Per lavori a misura, a corpo, in economia (netti)	€ 102.730,61
A detrarre anticipazione	€ 21.896,13
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA	€ 80.834,48

CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA:

1.SPESE AUTORIZZATE PER LAVORI	€ 109.480,65
2. IMPORTO NETTO DEI LAVORI RISULTANTE DA STATO FINALE	€ 102.730, 61
MINORE SPESA(confronto 1-2)	€ 6.750,04

Dato atto che:

- il credito dell'Impresa in nette **€ 80.834,48** sarà corrisposto all'Impresa Societa' Italiana Costruzioni Strade s.r.l. in misura del 80% (**€ 64.667,58**), e del 20% (**€ 16.166,90**) con polizza fidejussoria a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

- il pagamento della rata di saldo, avverrà quindi previa presentazione da parte dell'impresa di polizza fideiussoria per l'importo sopraindicato, maggiorata degli interessi legali ai sensi dell'art. 103 comma 6 D.Lgs. 50/16;

Vista le seguenti polizze fideiussorie prestate dall'appaltatore a garanzia degli obblighi contrattuali:

- cauzione definitiva di € 10.396,28 (eurodiecimilatrecentonovantasei/28) mediante polizza fidejussoria n.1691736 rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A. emessa in data 07.09.2020;

- polizza di assicurazione n. 00781/11/47955623 rilasciata da Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA emessa in data 04.09.2020 alla cui sez. A prevede l'assicurazione di € 109.480,65 per danni alle nuove opere (partita 1) e danni alle opere preesistenti (partita 2) ed alla cui Sezione B prevede per responsabilità civile verso terzi copertura per € 500.000,00;

Rilevato che l'esecuzione dei lavori si è sviluppata interamente su aree pubbliche, pertanto è stata omessa la pubblicazione dell'Avviso ad Opponendum;

Preso atto che il presente provvedimento non è soggetto al parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del provvedimento;

Visto il certificato di regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice, valido fino al 19/02/20210, emesso con esito positivo e depositato in atti nel fascicolo d'ufficio;

Dato atto che:

- il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013;
- il sottoscritto, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 42, D.Lgs. 50/2016, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell'art. 5 del Codice di comportamento del Comune di Scandicci approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 32/2014, né ha comunicato di essere in situazione di conflitto di interesse alcuno del personale intervenuto nello svolgimento della presente procedura di affidamento;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa esposte che si intendono integralmente richiamate

1) Di dare atto:

- approvandolo, che l'importo netto del conto finale dei lavori eseguiti dalla aggiudicataria Società Italiana Costruzioni Strade s.r.l. dei lavori di "Accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria strade e piazze triennio 2020/2021/2022 Contratto applicativo n. 1" a tutto il 31/12/2020 firmato senza riserve, redatto dalla Direzione dei Lavori ammonta a € 99.475,87 oltre oneri della sicurezza per €3.254,81 ovvero complessivi € 102.730,61 oltre iva, al netto del ribasso d'asta del 21.87% ed è costituito dai seguenti elaborati:

- Stato Finale
- Registro Contabilità
- Libretto delle Misure
- Relazione per conto finale Certificato di regolare esecuzione

2) Di dare, inoltre atto che:

- il credito residuo dell'impresa risulta il seguente:

Lavori al netto del ribasso del 21,87%	€ 99.475,87
Oneri della sicurezza	€ 3.254,81
Per lavori a misura, a corpo, in economia (netti)	€ 102.730,61
A detrarre anticipazione	€ 21.896,13
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA	€ 80.834,48

CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA:

1.SPESE AUTORIZZATE PER LAVORI	€ 109.480,65
2. IMPORTO NETTO DEI LAVORI RISULTANTE DA STATO FINALE	€ 102.730, 61
MINORE SPESA(confronto 1-2)	€ 6.750,04

2) Di dichiarare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione relativo all'appalto in oggetto che conferma nella sostanza le risultanze del Conto Finale, rilasciato dal Direttore dei lavori in data 15/01/2021, sottoscritto senza riserve ed attestante la corretta esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto e la liquidabilità degli importi dovuti, depositato in atti nel fascicolo d'ufficio sottoscritto per accettazione e senza riserve dall'Impresa Societa' Italiana Costruzioni Strade s.r.l.

3) Di dare atto:

- che l'importo della polizza a garanzia della rata di saldo di € 16.166,90 oltre IVA 22% ovvero € 19.723,62 maggiorata degli interessi legali ai sensi dell'art.103 co.6 D. Lgs. 50/2016 ammonta a **€ 16.170,13** ;

- che al momento del deposito della polizza fideiussoria bancaria o assicurativa relativa alla rata di saldo, sarà provveduto alla liquidazione del 20% previsto ovvero € 16.166,90 oltre IVA 22% ovvero € 19.723,62 come segue: Societa' Italiana Costruzioni Strade s.r.l. CF e P.Iva:03183200488

4) Di autorizzare lo svincolo delle seguenti polizze fideiussorie prestate dall'appaltatore a garanzia degli obblighi contrattuali:

- cauzione definitiva di € 10.396,28 (eurodiecimilatrecentonovantasei/28) mediante polizza fideiussoria n.1691736 rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A. emessa in data 07.09.2020;

- *polizza di assicurazione n. 00781/11/47955623 rilasciata da Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA emessa in data 04.09.2020 alla cui sez. A prevede l'assicurazione di € 109.480,65 per danni alle nuove opere (partita 1) e danni alle opere preesistenti (partita 2) ed alla cui Sezione B prevede per responsabilità civile verso terzi copertura per € 500.000,00;*

5) Di dare atto altresì:

- che ai sensi dell'Art. 102 c. 3 del D. Lgs. 50/2016 il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 15/01/2021 dal direttore dei Lavori e sottoscritto digitalmente per accettazione e senza riserve dall'Impresa Societa' Italiana Costruzioni Strade s.r.l. in data 15/01/2021 assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data del protocollo di accettazione, dando atto, inoltre, che decorsi i due anni il certificato si in-

tende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine;

- che il Responsabile Unico del procedimento è l'Ing. Marco Calderini Specialista in attività tecniche e progettuali del Settore 5 – Servizi Tecnici e LL.PP

- che il CIG derivato per il presente appalto è il seguente: 823752195E

6) Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio on-line per la durata di quindici giorni.

7) Di dare atto che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013;

IL DIRIGENTE

Ing. Paolo Calastrini

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,
del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate