

RAPPORTO DI PRIMA ACCENSIONE

DATA 1^a ACCENSIONE 21/12
□ □ □ □ □ □ □ □

A. UTENTE

Cognome/Nome: DELLA COOPERAZIONE Prov. FIRENZE Nome/RIVA: n. 21 Località: SCANDICCIA
Via: 50124 Tel.: 055 221927

B. RISCALDATORE

Cognome/Nome: HEATING SYSTEM Prov. FIRENZE Nome/RIVA: 04012480481
Via: 50124 Tel.: 055 221927

C. APPARECCHIO

Id. di serie: 36004807 Data installazione: 15/09/12 DATA 1^a ACCENSIONE: □ □ □ □ □ □ □ □

Modello: INFINITY 32 Imi. Long. Est. Int. ☒ Tipo di Gas: ☒ Metano ☐ GPL ☐ Aria Propano
Utilizzatore: ☐ Domestico ☒ Professionale ☐ Comando remoto installato: ☐ Sì ☒ No
Impianto idraulico: ☐ Nuovo ☒ Esistente ☐ Rifacimento

Abbinato a: ☐ Accumulo ☒ Ricircolo ☐ Pannello Solare ☐ Sistema di trattamento acqua
Modello: CMDFO UPS 32-80

Scarico fumi: ☒ Coax lunghezza: 1 m ☐ Curve ☐ Diametro: 80
☒ Sdoppiato lunghezza: 4 m ☐ Curve ☐ Diametro: 80

D. VERIFICA

Il CAT verifica la corretta esecuzione delle seguenti attività:

- ☒ Verifica del funzionamento dell'unità
- ☒ Verifica della pressione dinamica e statica dell'adduzione gas
- ☒ Verifica della regolazione impostata sui micro-interruttori interni
- ☒ Verifica della tenuta dell'impianto acqua in funzione
- ☐ Verifica della tenuta dell'impianto gas in funzione
- ☒ Verifica dell'installazione del locale di installazione e dei requisiti di sicurezza
- ☒ Verifica del corretto funzionamento dei comandi remoti (se installati)
- ☐ Verifica del funzionamento a regime di massimo e di minimo
- ☐ Verifica del dimensionamento e del posizionamento dei riduttori di pressione di primo e secondo stadio (se installati)
- ☒ Verifica della tenuta delle parti idrauliche e gas
- ☒ Verifica della presenza e del corretto funzionamento delle valvole di regolazione acqua e gas
- ☒ Verifica della messa a terra
- ☒ Verifica della corretta esecuzione prima di fine
- ☒ Verifica della conformità alla formula di calcolo rilasciata dall'installatore

E. PRESCRIZIONI

Il CAT Rinnai garantisce che:

- ☒ L'unità, come sopra esposta, è messa in servizio e perfettamente funzionante
- ☐ L'unità, come sopra esposta, non è messa in servizio e perfettamente funzionante a causa
- ☐ L'unità, come sopra esposta, funzionerà correttamente a condizione che l'utente provveda entro giorni a:

F. NOTE

L'utente dichiara di essere in possesso della documentazione in dotazione all'apparecchio di cui sopra e di aver ricevuto adeguati consigli di manutenzione e di sicurezza dalla sua manutenzione, con particolare riferimento agli aspetti di sicurezza e alle misure che devono essere adottate per il mantenimento di un funzionamento sicuro, di aver constatato il corretto funzionamento dell'apparecchio e di accettare le "condizioni di garanzia" riportate sul retro del presente documento.

G. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'utente dichiara di aver letto in ogni loro parte le informazioni riportate sul retro del presente documento e per quanto concerne il trattamento dei propri dati personali per le finalità e secondo le modalità descritte in punti 1, 2, 3, 4, 5.

Nome e Cognome Utente: SCANDICCIA 1908 Firma Utente: SCANDICCIA Nome e Cognome Tecnico: SCANDICCIA Firma Tecnico: SCANDICCIA