

esempio: Comune di Scandicci
esempio: Provincia di Firenze

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Accordo quadro di manutenzione straordinaria edifici
Primo contratto applicativo

COMMITTENTE: Comune di Scandicci

IMPRESA: Taglietti Elio srl

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 15 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



LIBRERIA
TAGLIETTI & C.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
3 PA01 24/08/2021	Fornitura e posa in opera di controsoffittatura antisfondellamento certificata di primaria azienda tipo SICURTECTO 160 Basic e/o REI 60 o similare che assicuri adeguata capacità portante l'esecuzione del controsoffitto nel rispetto delle indicazioni fornite dal costruttore firmata da tecnico abilitato. Aula 3 PT Aula 4 PT Aula 5 PT Aula inglese P1 Aula 2 P1 Aula 4 P1 Aula 5 P1 Corridoio P1					39,93 39,93 39,93 40,23 39,93 40,92 48,40 58,00		
	SOMMANO mq					347,27		
4 PA07 24/08/2021	Opera di movimentazione degli arredi quali cattedre, banchi, armadietti, sedie ecc presenti nei locali interessati dall'intervento con spostamento in locali attigui e ricollocamento degli stessi a intervento concluso. Sono escluse lavagne lim e computer. Aula 3 PT Aula 4 PT Aula 5 PT Aula inglese P1 Aula 2 P1 Aula 4 P1 Aula 5 P1 Corridoio P1					39,93 39,93 39,93 40,23 39,93 40,92 48,40 58,00		
	SOMMANO mq					347,27		
5 TOS21_02C AM.F04.004 004 24/08/2021	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, con idropittura lavabile previa mano di fissativo Aula 3 PT Aula 4 PT Aula 5 PT Aula inglese P1 Aula 2 P1 Aula 4 P1 Aula 5 P1 Corridoio P1					39,93 39,93 39,93 40,23 39,93 40,92 48,40 58,00		
	SOMMANO m²					347,27		
6 TOS21_06.10 5.042.010 24/08/2021	Illuminazione a vista e da incasso Apparecchiatura di illuminazione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniera da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio el ... TS: FL 4x14 W. E' compreso ogni accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.					22,00		
	SOMMANO cad					22,00		
	A RIPORTARE							

Num.Ord TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		per. lq.	lung.	larg.	lt/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
14 PA01 25/08/2021	Fornitura e posa in opera di controsolfittatura antisfondellamento certificata di primaria azienda tipo SICURTECTO 160 Basic e/o REI 60 o similare che assicuri adeguata capacità posante l'esecuzione del controsolfitto nel rispetto delle indicazioni fornite dal costruttore firmata da tecnico abilitato. Aula 1 Aula 2 bagno Corridoio Piano primo Deposito corridoio					36,51 37,15 1,80 1,96 29,04 35,12		
	SOMMANO mq					141,58		
15 PA07 25/08/2021	Opera di movimentazione degli arredi quali cattedre, banchi, armadietti, sedie ecc presenti nei locali interessati dall'intervento con spostamento in locali attigui e ricollocamento degli stessi a intervento concluso. Sono escluse lavagne lim e computer. Aula 1 Aula 2 Piano primo Deposito					36,51 37,15 76,00		
	SOMMANO mq					149,66		
16 TOS21_02C AM.F04.004 004 25/08/2021	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato, rispondente al CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici con idropittura lavabile previa mano di fissativo Aula 1 Aula 2 bagno Corridoio Piano primo Deposito corridoio					36,51 37,15 1,80 1,96 29,04 35,12		
	SOMMANO m²					141,58		
	A RIPORTARE							

[illegible]

COMMITTENTE: Comune di Scandicci
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA

TAGLIETTI E UOSSI

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
20 PA01 27/08/2021	Fornitura e posa in opera di controsoffittatura antisfondellamento certificata di primaria azienda tipo SICURTECTO 160 Basic e/o REI 60 o similare che assicuri adeguata capacità portante l'esecuzione del controsoffitto nel rispetto delle indicazioni fornite dal costruttore firmata da tecnico abilitato. Piano terreno lavaggio corridoio palestra					1,90 6,00 4,50 3,60 2,85 8,30 9,60 39,60 5,90 41,13 7,08 41,60 20,07 5,28 4,50 4,20 3,84 5,78 46,32 8,85 5,90 20,25 3,00 41,60 41,60 3,42		
	falegnameria					9,60		
	ceramica					39,60		
	aula 10					5,90		
	aula 9					41,13		
	aula 8					7,08		
	aula 7					41,60		
	corridoio 3					20,07		
	corridoio 3					5,28		
	corridoio 2					4,50		
	corridoio 2					4,20		
	locale 2					3,84		
	bagno 4					5,78		
	aula 6					46,32		
	aula 4					8,85		
	aula 3					5,90		
	corridoio 1					20,25		
	corridoio 1					3,00		
	aula 3					41,60		
	aula 1					41,60		
	bagno 1					3,42		
	Piano primo							
	corridoio 4					4,70		
	aula 10					42,30		
	inglese					7,05		
	aula 4					7,05		
	aula video					5,64		
	SOMMANO mq					453,41		
21 PA07 27/08/2021	Opera di movimentazione degli arredi quali cattedre, banchi, armadietti, sedie ecc presenti nei locali interessati dall'intervento con spostamento in locali attigui e ricollocamento degli stessi a intervento concluso. Sono escluse lavagne lim e computer. Piano terreno lavaggio falegnameria ceramica aula 10 aula 9 aula 8 aula 7 locale 2 aula 6 aula 4 aula 3 corridoio 1 aula 3 aula 1 Piano primo aula 10 inglese					1,90 44,00 39,60 42,00 41,13 42,00 41,60 22,00 46,32 42,00 42,00 45,00 41,60 41,60 42,30 43,00		
	A RIPORTARE					618,05		

[illegible]

COMMITTENTE: Comune di Scandicci
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA
TAGLIATO E FLO

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num Ord TARIFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
24 PA01 27/08/2021	Fornitura e posa in opera di controsoffittatura antisfondellamento certificata di primaria azienda tipo SICURTECTO 160 Basic e/o REI 60 o similare che assicuri adeguata capacità protettiva l'esecuzione del controsoffitto nel rispetto delle indicazioni fornite dal costruttore firmata da tecnico abilitato. aula 3					59,15		
	SOMMANO mq					59,15		
25 PA07 27/08/2021	Opera di movimentazione degli arredi quali cattedre, banchi, armadietti, sedie ecc presenti nei locali interessati dall'intervento con spostamento in locali attigui e ricollocamento degli stessi a intervento concluso. Sono escluse lavagne lim e computer. aula 3					59,15		
	SOMMANO mq					59,15		
26 TOS21_02C AM.F04.004 004 27/08/2021	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, con idropittura lavabile previa mano di fissativo aula 3					59,15		
	SOMMANO m²					59,15		
27 PA01 27/08/2021	Fornitura e posa in opera di controsoffittatura antisfondellamento certificata di primaria azienda tipo SICURTECTO 160 Basic e/o REI 60 o similare che assicuri adeguata capacità protettiva l'esecuzione del controsoffitto nel rispetto delle indicazioni fornite dal costruttore firmata da tecnico abilitato. stanza custodi locale 5 locale 4 bagno 1					13,20 5,98 8,65		
	SOMMANO mq					27,83		
28 PA07 27/08/2021	Opera di movimentazione degli arredi quali cattedre, banchi, armadietti, sedie ecc presenti nei locali interessati dall'intervento con spostamento in locali attigui e ricollocamento degli stessi a intervento concluso. Sono escluse lavagne lim e computer. locale 5					13,20		
	SOMMANO mq					13,20		
29 TOS21_02C AM.F04.004 004 27/08/2021	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, con idropittura lavabile previa mano di fissativo stanza custodi locale 5 locale 4 bagno 1					13,20 5,98 8,65		
	SOMMANO m²					27,83		
30 PA01	Fornitura e posa in opera di controsoffittatura antisfondellamento certificata di primaria azienda tipo SICURTECTO 160 Basic e/o REI 60							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
27/08/2021	o similare che assicuri adeguata capacità po ... nte l'esecuzione del controsoffitto nel rispetto delle indicazioni fornite dal costruttore firmata da tecnico abilitato. aula 3 aula 9					10,57 10,57		
	SOMMANO mq					21,14		
31 PA07 30/08/2021	Opera di movimentazione degli arredi quali cattedre, banchi, armadietti, sedie ecc presenti nei locali interessati dall'intervento con spostamento in locali attigui e ricollocamento degli stessi a intervento concluso. Sono escluse lavagne lim e computer. aula 3 aula 9					45,00 45,00		
	SOMMANO mq					90,00		
32 TOS21_02C AM.F04.004 004 30/08/2021	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATFM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di serv ... uova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, con idropittura lavabile previa mano di fissativo aula 3 aula 9					10,57 10,57		
	SOMMANO m²					21,14		
33 PA99 13/05/2021	Aumento spese generali dovute all'impresa per il rispetto delle misure anti-covid nell'esecuzione dei lavori in misura dal 15% al 17% ai sensi del Dgrt. 645/2020. L'importo sarà riconosciuto solo se non ricevuti aiuti di Stato in merito. Quantità totale					1,70		
	SOMMANO %					1,70		
34 TOS21_17.N 05.002.014 28/04/2021	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00		
35 TOS21_17.N 05.002.017 28/04/2021	Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00		
36 TOS21_17.P 05.001.004 28/04/2021	Recinzioni e accessi di cantiere Transenna modulare in ferro zincato, dimensioni cm 200x H110					12,00		
	SOMMANO cad					12,00		
37	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: Comune di Scandicci
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA
TAGLIETTI

IL DIRETTORE DEI LAVORI

