

esempio: Comune di Scandicci
esempio: Provincia di Firenze

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 09/09/2021

OGGETTO: Accordo quadro di manutenzione straordinaria edifici
Primo contratto applicativo

COMMITTENTE: Comune di Scandicci

IMPRESA: Taglietti Elio srl

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	171 778.62
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	3 153.02
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			116'884,33
	LAVORI IN ECONOMIA			
9 LISTA 1	Opere di finitura dei controsoffitti realizzati consistenti nel taglio a misura, veletta in cartongesso a chiusura completa di profili accessori e stuccatura in corrispondenza dei tratti perimetrali. RIBASSO da considerare solo su Provviste, Spese Generali ed Utili d'Impresa euro		1'303,07	
	SOMMANO n.	1,00	2'640,11	2'640,11
10 LISTA 10	Smontaggio e successivo rimontaggio di tutti i corpi illuminanti comprensivi di binari ove presenti, canalette, forassiti e quant'altro necessario in corrispondenza dei nuovi controsoffitti antisfondelamento. RIBASSO da considerare solo su Provviste, Spese Generali ed Utili d'Impresa euro		118,10	
	SOMMANO n.	1,00	563,78	563,78
11 LISTA 2	Smontaggio e successivo rimontaggio di tutti i corpi illuminanti comprensivi di binari ove presenti, canalette, forassiti e quant'altro necessario in corrispondenza dei nuovi controsoffitti antisfondelamento. RIBASSO da considerare solo su Provviste, Spese Generali ed Utili d'Impresa euro		801,78	
	SOMMANO n.	1,00	3'827,38	3'827,38
12 LISTA 3	Placcaggio parti lesionate con pannelli di cartongesso adiacenti al muro RIBASSO da considerare solo su Provviste, Spese Generali ed Utili d'Impresa euro		1'159,78	
	SOMMANO n.	1,00	3'388,18	3'388,18
13 LISTA 4	Smontaggio e successivo rimontaggio di tutti i corpi illuminanti comprensivi di binari ove presenti, canalette, forassiti e quant'altro necessario in corrispondenza dei nuovi controsoffitti antisfondelamento. RIBASSO da considerare solo su Provviste, Spese Generali ed Utili d'Impresa euro		531,42	
	SOMMANO n.	1,00	1'868,46	1'868,46
14 LISTA 5	Opere di finitura dei controsoffitti realizzati consistenti nel taglio a misura, veletta in cartongesso a chiusura completa di profili accessori e stuccatura in corrispondenza dei tratti perimetrali. RIBASSO da considerare solo su Provviste, Spese Generali ed Utili d'Impresa euro		425,96	
	SOMMANO n.	1,00	1'317,32	1'317,32
15 LISTA 6	Smontaggio e successivo rimontaggio di tutti i corpi illuminanti comprensivi di binari ove presenti, canalette, forassiti e quant'altro necessario in corrispondenza dei nuovi controsoffitti antisfondelamento. RIBASSO da considerare solo su Provviste, Spese Generali ed Utili d'Impresa euro		249,00	
	SOMMANO n.	1,00	711,24	711,24
16 LISTA 7	Battuto e messo in sicurezza piccole porzioni con intonaco pericolante al soffitto e ripristinato intonaco RIBASSO da considerare solo su Provviste, Spese Generali ed Utili d'Impresa euro		1'033,66	
	SOMMANO n.	1,00	3'740,86	3'740,86
17 LISTA 8	Opere di finitura dei controsoffitti realizzati consistenti nel taglio a misura, veletta in cartongesso a chiusura completa di profili accessori e stuccatura in corrispondenza dei tratti perimetrali. RIBASSO da considerare solo su Provviste, Spese Generali ed Utili d'Impresa euro		1'168,17	
	SOMMANO n.	1,00	2'950,89	2'950,89
18 LISTA 9	Smontaggio e successivo rimontaggio di tutti i corpi illuminanti comprensivi di binari ove presenti, canalette, forassiti e quant'altro necessario in corrispondenza dei nuovi controsoffitti antisfondelamento. RIBASSO da considerare solo su Provviste, Spese Generali ed Utili d'Impresa euro		2'840,33	
	SOMMANO n.	1,00	6'636,89	6'636,89
	Parziale LAVORI IN ECONOMIA euro			27'645,11
	RIBASSO del 27,321% da considerare su euro			9'631,27
	TOTALE euro			144'529,44
	A RIPORTARE			

