

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: ACCORDO QUADRO triennio 2022-2023-2024
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI
- CONTRATTO APPLICATIVO n.1 -

COMMITTENTE: Comune di Scandicci

IMPRESA: C.B.F. Edilimpianti di Fibbi Fabio & C. S.n.c.

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 12 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Gabriele Passeri

Δημοφ.

11012

IL DIRETTORE DELL'AVORIO

| Num.Ord | TARIFA | D A T A | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | | DIMENSIONI | | | QUANTITA' | | | Annotazioni |
|---------|---------|------------|-------------------------|-------------|------------|--------|----------|-----------|----------|--|-------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Positivi | | Negativi | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | R I P O R T O | | | | | | | | |
| 25 | 115035 | 24/11/2022 | scario | SOMMANO mc | 5,00 | 5,00 | | 5,00 | 5,00 | | |
| 26 | 115038b | 24/11/2022 | | SOMMANO mc | 5,00 | 5,00 | | 5,00 | 5,00 | | |
| 27 | 035040b | 07/12/2022 | | SOMMANO t | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | | |
| 28 | 035167b | 07/12/2022 | | SOMMANO cad | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | |
| 29 | 025257b | 07/12/2022 | | SOMMANO cad | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | |
| 30 | 025258b | 07/12/2022 | | SOMMANO cad | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | |
| | | | C.B.F. EDILIMPIANTI SNC | | | | | | | | |
| | | | R I P O R T A R E | | | | | | | | |

COMMITTENTE: Comune di Scandicci
Eccellenti Piani della Rugginosa, 230/c4
50066 FREGIATELLO (FI)
P.I. e C.F. 03036770482 - SDI: SUBM70N

IL DIRETTORE DEI LAVORI

| Num.Ord | TARIFFA | D A T A | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | QUANTITA' | | FIGURE ed Annotazioni |
|---------|---------|------------|---|-------------|-------|-------|--------|-----------|----------|-----------------------|
| | | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Positivi | Negativi | |
| 31 | 025094g | 07/12/2022 | Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato interno ed esterno con riscaldamento, conduttività termica pari a 0,43 W/mK, impermeabile all'ossigeno, del seguenti diametri e spessori: 40 mm x 3,5 mm | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | |
| 32 | 025099d | 07/12/2022 | Guaina in elastometro espanso a celle chiuse, classe I di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra -45 °C e +105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mK, fattore di resistenza al vapore acqueo micron >= 7.000: spessore mm 19: Ø esterno tubo 42 mm | SOMMANO m | | | | | 30,00 | 30,00 |
| 33 | 015024f | 07/12/2022 | Tubo in rame sanitario nudo, per distribuzione di acqua calda e fredda ad uso potabile, con raccordi a pressare conformi alla UNI 11065 Classe I, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione e by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati, temperatura max di esercizio 110 °C o pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di caveo o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, escluso valvolame, pezzi speciali, staffaggi, coibentazione e opere murarie con pressatura dei raccordi eseguita con appositi elettrooutensili: 42 x 1 mm | SOMMANO m | | | | | 30,00 | 30,00 |
| 34 | 025099d | 07/12/2022 | Guaina in elastometro espanso a celle chiuse, classe I di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra -45 °C e +105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mK, fattore di resistenza al vapore acqueo micron >= 7.000: spessore mm 19: Ø esterno tubo 42 mm | SOMMANO m | | | | | 68,00 | 68,00 |
| 35 | 013528e | 10/10/2022 | Valvola a sfera cromata, con maniglia a leva rossa, passaggio integrale a norma: Ø 1"1/4 | SOMMANO m | | | | | 68,00 | 68,00 |
| 36 | 023447j | 10/10/2022 | Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato con cestello in acciaio inox, PN 16: Ø 125 mm | SOMMANO cad | | | | | 3,00 | 3,00 |
| 37 | 023051f | 07/12/2022 | Giunto antivibrante per tubazione gas di compensazione: Ø 2", attacco filettato - giunti antivibranti | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 1,00 |
| 38 | 023187 | 10/10/2022 | Termometro con attacco radiale e scala graduata di temperatura 0 + 120 °C, Ø del quadrante 80 mm, attacco posteriore 1/2" M, conforme INAIL | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 2,00 |

COMMITTENTE: Comune di Scandicci
Lbc. Piani della Ruogginosa, 230/c4
50066 REGGELLO (FI)
P.l. e C.F. 03036170482 S.DI: SUBM70N

IL DIRETTORE DEI LAVORI

| Num Ord | TARIFFA | D A T A | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | QUANTITA' | | FIGURE ed Annotazioni |
|---------|-------------------|------------|---|------------|------|-------|---------|-----------|----------|-----------------------|
| | | | | par ug | lung | larg | lH/peso | Positivi | Negativi | |
| 39 | 023189b | 10/10/2022 | Manometro con quadrante del Ø di 80 mm, conforme INAIL, completo di riccio di isolamento, rubinetto portamanometro con flangia di controllo: posteriore centrale: Ø 60 mm, attacco 1/4" | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| 40 | 025250b | 07/12/2022 | Gruppo di riempimento completo di valvola di ritegno, filtro in acciaio inox, vite di spurgo e due valvole d'intercettazione: calotta in ottone con manometro a quadrante attacco radiale da 0-4 bar | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| 41 | 013528f | 10/10/2022 | Valvola a sfera cromata, con maniglia a leva rossa, passaggio integrale a norma: Ø 1" 1/2 | | | | | 4,00 | 4,00 | |
| 42 | 13.16.0180.0 | 07/12/2022 | RIVESTIMENTO SUPERFICIALE PER ISOLAMENTI DI TUBAZIONI, VALVOLE ED ACCESSORI. Rivestimento superficiale per ricopertura dell'isolamento di tubazioni, valvole ed accessori, realizzato con foglio di PVC rigido con temperature d'impiego da 25° C a +60° C e classe I di reazione al fuoco, oppure foglio di alluminio liscio con spessori da mm 0,6 a mm 0,8 e con temperatura d'impiego da 196° C a +250° C e classe 0 di reazione al fuoco. È esclusa la fornitura e posa in opera dell'isolante termico. Il rivestimento è conteggiato per metro quadro di superficie esterna. Il rivestimento di curve, valvole, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Rivestimento in alluminio liscio spessore mm 0,6/0,8. | 30,00 | 0,32 | 1,500 | | 14,40 | 14,40 | |
| 43 | TOS22/1_RU.M10.0 | 10/10/2022 | Operario edile IV livello | | | | | 48,00 | 48,00 | |
| 44 | TOS22/1_RU.M10.0 | 10/10/2022 | Assistenze murarie per sfondi riprese etc etc | | | | | 48,00 | 48,00 | |
| 45 | TOS22/1_01.B03.00 | 10/10/2022 | Formitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travetti di altezza fino a 240 mm | | | | | 330,00 | 330,00 | |
| 46 | TOS22/1_01.B02.00 | 10/10/2022 | Casseforme di legno, per opere di fondazione, plinti, travetti rovesce | | | | | 6,00 | 6,00 | |
| 47 | 10/10/2022 | 2.001 | Formitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme | | | | | 6,00 | 6,00 | |

| Num.Ord | TARIFFA | DATA | DESCRIZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | | QUANTITA' | | FIGURE ed Annotazioni |
|---------|---------|------|---|------------|-------|-------|--------|--|-----------|----------|-----------------------|
| | | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | Positivi | Negativi | |
| | | | RIPORTO | | | | | | | | |
| | | | UNI in vigore rete elettrosaldata formato mt 2,00x3,00, Ø 6 mm, maglia | | | | | | 280,00 | 280,00 | |
| | | | Basamento PDC | | | | | | | | |
| | | | 48 | | | | | | | | |
| | | | Macchine per movimento terra e accessori Pala gommatrice potenza motore fino a 140 CV - 1 giorno | | | | | | 8,00 | 8,00 | |
| | | | 1_AT.N01.0 | | | | | | | | |
| | | | 01.045 | | | | | | | | |
| | | | TOS22/ | | | | | | 8,00 | 8,00 | |
| | | | 07/12/2022 | | | | | | | | |
| | | | 49 | | | | | | | | |
| | | | Macchine per movimento terra e accessori Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 1500 KG - 1 giorno | | | | | | 8,00 | 8,00 | |
| | | | 1_AT.N01.0 | | | | | | | | |
| | | | 01.200 | | | | | | | | |
| | | | TOS22/ | | | | | | 8,00 | 8,00 | |
| | | | 07/12/2022 | | | | | | | | |
| | | | 50 | | | | | | | | |
| | | | Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole per macchine operatrici - fino a 10.000 kg - fino 126 CV. | | | | | | 8,00 | 8,00 | |
| | | | 1_AT.N01.1 | | | | | | | | |
| | | | 01.901 | | | | | | | | |
| | | | TOS22/ | | | | | | 8,00 | 8,00 | |
| | | | 07/12/2022 | | | | | | | | |
| | | | 51 | | | | | | | | |
| | | | Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, muri di sostegno, muretti e simili spessore maggiore di cm 12 classe di resistenza caratteristica C25/30 | | | | | | 3,75 | 3,75 | |
| | | | Basamento PDC | | | | | | | | |
| | | | 1_02.B04.00 | | | | | | | | |
| | | | 3.003 | | | | | | | | |
| | | | 10/10/2022 | | | | | | | | |
| | | | 52 | | | | | | | | |
| | | | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, curva C, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 40 ÷ 63 A | | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | | 0151070 | | | | | | | | |
| | | | 07/12/2022 | | | | | | | | |
| | | | 53 | | | | | | | | |
| | | | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, curva C, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 10 ÷ 32 A | | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | | 015107n | | | | | | | | |
| | | | 07/12/2022 | | | | | | | | |
| | | | 54 | | | | | | | | |
| | | | Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 1 A, tipo «AS»: tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A | | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | | 015113c | | | | | | | | |
| | | | 07/12/2022 | | | | | | | | |
| | | | 55 | | | | | | | | |
| | | | Centrale da incasso in resina, grado di protezione IP 30, completo di scatola da incasso in resina, telaio portapparecchi, pannello frontale e portello trasparente: a 36 moduli | | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | | 015126d | | | | | | | | |
| | | | 07/12/2022 | | | | | | | | |
| | | | 56 | | | | | | | | |
| | | | Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilpropilena ad | | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | | SOMMANO cad | | | | | | | | |
| | | | C.B.F. EDILIMPIANTI SNC | | | | | | | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

P.I. e C.F. 03096170482 - S.D.I. SUBM70N

50066 R. BIGNARDI (FI)

Libretto delle Misure N. 1

Loc. Piani della Rugginosa, 230/c4

COMITENTE: Comune di Scandicci

di F. B. F. FABIO e C.

[illegible]

COMMITTENTE: Comune di Scandicci
P.l. 6661 - Fabio e C.
LIBRETTO DELLE MISURE
n. 40, Piani della Funginosa, 230/c4
50066 FIRENZE (FI)
P.l. e C.F. 03036770482 - SDI: SUBM70N

| Num.Ord. TARIFA DATA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | | | | RIPORTO | | | | FIGURE ed Annotazioni | | | |
|--|-------------------------|-------------|-------|------------|---|-------------|-------|--------|-----------------------|--|--|--|
| | DIMENSIONI | | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | QUANTITA' | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 72 | TOS22/ | 1 PR.P12.00 | 7.003 | 08/11/2022 | Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 | SOMMANO cad | 1,00 | 1,00 | | | | |
| 73 | TOS22/ | 1 PR.P09.10 | 5.002 | 08/11/2022 | Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili classe di resistenza C25/30 | SOMMANO m³ | 1,30 | 1,30 | | | | |
| 74 | TOS22/ | 1 PR.P19.02 | 1.005 | 08/11/2022 | Guaina liquida elastobituminosa a freddo bicomponente fibrorinforzata, per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali. | SOMMANO kg | 12,00 | 12,00 | | | | |
| 75 | TOS22/ | 1 PR.P01.00 | 2.005 | 08/11/2022 | Sabbie, ghiaie ed inerti vari Sabbia grossa | SOMMANO Tn | 1,30 | 1,30 | | | | |
| 76 | 115036 | | | 08/11/2022 | Movimentazione di materiali di risulta nell'area di cantiere, provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico | SOMMANO mc | 3,00 | 3,00 | | | | |
| 77 | N04009a | | | 08/11/2022 | Autocarro a cassone fisso: portata 2.500 kg: a caldo | SOMMANO ora | 6,00 | 6,00 | | | | |
| C.B.F. EDILIMPIANTI SNO | | | | | | | | | | | | |
| di Fibbi Fabio e C. | | | | | | | | | | | | |
| COMMITTENTE: Comune di Scandicci | | | | | | | | | | | | |
| 50066 - Piani della Rugginosa, 230/c4 | | | | | | | | | | | | |
| 50066 - RUGGINOSA (FI) | | | | | | | | | | | | |
| P.I. e C.F. 03036170482 - SDI: SUBM70N | | | | | | | | | | | | |
| IL DIRETTORE DEI LAVORI | | | | | | | | | | | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----|----------|---|-----------------------|--|----------------|--------------------------------|---|---|---------------------------|--------------|
| Num.Ord TARIFA DATA | 78 | SIC.SPCL | <p>La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali", Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asa.</p> <p>quota sicurezza</p> <p>C.B.F. EDILIMPANTI SNC di Fibbi Fabio e C. Loc. Piani della Rugginosa, 230/c4 L'impegno REGGELLO (FI) C.B.F. Edilimpanti di Fibbi Fabio e C. snc P.I. e C.I.: 05038170482 - SDI: SUBM70N</p> <p><i>Il Direttore dei Lavori</i> Pet. Ind. Paolo Consigli</p> | Scandicci, 07/12/2022 | <p>COSTI SICUREZZA (SPECIALE)</p> | <p>RIPORTO</p> | <p>DESIGNAZIONE DEI LAVORI</p> | <p>DIMENSIONI</p> <p>QUANTITA'</p> <p>FIGURE ed Annotazioni</p> | <p>par ug</p> <p>lung.</p> <p>larg.</p> <p>H/peso</p> <p>Positivi</p> <p>Negativi</p> | <p>70,00</p> <p>70,00</p> | <p>70,00</p> |
|---------------------------|----|----------|---|-----------------------|--|----------------|--------------------------------|---|---|---------------------------|--------------|