

Comune di Scandicci
Provincia di Firenze

pag. 1

SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'


OGGETTO: Riqualificazione Pista di Pattinaggio ubicata presso l'area sportiva Turri

COMMITTENTE: Comune di Scandicci

IMPRESA: Taglietti Elio srl

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 1

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	LAVORI A MISURA					
1 332.03.005.0 01	Scalpellatura leggera a macchina su pavimenti vecchi	1	1	2'505,00		6'037,05
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 mq			2'505,00	2,41	6'037,05
2 332.03.005.0 11	Maggiorazione per correzione fuori piano con mastice collante	1	2	250,50		1'142,28
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 mq			250,50	4,56	1'142,28
3 B15.5.02.005	PAVIMENTI IN MARMETTE E MARMETTONI Pavimento in marmette di graniglia ottenute mediante l'impasto di marmi tritati con cementi ossidi o terre colorate, dimensioni 20 x 20 x 2 cm, p ... n opera su letto di malta bastarda con successiva sigillatura delle fughe, escluse levigatura e lucidatura, tinta unita	1	3	876,75		58'128,52
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 mq			876,75	66,30	58'128,52
4 PA01	Sovrapprezzo alla voce B15.5.02.005 per utilizzo di mattonelle in graniglia formato 40X40.	1	4	876,75		6'873,72
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 mq			876,75	7,84	6'873,72
5 PA02	Fornitura di mattonelle in graniglia botticino fondo grigio dimensioni 40X40X3,3 compreso trasporto e scarico in cantiere.	1	5	150,00		5'523,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 mq			150,00	36,82	5'523,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro					77'704,57
6 TOS21_17.N 05.002.014	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.	1	6	55,00		900,35
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad			55,00	16,37	900,35
7 TOS21_17.N 06.004.011	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich au ... azione basamento- compreso montaggio e smontaggio. adibito a spogliatoio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile	1	7	1,00		207,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad			1,00	207,00	207,00
8 TOS21_17.N 06.005.001	WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile	1	8	1,00		125,19
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad			1,00	125,19	125,19
	Parziale LAVORI A MISURA euro					1'232,54
	TOTALE euro					78'937,11
Scandicci, 02/08/2022						
Il Direttore dei Lavori						
