

Comune di SCANDICCI
Provincia di FIRENZE

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE GIARDINO SCUOLA MATERNA TURZIANI

COMMITTENTE: COMUNE DI SCANDICCI

IMPRESA: ITALIAN GARDEN SRL

Italian Garden s.r.l.
Montaggio: Parchi giochi e arredo urbano
Via E. Curiel, 31 - SOCI (AR)
Tel. 0575 560417
P. IVA e Cod. Fisc. 01503250514
E-Mail: commerciale@italiangarden.it

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 10 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Paolo Calastrini



Num.Ord TARIFFA D.A.T.A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug	lung	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 090.05.001.0 01 16/06/2020	Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata o di massetto di sottofondo dei marciapiedi, eseguita con mezzi meccanici o manuali compreso il trasporto a rifiuto o in aree indicate dalla D.L. fino alla profondità max di cm 10. Per posa stabilizzato sotto erba sintetica = 54,05 mq. (via Masaccio) Per posa stabilizzato sotto erba sintetica = 26,45 mq. (via Fanfani) Per getto soletta sotto gomma colata dove ora c'è asfalto = 19,05 mq. (via Fanfani) per realizzazione nuove pendenze soto bitume colorato= 31,00mq Via Masaccio					54,05 26,45 19,05 31,00		
	SOMMANO mq					130,55		
2 TOS20_01.A 04.005.001 04/06/2020	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. fino alla profondità di m. 1,50 Area verde centrale quadrangolare = 41,55 mq. (via Masaccio) Area a verde adiacente all'ingresso su via Masaccio = 69,90 mq. Area a verde lato siepe via Masaccio per gomma colata = 49,95 mq. Area a verde via Fanfani = 10,00 mq. Per posa stabilizzato sotto erba sintetica (ex asfalto via Masaccio) = 54,05 mq. Per posa stabilizzato sotto erba sintetica (ex asfalto via Fanfani) = 26,45 mq.	41,55 69,90 49,95 10,00 54,05 26,45			0,180 0,180 0,060 0,180 0,080 0,080	7,48 12,58 3,00 1,80 4,32 2,12		
	SOMMANO m³					31,30		
3 TOS20_01.A 04.016.001 16/06/2020	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt. 1,50) eseguito a mano, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, fino alla profondità di m. 1,50 Per fondazione pavimentazione in porfido, lato mensa *(lung.=1,25+1,1) Per getto di base del bitume colorato, lato mensa Per fondazione cordonato di delimitazione zona ad erba ed aiuole alberi Per fondazione cordonato di delimitazione zona ad erba lato recinzione		2,35 1,10 18,85 59,75	0,300 1,030 0,200 0,200	0,200 0,200 0,200 0,200	0,14 0,23 0,75 2,39		
	SOMMANO m³					3,51		
4 TOS20_01.B 04.003.011 16/06/2020	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5 Per fondazione porfido di delimitazione bitume colorato, lato mensa * (lung.=1,25+1,1) Per soletta di sottofondo del bitume colorato, zona mensa Per soletta di sottofondo della gomma colata	69,00	2,35 1,10	0,300 1,030	0,150 0,100 0,100	0,11 0,11 6,90		
	SOMMANO m³					7,12		
5 TOS20_02.A 03.010.001 04/06/2020	Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50 Facciate esterne fino a 1,50: 3,85+4,40+3,60+1,40+9,30+4,00+7,25 = 33,80 m	33,80			1,500	50,70		
	SOMMANO m³					50,70		
6 TOS20_02.A	Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51							

COMMITTENTE: COMUNE DI SCANDICCI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

Italian Garden S.r.l.
Montaggio: Parchi giochi e arredo urbano
Via E. Curjel 31 - SOCI (AR)
Tel. 0575 560417
P.IVA 0500 FISC. 01503250514
E-Mail: commerciale@italiangarden.it

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Num.Ord TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	lt/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
03.010.002 04/06/2020	a m 3,00 Facciate esterne - porzioni superiori ad 1,50 m di altezza (3.85+4.4+3.6+2.44+1.4+9.3+4+7.25)		36,24		1,500	54,36		
	SOMMANO m²					54,36		
7 TOS20_03.E 01.001.003 04/06/2020	Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne. Rifinito al civile, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta preconfezionata e tirato a fratazzo di legno, seguendo l'andamento delle murature compreso accurato lavaggio della superficie muraria. Facciate esterne Facciate esterne		33,80 21,00		1,500 1,500	50,70 31,50		
	SOMMANO m²					82,20		
8 TOS20_01.F 04.005.001 16/06/2020	Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente traspirante Su nuovo intonaco facciate esterne = 33,80 m. Su nuovo intonaco esistente facciata esterne = 36,24		33,80 36,24		1,500 1,500	50,70 54,36		
	SOMMANO m²					105,06		
9 TOS20_02.A 03.009.003 16/06/2020	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai, escluse opere provvisorie pavimenti in lastricato o mattonato di qualsiasi dimensione, per ogni cm di spessore Su marciapiede dove sarà incollata l'erba sintetica = 11,00 mq. (lato via Masaccio) Su marciapiede dove sarà incollata l'erba sintetica = 12,85 mq. (lato via Fanfani)	11,00 12,85			1,000 1,000	11,00 12,85		
	SOMMANO m²					23,85		
10 TOS20_02.A 03.009.002 04/06/2020	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai, escluse opere provvisorie pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5 Su marciapiedi esterni di rigiro (sotto bitume colorato) *(par.ug.=15,62+8,40+2,83)	26,85				26,85		
	SOMMANO m²					26,85		
11 090.05.011.0 01 16/06/2020	Rimozione di pavimentazione in porfido "opus incertum" e della sottostante malta di allettamento, compreso trasporto a discarica dei materiali di risulta. Lato mensa, per la posa di bitume colorato = 16,00 mq.					16,00		
	SOMMANO mq					16,00		
12 090.05.004.0 01 16/06/2020	Scarificazione superficiale del tappeto in conglomerato bituminoso dei marciapiedi, spessore medio 2-3 cm, eseguita con mezzi manuali e meccanici, compreso pulizia finale e trasporto a discarica dei materiali di risulta. Per realizzazione nuove pendenze sotto il bitume colorato = 31,00 mq.					31,00		
	SOMMANO mq					31,00		
13 TOS20_05.A 03.007.001 04/06/2020	Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o compreso il carico, trasporto e scarico ... loro smaltimento, esclusi i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi, fino a 25 cm di larghezza							
	A RIPIETTERE							

COMMITTENTE: COMUNE DI SCANDICCI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

Italian Garden s.r.l.
Montaggio giochi e arredo urbano
Via E. Curjel, 31 - SOCI (AR)
Tel. 0575 560417
P. IVA e Cod. Fisc. 01503250514

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Num Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par ug	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	Demolizione del cordonato cls di rigiro del marciapiede dove sarà realizzato il bitume colorato		26,60			26,60		
	Demolizione del cordonato in porfido del giardino dove sarà posta l'erba sintetica (lato via Masaccio) *(lung.=9,68+10,50+26,82)		47,00			47,00		
	Demolizione del cordonato in porfido dove sarà realizzato il bitume colorato		1,05			1,05		
	Demolizione del cordonato in porfido del giardino dove sarà posta l'erba sintetica (lato via Fanfani) *(lung.=5,60+1,95)		7,55			7,55		
	Demolizione del cordonato cls a delimitazione del marciapiede sotto erba sintetica = 9,91+2,73+7,25+1,36 = 21,25 m.		21,25			21,25		
	SOMMANO m					103,45		
14 TOS20_PR.P 05.004.005 16/06/2020	Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra Lastre regolari tagliate allo scalpello, a piano cava, sp.2/6 cm, lung. a correre, larghezza 15-30 cm, certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013							
	Per delimitazione bitume colorato, lato mensa *(lung.=1,25+1,1)		2,35		0,200	0,47		
	SOMMANO m²					0,47		
15 TOS20_01.E 02.017.003 16/06/2020	Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da esterno, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale lastre cementizie quadrate o rettangolari posate lineari							
	Per delimitazione bitume colorato, lato mensa *(lung.=1,25+1,1)		2,35		0,200	0,47		
	SOMMANO m²					0,47		
16 TOS20_02.A 03.032.001 14/07/2020	Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili, compreso disancoraggio dai sostegni; misurazione sviluppo per lunghezza: per qualsiasi dimensione							
	Ultimo tratto alla base		3,00	0,317		0,95		
	SOMMANO m²					0,95		
17 TOS20_01.F 05.005.002 14/07/2020	Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati, completi di braccioli per colonne normali : in rame spess. 8/10 mm.							
	Per sostituzione ultimi tratti alla base ammalorati		3,00			3,00		
	SOMMANO m					3,00		
18 TOS20_01.E 05.011.001 16/06/2020	Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regola; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, con verniculite espansa, spessore fino a cm 5							
	Per la stesura di bitume colorato = 82,35 mq.					82,35		
	SOMMANO m²					82,35		
19 090.10.002.0 01 16/06/2020	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per tappeto d'usura composto da inerti di pezzatura mm 0/5 e bitume puro 70/100 in ragione del 5,00+5,50% in peso degli inerti, ... Kg 1.0 al mq, steso a mano o con vibrofinitrice e rullato con apposito rullo, il tutto per uno spessore finito di cm 3.							
	Bitume colorato = 82,35 mq.					82,35		
	SOMMANO cm3					82,35		
20	F.p.o. di misto granulometrico per strati di base stabilizzato proveniente							

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN GIULIO PARONIA
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

Italian Garden s.r.l.
Via E. Curjel, 31 - SOCI (AR)
Tel. 0575 560417
P. IVA e Cod. Fisc. 01503250514
E-Mail: commerciale@italiangarden.it

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Num.Ord TARIFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
090.08.002.0 01 16/06/2020	dalla frantumazione di rocce calcaree di resistenza minima alla compressione di 12 KN/cm ² , composto da u ... eriore all'80%. In opera compreso l'onere per la compattazione con mezzi adeguati. Materiale misurato in opera compatto. Sotto erba sintetica = 166,50 mq. (lato via Masaccio) Sotto erba sintetica = 36,40 mq. (lato via Fanfani)	166,50 36,40			0,150 0,150	24,98 5,46		
	SOMMANO mc					30,44		
21 TOS20_04.B 03.001.015 16/06/2020	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore, rete elettrosaldata formato mm 2000x3000, Ø 10 mm, maglia 200x200, posizionata con autocarro con gru ruotante Per soletta sotto gomma colata = 69,00 mq. x 6,20 kg/mq. = 427.80 kg.					427,80		
	SOMMANO kg					427,80		
22 TOS20_04.E 06.011.001 04/06/2020	Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25 diritto cm 8x25x100 Per delimitazione zone ad erba ed aiuole alberi (lato via Masaccio) * (lung.=6,28+7,37+5,2) Per delimitazione zone ad erba lato recinzione		18,85 59,75			18,85 59,75		
	SOMMANO m					78,60		
23 092.04.002.0 01 16/06/2020	Rimozione e rialzamento di chiusini di ispezione in ghisa esistenti, fino alle dimensioni di cm 50 di lato o diametro (luce netta interna); compreso taglio e demolizione del manto ... E' esclusa la fornitura del nuovo chiusino se l'esistente è da sostituire e il ripristino della pavimentazione alterata. Per n° 14 chiusini Per n° 8 caditoie					14,00 8,00		
	SOMMANO cad					22,00		
24 092.04.001.0 02 16/06/2020	F.p.o. di griglie e chiusini stradali per carico leggero o pesante conformi alla normativa europea UNI EN 124, in ghisa sferoidale a copertura di pozzetti di raccolta o di ispezione nelle forme tonde o quadrate, murate a malta di cemento, compreso ogni onere. n° 3 chiusini D400 (70x70 cm.) da 54 kg.	3,00			54,000	162,00		
	SOMMANO kg					162,00		
25 061.09.002 16/06/2020	Abbattimento di barriere architettoniche sui marciapiedi comprendente: smontaggio di cordonato o lista esistente per uno sviluppo di m 4,00 e demolizione della relativa trave di fo ... teriale di risulta, formazione di pendenze e quanto altro occorrente a dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Per ingresso secondario su via Masaccio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
26 TOS20_01.F 04.011.004 05/01/2021	Preparazione alla verniciatura di opere metalliche Brossatura accurata manuale o meccanica con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici, di superfici in avanzato grado di arrugginimento, o per la rimozione di scaglie di laminazione facilmente asportabili Recinzione perimetrale via Masaccio e porzione via Fanfani fino alla nuova chiusura = 55,60 m x 1,00 h = 55,60 mq. Cancello ingresso secondario via Masaccio = 3,00 m x 1,50 h = 4,50 mq. Recinzione da rimontare per separare porzione di giardino non	2,00 2,00	55,60 4,50			111,20 9,00		
						120,20		

COMMITTENTE: COMUNE DI S. GIOVANNI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

Italian Garden S.p.A. ARE
Montaggio: Parchi giochi e arredo urbano
via E. Curiel, 31 - SOCI (AR)
Tel. 0575 560417
P.IVA e Cod. Fiscale 01503250514
E-Mail: commerciale@italiangarden.it

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					120,20		
	accessibile via Fanfani = 3,00 m x 1,20 h = 3,60 mq.	2,00	3,60			7,20		
	SOMMANO m ²					127,40		
27 TOS20_01.F 04.006.009 19/11/2020	Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro ringhiere di scala: una mano di minio e due mani di smalto Ringhiera perimetrale = 63,7	2,00	63,70			127,40		
	SOMMANO m ²					127,40		
28 050.05.002 16/06/2020	Carico di materiali terrosi sciolti o simili di qualsiasi natura o provenienza giacenti in cantiere con trasporto e scarico alle pubbliche discariche eseguito a mano e con trasporto con motocarro. Per demolizione rivestimento facciate fino h=1,50 m. = 50,70 mq. Per demolizione rivestimento facciate sopra a h=1,50 m. = 2,00 mq. Per demolizione pavimenti marciapiede senza sottofondo = 11,00 mq. (sotto erba sintetica lato via Masaccio) Per demolizione pavimenti marciapiede senza sottofondo = 12,85 mq. (sotto erba sintetica lato via Fanfani) Per demolizione pavimenti marciapiede con sottofondo = 26,85 mq. (sotto bitume colorato) Per realizzazione abbattimento ingresso secondario via Masaccio	50,70 2,00 11,00 12,85 26,85			0,020 0,020 0,020 0,020 0,050 0,200	1,01 0,04 0,22 0,26 1,34 1,20		
	SOMMANO mc		4,00	1,500		4,07		
29 110.01.001.0 02 16/06/2020	Conferimento di rifiuto specifico C.E.R. 170904 (rifiuti misti da costruzioni e demolizioni). Per scavo larga sezione = 31,30 mc. Per scavo sezione ristretta = 3,51 mc. Per demolizione rivestimento facciate fino ad h=1,50 m. = 50,70 mq. Per demolizione rivestimento facciate sopra h=1,50 m. = 2,00 mq. Per demolizione pavimenti senza sottofondo = 11,00 mq. (lato via Masaccio) Per demolizione pavimenti senza sottofondo = 12,85 mq. (lato via Fanfani) Per demolizione pavimenti con sottofondo = 26,85 mq. (sotto bitume colorato) Per demolizione pavimenti in porfido = 16,00 mq. Per demolizione cordonato cls sotto bitume colorato Per demolizione cordonato cls sotto erba sintetica Per demolizione cordonato porfido (lato via Masaccio) *(par.ug.=47,00+ 1,05) Per demolizione cordonato porfido (lato via Fanfani) Per abbattimento su via Masaccio	31,30 3,51 50,70 2,00 11,00 12,85 26,85 16,00 26,60 21,25 48,05 7,55 4,00			2,100 2,100 2,000 2,000 2,000 2,000 2,100 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,100	65,73 7,37 2,03 0,08 0,44 0,51 2,82 1,60 1,60 1,28 0,96 0,15 1,26		
	SOMMANO ton					85,83		
30 110.01.001.0 03 16/06/2020	Conferimento di rifiuto specifico C.E.R. 170302 (miscele bituminose diverse da 170301 - asfalto non contenente catrame). Per scarificazione asfalto sotto erba sintetica = 54,05 mq. (lato via Masaccio) Per scarificazione asfalto sotto erba sintetica = 26,45 mq. (lato via Fanfani) Per scarificazione asfalto sotto gomma colata = 19,05 mq. (angolo via Masaccio/via Fanfani) Per scarificazione marciapiedi per realizzazione pendenze sotto bitume colorato = 31,00 mq. Per abbattimento su via Masaccio	54,05 26,45 19,05 31,00 4,00		0,100 0,100 0,100 0,030 0,100	2,400 2,400 2,400 2,400 2,400	12,97 6,35 4,57 2,23 1,44		
	SOMMANO ton		1,50			27,56		
31	Operaio edile IV livello							

COMMITTENTE: COMUNE DI SCANDICCI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

Italian Garden s.r.l.
Montaggio: Parchi giochi e arredo urbano
Via E. Curcio, 94 - SOCI (AR)
Tel. 0575 560417
P.IVA e Cod. Fisc. 01503250514
E-Mail: commerciale@italiangarden.it

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		per.ug	lung	larg.	lt/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
TOS20_RU. M10.001.001 16/06/2020	Per adattamento e montaggio recinzione a chiusura della porzione di giardino su via Fanfani, con revisione totale della recinzione perimetrale su via Masaccio e su via Fanfani, fino a quella adattata, con integrazione elementi e porzioni mancanti o particolarmente ammalorati, e rimozione degli strati di vernice nelle zone dove rifiorisce la ruggine, per la preparazione della successiva verniciatura.					2,00		
	SOMMANO ora					2,00		
32 TOS20_RU. M10.001.002 16/06/2020	Operaio edile Specializzato Per controllo e rimurazione piastrelle in facciata Per adattamento e montaggio recinzione a chiusura della porzione di giardino su via Fanfani, con revisione totale della recinzione perimetrale su via Masaccio e su via Fanfani, fino a quella adattata, con integrazione elementi e porzioni mancanti o particolarmente ammalorati, e rimozione degli strati di vernice nelle zone dove rifiorisce la ruggine, per la preparazione della successiva verniciatura.					4,00		
	SOMMANO ora					4,00		
						8,00		
33 TOS20_RU. M10.001.003 16/06/2020	Operaio edile Qualificato Per pulitura canali di gronda e tubi pluviali Per pulitura/stasamento tubazioni in entrata/uscita ai/dai pozzetti e caditoie Per integrazione pavimentazione in porfido in prossimità dell'ingresso secondario di via Masaccio (entrando a sinistra) e piccole riprese Per riprese in cemento (anche lato esterno) e ripristino cimasa del muretto di recinzione					8,00		
	SOMMANO ora					8,00		
						2,00		
						4,00		
						22,00		
34 TOS20_RU. M10.001.004 16/06/2020	Operaio edile Comune Per pulitura caditoie Per pulitura pozzetti					4,00		
	SOMMANO ora					8,00		
						12,00		
35 NP.01.00.01 14/07/2020	DISMISSIONE di PANCHINA presente all'interno di giardini o aree pubbliche, eseguita mediante rimozione dalla sede originaria (comprese eventuali piccole demolizioni), carico, trasp ... eritorio comunale. Si intende compreso ogni altro onere per rendere compiuta l'opera secondo le migliori regole d'arte. panchine zincate esistenti					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00		
36 NP.01.00.03 A 14/07/2020	Costi di smaltimento e tributi agli impianti autorizzati del materiale di risulta proveniente dalle rimozioni - CER170203 materiale da costruzione e demolizione plastica ecc... lastre smorzacadute presenti = 29,50 mq.	29,50			28,000	826,00		
	SOMMANO kg					826,00		
37 NP.01.00.03 B 14/07/2020	Costi di trasporto per smaltimento rifiuti agli impianti autorizzati - Automezzo Ragno caricatore 260 trasp. rif. spec. assimilabili					2,00		
	SOMMANO ora					2,00		

Italian Garden s.r.l. ARE

Montaggio Parchi giochi e arredo urbano

COMMITTENTE: COMUNE DI SOMMECECURE (AR)

LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

SOI (AR)

Tel. 0575 560417

P. IVA e CUB PISA 01503250514

E-Mail: commerciale@italiangarden.it


IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed. Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
38 NP.01.00.02 14/07/2020	Realizzazione di pavimentazione in ERBA SINTETICA compreso realizzazione di SOTTOFONDO IN STABILIZZATO spessore 150mm e ogni altro onere per rendere compiuta l'opera a regola d'art ... a per l'attività sportiva verrà realizzata sempre in erba colore bianco, banda da cm 10 della stessa altezza del manto Lato via Masaccio = 108,35+69,75 = 178,10 mq. Lato via Fanfani = 50,20 mq. SOMMANO mq					178,10 50,20 228,30		
39 NP.01.00.04 14/07/2020	Realizzazione di pavimentazione in GOMMA COLATA Tappeto di rifinitura spessore 15 mm in EPDM colorato Pavimentazione drenante, antiscivolo, permeabile, resistente al fuoco, a mant ... tenente approssimativamente il 22% di polimero. ALTEZZA DI CADUTA HIC mm 600 SICUREZZA: CERTIFICATA UNI EN 1177:2018 superficie su area a prato = 49,95 mq superficie su marciapiede = 20,25 mq. superficie su parti asfaltate = 19,10 mq. SOMMANO mq					49,95 20,25 19,10 89,30		
40 NP.01.00.04 A 14/07/2020	Realizzazione di Personalizzazione di pavimentazione in gomma colata in opera tipo EPDM di una "pista tricicli come da progetto" comprensiva di segnatura delle linee in resina acr ... tenente approssimativamente il 22% di polimero. ALTEZZA DI CADUTA HIC mm 600 SICUREZZA: CERTIFICATA UNI EN 1177:2018 SOMMANO cadauno					1,00 1,00		
41 NP.01.00.06 14/07/2020	Realizzazione in gomma colata colorata Gioco della Campana - sagoma di Coccodrillo - da installare su superficie in prato artificiale - Gioco a terra realizzato in gomma colata in ... e e di equilibrio dei bambini, sia quelle di socializzazione nell' organizzare squadre e sfide gli uni contro gli altri. su area pavimentata a erba sintetica SOMMANO cadauno					1,00 1,00		
42 NP.01.00.10 14/07/2020	Realizzazione e posa in opera di Sagoma 3D mod. Coccodrillo opera dim. 100x60cm x h25 cm , sagoma coccodrillo 3D, mod. Coccodrillo opera dim. 100x60cm x h25 cm realizzate in granu ... all'interno dell'area giochi. Costruite mediante un processo eco-compatibile, sono riciclabili alla fine del ciclo-vita. testa coccodrillo colore verde, rosso, bianco (come progetto) SOMMANO cadauno					1,00 1,00		
43 NP.01.00.09 14/07/2020	Realizzazione e posa in opera di MEZZE SFERE EUROFLEX FORMATO S e Sagoma 3D realizzata interamente in gomma colata in opera Realizzate in granuli di gomma EPDM e legante poliureta ... i. Costruite mediante un processo eco-compatibile, sono riciclabili alla fine del ciclo-vita. Misure:							

COMMITTENTE: COMUNE DI SCARLINO
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

Italian Garden S.r.l.
Montaggio: Parchi giochi e arredo urbano
Via E. D'Adda 31 SOCI (AR)
Tel. 0575 560417
P. IVA e Cod. Fisc. 01503250514
E-Mail: commerciale@italiangarden.it

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	Sfera Diam. Mm 345 colore giallo					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
44 NP.01.00.08 14/07/2020	Realizzazione e posa in opera di MEZZE SFERE EUROFLEX FORMATO M e Sagoma 3D realizzata interamente in gomma colata in opera Realizzate in granuli di gomma EPDM e legante poliuret ... i. Costruite mediante un processo eco-compatibile, sono riciclabili alla fine del ciclo-vita. Misure: Sfera Diam. Mm 500 colore arancio					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
45 NP.01.00.07 14/07/2020	Realizzazione e posa in opera di MEZZE SFERE EUROFLEX FORMATO L e Sagoma 3D realizzata interamente in gomma colata in opera Realizzate in granuli di gomma EPDM e legante poliureta ... Costruite mediante un processo eco-compatibile, sono riciclabili alla fine del ciclo-vita. misure: Sfera Diam. Mm 695, colore rosso					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
46 NP.01.00.05 14/07/2020	Fornitura e installazione di TORRE - SCIVOLO tema BATTELLO Gioco riciclabile al 100% in tutti i suoi componenti, formato da: - Struttura portante realizzata con 7 montanti sez. 80x8 ... e pannellature in polietilene HDPE del gioco saranno scelte in fase di Ordine: verde / nero, rosso / nero, blu / nero .					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
47 NP.01.00.11 14/07/2020	Fornitura, montaggio e installazione di PANNELLO GIOCO - TRIS tradizionale O/X Giorno/Notte Struttura portante con pali in acciaio inox AISI 304 del diametro di 60 mm Motivo : Gioco tris su rullo Dimensioni max. attrezzatura: 90x16xh=125cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
48 NP.01.00.12 14/07/2020	Forniture e posa in opera di PANCHINE COLORATE (1ROSSA 1GIALLA 1VERDE 2BLU) Fornitura e posa in opera, ANCORATE SU TERRENO E PAVIMENTAZIONE, secondo la Normativa vigente di Panchin ... ngombro eff. Circa 180*70*80h panchina seduta + schienale (5 stecche) -panchina colore 2 BLU, 1 GIALLA, 1 ROSSA, 1 VERDE colori panchine n.2 blu, 1 rossa, 1 verde, 1 gialla					5,00		
	SOMMANO CADAuno					5,00		

Italian Garden s.r.l.
Montaggio: Parchi giochi e arredo urbano
E. Curjel 31 - SOCI (AR)
Tel. 0575 560417
P. IVA 04000001055
E-Mail: commerciale@italiangarden.it

COMMITTENTE: COMUNE DI SCANDICCI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

IL DIRETTORE DEI LAVORI

