

Al Dirigente del Settore 5

Ing. Paolo Calastrini

**Oggetto:** Riorganizzazione funzionale di piazza Vittorio Veneto e delle aree limitrofe alla ex scuola elementare – 2° Lotto funzionale

- *Incremento costi per indagini bonifica bellica*

Con la presente si informa che durante lo svolgimento delle operazioni di bonifica bellica, eseguite dall'impresa So.Ge.L.M.A. Srl, è stato necessario approfondire gli scavi nell'area attualmente utilizzata a parcheggio realizzata su su materiale di riporto.


Il rilevato esistente risulta composto da materiale misto riciclato da attività di demolizione costruzioni, e la sua momentanea asportazione era prevista per poter raggiungere il livello del terreno di coltivo e da lì cominciare le operazioni di bonifica tradizionale.

Per tale rilevato era stato inizialmente stimato uno spessore medio di 50 cm. il piano campagna è invece risultato ad una profondità superiore rispetto a quella prevista (circa 90-100 cm).

Rispetto ai 400 mc previsti nel preventivo "a corpo" (di € 14.700,00 +IVA) il volume scavato è risultato di 594 mc; tale differenza di volume (194 mc) prezzata con l'apposita voce indicata nel preventivo (€ 7,50 al mc), ha portato ad un incremento dei costi dovuti ai cosiddetti "scavi cauti a strati a carattere bcm" per un importo di € 1.455,00 (+IVA).

Si allega il conteggio consuntivo fornito dall'impresa So.Ge.L.M.A.

Il progettista delle opere edili  
Geom. Andrea Manichi



Visto:

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Gabriele Passeri



**COMUNE DI SCANDICCI - Riorganizzazione funzionale di Piazza Vittorio Veneto e delle aree limitrofe alla ex-Scuola Elementare di Badia a Settimo – 2° Lotto Funzionale**  
**Lavori di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici**

Situazione lavori

Rif. Offerta	Descrizione	U.m.	Quantità eseguite		Pr. Unitario €		Pr. Totale €
A.1.1	Prog. e assistenza iter burocrat	cad	1,0				
A.1.2	Bonifica di superficie	mq	1.937,00				
A.1.3	Bonifica di profondità mediante trivellazioni spinte fino a mt. 3,00 dal p.c.	mq	1.937,00	x	A corpo € 12.000,00	=	€ 12.100,00
A.1.4	Scavi di accertamento a macchina (inclusi fino a 400 mc)	mc	400,000				
A.1.5	Mob/demob	cad	1,0				
A.1.6	Recinzione cantiere	corpo	1,0	x	€ 2.600,00	=	€ 2.600,00
A.1.7	Scavi "cauti" a strati a carattere bcm (oltre mc. 400)	mc	194,000	x	€ 7,50	=	€ 1.455,00

**Importo lavori = € 16.155,00**

**So.Ge.L.M.A. Srl**  
 Geom. Leonardo Staccioli



**Staccioli Leonardo**  
 02.10.2023 14:03:22  
 GMT+01:00