

Comune di Scandicci
Provincia di Firenze

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Interventi di messa in sicurezza edifici scolastici 2° Lotto

COMMITTENTE: Comune di Scandicci

IMPRESA: Taglietti Elio s.r.l.

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 5 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 PA07 27/07/2022	Opera di movimentazione degli arredi quali cattedre, banchi, armadietti, sedie ecc presenti nei locali interessati dall'intervento con spostamento in locali attigui e ricollocamento degli stessi a intervento concluso. Sono escluse lavagne lim e computer. Marconi Aule Refettorio	3,00	6,95 11,75 11,80 11,80	5,550 3,650 3,750 5,500		115,72 42,89 44,25 64,90		
	SOMMANO mq					267,76		
2 TOS21_02.A 03.008.001 27/07/2022	Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante controsoffitti formati da lastre in gesso, pannelli fonoassorbenti, laterizi e simili Scuola Marconi Corridoio Corridoio palestra Corridoio lato mensa Corridoi segreteria Aule Refettorio	3,00	1,75 3,95 3,30 9,90 30,70 3,45 2,05 14,05 5,90 4,50 5,30 6,95 11,75 11,80 11,80	3,150 35,300 21,300 3,000 3,950 3,950 5,200 3,400 3,700 1,950 1,650 5,550 3,650 3,750 5,500		5,51 139,44 70,29 29,70 121,27 13,63 10,66 47,77 21,83 8,78 8,75 115,72 42,89 44,25 64,90		
	SOMMANO m²					745,39		
3 TOS21_02.A 07.001.001 27/07/2022	Carico, trasporto e scarico a mano su autocarro portata mc 3,50 Scuola Marconi si considera il 50% Controsoffitti, strutture, fissaggi e materiale vario					10,00		
	SOMMANO m³					10,00		
4 PA08 27/07/2022	Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile antisismico, antisfondellamento REI120 Rockfon Blanka Activity 600x600x40mm bordo A24, con assorbimento acustico ... ntrosoffitto e rilascio del CER-REI nel rispetto delle indicazioni fornite dal costruttore firmata da tecnico abilitato. Scuola Marconi Corridoio Corridoio palestra Corridoio lato mensa Corridoi segreteria Aule Refettorio	3,00	1,75 3,95 3,30 9,90 30,70 3,45 2,05 14,05 5,90 4,50 5,30 6,95 11,75 11,80 11,80	3,150 35,300 21,300 3,000 3,950 3,950 5,200 3,400 3,700 1,950 1,650 5,550 3,650 3,750 5,500		5,51 139,44 70,29 29,70 121,27 13,63 10,66 47,77 21,83 8,78 8,75 115,72 42,89 44,25 64,90		
	A RIPORTARE					745,39		

