

SETTORE 5 - SERVIZI TECNICI E LAVORI PUBBLICI
Servizio U.O. 5.1 Opere Pubbliche e Manutenzioni - Servizi Tecnici

DETERMINAZIONE N. 10 DEL 24/01/2022

OGGETTO: *REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA TENSOSTATICA E SPOSTAMENTO DI STRUTTURA PRESSOSTATICA. Risoluzione contrattuale.*

IL DIRIGENTE

Visto:

- il D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 smi Codice dei contratti pubblici;
- il D.L. 32 del 18/04/2019 "Sblocca-cantieri" convertito con modificazioni dalla L. 55 del 14/06/2019;
- il D.L. 76 del 16/07/2020 convertito dalla L. 120/2020;
- il D.P.R.207/2010 per le parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016;
- il D. Lgs. 81/2008 smi Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il D.Lgs. 267/2000 smi Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- il D.Lsg. 218/2012 smi Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- l'art. 69 dello Statuto Comunale vigente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 138 del 18.03.2014, relativo alle competenze dirigenziali;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 07/02/2019;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 04/01/2022 avente ad oggetto "PEG 2022. Indirizzi di gestione nella fase dell'esercizio provvisorio";
- la disposizione del Sindaco atto n. 394 del 01/10/2020, con la quale è stato conferito all'Ing. Paolo Calastrini l'incarico di direzione del Settore 5 – Servizi tecnici e Lavori Pubblici";

Premesso:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 196 del 12/12/2018 è stato approvato il progetto esecutivo in linea tecnica relativo all'opera in oggetto redatto dal Geom. Fabio Scarangella (Progettista delle opere architettoniche e coordinatore della sicurezza), dalla società Tecnoengineering s.r.l. (Progettazione degli impianti elettromeccanici), dall'Ing Vincenzo Micelli (Progettista delle opere strutturali), dalla società Sinergia s.r.l. (consulenza geologica) per conto della Polisportiva S.Giusto – Le Bagnese, presentato in data 22/11/2018 prot. 59295 e consistente negli elaborati depositati in originale nel fascicolo del provvedimento;
- che con determinazione dirigenziale del Settore 5 – Servizi tecnici e lavori pubblici n. 114 del 14/05/2019 è stato determinato:
 - di approvare il progetto esecutivo redatto dal Geom. Fabio Scarangella (Progettista delle opere architettoniche e coordinatore della sicurezza), dalla società Tecnoengineering s.r.l. (Progettazione degli impianti elettromeccanici), dall'Ing Vincenzo Micelli (Progettista delle opere strutturali), dalla società Sinergia s.r.l. (consulenza geologica) relativo all'opera *"Realizzazione di nuova copertura tensostatica e spostamento di struttura pressostatica, con adeguamenti dell'intorno e delle impiantistiche nel complesso sportivo "ASD GRUPPO SPORTIVO TENNIS SAN GIUSTO LE BAGNESE"*, consistente negli elaborati depositati in originale nel fascicolo della deliberazione della Giunta comunale n. 196 del 12/12/2018;
 - di approvare il quadro economico dell'appalto in oggetto per complessivi € 388.500,00;
- che con determinazione dirigenziale n. 241 del 24/09/2019 l'appalto dei lavori in oggetto è stato affidato alla ditta COSTRUZIONI SIRIO DI CASTALDO ANGELO con sede legale in Casoria (NA), 80026 Via Astone Arcangelo, 26, C.F. CSTNGL75-H18A024R e P.I. 05174791219 che ha offerto un ribasso pari al 29,650% risultando la migliore offerta fra quelle ammesse, per un importo contrattuale € 210.041,71 (di cui € 6.194,86 a titolo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA del 22% e così per complessivi € 256.250,89;
- che in data 16/01/2020 è stato stipulato il contratto di appalto per i lavori in oggetto, mediante scrittura privata (Reg. n.53) e in data 01/09/2020 è stato sottoscritto verbale di consegna dei lavori;
- che con determinazione dirigenziale del Settore 5 – Servizi tecnici e lavori pubblici n. 344 del 07/12/2020 è stata concessa una proroga sull'esecuzione dei lavori fino al giorno 28/01/2021;
- che con determinazione dirigenziale del Settore 5 – Servizi tecnici e lavori pubblici n. 294 del 30/10/2020 è stata concessa l'anticipazione contrattuale all'aggiudicatario del 20% per i lavori in oggetto;
- che con determinazione dirigenziale del Settore 5 – Servizi tecnici e lavori pubblici n. 200 del 25/08/2021 è stato approvato il progetto di variante relativo ai lavori di *"REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA TENSOSTATICA E SPOSTAMENTO DI STRUTTURA PRESSOSTATICA"* redatto dal Geom. Fabio Scarangella ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 con i relativi elaborati, parte integrante e sostanziale dell'atto;
- che tutta la documentazione della perizia di variante è stata sottoscritta dall'impresa in segno di presa visione ed accettazione in data 28/07/2021;
- che non sono state esplicitate nei termini le riserve iscritte in calce al documento *"Atto aggiuntivo e di sottomissione"* firmato in data 28/07/2021.
- che a seguito della suddetta variante il nuovo termine per la conclusione dei lavori è

- stato stabilito per il giorno 30/11/2021;
- che, sempre con la stessa determinazione dirigenziale del Settore 5 – Servizi tecnici e lavori pubblici n. 200 del 25/08/2021 è stato approvato il seguente nuovo quadro economico dell'opera:

PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA COPERTURA TENSOSTATICA E SPOSTAMENTO DI STRUTTURA PRESSOSTATICA, CON ADEGUAMENTI DELL'INTORNO E DELLE IMPIANTISTICHE NEL COMPLESSO SPORTIVO "ASD GRUPPO SPORTIVO TENNIS SAN GIUSTO LE BAGNESE"				
Art.	Descrizione	Aggiudicazione	Variante	Variazioni
A	LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 29,650%	€ 203.846,85	€ 255.994,59	€ 52.147,74
A.1	LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA			€ 0,00
A.2	ONERI SICUREZZA (CANTIERE, OPERE PROVVISORIALI, PONTEGGI)	€ 6.194,86	€ 16.387,07	€ 10.192,21
	IMPORTO CONTRATTUALE	€ 210.041,71	€ 272.381,66	€ 62.339,95
				€ 0,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.-NE:			€ 0,00
	Ribasso d'Asta	€ 85.914,13	€ 22.217,82	-€ 63.696,31
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -		
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini	€		
	Allacciamenti ai servizi pubblici	€ -		
B.4	Imprevisti (stimati per preliminare pari a 5%)	€ 14.797,79	€ 14.797,79	€ 0,00
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -		
B.6	Accantonamento di cui all'art.106 del d.Lgs.50/2016	€ -		
B.7.a	SPESE TECNICHE PROFESSIONISTI ESTERNI di cui agli articoli 24 e 113 del D.Lgs.50/2016 relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità			€ 0,00

B.7.b	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (Art.113 del D.Lgs.50/2016): FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE (stimato pari al 2%)	€ 5.919,12	€ 7.605,48	€ 1.686,36
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione	€ -		
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -		
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte	€ -		
B.11	Spese di accertamento di laboratorio e verifiche e collaudi	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00
B.12	Oneri per applicazione LRT 38/2007 art.23 c.2	€ -		
B.13	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:			€ 0,00
	I.V.A. SUI LAVORI PRINCIPALI 22%	€ 46.209,18	€ 59.923,96	€ 13.714,78
	I.V.A. SULLE ALTRE VOCI 22%	€ 22.706,62	€ 8.693,43	-€ 14.013,19
	Arrotondamento	€ 186,45	154,85	-€ 31,60
	Contributo Anac	€ 225,00	€ 225,00	€ 0,00
B	SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 178.458,29	€ 116.118,34	-€ 62.339,95
	TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 388.500,00	€ 388.500,00	-€ 0,00

- che con determinazione dirigenziale del Settore 5 – Servizi tecnici e lavori pubblici n. 203 del 26.08.2021 (alla quale si rimanda per ogni dettaglio) è stata approvata la contabilità dei lavori relativa allo Stato Avanzamento Lavori n.1 per un importo di € 40.300,00 oltre IVA e successivamente liquidato con atto di liquidazione n.857 del 01.09.2021. Tale SAL è comprensivo anche di alcune lavorazioni incluse nella perizia di variante approvata.
- che la contabilità del SAL n.1 è stata sottoscritta il 26.07.2021 dall'impresa con riserva e che tale riserva non è stata esplicitata nel termine di 15 gg. sul registro di contabilità come previsto (pena decadenza) dalla normativa, bensì presenta, in modo del tutto irrituale e non conforme, solo mediante lettera pec del 05.08.2021;
- che la "riserva" (costituita da più voci) è stata respinta sia dal sottoscritto RUP (rif. Prot. n.33727 del 18.08.2021) che dal Direttore dei lavori (rif. prot. n.35782 del 4.09.2021) con lettere di risposta;

Preso atto della proposta avanzata dal RUP datata 07/01/2022 di risoluzione di contratto in danno per grave ritardo ai sensi dell'art.108 comma 4 del D.Lgs.50/2016, allegata parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dalla quale emerge:

- che l'andamento dei lavori si è presentato fin da subito discontinuo trovando solo in minima parte giustificazione nello stato di emergenza connesso allo sviluppo della pandemia da covid-19;
- che da fine Luglio 2021 l'impresa ha di fatto sospeso unilateralmente tutte le lavorazioni e la presenza in cantiere;

- che a partire dall'approvazione della modifica del contratto di cui alla Determinazione n. 203 del 26.08.2021 la Stazione appaltante e la Direzione dei lavori hanno sollecitato a più riprese l'impresa alla ripresa dei lavori, al recupero dei ritardi, nonché a dimostrare l'avvenuta contrattualizzazione delle forniture principali, quali ad es. la struttura tensostatica, tenuto conto del tempo ormai trascorso dalla stipula del contratto;
- che in merito occorre ricordare in particolare le seguenti comunicazioni intercorse tra le parti e depositate in atti:
 - a) nota RUP prot.n.33727 del 18.08.2021 con la quale, tra le altre, veniva richiesta *"entro e non oltre il 1 settembre p.v. copia del contratto di acquisto della tensostruttura con date certe di consegna e montaggio, nonché cronoprogramma dei lavori aggiornato"* evidenziando che era da oltre un anno che la ditta avrebbe potuto contrattualizzare tale fornitura;
 - b) l'ordine di servizio n. 5 del Direttore dei Lavori (in seguito anche D.L.) del 13.09.2021 (rif. Prot. n.37134 del 13.09.2021) con il quale veniva ordinata l'immediata ripresa dei lavori e la trasmissione immediata di *"copia del contratto d'ordine della tensostruttura o documentazione debitamente controfirmata da entrambe le aziende che dimostri inequivocabilmente l'avvenuto ordine della struttura e la data di consegna"*;
 - c) l'ordine di servizio RUP n.3 prot. n.39477 del 24.09.2021 con il quale veniva evidenziato che *"a questo punto, Codesta impresa avrebbe dovuto organizzare e contrattualizzare le attività complessive di cantiere e le forniture necessarie, e ricordato che il tempo utile scade il 30/11/2021"* e ordinato:
 - *l'immediata ripresa dei lavori provvedendo ad adeguare le squadre di lavoro, l'organizzazione e le attività di cantiere al fine di recuperare il tempo perduto;*
 - *di trasmettere, entro e non oltre 5 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della presente, copia dei contratti sottoscritti di fornitura relativi alla copertura tensostatica ed ai componenti e manufatti principali previsti in progetto, comprensiva di conferme d'ordine;*
 - *di trasmettere, entro e non oltre 5 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della presente, cronoprogramma aggiornato e dettagliato di tutte le lavorazioni da eseguire fino alla fine dei lavori ai sensi dell'art.20 del Capitolato Speciale d'Appalto.*
 - d) Ancora nell'ordine di servizio RUP n.3 del 24.09.2021 si avvisava *"che il mancato rispetto anche di uno solo dei punti precedenti o la trasmissione di documentazione giudicata non idonea comporterà l'attivazione della procedura di risoluzione di contratto per grave ritardo e grave inadempimento per colpa dell'Appaltatore ai sensi dell'art.48 del Capitolato Speciale d'appalto e dell'art.108 del D.Lgs.50/2016 anche senza ulteriore preavviso. Con riserva, attivazione di richiesta risarcitoria per eventuali danni che anche l'attività sportiva dovesse subire in considerazione dei citati ritardi"*;
 - e) nota acquisita al protocollo comunale n.40010 del 29.09.2021, con la quale l'Appaltatore chiedeva *"di inoltrare formalmente la Perizia integrativa proposta dall'ufficio della D.L. e sottoposta a superiore approvazione del R.U.P."* (perizia già in possesso dell'impresa e da essa restituita sottoscritta in data 28.07.2021);
 - f) l'ordine di servizio n.6 del D.L. (rif. Prot. n.40564 del 30.09.2021) con cui nuovamente ordinava all'impresa di *"procedere immediatamente a: - riprendere le attività di cantiere; - trasmettere nei termini già indicati la copia del contratto d'ordine della tensostruttura [...omissis...]; - trasmettere cronoprogramma aggiornato delle lavorazioni residue da eseguire"*;
 - g) nota del RUP prot. n.40795 del 1.10.2021 di risposta alla comunicazione dell'impresa n.40010 del 29.09.2021 con la quale, oltre che fornire documenti e chiarimenti richiesti, veniva sollecitato l'adempimento agli ordini di servizio emessi e convocato il legale rappresentante ad incontro per il 7.10.2021 al quale l'impresa non si è presentata;

- h) nota dell'impresa acquisita al protocollo comunale n.41443 del 6.10.2021, con la quale l'Appaltatore chiedeva all'Amministrazione, *“previa sospensione delle lavorazioni, [di] rideterminarsi, circa il procedimento seguito per l'approvazione delle modifiche contrattuali; onde consentire la regolare ripresa della lavorazioni; in mancanza, sussistendone tutti i presupposti legittimanti, si richiede sin d'ora la risoluzione del contratto, fermo restando l'obbligo di corrispondere di tutti gli emolumenti dovuti per le lavorazioni sino ad ora regolarmente eseguite”*;
 - i) nota del RUP prot. n.42029 del 8.10.2021 con la quale venivano constatati l'inadempienza agli ordini di servizio del D.L. e del RUP emessi, lo stato del cantiere e ordinata l'immediata messa in sicurezza dello stesso;
 - j) ordine di servizio n.7 del D.L. (rif. Prot. n.42179 del 08.10.201) che ribadiva e sollecitava l'adempimento al precedente ordine di servizio e aggiunge ordine di servizio specifico per la messa in sicurezza del cantiere;
 - k) nota dell'impresa acquisita al protocollo comunale n.42426 del 12.10.2021, con la quale l'Appaltatore sollecitava riscontro alla precedente propria comunicazione del 6.10.2021;
 - l) il verbale n.3 del Coordinatore per la sicurezza (prot. n.43303 del 15.10.2021) con il quale venivano ordinati e prescritte all'impresa alcune lavorazioni urgenti di messa in sicurezza del cantiere;
 - m) l'impresa, per mezzo di propri legali Avv.ti Russo e Grimaldi, presentava atto di diffida del 18.10.2021 (rif. Comune Prot.n.43796 del 19.10.2021) per la revoca degli ordini di servizio motivandola con varie argomentazioni tra le quali la procedura di approvazione della modifica del contratto;
- che a seguito dell'inadempienza dell'impresa ai vari ordini di servizio emessi e della mancata ripresa dei lavori, il RUP procedeva con la lettera prot. n.45057 del 25.10.2021 (sopra richiamata) a:
 - rispondere alle note dell'impresa rif. Prot. n.41443 del 6.10.2021 e n.42426 del 12.10.2021 contestandone in toto le argomentazioni ed evidenziandone anche la loro pretestuosità;
 - contestare all'appaltatore il mancato rispetto degli ordini di servizio del RUP e del DL, emessi e rimasti inevasi, nonché il grave ritardo nella realizzazione dell'opera;
 - che con la medesima comunicazione il RUP procedeva ai sensi e per gli effetti del art.108 comma 4 del Codice, ad avviare la procedura di risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore ed in particolare stabiliva di:
 - ordinare l'immediata ripresa dei lavori;
 - assegnare dieci giorni (10) naturali e consecutivi per l'esecuzione di tutte le opere e lavorazioni previste per recuperare il tempo perduto e riallinearsi con la scadenza contrattuale, incluso provvedere entro i 10 gg. assegnati alla consegna a piè d'opera della copertura tensostatica e per la trasmissione di un cronoprogramma aggiornato dei lavori, suffragato dei contratti di eventuali subfornitori;
 - disporre che il giorno 9 novembre 2021 alle ore 11:00 presso il cantiere si sarebbe svolto il processo verbale per la verifica dell'adempimento in contraddittorio tra Direttore lavori ed impresa;
 - avvertire che, decorso infruttuosamente il predetto termine o nel caso che l'esito del processo verbale di verifica avesse confermato il permanere dell'inadempienza/ritardo, senza ulteriore indugio, l'Amministrazione comunale avrebbe proceduto con la risoluzione del contratto di appalto in danno dell'Appaltatore per il negligente ritardo ai sensi del citato art.108;
 - dare preavviso all'impresa per la redazione dello stato di consistenza del cantiere da parte del Direttore dei lavori ai sensi del comma 6 dell'art.108;

- che con nota prot. n.46587 del 03.11.2021 il RUP replicava anche alla comunicazione degli Avv.ti Russo e Grimaldi prot.n.43796 del 19.10.2021 contestandone e respingendone i contenuti;
- che lo studio legale Avv.ti Russo e Grimaldi, in nome e per conto dell'appaltatore Costruzioni Sirio di Castaldo Angelo, con nota rif.Comune prot.n.46608 del 3.11.2021 respingeva la ricostruzione di intervenuta accettazione della modifica contrattuale comunicata dal RUP con la nota del 25.10.2021, confermando *“la propria volontà di richiedere la risoluzione del contratto in coerenza con la disciplina applicabile alla fattispecie”* e precisando che *“in data 9.10.2021 sarà presente presso il cantiere al solo fine di redigere lo stato di consistenza propedeutico allo scioglimento del vincolo contrattuale.”*;
- che a quest'ultima lettera, il RUP rispondeva con prot. n.46854 del 04.11.2021, oltre che respingendone nuovamente i contenuti, come segue:
 - comunicando di prendere *“atto della volontà dell'impresa di non proseguire nel rapporto contrattuale avvertendo che ci vedremo costretti a procedere con la risoluzione in danno dell'appaltatore ai sensi dell'art.108 del D.Lgs.50/2016”*;
 - disponendo che *“a tal fine e dietro vostra esplicita richiesta il giorno 9/11/2021 alle ore 11:00 presso il cantiere, la Direzione dei lavori provvederà in contraddittorio con l'impresa (che con la presente s'intende formalmente convocata) ad effettuare:*
 - 1) *le verifiche richieste con la ns. comunicazione prot.n.45057 del 25.10.2021;*
 - 2) *la redazione dello stato di consistenza dei lavori e del cantiere ai sensi del comma 6 dell'art. 108 del D.Lgs.50/2016 finalizzata alla risoluzione contrattuale.”*

Rilevato pertanto:

- che risultano evidenti le rilevanti negligenze ed inadempienze dell'appaltatore per i gravi ritardi palesati nell'andamento dei lavori e rappresentati dal modestissimo importo contabilizzato ad oggi, non giustificato né giustificabile da situazioni esecutive e/o dalla pandemia;
- che oltre tutto l'impresa è risultata incapace di dimostrare, dopo più di un anno dalla stipula del contratto (avvenuta il 16.01.2020 ben prima dell'inizio dell'epidemia) e a pochi mesi dalla fine dei lavori, la conferma d'ordine delle forniture principali della commessa ed inadempiente a vari ordini di servizio per la ripresa dei lavori unilateralmente sospesi;
- che tutto ciò ha determinato un grave ritardo per un'evidente negligenza dell'impresa tale da determinare la risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore ai sensi dell'art.108 comma 4 del D.Lgs.50/2016, proposto dal RUP con la suddetta relazione;

Dato atto:

- che a seguito dell'intervenuta determina di risoluzione del contratto, occorrerà:
 - 1) procedere all'escussione della cauzione definitiva del contratto
 - 2) procedere all'escussione della polizza fidejussoria a garanzia dell'anticipazione concessa;
 - 3) effettuare tutte le comunicazioni conseguenti all'ANAC ed altri enti;
 - 4) riservarsi eventuali altri oneri da addebitare all'impresa inadempiente Costruzioni Sirio;
- che la Direzione dei lavori dovrà:
 - procedere alla contabilizzazione finale di tutte le opere accettate/bili per determinare l'eventuale credito/debito dell'appaltatore e in tale ambito valutare anche la richiesta di compensazione prezzi ex art.1-septies della Legge n.106/2021 e del Decreto 11.11.2021;
 - verificare l'accettabilità delle lavorazioni e opere eseguite incluso quelle strutturali;

- ottenere tutte le certificazioni necessarie;
- procedere alla ripresa in consegna del cantiere.

Preso atto:

- che in data 9.11.2021 le parti si sono ritrovate presso il cantiere, accertando l'inottemperanza ai vari ordini di servizio emessi e prendendo atto della richiesta dell'impresa di procedere alla redazione dello stato di consistenza il giorno 11.11.2021 come risulta da relativo Verbale di accertamento sottoscritto dagli interventuti e trasmesso alle parti con prot.n.47650 del 9.11.2021;
- che in data 11.12.2021 la Direzione dei lavori e l'impresa hanno redatto in contraddittorio lo stato di consistenza del cantiere come descritto nei seguenti documenti allegati:
 - 1) verbale di constatazione trasmesso dal D.L. il 22.11.2021 (rif. Prot. n.50321);
 - 2) stato di consistenza ai sensi del comma 6 dell'art.108 del D.Lgs.50/2016 trasmesso dal D.L. il 24.11.2021 (rif. Prot. n.50828).

Dato atto:

- che il CIG derivato per il presente appalto è il seguente: 8036156DB5
- che il CUP per il presente appalto è il seguente: G75H18000310004;
- che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 è il Dott. Ing. Paolo Calastrini – Dirigente del Settore 5 – Servizi Tecnici e Lavori Pubblici del Comune di Scandicci;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa esposte che si intendono integralmente richiamate

1. **Di procedere**, ai sensi dell'art. 108 c.4 del D. Lgs. 50/2016, alla risoluzione in danno del Contratto Reg. n. 53 del 16/01/2021, relativo ai lavori in oggetto, per inadempienza dell'appaltatore COSTRUZIONI SIRIO DI CASTALDO ANGELO, fatti salvi i risarcimenti di danni e maggiori oneri che l'Amministrazione comunale dovrà sopportare a fronte della risoluzione stessa;
2. **Di procedere** alla richiesta di rimborso dell'anticipazione dell'importo pari al 20% dell'importo contrattuale concessa con Determinazione Dirigenziale n. 294 del 30/10/2020 Settore 5 Servizi Tecnici e Lavori Pubblici, anche mediante escussione della polizza fidejussoria a garanzia emessa dalla società Finanziaria Romana s.p.a. n.06/01/24/3056016 in data 09/10/2020 per l'importo di € 42.008,34 maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa (complessivi € 42.029,35);
3. **Di procedere** all'escussione della cauzione definitiva di € 41.273,20 (Euro quarantunmiladuecentosettantatre/20) presentata a mezzo di polizza fidejussoria n. 06/01/21/3000981 rilasciata da "Finanziaria Romana", in data 23/10/2019, a garanzia del rispetto degli adempimenti contrattuali ai sensi dell'art. 103 del Codice dei Contratti Pubblici;
4. **Di dare** comunicazione della presente risoluzione all'ANAC;
5. **Di riservarsi** ogni iniziativa per il risarcimento di tutti i danni subiti dal Comune e di addebitare all'impresa COSTRUZIONI SIRIO DI CASTALDO ANGELO ogni eventuale spesa ed onere che l'Amministrazione Comunale dovesse sostenere a causa della presente ri-

soluzione di contratto;

6. **Di notificare** a mezzo pec il presente atto all'impresa COSTRUZIONI SIRIO DI CASTALDO ANGELO
7. **Di approvare** il verbale di constatazione trasmesso dal D.L. il 22.11.2021 (rif. Prot. n.50321) e lo stato di consistenza ai sensi del comma 6 dell'art.108 del D.Lgs.50/2016 trasmesso dal D.L. il 24.11.2021 (rif. Prot. n.50828);
8. **Di dare atto** che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013, e art. 29 del D.lgs. 50/2016;
9. **Di trasmettere** il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio on-line per la durata di quindici giorni.

IL DIRIGENTE

Ing. Paolo Calastrini

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,
del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate